Утверждены приложение 4.1
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Генподрядчик: ТОО «Курылыс»

Наименование стройки- Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
			№ 130140022307EEP2301005/00	16.01.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана,	2 746 175 415,65								32 031 494,53	298 960 615,65
в текущем месяце ноябрь 2023 г.	298 960 615,65	266 929 121,11							32 031 494,53	298 960 615,65
Итого к оплате:	298 960 615,65	266 929 121,11								

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" Акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress"

Турабаев А.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора

Директор по развитию
ТОО "ENGINEERING SERVICES"

Аминов Э.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

Шоранов Д.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 657

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО «Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16 января 2023 г.**

Реестр за ноябрь 2023 года по объекту

Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО НК "QazExpoCongress" с изменением функционального назначения, расположенного по адресу:город Астана , райлн "Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/1

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР в текущих ценах, тенге	Оборудование в текущих уенах, тенге	Всего по смете,в тенге с НДС	акт за март 2023	акт за апрель №1	акт за апрель №2 2023	акт за май 2023	акт за июнь 2023	акт за июль 2023	акт за июль 2023	акт за июль 2023	акт за ноябрь 2023	акт за ноябрь 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															5 464 515,49
1.	01-01-01	Демонтажные работы	205 023 526,00		205 023 526,00	83 423 485	39 798 613	46 985 992							
2.	02-01-01	Архитектурно-строительная часть (АС)	653 269 144,00		653 269 144,00			58 454 513		253 864 726		261 458 584		4 594 119	87 029 187,64
												-50 364 100			
3.	02-01-02	Внутренний водопровод и канализация (ВК)	17 173 060,00		17 173 060,00							14 153 844		-435 884	7 420 385,41
4.	02-01-03	Отопление и вентиляция и кондиционирование (ОВиК)	395 319 627,00	258 122 482,00	653 442 109,00				248 160 992	338 439 341		55 481 335		10 832 339	
5	02-01-04	Силовое оборудование и освещение (ЭМО)	132 064 252,15	16 149 967,25	148 214 219,40						92 701 053	16 902 181		-654 214	74 308 912
6.	02-01-05	Слаботочные сети (СС,СКС,СКУД)	85 079 528,00	214 085 871,00	299 165 399,00	121 125 640					53 244 127	68 399 412			41 022 125
7.	02-01-06	Охранная -пожарная сигнализация (ОПС,СОУЭ)	44 525 894,25	2 403 025,00	46 928 919,25						28 420 245	17 598 073		-2 318 854	36 402 887
8.	02-01-07	Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП)	11 600 195,00	8 905 542,00	20 505 737,00						13 806 446	5 009 353		-3 612 684	2 980 818
9.	02-01-08	Автоматизация комплексная (АК)	162 452 367,00	46 016 632,00	208 468 999,00				49 146 465		32 041 389	100 462 264		1 610 234	48 318 019
10.	02-01-09	Технологическое решение (ТХ)	8 357 412,00	422 508 552,00	430 865 964,00				50 385 712				487 848 555		-52 278 363
													-50 385 712		23 304 646
11.	02-01-10	Система автоматического пожаротушения (АПТ)	10 652 272,00	-	10 652 272,00					10 468 200		184 072			
12.	02-01-11	Аудио видео системы (АВС)	4 792 408,00	47 673 659,00	52 466 067,00										14 972 427,11
		ИТОГО:	**1 730 309 685,40**	**1 015 865 730,25**	**2 746 175 415,65**	**204 549 125**	**39 798 613**	**105 440 505**	**347 693 169**	**602 772 267**	**220 213 260**	**489 285 018**	**437 462 843**	**10 015 056**	**288 945 559,65**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"

Турабаев А.Г.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»

Шоранов Д.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____**Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 35

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на работы
01-01-01 Демонтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
			Демонтаж 1-го этажа									
			Полы									
			Ковровое покрытие									
1	1	Е12-070101-0205 Ктгр и Кзм=1,09	**Полы из ковролина. Разборка покрытия**	$м^2$	306	188,42	3,81	57657	1166	0	41227	106794
						184,61	2,52	56491	771		7910	
2	2	Е12-070101-0205 Ктгр и Кзм=1,09	**Слой пола из геотекстиля. Разборка**	м2	730,4315	188,42	3,81	137628	2783	0	98411	254921
						184,61	2,52	134845	1841		18882	
3	3	Е12-070101-0208 Ктгр и Кзм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	730,4315	3147,58	993,72	2299092	725845	0	1384737	3978536
						2153,86	479,17	1573247	350001		294707	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									4 340 251
			ИТОГО:					2 494 377	729 794		1 524 375	4 340 251
								1 764 583	352 613		321 499	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, прочие работы и затраты							0		
			ИТОГО ПО АКТУ :							4 340 251		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						4 340 251		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							52 083		
			Итого	**Тенге**						4 392 334		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						57 100		
			Итого	**Тенге**						4 449 434		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						88 989		
			Итого	**Тенге**						4 538 423		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						226 921		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						4 311 502		

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										226 921		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге						4 652 111		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге						4 879 032		
			Итого	Тенге						585 484		
			НДС	Тенге						5 464 515,49		
			Итого с НДС	Тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Мадиев Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН авторский
_____ **Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 36

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на работы
02-01-01 Архитектурно-строительная часть (АС)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел: 1. Полы /л.25/									
			ТИП 1									
1	1	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	37,53	573,92	49,93	21539	1874	0	19383	44196
						523,99	25,44	19665	955		3274	
2	2	С1234-102-302 применит.	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 15 кг/$м^3$ до 24 кг/$м^3$	$м^3$	12,627	30667		387232		387232		418211
											30979	
3	3	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция Гидроизолом. на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,53	2539,71	120,3	95315	4515	47988	40972	147190
						1140,76	20,62	42813	774		10903	
4	4	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,53	1126,59	38,34	42281	1439	18976	21398	68773
						582,64	23,92	21866	898		5094	
5	5	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщ.30мм	$м^2$ стяжки	37,53	279,7	13,06	10497	490	9467	787	12187
						14,39	7,91	540	297		903	
6	6	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /водостойкий/. Устройство	$м^2$ покрытия	116,94	2999,3	209,78	350738	24532	116734	208011	603449
						1791,28	101,04	209472	11816		44700	
7	7	С1233-202-203 применит.	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	119,2788	6393		762549		762549		823553
											61004	
			ТИП 2									
8	8	С1234-102-302 применит.	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 15 кг/$м^3$ до 24 кг/$м^3$	$м^3$	11,064	30667		339300		339300		366444
											27144	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТИП 3									
9	9	С1234-102-302 применит.	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 15 кг/м^3 до 24 кг/м^3	м^3	191,267	30667		5865585		5865585		6334832
											469247	
			ТИП 6									
10	10	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	127,23	573,92	49,93	73020	6353	0	65709	149827
						523,99	25,44	66667	3237		11098	
11	11	С1234-102-302 применит.	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 15 кг/м^3 до 24 кг/м^3	м^3	12,723	30667		390176		390176		421390
											31214	
12	12	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /водостойкий/. Устройство	м^2 покрытия	127,23	2999,3	209,78	381601	26690	127006	226314	656549
						1791,28	101,04	227905	12855		48634	
13	13	С1233-202-203 применит.	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м^2	129,7746	6393		829649		829649		896021
											66372	
			Итого по подразделу: 1. Полы /л.25/									10 942 622
			Подраздел: 2. Проемы									
			Витражи внутренние(л.27)									
14	14	С1223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	10,58	106020		1121692		1121692		1211427
											89735	
			Итого по подразделу: 2. Проемы									1 211 427
			Подраздел: 3. Стены и перегородки 1-го и 2-го этажах /л.25/									
			Перегородки									
			Звукоизоляция перегородок из ГКЛ, S=2 034,13 м2									
15	15	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3	104,757695	25157		2635389		2635389		2846220
											210831	
			Перегородоки из ГКЛ (3 слоя) и ГКЛВ (2 слоя) с усилением дверных проемов профильными трубами 50х50х4 мм, S=516,69 м2									
16	16	Е11-100402-0802 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой из ГКЛ с одной стороны и двухслойной обшивкой из ГКЛВ с другой стороны. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	516,69	6549,07	125,46	3383839	64824	1157153	1972257	5784582
						4184,06	57,16	2161862	29534		428486	
17	17	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	1736,0784	741		1286434		1286434		1389349
											102915	
18	18	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	1157,3856	853		987250		987250		1066230
											78980	
19	19	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,24	437427		542409		542409		585802
											43393	
			Перегородоки из ГКЛ в 2 слоя с усилением дверных проемов профильными трубами 40х40х4 мм, S=299,14 м2									

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-100402-0702 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм /ГКЛ/. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	299,14	8602,25	88,58	2573277	26498	1612574	851667	3698938
						3122,97	40,42	934205	12091		273994	
21	21	С1232-101-102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1343,1386	741		995266		995266		1074887
											79621	
22	22	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	15,40571	25157		387561		387561		418566
											31005	
23	23	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,442	437427		193343		193343		208810
			Перегородки из ГКЛВ в 2 слоя с усилением дверных проемов профильными трубами 40х40х4 мм, S=290,06 м2								15467	
24	24	Е11-100402-0702 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм /ГКЛВ/. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	290,06	8602,25	88,58	2495169	25693	1563626	825815	3586662
						3122,97	40,42	905849	11724		265678	
25	25	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1302,3694	853		1110921		1110921		1199795
											88874	
26	26	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	14,93809	25157		375798		375798		405862
											30064	
27	27	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,442	437427		193343		193343		208810
			Перегородки из ГКЛ (1 слой) и ГКЛВ (2 слоя), S=84,23 м2								15467	
28	28	Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой из ГКЛ с одной стороны и двухслойной обшивкой из ГКЛВ с другой стороны. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	84,23	4773,17	82,19	402044	6923	138423	233874	686791
						3047,59	37,53	256699	3161		50873	
29	29	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	88,4415	741		65535		65535		70778
											5243	
30	30	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	176,883	853		150881		150881		162951
			Перегородки над витражами из ГКЛ, усиленные профильными трубами 80х80х5 мм, S=33,14 м2								12070	
31	31	Е11-100402-0601 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм /ГКЛ/. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	33,14	3952,05	43,57	130971	1444	56779	66059	212792
						2195,17	19,63	72748	651		15762	
32	32	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	69,594	741		51569		51569		55695
											4126	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
	2	3	4			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
33	33	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3	1,70671	25157		42936		42936		46371
											3435	
34	34	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,242	437427		543284		543284		586747
											43463	
			Перегородки из ГКЛВ в санузлах, S=24,27 м2									
35	35	Е11-100402-0601 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм /ГКЛВ/. Глухие. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	24,27	3952,05	43,57	95916	1057	41582	48378	155838
						2195,17	19,63	53277	476		11544	
36	36	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	50,967	853		43475		43475		46953
											3478	
			Обшивка инсталляции листами ГКЛВ в санузлах, S=270,17 м2									
37	37	Е11-100404-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	270,17	2579,94	23,07	697022	6233	388823	274295	1049023
						1117,69	10,39	301966	2807		77706	
38	38	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	283,6785	853		241978		241978		261336
											19358	
			Итого по подразделу: 3. Стены и перегородки 1-го и 2-го этажах /л.25/									25 809 788
			Подраздел: 4. Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажах									
			Потолки /л.25/									
39	39	Е11-150108-2101 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м^2	689	14222,84	18,67	9799537	12864	3962563	4662339	15618824
						8452,99	5,54	5824110	3817		1156948	
40	40	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /влагостойкий/. Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	456,93	4554,6	22,15	2081133	10121	1077117	898544	3218053
						2175,16	9,82	993896	4487		238376	
			Стены и перегородки									
41	41	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка глядкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /керамогранит/	м^2 поверхности облицовки	910,38	3535,85	23,09	3218967	21021	389879	2254911	5911789
						3084,5	11,61	2808067	10570		437911	
42	42	С1233-202-203 применит.	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м^2	928,5876	6393		5936461		5936461		6411378
											474917	
			Итого по подразделу: 4. Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажах									31 160 044
			ИТОГО:					51 332 882	242 571	36 188 706	12 670 713	69 123 881
								14 901 607	110 150		5 120 286	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, прочие работы и затраты							0		
			ИТОГО ПО АКТУ :							69 123 881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	Тенге						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге						69 123 881		

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные здания и сооружения 1,2 %							829 487		
		Итого	Тенге						69 953 368		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	Тенге						909 394		
		Итого	Тенге						70 862 761		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						1 417 255		
		Итого	Тенге						72 280 017		
		в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге						3 614 001		
		в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге						68 666 016		
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге						3 614 001		
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге						74 090 631		
		Итого	Тенге						77 704 632		
		НДС	Тенге						9 324 556		
		Итого с НДС	Тенге						87 029 187,64		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____ **Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный инженер
_____ **Исатаев Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 37

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-02 Внутренний водопровод и канализация (ВК)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	1	Е11-160501-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	240	1980,54	2,93	475330	703	2803	462463	1012817
						1965,93	0,33	471823	79		75024	
2	2	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	237,6	217		51559		51559		55684
											4125	
3	3	Е11-160501-0403 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	355	1976,67	2,54	701718	902	4185	682867	1495352
						1962,34	0,49	696631	174		110767	
4	4	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	351,45	319		112113		112113		121082
											8969	
5	5	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм(15мм)	шт.	75	23		1725		1725		1863
											138	
6	6	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	68	23		1564		1564		1689
											125	
7	7	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	116	37		4292		4292		4635
											343	
8	8	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х15х20 мм	шт.	146	138		20148		20148		21760
											1612	
9	9	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	405,5	1024,43	120,74	415406	48960	155144	178907	641858
						521,09	59,44	211302	24103		47545	
10	10	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	272,5	193		52593		52593		56800
											4207	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	173,5	183		31751		31751		34291
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой								2540	
												3 447 831
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)									
12	12	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1980,54	2,93	29708	44	175	28904	63301
13	13	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14,85	1965,93	0,33	29489	5		4689	
						217		3222		3222		3480
14	14	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1976,67	2,54	49417	63	295	48089	105307
15	15	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24,75	1962,34	0,49	49059	12		7801	
						319		7895		7895		8527
16	16	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм(15мм)	шт.	106	23		2438		2438	632	2633
17	17	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	94	23		2162		2162	195	2335
18	18	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	94	37		3478		3478	173	3756
19	19	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х15х20 мм	шт.	52	138		7176		7176	278	7750
20	20	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	48	498		23904		23904	574	25816
21	21	С1241-112-0101	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	102	93		9486		9486	1912	10245
22	22	С1241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	100	131		13100		13100	759	14148
23	23	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6,82	1024,43	120,74	6987	823	2609	1048	10796
						521,09	59,44	3554	405		3009	
24	24	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	7,5	289		2168		2168	800	2341
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								173	
												260 435
			Раздел: 3. Канализация К1									
25	25	Е11-170301-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	21	89750,21	109,65	1884754	2303	1800419	81531	2123588
						3906,34	55,33	82033	1162		157303	
26	26	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	13279,34	54,26	53117	217	48760	4168	61868
						1035,17	28,15	4141	113		4583	
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									2 185 456

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**3 967 211**	**54 015**	**2 365 164**	**1 489 938**	**5 893 722**
			В том числе :					**1 548 031**	**26 053**		**436 573**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, прочие работы и затраты							**0**		
			ИТОГО ПО АКТУ :							**5 893 722**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						**-**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						**-**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						**5 893 722**		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							**70 725**		
			Итого	**Тенге**						**5 964 447**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						**77 538**		
			Итого	**Тенге**						**6 041 984**		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						**120 840**		
			Итого	**Тенге**						**6 162 824**		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						**308 141**		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						**5 854 683**		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						**308 141**		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						**6 317 203**		
			Итого	**Тенге**						**6 625 344**		
			НДС	**Тенге**						**795 041**		
			Итого с НДС	**Тенге**						**7 420 385,41**		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ОВ и ВК
_____ **Утаев О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 38

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-04 Силовое оборудование и освещение (ЭМО)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое оборудование (-ЭМ.СО л.1-4)									
1	1	**Ц13-080303-0410 Кзтр и Кэм=1.09 Изм. и доп. вып. 26**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**9070,52**	**178,37**	**9071**	**178**	**4085**	**3501**	**13578**
						4806,9	**56,19**	**4807**	**56**		**1006**	
2	2	**Прайс ТОО «Dala Tec»**	**Щит металлический распределительный навесной**	**шт.**	**1**	**225000**		**225000**				**225000**
			Отпускная цена			225000		225000		**225000**		
			Сметная стоимость оборудования					***225000***				
3	3	**Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10**	**7830,54**	**175,23**	**78305**	**1752**	**30991**	**33209**	**120435**
						4556,2	**56,19**	**45562**	**562**		**8921**	
4	4	**Перечень поз.481**	**Выключатель автоматический типа AB DX3 - характеристика "C" 3P 32A 6000/10кА "C"**	**шт.**	**9**	**15936,61**		**143429**		**143429**		**154903**
											11474	
5	5	**С Прайс ТОО «Dala Tec»**	**Силовой автоматический выключатель 3P 160A 50кА**	**шт.**	**1**	**115714,29**		**115714**		**115714**		**124971**
											9257	
6	6	**Прайс ТОО «Dala Tec»**	**Источник бесперебойного питания UPS KEOR HPE 80KW-0min**	**шт.**	**1**	**6653237,72**		**6653238**				**6653238**
			Отпускная цена			6653238		6653238		**6653238**		
			Сметная стоимость оборудования					***6653238***				
7	7	**Прайс ТОО «Dala Tec»**	**Батарейный модуль с батареями VISION (15 минут автономной работы при 100% нагрузке)**	**шт.**	**1**	**9087053,57**		**9087054**				**9087054**
										9087054		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	дии мете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			9087054		9087054				
			Сметная стоимость оборудования					***9087054***				**16 379 179**
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование (-ЭМ.СО л.1-4)									
			Раздел: 2. Электроустановочные изделия (-ЭМ.СО л.4)									
8	8	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	5	1796,77 1634,35	24,19 6,74	8984 8172	121 34	691	5908 1191	16083
9	9	Перечень поз.468	**Розетка встраиваемая IP20 Mosaic 2К+3**	шт.	5	2703,57		13518		13518	1081	14599
10	10	Перечень поз.467	**Суппорт 1п 2м MSC-CLN**	шт.	5	490,18		2451		2451	196	2647
11	11	Перечень поз.469	**Рамка 2М Mosaic MSC-N**	шт.	5	824,11		4121		4121	330	4451
12	12	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	16	1796,77 1634,35	24,19 6,74	28748 26150	387 108	2212	18905 3812	51465
13	13	Перечень поз.468	**Розетка встраиваемая IP20 Mosaic 2К+3**	шт.	16	2703,57		43257		43257	3461	46718
			Итого по разделу: 2. Электроустановочные изделия (-ЭМ.СО л.4)									**135 963**
			Раздел: 3. Кабельные изделия (-ЭМ. СО л.5)									
14	14	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	75	1143,92 555,38	531,24 215,94	85794 41654	39844 16196	4298	41651 10196	137641
15	15	С1243-107-1014	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1**	км	0,075	25296802		1897260		1897260	151781	2049041
16	16	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7	693,78 347,11	289,37 113,98	4856 2430	2026 798	401	2324 574	7754
17	17	С1243-107-0910	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66**	км	0,007	6281433		43970		43970	3518	47488
18	18	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3463	491,96 231,41	203,25 80,02	1703657 801373	703854 277109	198430	776508 198430	2678595
19	19	С1243-107-0904	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,345	2377734		820318		820318	65625	885943
20	20	С1243-107-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,065	1646069		106994		106994	8560	115554
21	21	С1243-107-0503	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	2,51	982364		2465734		2465734	197259	2662993
22	22	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,598	625686		374160		374160	29933	404093

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,04	2763848		110554		110554		119398
											8844	
24	24	С1243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,205	1233878		252945		252945		273181
											20236	
25	25	Ц13-080206-1904 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	5814	604,37	45,57	3513807	264944	404654	2125424	6090397
						489,2	18,54	2844209	107792		451166	
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия (-ЭМ. СО л.5)									15 472 078
			Раздел: 4. Светотехническое оборудование (общеадминистративное) (-ЭО.СО л.2)									
26	26	Ц13-080305-0305 Кзтр и Кэм=1.09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	3083,77	1004,45	111016	36160	6501	70462	195996
						1898,73	819,72	68354	29510		14518	
27	27	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник светодиодный RC091V LED36S/840 PSU W60L60 Ультратонкая светодиодная панель, Мощность 36 Вт, Цветовая температура 4000 К, Класс защиты IP40, Световой поток 4000Лм.	шт.	316	22321,43		7053572		7053572		7617856
											564284	
28	28	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник ES-System LINIAR-S1200 BL 2700 HF 830 C1.5 OP	шт.	81	54701,37		4430811		4430811		4785276
											354465	
29	29	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник светодиодный RC095V LED26S/840 PSU W07L120BKGMG2 Мощность 28 Вт, Цветовая температура 4000 К, Класс защиты IP20, Световой поток 2600 Лм.	шт.	20	15178,57		303571		303571		327857
											24286	
30	30	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник потолочный, светодиодный, мощностью 18 Вт, 4000К, WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 2000 lm IP65	шт.	50	6250,05		312503		312503		337503
											25000	
31	31	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник ES-System MATE-SC125 BL IP20 2000 HF 830 50°	шт.	56	63901,87		3578505		3578505		3864785
											286280	
32	32	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник светодиодный DN140B LED20S/840 PSU Мощность 19 Вт, Световой поток 2200 Лм, Класс защиты IP20, Цветовая температура 4000 К	шт.	66	38449,28		2537652		2537652		2740664
											203012	
33	33	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник ES-System D45.LED 930 1000lm 10W IP54 RAL9005 DRV	шт.	52	22078,77		1148096		1148096		1239944
											91848	
34	34	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник потолочный, светодиодный, мощностью 38 Вт, 4000К, IP20, DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P 3000 lm IP 20	шт.	34	49107,14		1669643		1669643		1803214
											133571	
35	35	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Светильник потолочный, светодиодный, мощностью 32 Вт, 4000К, IP65, WT068C NW LED36 L1200 CFW PSU 3600 lm IP66	шт.	39	29900		1166100		1166100		1259388
											93288	
			Итого по разделу: 4. Светотехническое оборудование (общеадминистративное) (-ЭО.СО л.2)									24 172 483
			Раздел: 5. Электроустановочные изделия (-ЭО.СО л.2)									
36	36	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Выключатель одноклавишный АНТР ETIKA	шт.	16	1165,18		18643		18643		20134
											1491	
37	37	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Выключательдвухклавишный АНТР ETIKA	шт.	6	1729,02		10374		10374		11204
											830	
38	38	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Выключатель трехклавишный АНТР ETIKA	шт.	1	5138,39		5138		5138		5549
											411	

№	№ машины по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Розетка RJ45 6 UTP АНТР ETIKA	шт.	9	6535,71		58821		58821		63527
											4706	
40	40	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Розетка 2К+3 АНТР ETIKA	шт.	60	1388,84		83330		83330		89997
											6667	
41	41	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Рамка 1п АНТР ETIKA	шт.	13	644,2		8375		8375		9045
											670	
42	42	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Рамка 3п АНТР ETIKA	шт.	2	2014,29		4029		4029		4351
											322	
43	43	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Рамка 4п АНТР ETIKA	шт.	4	4430,36		17721		17721		19139
											1418	
			Итого по разделу: 5. Электроустановочные изделия (-ЭО.СО л.2)									222 946
			Раздел: 6. Кабельные изделия (-ЭО.СО л.3)									
44	44	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2285	491,96	203,25	1124129	464427	130931	512366	1767426
						231,41	80,02	528772	182846		130931	
45	45	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,32	625686		1451592		1451592		1567719
											116127	
			Итого по разделу: 6. Кабельные изделия (-ЭО.СО л.3)									3 335 145
			ИТОГО:					52 886 559	1 513 693	31 036 095	3 590 258	59 717 794
								4 371 483	615 011	15 965 292	3 240 976	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							15 965 292		
			в том числе, прочие работы и затраты							0		
			ИТОГО ПО АКТУ :							59 717 794		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге						15 965 292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	Тенге						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге						43 752 502		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							525 030		
			Итого	Тенге						44 277 532		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	Тенге						575 608		
			Итого	Тенге						44 853 140		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						897 063		
			Итого	Тенге						61 715 495		
			в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге						3 085 775		
			в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге						58 629 720		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге						3 085 775		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге						63 261 468		
			Итого	Тенге						66 347 243		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	Тенге						7 961 669		
			Итого с НДС	Тенге						74 308 912		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 39

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-05 Слаботочные сети (СС,СКС,СКУД)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Основное оборудование для видеонаблюдения									
1	1	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Hikvision DS-2CD1743G0-IZ (2,8 -12мм) 4 MP Варифокальная сетевая купольная камера DS-2CD1743G0-IZ	шт.	34	73214,29		2489286		2489286	199143	2688429
2	2	С Прайс ТОО «Dala Tec»	Hikvision DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12мм) IP видеокамера уличная 4МП, моториз.объектив DS-2CD2063G2-I	шт.	8	116071,43		928571		928571	74286	1002857
3	3	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1844	158,04 143,91	1,53 0,09	291426 265370	2821 166	23234	191186 38613	521225
4	4	С1243-304-0209	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	км	1,844	1827813		3370487		3370487	269639	3640126
			Итого по разделу: 1. Основное оборудование для видеонаблюдения									7 852 637
			Раздел: 2. Системы связи									
5	5	С Прайс ТОО «Dala Tec»	IP телефон Grandstream GXP1625	шт.	100	24107,14		2410714		2410714	192857	2603571
6	6	Ц13-100904-0203 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	4920	457,48 355,25	101 68,27	2250802 1747830	496920 335888	6052	1271082 281768	3803652
7	7	С1243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	км	19,92	666546		13277596		13277596	1062208	14339804

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3338	567,25 548,92	4,14 0,15	1893481 1832295	13820 501	47366	1319612 257059	3470152
9	9	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3371,38	44		148341		148341	11867	160208
10	10	Ц13-110402-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Розетки. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт	шт.	8	4730,65 4479,9	0 0	37845 35839	0 0	2006	26879 5178	69902
11	11	перечень поз.398	Модуль RJ-45 cat6A DLP floor	шт	8	839,29		6714				6714
			Отпускная цена			839		6714		6714		
			Сметная стоимость оборудования					*6714*				
			Итого по разделу: 2. Системы связи									24 454 002
			Раздел: 3. Система контроля доступа									
12	12	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	386	158,04 143,91	1,53 0,09	61003 55549	591 35	4864	40020 8083	109106
13	13	С1243-402-0104	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	км	0,722	213933		154460		154460	12357	166817
			Итого по разделу: 3. Система контроля доступа									275 923
			ИТОГО:					27 320 725	514 152	22 862 977	2 848 779	32 582 563
								3 936 883	336 590	6 714	2 413 058	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6 714		
			в том числе, прочие работы и затраты							0		
			ИТОГО ПО АКТУ :							32 582 563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге						6 714		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	Тенге						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге						32 575 849		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							390 910		
			Итого	Тенге						32 966 759		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	Тенге						428 568		
			Итого	Тенге						33 395 327		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						667 907		
			Итого	Тенге						34 069 948		
			в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге						1 703 497		
			в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге						32 366 450		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге						1 703 497		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге						34 923 400		
			Итого	Тенге						36 626 897		

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

ЭС (редакция 2022.11)

3

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС	Тенге						4 395 228		
		Итого с НДС	Тенге						41 022 125		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00 от 16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)
(по ресурсному методу)
№ 40

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**
02-01-06 Охранно-пожарная сигнализация (ОПС,СОУЭ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика.Существующее оборудование для повторного применения, кроме кабельно-проводниковой продукции (-ОПС.СО л.1-3)									
1	1	Ц13-100202-0206 Ктр и Кзм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	9	30229,67 24887,97	3387,41 1018,19	272067 223992	30487 9164	17589	142225 33143	447435
2	2	Ц13-100701-0701 Ктр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	36	7420,84 7373,19	8,21 2,08	267150 265435	296 75	1420	161961 34329	463440
3	3	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Панель с резервированием: Основной контроллер панели FPE-8000-PPC AVENAR 8000 в комплекте с кабелями для резервирования панелей AVENAR (для подкл. контроллера) FPE-8000-CRP и Шасси панели PRS-0002-C	шт.	1	1785714,29		1785714		1785714	142857	1928571
4	4	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Аккумуляторная батарея 12в Рабочее напряжение АКБ, В 12, Емкость по С20, Ач 26	шт.	16	36607,14		585714		585714	46857	632571
5	5	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Процессор: Intel Core i7 / Количество ядер: 8 / Тактовая частота: 2,5 ГГц / Объем оперативной памяти: 16 GB / Объем жесткого диска: HDD 1 TB + SSD 256 GB / Операционная система: Linux / Модель процессора: Intel Core i7-11700F / Модель видеоадаптера: 1660 SUPER / Объем памяти видеоадаптера: 6 GB	шт.	1	446428,57	✓	446429		446429		446429
			Отпускная цена			446429		446429				
			Сметная стоимость оборудования					*446429*				
6	6	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Монитор 23.8"/ Тип матрицы: IPS/ Диагональ экрана, дюйм: 23.8/ Соотношение сторон: 16:9 Размер пикселя, мм: 0.275/ Максимальное разрешение: 1920 x 1080 Full HD/ Частота при максимальном разрешении, Гц: 165/ Яркость, кд/м^2: 400/ Мин. время отклика пиксела, мс: 1 Контрастность: 1000:1/ Интерфейс подключения: 2 x HDMI, DisplayPort.	шт.	1	120535,71	✓	120536		120536		120536
			Отпускная цена			120536		120536				
			Сметная стоимость оборудования					*120536*				
7	7	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Клавиатура Sven GS-9100, Black, USB + мышь		1	7142,86		7143		7143		7714

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							571	
8	8	Е Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Операционная система	шт.	1	89285,71	0	89286	0	89286	0	89286
						0	0	0	0		0	
9	9	Е Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Графическое ПО Fire Monitoring System 5000 для мониторинга до 5000 адресных точек, + Ключ лицензии OPC	шт.	1	3035714,29	0	3035714	0	3035714	0	3035714
						0	0	0	0		0	
10	10	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1393	158,04	1,53	220150	2131	17552	144426	393745
						143,91	0,09	200467	125		29169	
11	11	С1243-304-0218	Кабель сетевой U/UTP 6 нг(А)-HF 4р 305m	км	1,393	899105		1252453		1252453		1352649
											100196	
12	12	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1957		13699		13699		14795
											1096	
13	13	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1393	567,25	4,14	790179	5767	19767	550695	1448149
						548,92	0,15	764646	209		107275	
14	14	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1406,93	31		43615		43615		47104
											3489	
15	15	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Универсальный кронштейн для установки линейного извещателя в составе: струбцина TKN 10 M10; шпилька M10 x1000 DIN 975; пластина металлическая 210x130x5 мм	шт.	6	29761,61		178570		178570		192856
											14286	
16	16	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	База с адресной сиреной (LSNi), для помещений, красная FNM-420-A-BS-R	шт.	9	114660		1031940		1031940		1114495
											82555	
17	17	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Адресная строб-лампа для установки в базу FNS-420-R	шт.	10	112140		1121400		1121400		1211112
											89712	
18	18	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Адресные расширители на 2 шлейфа FLM-420/4-CON-S	шт.	20	153720		3074400		3074400		3320352
											245952	
19	19	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Интерфейсные модули с 2 релейными выходами FLM-420-RHV-S	шт.	4	169470		677880		677880		732110
											54230	
20	20	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Интерфейсные модули с 8 релейными выходами FLM-420-RLV8-S	шт.	7	238140		1666980		1666980		1800338
											133358	
21	21	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Коробка для установки интерфейса на поверхность 100x100	шт.	7	1400		9800		9800		10584
											784	
22	22	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Пост управления на 1 место АК01	шт.	10	1260		12600		12600		13608
											1008	
23	23	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кнопка аварийная грибовидная АВНТ1С6N	шт.	10	700		7000		7000		7560
											560	
24	24	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Блок контактный НО ACV10	шт.	10	350		3500		3500		3780
											280	
25	25	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Удаленная клавиатура для ППКП AVENAR FPE-8000-FMR	шт.	1	1254960		1254960		1254960		1355357
											100397	
26	26	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Интерфейсные модули с 2 входами FLM-420-I2-W	шт.	8	93240		745920		745920		805594
											59674	
27	27	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Заглушка FDP 0001 A	шт.	2	15120		30240		30240		32659
											2419	
			Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация и противопожарная автоматика.Существующее оборудование для повторного применения, кроме кабельно-проводниковой продукции (-ОПС.СО л.1-3)									21 028 543

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Оборудование системы охранной сигнализации.Существующее оборудование для повторного применения, кроме кабельно-проводниковой продукции (-ОПС.СО л.4)									
28	28	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Аккумуляторная батарея 12В 40, 12V/42Ач	шт.	2	40178,57		80357		80357	6429	86786
29	29	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Адресный комбинированный ПИК+СВЧ извещатель серии Professional PDL2-A12GL	шт.	7	119700		837900		837900	67032	904932
30	30	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Низкопрофильный настенный кронштейн B335-3	шт.	7	11970		83790		83790	6703	90493
31	31	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Адресный магнитоконтактный извещатель ISP-MCS2-FP110	шт.	37	36540		1351980		1351980	108158	1460138
			Итого по разделу: 2. Оборудование системы охранной сигнализации.Существующее оборудование для повторного применения, кроме кабельно-проводниковой продукции (-ОПС.СО л.4)									2 542 349
			Раздел: 3. Оборудование системы оповещения (-СОУЭ.СО л.1-2)									
32	32	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Аккумуляторная батарея 12В Емкость по С20, Ач 80, 12V/80Ah	шт.	4	150000		600000		600000	48000	648000
33	33	Е Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Ключ лицензии Praesideo и OPC. Ключи лицензии для подключения панелей FPA-1200 и FPA-5000 или сетей к сетям с сервером OPC и системам аварийного оповещения по IP, ADC-5000-OPC-VA	шт.	1	3214285,71 0	0 0	3214286 0	0 0	3214286	0 0	3214286
34	34	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	452	158,04 143,91	1,53 0,09	71434 65047	692 41	5695	46863 9465	127762
35	35	С1243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,452	266097		120276		120276	9622	129898
36	36	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	452	567,25 548,92	4,14 0,15	256397 248112	1871 68	6414	178689 34809	469895
37	37	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	456,52	44		20087		20087	1607	21694
38	38	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3900	12		46800		46800	3744	50544
			Итого по разделу: 3. Оборудование системы оповещения (-СОУЭ.СО л.1-2)									4 662 079
			Раздел: 4. Система вызова персонала для МГН (-СОУЭ.СО л.3)									
39	39	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	610	158,04 143,91	1,53 0,09	96404 87785	933 55	7686	63245 12773	172422
40	40	С1243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,61	202291		123398		123398	9872	133270
41	41	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	610	567,25 548,92	4,14 0,15	346023 334841	2526 92	8656	241151 46976	634150
42	42	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	616,1	31		19099		19099	1528	20627
43	43	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2490	8		19920		19920	1594	21514
			Итого по разделу: 4. Система вызова персонала для МГН (-СОУЭ.СО л.3)									981 983
			ИТОГО:					26 033 189	44 703	23 231 200	1 529 255	29 214 954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 190 325	9 829	566 965	1 652 509	
			В том числе :							566 965		
			Стоимость оборудования, всего							6 339 286		
			в том числе, прочие работы и затраты							29 214 954		
			ИТОГО ПО АКТУ :							566 965		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						6 339 286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						22 308 703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						267 704		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							22 576 407		
			Итого	**Тенге**						293 493		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						22 869 901		
			Итого	**Тенге**						457 398		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						30 233 550		
			Итого	**Тенге**						1 511 677		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						28 721 872		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						1 511 677		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						30 990 900		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						32 502 578		
			Итого	**Тенге**						3 900 309		
			НДС	**Тенге**						36 402 887		
			Итого с НДС	**Тенге**								

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2 190 325	9 829	566 965	1 652 509	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							566 965		
			в том числе, прочие работы и затраты							6 339 286		
			ИТОГО ПО АКТУ :							29 214 954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						566 965		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						6 339 286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						22 308 703		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							267 704		
			Итого	**Тенге**						22 576 407		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						293 493		
			Итого	**Тенге**						22 869 901		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						457 398		
			Итого	**Тенге**						30 233 550		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						1 511 677		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						28 721 872		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						1 511 677		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						30 990 900		
			Итого	**Тенге**						32 502 578		
			НДС	**Тенге**						3 900 309		
			Итого с НДС	**Тенге**						36 402 887		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 41

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-07 Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование для узла связи 2013									
1	1	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56724,93 56307,22	2,09 0	56725 56307	2 0	416	34347 7286	98358
2	2	Перечень поз.415	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	34700,89		34701		34701	2776	37477
3	3	С1248-305-0701	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 20 "FIREX" (25-20-20)	комплект	2	490035		980070		980070	78406	1058476
4	4	С1248-305-0701	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С 20 "FIREX" (25-20-20)(резерв)	комплект	2	490035		980070		980070	78406	1058476
5	5	Перечень поз.411	Хладон 227ЕА(с заправкой)	кг	6	10000		60000		60000		60000
			Отпускная цена			10000		60000				
			Сметная стоимость оборудования					***60000***				
6	6	Перечень поз.411	Хладон 227ЕА(с заправкой) Запас	кг	6	10000		60000		60000		60000
			Отпускная цена			10000		60000				
			Сметная стоимость оборудования					***60000***				
			Итого по разделу: 1. Оборудование для узла связи 2013									**2 372 787**
			ИТОГО:					**2 171 566** **56 307**	**2** **0**	**1 995 257** **120 000**	**34 347** **166 874**	**2 372 787**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**120 000**		
			в том числе, прочие работы и затраты							**0**		
			ИТОГО ПО АКТУ :							**2 372 787**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						**120 000**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						**-**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						**2 252 787**		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							**27 033**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого	Тенге						2 279 820		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	Тенге						29 638		
		Итого	Тенге						2 309 458		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						46 189		
		Итого	Тенге						2 475 647		
		в том числе на 2022 год - 5 %	Тенге						123 782		
		в том числе на 2023 год - 95 %	Тенге						2 351 865		
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	Тенге						123 782		
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	Тенге						2 537 662		
		Итого	Тенге						2 661 445		
		НДС	Тенге						319 373		
		Итого с НДС	Тенге						2 980 818		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б. Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ОВ и ВК
_____ **Утаев О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель испытательного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **02-01 Павильон В2.2** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023** (наименование)

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 42

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-08 Автоматизация комплексная (АК)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. DDC-0.1									
1	1	перечень поз.103	ИБП 650VA UPS SVC V650-L	шт.	1	85000		85000				85000
			Отпускная цена			85000		85000		85000		
			Сметная стоимость оборудования					*85000*				
2	2	Перечень поз.253	Преобразователь NDR-120-24MW	шт.	1	80856,25		80856		80856	6468	87324
3	3	Перечень поз.108	Преобразователь NDR-480-24MW	шт.	1	190375,89		190376		190376	15230	205606
4	4	Перечень поз.253	Преобразователь NDR-120-24MW	шт.	1	80856,25		80856		80856	6468	87324
5	5	перечень поз.110	Контроллер SmartX AS-P до 464 точек 2xEth 2xRS 485, SXWASPXXX10002	шт.	1	1746496,43		1746496				1746496
			Отпускная цена			1746496		1746496		1746496		
			Сметная стоимость оборудования					*1746496*				
			Итого по разделу: 1. DDC-0.1									**2 211 750**
			Раздел: 2. MCC-0.1									
6	6	Перечень поз.135	Пускатель NS2-2SX 4-6.3A с поворотной ручкой (R) (CHINT)	шт.	2	71951,79		143904		143904	11512	155416
7	7	Перечень поз.136	Доп.контакты поперечный NS2-AE11 (R) (CHINT)	шт.	2	10535,71		21071		21071	1686	22757
8	8	перечень поз.133	Преобразователь частоты NVF2G-37/PS4, 37кВт, 380В 3Ф, тип для вентиляторов и водяных насосов (CHINT) ПЧВ3-37К-В	шт.	1	1528519,64		1528520		1528520	122282	1650802
9	9	перечень поз.134	Преобразователь частоты NVF2G-30/PS4, 30кВт, 380В 3Ф, тип для вентиляторов и водяных насосов (CHINT) ПЧВ3-30К-В	шт.	1	1222816,07		1222816		1222816	97825	1320641
10	10	перечень поз.143	Многофунк. изм. прибор PD7777-8S4 380V 5A 3ф 120x120 светодиод. дисплей RS486	шт.	1	163703,57		163704		163704	13096	176800

	иции о смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	перечень поз.145	Переключатель 3-х позиционный XB2-BD33	шт.	3	2543,75		7631		7631	610	8241
12	12	перечень поз.146	Доп. контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZB2-BE102	шт.	3	424,11		1272		1272	102	1374
13	13	Перечень поз.139	РЕЛЕ 2СО 24В ПОСТ.ТОКА, RXM2AB1B7	шт.	4	5935,71		23743		23743	1899	25642
14	14	С Прайс ТОО "System AS"	Выпускная решетка 223х223, цвет RAL7035, NSYCAG223LPF	шт.	1	22696,43		22696		22696	1816	24512
			Итого по разделу: 2. MCC-0.1									3 386 185
			Раздел: 3. MCC-0.2									
15	15	С Прайс ТОО "System AS"	Автоматический выключатель iK60 3П 16А C, A9K24316	шт.	1	14285,71		14286		14286	1143	15429
16	16	Перечень поз.135	Пускатель NS2-2SX 4-6.3A с поворотной ручкой (R) (CHINT)	шт.	2	71951,79		143904		143904	11512	155416
17	17	Перечень поз.136	Доп.контакты поперечный NS2-AE11 (R) (CHINT)	шт.	2	10535,71		21071		21071	1686	22757
18	18	перечень поз.133	Преобразователь частоты NVF2G-37/PS4, 37кВт, 380В 3Ф, тип для вентиляторов и водяных насосов (CHINT) ПЧВ3-37К-В	шт.	1	1528519,64		1528520		1528520	122282	1650802
19	19	перечень поз.158	Преобразователь частоты NVF2G-5.5/PS4, 5.5кВт, 380В 3Ф, тип для вентиляторов и водяных насосов (CHINT) ПЧВ1-5К5-В	шт.	1	269896,43		269896		269896	21592	291488
20	20	Перечень поз.139	РЕЛЕ 2СО 24В ПОСТ.ТОКА, RXM2AB1B7	шт.	4	5935,71		23743		23743	1899	25642
21	21	перечень поз.143	Многофунк. изм. прибор PD7777-8S4 380V 5A 3ф 120x120 светодиод. дисплей RS486	шт.	1	163703,57		163704		163704	13096	176800
22	22	перечень поз.145	Переключатель 3-х позиционный XB2-BD33	шт.	3	2543,75		7631		7631	610	8241
23	23	перечень поз.146	Доп. контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZB2-BE102	шт.	3	424,11		1272		1272	102	1374
24	24	С Прайс ТОО "System AS"	Выпускная решетка 223х223, цвет RAL7035, NSYCAG223LPF	шт.	1	22696,43		22696		22696	1816	24512
			Итого по разделу: 3. MCC-0.2									2 372 461
			Раздел: 4. DDC-1.1									
25	25	перечень поз.103	ИБП 650VA UPS SVC V650-L	шт.	1	85000		85000		85000		85000
			Отпускная цена			85000		85000				
			Сметная стоимость оборудования					*85000*				
26	26	С1247-204-1002	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 5А 6 кА "С"	шт.	2	1281		2562		2562	205	2767
27	27	перечень поз.145	Переключатель 3-х позиционный XB2-BD33	шт.	5	2543,75		12719		12719	1018	13737
28	28	перечень поз.146	Доп. контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZB2-BE102	шт.	5	424,11		2121		2121	170	2291
29	29	перечень поз.109	Преобразователь статестический 24В, 120Вт, NDR-120-24MW	шт.	2	80856,25		161712		161712	12937	174649
30	30	перечень поз.110	Контроллер SmartX AS-P до 464 точек 2xEth 2xRS 485, SXWASPXXX10002	шт.	1	1746496,43		1746496		1746496		1746496
			Отпускная цена			1746496		1746496				
			Сметная стоимость оборудования					*1746496*				
			Итого по разделу: 4. DDC-1.1									2 024 940

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. DDC-3.1									
31	31	перечень поз.103	ИБП 650VA UPS SVC V650-L	шт.	1	85000		85000				85000
			Отпускная цена			85000		85000		85000		
			Сметная стоимость оборудования					*85000*				
32	32	перечень поз.145	Переключатель 3-х позиционный XB2-BD33	шт.	3	2543,75		7631		7631		8241
33	33	перечень поз.146	Доп. контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZB2-BE102	шт.	3	424,11		1272		1272	610	1374
34	34	перечень поз.216	Преобразователь частоты 3,7кВт, 380 3Ф, тип для ветиляторов и водяных насосов NVF2G-3,7/PS4	шт.	1	211856,25		211856		211856	102	228804
35	35	перечень поз.109	Преобразователь статестический 24В, 120Вт, NDR-120-24MW	шт.	2	80856,25		161712		161712	16948	174649
36	36	перечень поз.110	Контроллер SmartX AS-P до 464 точек 2xEth 2xRS 485, SXWASPXXX10002	шт.	1	1746496,43		1746496		1746496	12937	1746496
			Отпускная цена			1746496		1746496				
			Сметная стоимость оборудования					*1746496*				
			Итого по разделу: 5. DDC-3.1									**2 244 564**
			Раздел: 6. DDC-3.2									
37	37	перечень поз.103	ИБП 650VA UPS SVC V650-L	шт.	1	85000		85000		85000		85000
			Отпускная цена			85000		85000				
			Сметная стоимость оборудования					*85000*				
38	38	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3873,86	0	3874	0	0	2363	6736
						3873,86	0	3874	0		499	
39	39	С1247-211-1402	Реле тепловое РТЭ 1305, 0,63-1А	шт.	1	2953		2953		2953	236	3189
40	40	перечень поз.216	Преобразователь частоты 3,7кВт, 380 3Ф, тип для ветиляторов и водяных насосов NVF2G-3,7/PS4	шт.	1	211856,25		211856		211856	16949	228805
41	41	перечень поз.145	Переключатель 3-х позиционный XB2-BD33	шт.	3	2543,75		7631		7631	611	8242
42	42	перечень поз.146	Доп. контакт для перекл. 3-х позиционного NO ZB2-BE102	шт.	3	424,11		1272		1272	102	1374
43	43	перечень поз.109	Преобразователь статестический 24В, 120Вт, NDR-120-24MW	шт.	2	80856,25		161713		161713	12937	174650
44	44	перечень поз.110	Контроллер SmartX AS-P до 464 точек 2xEth 2xRS 485, SXWASPXXX10002	шт.	1	1746496,43		1746496		1746496		1746496
			Отпускная цена			1746496		1746496				
			Сметная стоимость оборудования					*1746496*				
45	45	С Прайс ТОО «System AS»	Колодка для реле RSB1A160BD/RSB 2A080BD, RXZE2S114M	шт.	12	2991,07		35893		35893	2871	38764
			Итого по разделу: 6. DDC-3.2									**2 293 256**
			Раздел: 7. DDC-R									
46	46	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	7040,52	2067,51	14081	4135	332	8221	24086
						4806,9	902,42	9614	1805		1784	
47	47	перечень поз.266	Шкаф металлический с подсв. и концевиком 450x450x250 IP54	шт.	2	100000		200000		200000	16000	216000
48	48	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2419,71	0	9679	0	65	6922	17929
						2403,45	0	9614	0		1328	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	С1247-204-1004	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1242		2484		2484	199	2683
						1242		2484		2484	199	2683
50	50	С1247-204-1003	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	2							
51	51	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	30229,67	3387,41	60459	6774	3909	31606	99430
						24887,97	1018,19	49776	2036		7365	5736837
52	52	перечень поз.269	Преобразователь статистический 24В, 240Вт NDR-240-24MW	шт.	48	110664,29		5311886		5311886	424951	20855
53	53	Ц13-101001-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	2	6001,48	12,15	12003	24	0	7307	6076135
						5989,33	0	11979	0		1545	
54	54	перечень поз.270	Контроллер 8UIOb 8DO 2Eth BACnetIP R/Bus S/Bus BLE-230B	шт.	11	552375,89		6076135		6076135		
			Отпускная цена			552376		6076135				
			Сметная стоимость оборудования					*6076135*				
55	55	С Прайс ТОО «System AS»	Концевой стопор	шт.	120	267,86		32143		32143	2572	34715
56	56	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник 0,75 мм2 (в упак. 100 шт)	шт.	60	3750		225000		225000	18000	243000
57	57	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник 2,5 мм2 (в упак. 100 шт)	шт.	30	4821,43		144643		144643	11571	156214
58	58	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник 25 мм2 (в упак. 100 шт)	шт.	1	13392,86		13393		13393	1071	14464
59	59	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник 35 мм2 (в упак. 100 шт)	шт.	1	16071,43		16071		16071	1286	17357
60	60	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник медный, леженый 25 мм2	шт.	3	758,93		2277		2277	182	2459
61	61	С Прайс ТОО «System AS»	Наконечник медный, леженый 35 мм2	шт.	6	901,79		5411		5411	433	5844
62	62	С Прайс ТОО «System AS»	Маркировка КАВ3 (цифры "0"-"9" каждой)	шт.	6	2678,57		16071		16071	1286	17357
63	63	С Прайс ТОО «System AS»	DIN-рейка 35х15, 5ST1 142	шт.	25	2678,57		66964		66964	5357	72321
			Итого по разделу: 7. DDC-R									12 760 369
			Раздел: 8. Периферийное оборудование									
64	64	Ц13-110201-0105 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	7489,45	0	44937	0	521	33312	84509
						7402,63	0	44416	0		6260	
65	65	перечень поз.306	QBM2030-30 - Датчик перепада давления, 0...1000 Па, 0...1500 Па, 0...3000 Па	шт.	9	40703,57		366332		366332	29307	395639
66	66	Ц13-110203-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	5	9918,15	2716,21	49591	13581	8971	24915	80466
						5407,76	1236,17	27039	6181		5960	
67	67	С Прайс ТОО «System AS»	Преобразователь давления 16Бар, ДДМ-03Т-1600ДИ	шт.	6	31562,5		189375		189375	15150	204525
			Итого по разделу: 8. Периферийное оборудование									765 139

зиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Кабельная продукция								
68	68	Е11-210301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	3140	623,65	3,45	1958261	10833	143592	1299991	3518903
						574,47	0,55	1803836	1727		260651	
69	69	С1243-304-0116	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый**	км	0,6	848104		508862		508862		549571
											40709	
70	70	перечень поз.330	**Кабель J-Y(St)Y 2x0,75**	м	2540	350		889000		889000		960120
											71120	
71	71	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	7340	346,72	3,33	2544925	24442	39709	1786923	4678369
						337,98	0,15	2480773	1101		346521	
72	72	С1241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	2565,4	122		312979		312979		338017
											25038	
73	73	С1241-207-0102	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	4848	164		795072		795072		858678
											63606	
			Итого по разделу: 9. Кабельная продукция									10 903 658
			ИТОГО:					33 867 446	59 789	15 964 617	3 201 560	38 962 322
								4 440 921	12 850	13 402 119	1 893 315	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							13 402 119		
			в том числе, прочие работы и затраты							0		
			ИТОГО ПО АКТУ :							38 962 322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						13 402 119		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						25 560 203		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							306 722		
			Итого	**Тенге**						25 866 925		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**						336 270		
			Итого	**Тенге**						26 203 195		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						524 064		
			Итого	**Тенге**						40 129 378		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						2 006 469		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						38 122 909		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						2 006 469		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						41 134 619		
			Итого	**Тенге**						43 141 088		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	**Тенге**						**5 176 931**		
			Итого с НДС	**Тенге**						**48 318 019**		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Алимов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курлыкъ»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (исключение)

(по ресурсному методу)

№ 43

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**
02-01-09 Технологические решения (ТХ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Перечень поз. 570	Стул Афродита Люкс Хром, цвет черный, 400х450х650	шт.	398	80801		-32158798				-32158798
										-32158798		
			Отпускная цена			80801		-32158798				
			Сметная стоимость оборудования					*-32158798*				-11259750
2	80	Перечень поз. 588	Стул Афродита Люкс Хром со столиком, цвет черный	шт.	75	150130		-11259750				
										-11259750		
			Отпускная цена			150130		-11259750				
			Сметная стоимость оборудования					*-11259750*				-43 418 548
			ИТОГО:					**-43 418 548**				
										-43 418 548		
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**- 43 418 548**		
			в том числе, прочие работы и затраты							**- 43 418 548**		
			ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР							-		
			Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**						-		
			Итого	**Тенге**						-		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						-		
			Итого	**Тенге**						-		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						-		
			Итого	**Тенге**						**- 43 418 548**		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						**- 2 170 927**		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						**- 41 247 621**		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						**- 2 170 927**		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						**- 44 506 183**		
			Итого	**Тенге**						**- 46 677 110**		

зиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	Тенге						- 5 601 253		
			Итого с НДС	Тенге						- 52 278 363		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Рансов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Акимов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____ **Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1301400223O7EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 44

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

02-01-09 Технологические решения (ТХ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Прайс ТОО «Офис Солюшиз»	Стул Афродита Люкс Хром, цвет черный, 400x450x650	шт.	398	40299,11		16039046		16039046		16039046
						40299		16039046				
			Отпускная цена					*16039046*				
			Сметная стоимость оборудования									3316072
2	80	Прайс ТОО «Офис Солюшиз»	Стул Афродита Люкс Хром со столиком, цвет черный	шт.	75	44214,29		3316072		3316072		
						44214		3316072				
			Отпускная цена					*3316072*				
			Сметная стоимость оборудования					19 355 118				19 355 118
			ИТОГО:							19 355 118		
										19 355 118		
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							19 355 118		
			в том числе, прочие работы и затраты							19 355 118		
			ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						-		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР							-		
			Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**						-		
			Итого	**Тенге**						-		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с	**Тенге**						-		
			Итого	**Тенге**						19 355 118		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						967 756		
			Итого	**Тенге**						18 387 362		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						967 756		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						19 839 964		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						20 807 720		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079									
			Итого									

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС	**Тенге**						**2 496 926**		
		Итого с НДС	**Тенге**						**23 304 646**		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН общестрой
_____ **Касимов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО „Курлыс"
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "НК "QazExpoCongress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Астана ЭКСПО Реконструкция (перепланировка, переоборудование) павильона В2.2 Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" под офис АО "НК "QazExpoCongress", с изменением функционального назначения, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание №55/1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Павильон В2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130140022307EEP2301005/00** от **16.01.2023**

Акт выполненных работ (включение)

(по ресурсному методу)

№ 45

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**
02-01-11 Аудио-видео системы (АВС)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Видеобар для конференц-связи Parle VBC 2500	шт.	1	9200892,86	✓	9200893		9200893		9200893
			Отпускная цена			9200893		9200893				
			Сметная стоимость оборудования					*9200893*				
2	2	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Ноутбук HP Процессор: Intel Core i7 / Частота процессора, ГГц: 2.3 / Объем оперативной памяти, Гб ГБ / Твердотельный накопитель: 1 ТБ SSD / Интегрированная в процессор графика: Intel Iris Xe Graphics / Модель дискретной видеокарты: GeForce RTX 3070 / Разрешение экрана: 2560 x 1440 QHD / Операционная система: Windows 10 Home (x64)	шт.	1	1544642,86	✓	1544643		1544643		1544643
			Отпускная цена			1544643		1544643				
			Сметная стоимость оборудования					*1544643*				
3	3	Е Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Операционная система Microsoft Windows 11 Home, 64-bit, Электронный ключ	шт.	1	89285,71 0	✓ 0	89286 0	0 0	89286	0 0	89286
4	4	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	EasyConnect - это решение для управления кабелями, устанавливаемое на столе и предназначенное для устранения распространенных проблем, связанных с отсутствием или слишком короткой длиной основных кабелей, а также отсутствием или неудобным расположением розеток питания	шт.	1	727678,57	✓	727679		727679		727679
			Отпускная цена			727679		727679				
			Сметная стоимость оборудования					*727679*				
5	5	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кабель USB Type-C	шт.	1	24107,14		24107		24107	1929	26036
6	6	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кабель HDMI		1	20535,71		20536		20536		22179

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1643	
7	7	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кабель VGA		1	16071,43		16071		16071		17357
				шт.							1286	
8	8	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кабель UTP Cat-6 RJ45		2	66071,43		132143		132143		142714
				шт.							10571	
9	9	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Кабель USB-A		1	16071,43		16071		16071		17357
				шт.							1286	
10	10	Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	QLED Телевизор TCL 65C635, 3840 x 2160 (Ultra HD), Диагональ: 65" / Максимальное разрешение: 3840 x 2160 (Ultra HD) / Видео: Поддержка HDR10; Технология Micro Dimming; Частота обновления изображения 120Hz TCL DLG (Dual Line Gate) / Технология Smart: Есть / Операционная система: Android / Технология 3D: Нет / Средства коммуникаций: Wi-Fi; Bluetooth; LAN / Количество HDMI: 3		1	535714,29		535714				535714
				шт.						535714		
			Отпускная цена			535714		535714				
			Сметная стоимость оборудования					*535714*				
11	11	С Прайс ТОО «BSS KAZAKHSTAN»	Выдвижной, настенный кронштейн, 37"-70"		1	89285,71		89286		89286		96429
				шт.							7143	
			ИТОГО:					12 396 429	0	387 500		12 420 287
								0	0	12 008 929	23 858	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							12 008 929		
			в том числе, прочие работы и затраты							89 286		
			ИТОГО ПО АКТУ :							12 420 287		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**						12 008 929		
			В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	**Тенге**						89 286		
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	**Тенге**						322 072		
			Временные здания и сооружения 1,2 %							3 865		
			Итого	**Тенге**						325 937		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**Тенге**						4 237		
			Итого	**Тенге**						330 174		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						6 603		
			Итого	**Тенге**						12 434 992		
			в том числе на 2022 год - 5 %	**Тенге**						621 750		
			в том числе на 2023 год - 95 %	**Тенге**						11 813 243		
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 5%, К=1	**Тенге**						621 750		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 95 %, К=1,079	**Тенге**						12 746 489		
			Итого	**Тенге**						13 368 238		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	Тенге						1 604 189		
			Итого с НДС	Тенге						14 972 427,11		

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
Филиал Дирекция Строительства "QazExpoCongress" АО "НК "QazExpoCongress"
_____ **Турабаев А.Г.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Раисов Н.О.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Сагымбаев Р.Н.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Исмагулов Т.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл. менеджер департамента строительства и капитального ремонта
_____ **Жусупова Ж.Ш.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора
ИП "КЕНЖЕБЕКОВ Б.Т."
_____ **Кенжебеков Б.Т.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ENGINEERING SERVICES"
Директор по развитию
_____ **Аминов Э.М.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТН ЭС и СС
_____ **Абенов К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
ТОО «Курылыс»
_____ **Шоранов Д.Е.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заместитель исполнительного директора
_____ **Аканов Е.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер ПТО
_____ **Сарман А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)