Заказчик: «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

Реквизиты: область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Е.РАХИМОВА, 1/1 БИН 080640002349 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768562203115215595 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

Реквизиты: Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
__ октября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		474	06.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1	**69 244 953,07**	**61 825 850,96**							**7 419 102,11**	**69 244 953,07**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**69 244 953,07**

Заказчик:
«Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

Главный врач - Омаров Ш.Ж. _____

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического
Василенко Ю.А. _____

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»

Жанибеков М. А. _____

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай» область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Е.РАХИМОВА, 1/1 БИН 080640002349 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768562203115215595 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 474 от 06.08.2024

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2024г.

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-1-1-1 Капитальный ремонт кровли													
			Раздел 1: Демонтажные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы мягкой кровли										
1	1	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	1 360	742,0	0,0	1 009 120,0	0,0			1 009 120,0	
						742,0	0,0	1 009 120,0	0,0				
2	2	6104-0601-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка плит парапета, масса до 0,5 т**	шт.	292,6	3 848,0	2 042,0	1 125 925,0	597 489,0			1 125 925,0	
						1 806,0	540,0	528 436,0	158 004,0				
3	3	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных 15мм**	$м^2$	1 360	1 063,0	226,0	1 445 680,0	307 360,0			1 445 680,0	
						837,0	48,0	1 138 320,0	65 280,0				
4	4	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	1 360	428,0	220,0	582 080,0	299 200,0			582 080,0	
						208,0	48,0	282 880,0	65 280,0				
5	5	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	$м^2$	1 360	813,0	19,0	1 105 680,0	25 840,0			1 105 680,0	
						794,0	7,0	1 079 840,0	9 520,0				

6	6	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка гидроизоляции из рубероида	$м^2$	1 360	2 420,0 2 358,0	62,0 22,0	3 291 200,0 3 206 880,0	84 320,0 29 920,0			3 291 200,0	
7	7	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка стен приямков и каналов	$м^3$	2,2	28 022,0 23 462,0	4 560,0 889,0	61 648,0 51 616,0	10 032,0 1 956,0			61 648,0	
8	8	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	332	998,0 998,0	0,0 0,0	331 336,0 331 336,0	0,0 0,0			331 336,0	
9	9	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	5	823,0 570,0	253,0 49,0	4 115,0 2 850,0	1 265,0 245,0			4 115,0	
10	10	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,62	7 689,0 7 601,0	88,0 28,0	12 456,0 12 314,0	142,0 45,0			12 456,0	
11	11	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	323,88432	1 353,0		438 215,0				438 215,0	
12	12	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 238,8432	69,0		223 480,0				223 480,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы мягкой кровли					9 630 935 7 643 592	1 325 648 330 250	0 0	0 0	9 630 935	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					9 630 935 7 643 592	1 325 648 330 250	0 0	0 0	9 630 935	
			Раздел 2: Мягкая кровля										
			Подраздел 2: Мягкая кровля										
13	33	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 360	2 026,0 1 046,0	283,0 60,0	2 755 360,0 1 422 560,0	384 880,0 81 600,0	947 920,0		2 755 360,0	
14	34	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 360	859,0 100,0	107,0 23,0	1 168 240,0 136 000,0	145 520,0 31 280,0	886 720,0		1 168 240,0	
15	35	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,26	68 444,0 63 778,0	4 402,0 1 385,0	86 239,0 80 360,0	5 546,0 1 745,0	333,0		86 239,0	
16	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,26	306 062,0		385 638,0		385 638,0		385 638,0	

17	37	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	260	24 679,0 20 098,0	4 581,0 1 229,0	6 416 540,0 5 225 480,0	1 191 060,0 319 540,0			6 416 540,0	
18	38	211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	286	15 624,13		4 468 501,0		4 468 501,0		4 468 501,0	
19	39	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^2$	1 260	2 275,0 1 106,0	59,0 9,0	2 866 500,0 1 393 560,0	74 340,0 11 340,0	1 398 600,0		2 866 500,0	
20	40	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	1 386	204,0		282 744,0		282 744,0		282 744,0	
21	41	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^2$ утепляемого покрытия	1 260	4 163,0 2 927,0	133,0 29,0	5 245 380,0 3 688 020,0	167 580,0 36 540,0	1 389 780,0		5 245 380,0	
22	42	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	259,56	66 535,0		17 269 825,0		17 269 825,0		17 269 825,0	
23	43	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***		1 260	936,0	33,0	1 179 360,0	41 580,0	577 080,0		1 179 360,0	

				м² изолируемой поверхности		445,0	6,0	560 700,0	7 560,0				
			Итого по подразделу 2: Мягкая кровля					42 124 327	2 010 506	27 607 141	0	42 124 327	
								12 506 680	489 605	0	0		
			Итого по разделу 2: Мягкая кровля					42 124 327	2 010 506	27 607 141	0	42 124 327	
								12 506 680	489 605	0	0		
			ИТОГО по акту					51 755 262	3 336 154	27 607 141	0	51 755 262	
								20 150 272	819 855	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%									3260581,51	
			Сметная прибыль 5%									2750792,18	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									2750792,18	
			Итого									60517427,86	
			70% к-1,0368									43921128,44	
			30% к-1,0557									19166474,58	
			Итого с понижающим коэффициентом (К=0,98)									61825850,96	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%									7419102,11	
			Всего к оплате с НДС									69 244 953,07	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «AGM Service»

Директор Жанибеков М. А. _____

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
«Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

Главный врач - Омаров Н.Ж. _____

ТОО "Дирекция строительства и технического обсследования" - Василенко Ю.А. _____

ТОО "КазахЭнергоПром" Рамазанов А.Ж. _____