**Заказчик**: «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

**Реквизиты:** область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Е.РАХИМОВА, 1/1 БИН 080640002349 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768562203115215595 АО "Банк ЦентрКредит"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

**Реквизиты**: Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

**Наименование объекта**: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1

**Справка №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**15 ноября 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 474 | 06.08.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них: в отчетном месяце | Из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1 | **104 416 311,35** | **31 402 998,46** | | | | | | | **3 768 359,82** | **35 171 358,28** |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **35 171 358,28** |

***Заказчик:***
***«Коммунальное государст венное предприят ие на праве хозяйст венного ведения «Многопрофильная цент ральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения област и Абай»***

***Главный врач - Омаров Ш.Ж.***

***Технический надзор:***
***ТОО "Дирекция ст роит ельст ва и т ехнического обсследования"***
**Василенко Ю.А.**

***Подрядчик:***
***ТОО «AGM Service»***

**Жанибеков М. А.**

Форма по приложению 3
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: «Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»
область Абай, Аягозский район, г.Аягоз, Е.РАХИМОВА, 1/1 БИН 080640002349 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ768562203115215595 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 474 от 06.08.2024

## Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2024г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **2-1-1-1 Капитальный ремонт кровли** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 2: Демонтажные работы жесткой кровли** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1208-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | 320<br>$м^2$ кровли | 320 | 447,0<br>447,0 | 0,0<br>0,0 | 143 040,0<br>143 040,0 | 0,0<br>0,0 | | | 143 040,0 | |
| 2 | 14 | 1208-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | 320<br>$м^2$ кровли | 320 | 729,0<br>671,0 | 58,0<br>14,0 | 233 280,0<br>214 720,0 | 18 560,0<br>4 480,0 | | | 233 280,0 | |
| 3 | 15 | 1208-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | 320<br>$м^2$ кровли | 320 | 1 079,0<br>1 042,0 | 37,0<br>9,0 | 345 280,0<br>333 440,0 | 11 840,0<br>2 880,0 | | | 345 280,0 | |
| 4 | 16 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм//до 30мм | 276<br>$м^2$ | 276 | 1 063,0<br>837,0 | 226,0<br>48,0 | 293 388,0<br>231 012,0 | 62 376,0<br>13 248,0 | | | 293 388,0 | |
| 5 | 17 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | 276<br>$м^2$ | 276 | 99,0<br>48,0 | 51,0<br>11,0 | 27 324,0<br>13 248,0 | 14 076,0<br>3 036,0 | | | 27 324,0 | |
| 6 | 18 | 1208-0101-2203<br>*РСНБ РК 2022* | Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка | 276<br>$м^2$ | 276 | 813,0<br>794,0 | 19,0<br>7,0 | 224 388,0<br>219 144,0 | 5 244,0<br>1 932,0 | | | 224 388,0 | |
| 7 | 19 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 85,2<br>т | 85,2 | 1 353,0 | | 115 276,0 | | | | 115 276,0 | |
| 8 | 20 | 412-102-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 852<br>т·км | 852 | 69,0 | | 58 788,0 | | | | 58 788,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Демонтажные работы жесткой кровли** | | | | | 1 440 764<br>1 154 604 | 112 096<br>25 576 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 440 764 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы** | | | | | 1 440 764<br>1 154 604 | 112 096<br>25 576 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 440 764 | |
| | | | **Раздел 2: Мягкая кровля** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Вентиляционная шахта ЛИСТ АС-3** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 21 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стен приямков и каналов///Раствор М50, ПРИМ.2 Лист АР-3 | $м^3$ | 2,2 | 36 467,0 | 5 700,0 | 80 227,0 | 12 540,0 | 3 166,0 | | 80 227,0 | |
| | | | | | | 29 328,0 | 1 112,0 | 64 522,0 | 2 446,0 | | | | |
| 10 | 22 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50//ПРИМ.2 Лист АР-3 | $м^3$ | 0,528 | 24 132,0 | | 12 742,0 | | 12 742,0 | | 12 742,0 | |
| 11 | 23 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,88 | 97 482,0 | | 85 784,0 | | 85 784,0 | | 85 784,0 | |
| 12 | 24 | 6104-0601-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плит парапета, масса до 0,5 т | шт. | 17 | 5 152,0 | 2 553,0 | 87 584,0 | 43 401,0 | 5 797,0 | | 87 584,0 | |
| | | | | | | 2 258,0 | 675,0 | 38 386,0 | 11 475,0 | | | | |
| 13 | 25 | 261-101-0378<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | $м^3$ | 1,3464 | 114 109,0 | | 153 636,0 | | 153 636,0 | | 153 636,0 | |
| 14 | 26 | 6118-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$. | шт. | 34 | 6 658,0 | 134,0 | 226 372,0 | 4 556,0 | 14 824,0 | | 226 372,0 | |
| | | | | | | 6 088,0 | 30,0 | 206 992,0 | 1 020,0 | | | | |
| 15 | 27 | 261-302-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм | $м^2$ | 1,53 | 4 661,0 | | 7 131,33 | | 7 131,33 | | 7 131,33 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Вентиляционная шахта ЛИСТ АС-3** | | | | | **653 476** | **60 497** | **283 080** | **0** | **653 476** | |
| | | | | | | | | **309 900** | **14 941** | **0** | **0** | | |
| | | | **Подраздел 2: Мягкая кровля** | | | | | | | | | | |
| 16 | 28 | 6110-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | $м^2$ | 1 360 | 1 026,0 | 42,0 | 1 395 360,0 | 57 120,0 | 439 280,0 | | 1 395 360,0 | |
| | | | | | | 661,0 | 12,0 | 898 960,0 | 16 320,0 | | | | |
| 17 | 29 | 235-103-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | $м^2$ | 1 564 | 889,0 | | 1 390 396,0 | | 1 390 396,0 | | 1 390 396,0 | |
| 18 | 30 | 235-103-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка | $м^2$ | 1 564 | 797,0 | | 1 246 508,0 | | 1 246 508,0 | | 1 246 508,0 | |
| 19 | 31 | 6110-0101-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | $м^2$ | 1 360 | 798,0 | 39,0 | 1 085 280,0 | 53 040,0 | 218 960,0 | | 1 085 280,0 | |
| | | | | | | 598,0 | 11,0 | 813 280,0 | 14 960,0 | | | | |
| 20 | 32 | 235-103-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка | $м^2$ | 3 128 | 797,0 | | 2 493 016,0 | | 2 493 016,0 | | 2 493 016,0 | |
| 21 | 44 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | 200 | 4 159,0 | 300,0 | 831 800,0 | 60 000,0 | 76 600,0 | | 831 800,0 | |
| | | | | | | 3 476,0 | 130,0 | 695 200,0 | 26 000,0 | | | | |
| 22 | 45 | 6112-0303-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая | $м^2$ | 200 | 834,0 | 2,0 | 166 800,0 | 400,0 | 10 200,0 | | 166 800,0 | |
| | | | | | | 781,0 | 1,0 | 156 200,0 | 200,0 | | | | |
| 23 | 46 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 78 | 497,0 | | 38 765,71 | | 38 765,71 | | 38 765,71 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Мягкая кровля** | | | | | **8 647 926** | **170 560** | **5 913 726** | **0** | **8 647 926** | |
| | | | | | | | | **2 563 640** | **57 480** | **0** | **0** | | |
| | | | **Подраздел 3: Защитное ограждение** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 47 | 6110-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство ограждение кровель перилами перилами | м | 8 | 404,0<br>321,0 | 64,0<br>15,0 | 3 232,0<br>2 568,0 | 512,0<br>120,0 | 152,0 | | 3 232,0 | |
| 25 | 48 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,079886 | 1 132 558,0 | | 90 476,0 | | 90 476,0 | | 90 476,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Защитное ограждение** | | | | | **93 708**<br>**2 568** | **512**<br>**120** | **90 628**<br>**0** | **0**<br>**0** | **93 708** | |
| | | | **Подраздел 4: Узел 25 - плиты парапетов** | | | | | | | | | | |
| 26 | 49 | 6104-0601-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плит парапета, масса до 0,5 т | шт. | 146 | 5 152,0<br>2 258,0 | 2 553,0<br>675,0 | 752 192,0<br>329 668,0 | 372 738,0<br>98 550,0 | 49 786,0 | | 752 192,0 | |
| 27 | 50 | 222-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 | $м^3$ | 9,636 | 178 311,0 | | 1 718 205,0 | | 1 718 205,0 | | 1 718 205,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 4: Узел 25 - плиты парапетов** | | | | | **2 470 397**<br>**329 668** | **372 738**<br>**98 550** | **1 767 991**<br>**0** | **0**<br>**0** | **2 470 397** | |
| | | | **Подраздел 5: Узел 1 -примык.к стене вентшахт** | | | | | | | | | | |
| 28 | 51 | 6110-0301-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком | м | 175 | 4 221,0<br>2 364,0 | 65,0<br>15,0 | 738 675,0<br>413 700,0 | 11 375,0<br>2 625,0 | 313 600,0 | | 738 675,0 | |
| 29 | 52 | 235-103-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | $м^2$ | 105 | 889,0 | | 93 345,0 | | 93 345,0 | | 93 345,0 | |
| 30 | 53 | 235-103-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка | $м^2$ | 105 | 797,0 | | 83 685,0 | | 83 685,0 | | 83 685,0 | |
| 31 | 54 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм//до 66мм | $м^2$ | 105 | 2 026,0<br>1 046,0 | 283,0<br>60,0 | 212 730,0<br>109 830,0 | 29 715,0<br>6 300,0 | 73 185,0 | | 212 730,0 | |
| 32 | 55 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 105 | 1 752,0<br>204,0 | 217,0<br>47,0 | 183 960,0<br>21 420,0 | 22 785,0<br>4 935,0 | 139 755,0 | | 183 960,0 | |
| 33 | 56 | 235-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл | шт. | 28,225807 | 1 528,0 | | 43 129,0 | | 43 129,0 | | 43 129,0 | |
| 34 | 57 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 35 | 5 160,0<br>5 000,0 | 39,0<br>8,0 | 180 600,0<br>175 000,0 | 1 365,0<br>280,0 | 4 235,0 | | 180 600,0 | |
| 35 | 58 | 224-104-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 35 | 4 515,0 | | 158 025,0 | | 158 025,0 | | 158 025,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Узел 1 -примык.к стене вентшахт** | | | | | **1 694 149**<br>**719 950** | **65 240**<br>**14 140** | **908 959**<br>**0** | **0**<br>**0** | **1 694 149** | |
| | | | **Подраздел 6: Водосточная система** | | | | | | | | | | |
| 36 | 59 | 6110-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки | шт. | 5 | 3 676,0<br>713,0 | 317,0<br>62,0 | 18 380,0<br>3 565,0 | 1 585,0<br>310,0 | 13 230,0 | | 18 380,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 6: Водосточная система** | | | | | **18 380**<br>**3 565** | **1 585**<br>**310** | **13 230**<br>**0** | **0**<br>**0** | **18 380** | |
| | | | **Подраздел 7: Тамбур выхода на кровлю** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 60 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | м² | 1,62 | 12 774,0<br>10 858,0 | 145,0<br>47,0 | 20 694,0<br>17 590,0 | 235,0<br>76,0 | 2 869,0 | | 20 694,0 | |
| 38 | 61 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м² | 1,62 | 58 830,0 | | 95 305,0 | | 95 305,0 | | 95 305,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 7: Тамбур выхода на кровлю** | | | | | **115 999** | **235** | **98 174** | **0** | **115 999** | |
| | | | | | | | | **17 590** | **76** | **0** | **0** | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Мягкая кровля** | | | | | **13 694 035** | **671 367** | **9 075 788** | **0** | **13 694 035** | |
| | | | | | | | | **3 946 881** | **185 617** | **0** | **0** | | |
| | | | **Раздел 3: Жесткая кровля** | | | | | | | | | | |
| 39 | 62 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство элементов каркаса из брусьев//стойки,накладка, упорный брус | м³ | 0.72 | 250 839,0<br>112 770,0 | 3 461,0<br>1 112,0 | 180 604,0<br>81 194,0 | 2 492,0<br>801,0 | 96 918,0 | | 180 604,0 | |
| 40 | 63 | 6107-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка прогона по фермам из досок/прогон, лежень | м³ | 1,59 | 209 148,0<br>80 632,0 | 4 166,0<br>1 310,0 | 332 545,0<br>128 205,0 | 6 624,0<br>2 083,0 | 197 716,0 | | 332 545,0 | |
| 41 | 64 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство карнизов//кабылка,подшивка карниза,лобовая доска | м² | 18 | 11 870,0<br>7 425,0 | 85,0<br>28,0 | 213 660,0<br>133 650,0 | 1 530,0<br>504,0 | 78 480,0 | | 213 660,0 | |
| 42 | 65 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка стропилы с изготовлением//стропила, мауэрлат,подкос | м³ | 4,7 | 271 120,0<br>111 076,0 | 2 330,0<br>676,0 | 1 274 264,0<br>522 057,0 | 10 951,0<br>3 177,0 | 741 256,0 | | 1 274 264,0 | |
| 43 | 66 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады//,карниза,прогоны | м³ | 2,31 | 10 424,0<br>10 147,0 | 133,0<br>43,0 | 24 079,0<br>23 440,0 | 307,0<br>99,0 | 333,0 | | 24 079,0 | |
| 44 | 67 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом стропилы | м³ | 22,7 | 4 317,0<br>4 130,0 | 186,0<br>59,0 | 97 996,0<br>93 751,0 | 4 222,0<br>1 339,0 | 23,0 | | 97 996,0 | |
| 45 | 68 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки и контробрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м² | 320 | 165,0<br>157,0 | 8,0<br>3,0 | 52 800,0<br>50 240,0 | 2 560,0<br>960,0 | | | 52 800,0 | |
| 46 | 69 | 236-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ) | кг | 150 | 1 251,0 | | 187 650,0 | | 187 650,0 | | 187 650,0 | |
| 47 | 70 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка однослойных наружных стен (парапет) из кирпича однослойных простых | м³ | 7,3 | 37 457,0<br>29 913,0 | 7 542,0<br>1 656,0 | 273 436,04<br>218 364,96 | 55 056,54<br>12 088,77 | 14,54 | | 273 436,04 | |
| 48 | 71 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 2,13598 | 104 090,0 | | 222 334,14 | | 222 334,14 | | 222 334,14 | |
| 49 | 72 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м³ | 1,533 | 23 211,0 | | 35 582,44 | | 35 582,44 | | 35 582,44 | |
| 50 | 73 | 6105-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка столбов прямоугольных неармированных.<br>*При кладке из кирпича размерам 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9* | м³ | 2 | 46 657,0<br>40 004,0 | 6 651,0<br>1 297,0 | 93 314,0<br>80 008,0 | 13 302,0<br>2 594,0 | 4,0 | | 93 314,0 | |
| 51 | 74 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 0,396 | 24 132,0 | | 9 556,0 | | 9 556,0 | | 9 556,0 | |
| 52 | 75 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,808 | 97 482,0 | | 78 765,0 | | 78 765,0 | | 78 765,0 | |
| 53 | 76 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м² | 320 | 5 788,0<br>4 202,0 | 64,0<br>18,0 | 1 852 160,0<br>1 344 640,0 | 20 480,0<br>5 760,0 | 487 040,0 | | 1 852 160,0 | |
| 54 | 78 | 6110-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) | | 18,6 | 6 158,0 | 4 165,0 | 114 539,0 | 77 469,0 | 1 693,0 | | 114 539,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 1 902,0 | 786,0 | 35 377,0 | 14 620,0 | | | | |
| 55 | 79 | 224-105-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 18,6 | 1 268,0 | | 23 585,0 | | 23 585,0 | | 23 585,0 | |
| 56 | 80 | 6110-0301-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | м | 16,7 | 2 521,0 | 28,0 | 42 101,0 | 467,0 | 3 657,0 | | 42 101,0 | |
| | | | | | | 2 274,0 | 6,0 | 37 976,0 | 100,0 | | | | |
| 57 | 81 | 224-104-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 16,7 | 4 515,0 | | 75 400,0 | | 75 400,0 | | 75 400,0 | |
| 58 | 82 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 19,2 | 4 406,0 | 64,0 | 84 595,0 | 1 229,0 | 2 688,0 | | 84 595,0 | |
| | | | | | | 4 202,0 | 18,0 | 80 678,0 | 346,0 | | | | |
| 59 | 83 | 214-204-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 19,2 | 3 037,0 | | 58 310,0 | | 58 310,0 | | 58 310,0 | |
| 60 | 84 | 6110-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа | м | 64 | 3 064,0 | 51,0 | 196 096,0 | 3 264,0 | 31 360,0 | | 196 096,0 | |
| | | | | | | 2 523,0 | 14,0 | 161 472,0 | 896,0 | | | | |
| 61 | 85 | 224-105-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 32 | 1 013,0 | | 32 416,0 | | 32 416,0 | | 32 416,0 | |
| 62 | 86 | 224-105-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 32 | 1 013,0 | | 32 416,0 | | 32 416,0 | | 32 416,0 | |
| 63 | 87 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ | 24,8 | 5 777,0 | 176,0 | 143 270,0 | 4 365,0 | 65 794,0 | | 143 270,0 | |
| | | | | | | 2 948,0 | 27,0 | 73 110,0 | 670,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Жесткая кровля** | | | | | 5 731 474 | 204 319 | 2 462 991 | 0 | 5 731 474 | |
| | | | | | | | | 3 064 163 | 46 038 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту 2-1-1-1 Капитальный ремонт кровли** | | | | | 20 866 273 | 987 782 | 11 538 779 | 0 | 20 866 273 | |
| | | | | | | | | 8 165 648 | 257 231 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | **Корректировочная смета №1** | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: Мягкая кровля** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Вентиляционная шахта ЛИСТ АС-3** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стен приямков и каналов | $м^3$ | 1,97 | 36 467,0 | 5 700,0 | 71 840,0 | 11 229,0 | 2 835,0 | | 71 840,0 | |
| | | | | | | 29 328,0 | 1 112,0 | 57 776,0 | 2 191,0 | | | | |
| 10 | 10 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,4728 | 24 132,0 | | 11 410,0 | | 11 410,0 | | 11 410,0 | |
| 11 | 11 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,788 | 97 482,0 | | 76 816,0 | | 76 816,0 | | 76 816,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Вентиляционная шахта ЛИСТ АС-3** | | | | | 160 066 | 11 229 | 91 061 | 0 | 160 066 | |
| | | | | | | | | 57 776 | 2 191 | 0 | 0 | | |
| | | | **Подраздел 2: Мягкая кровля** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 1 360 | 859,0 | 107,0 | 1 168 240,0 | 145 520,0 | 886 720,0 | | 1 168 240,0 | |
| | | | | | | 100,0 | 23,0 | 136 000,0 | 31 280,0 | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Мягкая кровля** | | | | | 1 168 240 | 145 520 | 886 720 | 0 | 1 168 240 | |
| | | | | | | | | 136 000 | 31 280 | 0 | 0 | | |
| | | | **Подраздел 3: Узел 25 - плиты парапетов** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стены наружной (парапет) однослойной из кирпича, простой | | 20 | 37 457,0 | 7 542,0 | 749 140,0 | 150 840,0 | 40,0 | | 749 140,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ | | 29 913,0 | 1 656,0 | 598 260,0 | 33 120,0 | | | | |
| 14 | 14 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 5,852 | 104 090,0 | | 609 135,0 | | 609 135,0 | | 609 135,0 | |
| 15 | 15 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м³ | 4,3319 | 23 211,0 | | 100 548,0 | | 100 548,0 | | 100 548,0 | |
| 16 | 16 | 6104-0601-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка плит парапета, масса до 0,5 т | шт. | 59 | 5 152,0<br>2 258,0 | 2 553,0<br>675,0 | 303 968,0<br>133 222,0 | 150 627,0<br>39 825,0 | 20 119,0 | | 303 968,0 | |
| 17 | 17 | 222-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм | м³ | 0,764 | 178 311,0 | | 136 230,0 | | 136 230,0 | | 136 230,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Узел 25 - плиты парапетов** | | | | | **1 899 021**<br>**731 482** | **301 467**<br>**72 945** | **866 072**<br>**0** | **0**<br>**0** | **1 899 021** | |
| | | | **Подраздел 4: Узел 1 -примык.к стене вентшахт** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6110-0301-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком | м | 148 | 4 221,0<br>2 364,0 | 65,0<br>15,0 | 624 708,0<br>349 872,0 | 9 620,0<br>2 220,0 | 265 216,0 | | 624 708,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 4: Узел 1 -примык.к стене вентшахт** | | | | | **624 708**<br>**349 872** | **9 620**<br>**2 220** | **265 216**<br>**0** | **0**<br>**0** | **624 708** | |
| | | | **Подраздел 5: Тамбур выхода на кровлю** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стены наружной (парапет) однослойной из кирпича, простой | м³ | 4 | 37 457,0<br>29 913,0 | 7 542,0<br>1 656,0 | 149 828,0<br>119 652,0 | 30 168,0<br>6 624,0 | 8,0 | | 149 828,0 | |
| 20 | 20 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 1,1704 | 104 090,0 | | 121 827,0 | | 121 827,0 | | 121 827,0 | |
| 21 | 21 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м³ | 0,84 | 23 211,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 | | 19 497,0 | |
| 22 | 22 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка стропилы с изготовлением//стропила, мауэрлат,подкос | м³ | 0,1 | 271 120,0<br>111 076,0 | 2 330,0<br>676,0 | 27 112,0<br>11 108,0 | 233,0<br>68,0 | 15 771,0 | | 27 112,0 | |
| 23 | 23 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство карнизов//подшивка карниза,лобовая доска | м² | 2,5 | 11 870,0<br>7 425,0 | 85,0<br>28,0 | 29 675,0<br>18 562,0 | 213,0<br>70,0 | 10 900,0 | | 29 675,0 | |
| 24 | 24 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.<br>*При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* | м² утепляемого покрытия | 5 | 4 163,0<br>2 927,0 | 133,0<br>29,0 | 20 815,0<br>14 635,0 | 665,0<br>145,0 | 5 515,0 | | 20 815,0 | |
| 25 | 25 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 0,515 | 66 535,0 | | 34 266,0 | | 34 266,0 | | 34 266,0 | |
| 26 | 26 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м² | 6 | 5 788,0<br>4 202,0 | 64,0<br>18,0 | 34 728,0<br>25 212,0 | 384,0<br>108,0 | 9 132,0 | | 34 728,0 | |
| 27 | 27 | 224-102-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м² | 6,9 | 3 019,0 | | 20 831,0 | | 20 831,0 | | 20 831,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Тамбур выхода на кровлю** | | | | | **458 579**<br>**189 169** | **31 663**<br>**7 015** | **237 747**<br>**0** | **0**<br>**0** | **458 579** | |
| | | | **Итого по разделу 3: Мягкая кровля** | | | | | **4 310 614**<br>**1 464 299** | **499 499**<br>**115 651** | **2 346 816**<br>**0** | **0**<br>**0** | **4 310 614** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 4: Жесткая кровля** | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 224-102-0508 *РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 368 | 3 019,0 | | 1 110 992,0 | | 1 110 992,0 | | 1 110 992,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Жесткая кровля** | | | | | 1 110 992 | 0 | 1 110 992 | 0 | 1 110 992 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **Итого по Акту Корректировочная смета №1** | | | | | 5 421 606 | 499 499 | 3 457 808 | 0 | 5 421 606 | |
| | | | | | | | | 1 464 299 | 115 651 | 0 | 0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 26 287 878 | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%** | | | | | | | | | 1656136,31 | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | | | | | | | 1397200,72 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-5%** | | | | | | | | | 1397200,72 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 30738415,75 | |
| | | | **70% к-1,0368** | | | | | | | | | 22308712,61 | |
| | | | **30% к-1,0557** | | | | | | | | | 9735163,65 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом (К=0,98)** | | | | | | | | | 31402998,46 | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%** | | | | | | | | | 3768359,82 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего к оплате с НДС** | | | | | | | | | 35 171 358,28 | |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО «AGM Service»
Директор Жанибеков М. А. _____

Эксперт(ы) технического надзора: _____

Разработчики проекта строительства/Иш эксперт(ы) авторского надзора: _____

**Принял (Заказчик)**
«Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная
Главный врач - Омаров Ш.Ж. _____

ТОО "Дирекция строительства и технического обследования" - Василенко Ю.А. _____

ТОО "КазахЭнергоПром" Рамазанов Ж.Ж. _____