Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 31 октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		12	03.10.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1	29 366 667,67	26 220 238,99							3 146 428,68	29 366 667,67
Всего к оплате		**26 220 238,99**							**3 146 428,68**	**29 366 667,67**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

Директор _____ **А.У. Шпембаев**

Заказчик :
ТОО «AGM Service»

Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания лечебного корпуса и переходов КГП на ПХВ "МЦРБ Аягозского района" УЗ области Абай в г.Аягоз, ул.Е.Рахимов, 1/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **03.10.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Мягкая кровля										
			Подраздел 2: Мягкая кровля										
1	33	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	1 360	2 026,0	283,0	2 755 360,0	384 880,0	947 920,0		2 755 360,0	
						1 046,0	60,0	1 422 560,0	81 600,0				
2	34	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	1 360	859,0	107,0	1 168 240,0	145 520,0	886 720,0		1 168 240,0	
						100,0	23,0	136 000,0	31 280,0				
3	35	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	1,26	68 444,0	4 402,0	86 239,0	5 546,0	333,0		86 239,0	
						63 778,0	1 385,0	80 360,0	1 745,0				
4	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,26	306 062,0		385 638,0		385 638,0		385 638,0	
5	37	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	260	24 679,0	4 581,0	6 416 540,0	1 191 060,0			6 416 540,0	
						20 098,0	1 229,0	5 225 480,0	319 540,0				
6	38	211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	286	15 624,13		4 468 501,0		4 468 501,0		4 468 501,0	
7	39	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^2$	1 260	2 275,0	59,0	2 866 500,0	74 340,0	1 398 600,0		2 866 500,0	
						1 106,0	9,0	1 393 560,0	11 340,0				
8	40	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	1 386	204,0		282 744,0		282 744,0		282 744,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	41	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м² утепляемого покрытия**	1 260	4 163,0 2 927,0	133,0 29,0	5 245 380,0 3 688 020,0	167 580,0 36 540,0	1 389 780,0			5 245 380,0
10	43	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой.** ***При производстве теплоизоляционных работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применяется к ЕСЦк разделу 6111коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м² изолируемой поверхности**	1 260	936,0 445,0	33,0 6,0	1 179 360,0 560 700,0	41 580,0 7 560,0	577 080,0			1 179 360,0
			ИТОГО по акту					**24 854 502** **12 506 680**	**2 010 506** **489 605**	**10 337 316** **0**	**0** **0**	**24 854 502**	

Всего по акту

Всего	**24 854 502**
Временные здания и сооружения (1,5,0,8%)	298 254
Затраты на производство строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями (2,2 %)	553 361
Дополнительная оплата труда в зонах экалогического бедствия и радиационного риска	**514 122**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**26 220 239**
Итого в текущих ценах	3 146 429
НДС 12%	**29 366 668**
Итого	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор А.У. Пшембаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.А. Жанибеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.