Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей" по адресу: г.Семей ул.Абая Кунанбаева,103.Корректировка сметной документации

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 09 февраль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		4	08.01.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей"по адресу:г.Семей ул.Абая Кунанбаева,103.Корректировка сметной документации	12 253 774,89	10 940 870,44							1 312 904,45	12 253 774,89
Всего к оплате		**10 940 870,44**							**1 312 904,45**	**12 253 774,89**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

Директор _____ **А.У. Пшембаев**

Заказчик :
ТОО «AGM Service»

Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей"по адресу:г.Семей ул.Абая Кунанбаева,103.Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли главного корпуса НАО "Медицинский университет Семей"по адресу:г.Семей ул.Абая Кунанбаева,103.Корректировка сметной документации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 08.01.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **февраль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля, Блоки :А,Б,В,Г,Д,Ж,К										
1	1	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита.	м² утепляемого покрытия	689,109091	1894,54 1216,16	113,95 30,50	1305544,80 838067,00	78524,00 21017,80	388953,80	618544,40 153926,20	2078015,40	
2	2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150.	м³	48,07606	60560,00		2911486,20		2911486,20	232918,84	3144405,04	
3	3	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(30мм). Устройство.	м² стяжки	583,4	1207,03 521,74	239,73 64,61	704181,40 304383,20	139858,40 37693,40	259939,80	246294,00 76040,40	1026515,80	
4	4	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.	м² стяжки	8751	25,76 1,94	3,56 1,00	225425,80 16977,00	31153,60 8751,00	177295,20	18552,20 19514,80	263492,80	
5	5	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	Водосток наружный. Устройство.	м труб	150,8	3346,25 3034,47	203,64 62,34	504614,60 457598,00	30708,80 9400,80	16307,60	336238,80 67268,80	908122,20	
6	6	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм.	м	150,8	1434,00		216247,20		216247,20	17299,80	233547,00	
7	7	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм.	шт.	29	3281,00		95149,00		95149,00	7612,00	102761,00	
8	8	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм.	шт.	116	607,00		70412,00		70412,00	5633,00	76045,00	
9	9	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм.	шт.	712	886,00		630832,00		630832,00	50467,00	681299,00	
10	10	224-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Отмет ОМ-180 Наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм.	шт.	29	3435,00		99615,00		99615,00	7969,00	107584,00	
11	11	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба. Устройство.		38,509	1981,53	26,35	76306,70	1014,70	47825,10	20027,00	104040,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м желобов		713,26	9,04	27466,90	348,10		7706,80		
12	12	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм.**	м	38,509	1237,00		47635,60		47635,60	3810,90	51446,50	
13	13	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм 250х250. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	10480,84 3735,78	89,89 39,57	12577,00 4482,90	107,90 47,50	7986,20	3261,90 1267,10	17106,00	
14	14	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм300х300. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,58	11470,34 3232,38	89,89 39,57	29593,50 8339,50	231,90 102,10	21022,00	6078,00 2853,70	38525,20	
15	15	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм350х350. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,38	11470,34 3232,38	89,89 39,57	27299,40 7693,10	214,00 94,20	19392,40	5606,80 2632,50	35538,70	
16	16	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм400х400. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	11470,34 3232,38	89,89 39,57	64233,90 18101,30	503,40 221,60	45629,20	13192,50 6194,10	83620,50	
17	17	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х500. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,1	10627,38 2432,24	83,78 36,84	107336,50 24565,60	846,20 372,10	81924,70	17955,20 10023,30	135315,00	
18	18	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 500х600. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,88	10627,38 2432,24	83,78 36,84	9352,10 2140,40	73,70 32,40	7138,00	1564,40 873,30	11789,80	
19	19	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм 600х600. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,96	10627,38 2432,24	83,78 36,84	137730,80 31521,80	1085,70 477,40	105123,20	23039,50 12861,60	173631,90	
20	20	1120-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 700х700. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,12	10114,91 1965,93	74,32 27,47	11328,70 2201,80	83,30 30,80	9043,60	1607,50 1034,90	13971,10	
21	21	1120-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм 800х800. Прокладка.**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,6	10114,91 1965,93	74,32 27,47	16183,90 3145,50	119,00 44,00	12919,50	2296,40 1478,40	19958,70	
22	22	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.**	$м^3$ изоляции	1,7	52195,06 43176,34	3397,45 1698,60	88731,60 73399,80	5775,60 2887,60	9556,20	54926,90 11492,70	155151,20	
23	23	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011.**	$м^3$	2,108	51061,00		107636,60		107636,60	8610,90	116247,50	
24	24	214-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,010х100 НД ГОСТ 618-2014.**	$м^2$	42,5	83,00		3527,50		3527,50	282,20	3809,70	
25	25	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.**		36,3	784,00		28459,20		28459,20		30735,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							2276,70		
26	26	1120-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. периметр 2600 мм. Установка над шахтами.**	зонт	5	43990,37 4669,99	231,84 66,19	219952,00 23350,00	1159,00 331,00	195443,00	17050,00 18960,00	255962,00	
27	27	1120-0701-0206 *РСНБ РК 2022*	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. периметр 3200 мм. Установка над шахтами.**	зонт	7	50843,92 4669,99	348,94 113,48	355907,00 32690,00	2442,00 794,00	320775,00	24109,00 30401,00	410417,00	
28	28	1120-0701-0208 *РСНБ РК 2022*	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. периметр 4000 мм. Установка над шахтами.**	зонт	8	70585,13 8206,21	455,77 146,58	564681,00 65650,00	3647,00 1173,00	495385,00	48112,00 49023,00	661816,00	
			Итого по разделу 1: Кровля. Блоки ;А,Б,В,Г,Д,Ж,К					8671981,00 1941773,80	297548,20 83818,80	6432659,80 0,00	1458456,50 810432,94	10940870,44	
			ИТОГО по акту					8671981,00 1941773,80	297548,20 83818,80	6432659,80 0,00	1458456,50 810432,94	10940870,44	
			Всего по акту									10 940 870,44	

Всего по СМР	10 940 870
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,04%)	0
Всего	10 940 870
Затраты в зимнее время	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	10 940 870
Непредвиденные работы и затраты (2%)	0
Налог на добавленную стоимость	1 312 904,45
Всего по акту	12 253 774,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — А.У. Пшембаев
(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — М.А. Жанибеков
(должность. подпись. расшифровка подписи)

М.П.