Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Подрядчик: ТОО "Tulpar Stroy

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
130840015825	240440021848	KZ2030000	KZ2030000	16	17.06.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	6 453 700,00	5 762 232,14	5 762 232,14	5 762 232,14			691 467,86	6 453 700,00
Гарантийный взнос, 5%	322 685,00	288 111,61					34 573,39	322 685,00
Удержание аванса, 30%	1 936 110,00	1 728 669,64					207 440,36	1 936 110,00
Итого:	**4 194 905,00**	**3 745 450,89**					449 454,11	**4 194 905,00**

Заказчик:
ТОО "Синдикат Групп"

_____ Сейтжабаев Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "Tulpar Stroy"

_____ Нарымбетов Т.М.

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского районаЖ амбылской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 17.06.2024 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 1. Котлован					
1	1	У6101-0101-0111 6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**532,24**	**339**	**180429**	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**20**	**8 344**	**166880**	
3	3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**343,2**	**1 222**	**419390**	
4	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**161,6**	**61**	**9858**	
5	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**32,32**	**3 629**	**117289**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**129,28**	**576**	**74465**	
7	7	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**47,44**	**399**	**18929**	
8	8	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 245,3**	**76**	**94643**	
9	9	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**$м^3$**	**47,44**	**59**	**2799**	
			Подраздел 1.1. Приямок					
10	10	У6101-108-102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм**	**$м^3$**	**0,09**	**15 165**	**1365**	
11	11	У6103-101-212 6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**0,46**	**50 582**	**23268**	
12	12	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**334 041**	**17704**	
13	13	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,019**	**987 758**	**18767**	
14	14	С1214-201-0202 214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,008**	**443 377**	**3547**	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001**	**315 652**	**316**	
16	16	С1214-210-201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,011**	**303 501**	**3339**	
17	17	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,037**	**1 397 495**	**51707**	
18	18	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**$м^2$**	**6,08**	**962**	**5849**	
			Итого по разделу 1				**1210544,00**	
			Раздел 2. Подпольные каналы					
			Лоток МЛ-1 (АР 8.1)					
19	19	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подпольного канала**	**$м^3$**	**3,15**	**41 510**	**130756**	
20	20	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,165**	**1 385 864**	**228668**	
21	21	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**$м^2$**	**38,5**	**2 289**	**88126**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,684**	**43 199**	**29548**	
23	23	С1225-202-1103 225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**0,684**	**116 961**	**80001**	
24	24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**$м^2$**	**74,958**	**962**	**72110**	
			Приямок ПР-2					
25	25	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**2,76**	**4 198**	**11586**	
26	26	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство монолитного приямка**	**$м^3$**	**0,38**	**41 510**	**15774**	
27	27	У6103-701-808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,044**	**1 385 864**	**60978**	
28	28	С1261-102-247 261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**$м^2$**	**7,2**	**2 289**	**16481**	
29	29	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**$м^2$**	**8,28**	**962**	**7965**	
			Крышка К-1,К-2,К3					
30	30	С1261-301-0261 261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,037**	**167 407**	**6194**	
			Итого по разделу 2				**748187,00**	
			Раздел 3. Ленточный фундамент					
31	31	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**3,86**	**4 198**	**16204**	
32	32	У6103-101-210 6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**$м^3$**	**44,37**	**22 133**	**982041**	
33	33	С1212-101-0613 212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**45,036**	**21 758**	**979893**	
34	34	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,313**	**297 269**	**93045**	
35	35	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**$м^2$**	**71,28**	**962**	**68571**	
			Итогу по разделу 3.				**2139754,00**	
			Раздел 4. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 4.1.Кладка наружных и внутренних стен					
36	36	У6105-201-101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	**$м^3$**	**37,1924482**	**32 433**	**1 206 263,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	37	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	8,925939		-	
38	38	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	14,1332546	20 144	284 700,00	
39	39	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	100,2400474	7 660	767 839,00	
40	40	С1212-401-0204 212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,305733	20 144	46 447,00	
41	41	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,0519846	40 350	203 847,00	
			Итого по разделу 4				2509096	
			Раздел 14 Полы					
			Утепление керамзитом по периметру здания на ширину 1,5м АР-14					
42	283	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	149,188	668	99658	
43	284	У6109-102-103 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	29,64	41 458	1228815	
			Тип А					
44	285	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	75,65	668	50534	
45	286	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	6,052	42 420	256726	
46	287	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	75,65	2 084	157655	
47	288	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	75,65	765	57872	
			Тип Б					
48	293	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	50,97	668	34048	
49	294	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4,078	42 420	172989	
			Тип В					
50	298	У6109-101-102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	12,25	668	8183	
51	299	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,225	42 420	51965	
52	300	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	12,25	2 084	25529	
			Итого по разделу 14				2143974,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по локальной смете Архитектурно-строительные решения				**5543945,00**	
			Итого по суммарной смете				**5 543 945,0**	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			**6,2%**	**343 725**	
			Итого по стройке:				**5 887 670**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**294 383**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**	**117 753**	
			ИТОГО по проекту:				**6 299 806**	
			2024 год-100%, К=1,075				**6 772 291,95**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**	**812 675,03**	
			Итого				**7 584 966,98**	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К=0,85				**6 453 670,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Tulpar Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нарымбетов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО"Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.