Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Синдикат Групп"
Субподрядчик: ТОО "Tulpar Stroy"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №1

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
130840015825	240440021848	KZ1000000	KZ2030000	19/24	01.05.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	6 139 553,44	5 481 744,14	5 481 744,14	5 481 744,14			657 809,30	6 139 553,44
Гарантийный взнос, 5%	306 977,67	274 087,21					32 890,46	306 977,67
Удержание аванса, 30%	1 841 866,03	1 644 523,24					197 342,79	1 841 866,03
Итого:	**3 990 709,74**	**3 563 133,69**					427 576,04	**3 990 709,74**

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Серикбаев Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "Tulpar Stroy"

Нарымбетов Т.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tulpar Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от №19/24 от 01.05.2024 г.,

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	23,937	540,0	540,0	12 926,1	12 925,8			12 926,1
						0,0	118,0	0,0	2 824,5			
2	2	6101-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	75,31728	499,0	499,0	37 583,4	37 583,1			37 583,4
						0,0	109,0	0,0	8 209,5			
3	3	6101-0201-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	3,06972	13 435,0	0,0	41 241,6	0,0			41 241,6
						13 435,0	0,0	41 241,6	0,0			
4	4	6101-0104-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	м^3	78,387	85,0	85,0	6 663,0	6 663,0			6 663,0
						0,0	21,0	0,0	1 646,1			
5	5	6101-0104-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103	м^3	23,937	113,0	113,0	2 704,8	2 704,8			2 704,8
						0,0	28,0	0,0	670,2			
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	14,166	3 304,0	0,0	46 804,5	0,0			46 804,5
						3 304,0	0,0	46 804,5	0,0			
7	7	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	56,664	51,0	51,0	2 889,9	2 889,9			2 889,9
						0,0	12,0	0,0	680,1			
8	8	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	56,664	576,0	222,0	32 638,5	12 579,3			32 638,5
						354,0	71,0	20 059,2	4 023,0			
9	9	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта		31,52925	18 565,0	2,0	585 340,5	63,0	14 219,7		585 340,5

				$м^3$ грунта		18 112,0	1,0	571 057,8	31,5			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**768 792,3**	**75 408,9**	**14 219,7**	**0,0**	**768 792,3**
								679 163,1	**18 084,9**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 2: Фундаменты									
			Подраздел 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)									
10	10	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	24,66	6 692,0	402,0	165 024,6	9 913,2	128 503,2		165 024,6
						1 079,0	101,0	26 608,2	2 490,6			
11	11	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	33,489	45 626,0	4 317,0	1 527 969,0	144 572,1	805 644,9		1 527 969,0
						17 252,0	838,0	577 752,3	28 063,8			
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15825	334 041,0		52 862,1		52 862,1		52 862,1
13	13	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	15,15	2 520,0	33,0	38 178,0	500,1	11 483,7		38 178,0
						1 729,0	11,0	26 194,2	166,8			
14	14	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,5	4 675,0	39,0	273 487,5	2 281,5	205 218,0		273 487,5
						1 128,0	5,0	65 988,0	292,5			
15	15	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Арматура над отверстиями	т	0,00684	275 890,0	5 603,0	1 887,0	38,4			1 887,0
						270 287,0	1 453,0	1 848,9	9,9			
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00684	303 501,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0
			Итого по подразделу 1: Фундаменты монолитные (л.5 КЖ)					**2 061 484,2**	**157 305,3**	**1 205 787,9**	**0,0**	**2 061 484,2**
								698 391,6	**31 023,6**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**2 061 484,2**	**157 305,3**	**1 205 787,9**	**0,0**	**2 061 484,2**
								698 391,6	**31 023,6**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 4: Стены и перегородки (л.12 АС)									
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен									
17	28	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	19,217357	32 433,0	6 358,0	623 276,6	122 184,0	19,2		623 276,6
						26 074,0	1 442,0	501 073,4	27 711,4			
18	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,302596	36 041,0		263 192,8		263 192,8		263 192,8
19	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,612166	22 695,0		104 673,2		104 673,2		104 673,2
20	31	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	8,08	31 096,0	6 358,0	251 255,6	51 372,6	8,0		251 255,6
						24 737,0	1 442,0	199 875,0	11 651,4			
21	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,0704	36 041,0		110 660,2		110 660,2		110 660,2
22	33	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,9392	22 695,0		44 010,2		44 010,2		44 010,2
23	34	6105-0201-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	34,6554	7 660,0	581,0	265 460,4	20 134,8			265 460,4
						7 079,0	130,0	245 325,6	4 505,2			
24	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,797074	22 695,0		18 089,6		18 089,6		18 089,6
25	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		1,746632	36 041,0		62 950,4		62 950,4		62 950,4

				1000 шт.								
26	37	6103-0101-0209 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,838	27 863,0	4 317,0	51 212,2	7 934,6	11 568,4		51 212,2
						17 252,0	838,0	31 709,2	1 540,2			
27	38	212-101-0601 *РСПБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,86557	17 152,0		31 998,2		31 998,2		31 998,2
28	39	214-210-0502 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05968	291 502,0		17 396,8		17 396,8		17 396,8
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					1 844 176,2	201 626,0	664 567,0	0,0	1 844 176,2
								977 983,2	45 408,2	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (л.12 АС)					1 844 176,2	201 626,0	664 567,0	0,0	1 844 176,2
								977 983,2	45 408,2	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					4 674 452,7	434 340,2	1 884 574,6	0,0	4 674 452,7
								2 355 537,9	94 516,7	0,0	0,0	

		Итого по акту										**4 674 452,7**
	5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.6 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%						**289 816,07**			**4 964 268,77**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%						**248 213,44**			**5 212 482,21**
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%						**99 285,38**			**5 311 767,58**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**5 311 767,58**
	8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075						**5 710 150,15**			**5 710 150,15**
			Понижающий коэфициент 98% К-0,98									**5 481 744,14**
	13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**657 809,30**	**6 139 553,44**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**6 139 553,44**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Серикбаев Р.Р.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
ЖШС/ТОО "Tulpar Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нарымбетов Т.М.**