Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка №12 напорной канализационной сети д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станций биологический очистки сточных вод в пос. Титова вблизи СБО в городе Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка №12 напорной канализационной сети д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станций биологический очистки сточных вод в пос. Титова вблизи СБО в городе Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2506/12** от **25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**		42,1077	381,0	381,0	16 043,0	16 043,0			16 043,0
				м^3		0,0	96,0	0,0	4 042,0			
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**		1,3023	6 917,0	0,0	9 008,0	0,0			9 008,0
				м^3		6 917,0	0,0	9 008,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**		29,19	89,0	89,0	2 598,0	2 598,0			2 598,0
				м^3		0,0	22,0	0,0	642,0			
4	4	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		29,19	576,0	224,0	16 813,0	6 538,0			16 813,0
				м^3		352,0	70,0	10 275,0	2 043,0			
5	5	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		12,51	3 609,0	0,0	45 149,0	0,0			45 149,0
				м^3		3 609,0	0,0	45 149,0	0,0			
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		1,4	10 549,0	418,0	14 769,0	586,0	8 156,0		14 769,0
				м^3		4 305,0	94,0	6 027,0	132,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					104 380	25 765	8 156	0	104 380
								70 459	6 859	0	0	
			Раздел 2: Водопровод В1									
7	7	6121-0103-0112	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**		0,02	10 497 908,0	3 979 111,0	209 958,0	79 582,0	10 166,0		209 958,0
				км		6 010 474,0	1 025 202,0	120 209,0	20 504,0			
8	10	6121-0401-0106	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**		0,1404	2 118 739,0	1 021 923,0	297 471,0	143 478,0	17 758,0		297 471,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	12	6103-0101-0105	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	т	8	970 336,0	246 401,0	136 235,0	34 595,0			
						18 903,0	3 154,0	151 224,0	25 232,0	22 464,0		151 224,0
10	13	6121-0103-0112	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм**	$м^3$	0,02	12 941,0	609,0	103 528,0	4 872,0			
						3 596 251,0	1 432 480,0	71 925,0	28 649,0			71 925,0
11	14	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	км	3,058	2 163 771,0	369 073,0	43 275,0	7 381,0			
						252,0		771,0				771,0
12	15	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,58	81,0		2 477,0				2 477,0
				т·км								
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					733 826	276 941	50 388	0	733 826
								403 247	67 352	0	0	
			ИТОГО по акту					838 206	302 706	58 544	0	838 206
								473 706	74 211	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								838206*5,3/100	44 425
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								838206+0+0+44425	**882 631**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								882631*5/100	44 132
			Итого с непредвиденными работами и затратами								882631*2/100	17 653
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557									**944 416**
			НДС (12%)								944416*1,0557	**997 020**
			Итого с НДС								997020*12/100	119 642
											997020+119642	**1 116 662**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Конструкшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Әлімсейіт Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.