ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Строительный компания Орда-Құрылыс»

Договор: №67 от 29.08.2017 г

Наименование объекта: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аула Шакен, аульного округа Шакен Казалинского района Кызылординской области

тыс. тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аула Шакен, аульного округа Шакен Казалинского района Кызылординской области	11 342 700	10 864 000	10 864 000	-	10 864 000	-	4 864 000	-
	Всего:			10 864 000	-	10 864 000	-	4 864 000	-

Заказчик: И.О. Руководитель
КГУ «Отдел строительства Казалинского района»

Н.Толыбаев

Специалист:
КГУ «Отдел строительства Казалинского района»

Төлеген Ж.

Подрядчик:
ТОО «Строительный компания Орда-Құрылыс»

Қалдыбаев Б.

Технадзор:
ТОО «Алга Г.А»

Куттыбаев Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Строительный компания Орда-Құрылыс"

Форма-2

Договор №67 от 29.08.2017 г

Наименования строительство и его адрес: Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в аула Шакен, аульного округа Шакен Казалинского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норм	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				рабочих-строителей	т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**								
		м2 окрашиваемой поверхности	13,56	70,28	0,49	953	7	543	0,09	1
		Накладные расходы -		64,51	0,24	875	3	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		40,08		543				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		35,48				481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,60				62		
		Сметная стоимость		8,83		120				
						1616				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
102	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	36,9	875,75	22,45	32315	829	12432	0,61	23
		Накладные расходы -		504,96	17,57	18633	648	54,8	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		336,90		12432				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		286,35				10566		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,55				1865		
		Сметная стоимость		97,01		3580				
						48326				
103	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**								
		м2 фасада	36,9	56,99	0,41	2103	15	991	0,06	2
		Накладные расходы -		42,46	0,17	1567	6	54,8	--	--
				26,85		991				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*23,36*				*862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,50*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*248*				
		Сметная стоимость				*3341*				
		Техоборудование								
104	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОЛ ВСКРЫВОЧНЫЙ**	**1**	**222800,00**	**--**	**222800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9691,80*		*9692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9691,80*				*9692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18599,34*		*18599*				
		Сметная стоимость				*251091*				
105	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**ФЛЯГА АЛЮМИНИЕВАЯ 10 Л**	**4**	**79571,43**	**--**	**318286**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3461,36*		*13845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3461,36*				*13845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6642,62*		*26570*				
		Сметная стоимость				*358702*				
106	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ**	**1**	**14667,86**	**--**	**14668**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*638,05*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*638,05*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1224,47*		*1224*				
		Сметная стоимость				*16531*				
107	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**СТУЛ ОФИСНЫЙ**	**1**	**4017,86**	**--**	**4018**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,78*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*174,78*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,41*		*335*				
		Сметная стоимость				*4528*				
		Металлическое ограждения								
108	**11-010205-0408 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4**	**31,2**	**2605,99**	**--**	**81307**	**--**	**53680**	**3,56**	**111**
		м3 грунта		**2605,99**	**--**	**81307**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1720,50*		*53680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1540,14*				*48052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*180,36*				*5627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,12*		*10799*				
		Сметная стоимость				*145785*				
109	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**27,24**	**1101,32**	**--**	**30000**	**--**	**19806**	**1,38**	**38**
		м3 грунта		**1101,32**	**--**	**30000**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*727,10*		*19806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*650,88*				*17730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*76,22*				*2076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,27*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53791*				

110	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	9,75	2628,26	209,81	25626	2046	3801	0,53	5
		м2 покрытия		372,06	61,43	3628	599	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*389,80*		*3801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*263,99*				*2574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*125,81*				*1227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,45*		*2354*				
		Сметная стоимость				*31781*				
111	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,984	5505,42	679,97	16428	2029	6381	4,90	15
		м3		3586,90	164,90	10703	492	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2138,26*		*6381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1819,62*				*5430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*318,64*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,49*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24633*				
112	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,02876	21523,40	--	65189	--	2836	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*936,27*		*2836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*936,27*				*2836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1796,77*		*5442*				
		Сметная стоимость				*73467*				
113	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	1,007	17594,53	8479,62	17718	8539	5009	5,88	6
		т конструкций		4525,66	2098,05	4557	2113	60,9	2,21	2
		Накладные расходы -		*4974,67*		*5009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4033,84*				*4062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*940,83*				*947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1805,54*		*1818*				
		Сметная стоимость				*24546*				
114	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	231	1509,73	664,57	348747	153516	145601	0,94	217
		м2		732,77	155,74	169269	35975	60,9	0,15	35
		Накладные расходы -		*630,31*		*145601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*541,10*				*124994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*89,21*				*20608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,20*		*39548*				
		Сметная стоимость				*533896*				
115	21-050206-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	109,2	1866,70	--	203844	--	8867	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,20*		*8867*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*81,20*				*8867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,83*		*17017*				
		Сметная стоимость				*229728*				
116	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	1035,45	722,85	--	748475	--	32559	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,44*		*32559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*31,44*				*32559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,34*		*62483*				
		Сметная стоимость				*843516*				
117	21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,043	214645,43	--	9230	--	401	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9337,08*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9337,08*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17918,60*		*770*				
		Сметная стоимость				*10402*				
118	21-050109-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	231	2097,80	--	484592	--	21080	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,25*		*21080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*91,25*				*21080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,12*		*40454*				
		Сметная стоимость				*546125*				
119	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	199,056	63,38	1,02	12615	202	3603	0,03	6
		м2		26,97	0,17	5368	33	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,10*		*3603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*2927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,40*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17516*				
120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	199,056	58,84	0,81	11713	161	2397	0,02	4
		м2		16,60	0,17	3305	33	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,04*		*2397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*1809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,96*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*1129*				
		Сметная стоимость				*15239*				

		Металлические ворота									
121	11-010205-0408 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4	1,6	2605,99	--	4170	--	2753	3,56	6
		м3 грунта		2605,99	--	4170	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1720,50*		*2753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1540,14*				*2464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*180,36*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,12*		*554*				
		Сметная стоимость				*7477*				
122	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	0,1	1101,32	--	110	--	73	1,38	--
		м3 грунта		1101,32	--	110	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*727,10*		*73*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*650,88*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*76,22*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,27*		*15*				
		Сметная стоимость				*197*				
123	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0,5	2628,26	209,81	1314	105	195	0,53	--
		м2 покрытия		372,06	61,43	186	31	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*389,80*		*195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*263,99*				*132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*125,81*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,45*		*121*				
		Сметная стоимость				*1630*				
124	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,144	5505,42	679,97	793	98	308	4,90	1
		м3		3586,90	164,90	517	24	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2138,26*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1819,62*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*318,64*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*611,49*		*88*				
		Сметная стоимость				*1189*				
125	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,14616	21523,40	--	3146	--	137	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*936,27*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*936,27*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1796,77*		*263*				
		Сметная стоимость				*3545*				
126	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,03114	17594,53	8479,62	548	264	155	5,88	--
		т конструкций		4525,66	2098,05	141	65	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*4974,67*		*155*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4033,84*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*940,83*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1805,54*		*56*				
		Сметная стоимость				*759*				
127	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	7,8	1509,73	664,57	11776	5184	4916	0,94	7
		м2		732,77	155,74	5716	1215	60,9	0,15	1
		Накладные расходы -		*630,31*		*4916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*541,10*				*4221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*89,21*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,20*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18028*				
128	21-050206-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	5,6	1310,61	--	7339	--	319	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,01*		*319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,01*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,41*		*613*				
		Сметная стоимость				*8271*				
129	21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0022	214645,43	--	472	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9337,08*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*9337,08*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17918,60*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
130	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1077	159092,30	--	17134	--	745	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6920,52*		*745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6920,52*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13281,03*		*1430*				
		Сметная стоимость				*19310*				
131	21-050109-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	7,8	2097,80	--	16363	--	712	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,25*		*712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*91,25*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,12*		*1366*				

		Сметная стоимость				*18441*				
132	21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87**	0,00072	460532,18	--	332	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20033,15*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20033,15*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38445,23*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
133	21-130202-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	0,00011	606197,36	--	67	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26369,59*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*26369,59*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50605,36*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
134	21-130203-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм**	0,09	584,18	--	53	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,41*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,41*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,77*		*4*				
		Сметная стоимость				*60*				
135	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Петля накладная**	4	280,78	--	1123	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,21*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12,21*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*94*				
		Сметная стоимость				*1266*				
136	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	2	787,44	--	1575	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,25*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,25*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,74*		*131*				
		Сметная стоимость				*1775*				
137	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	2,544	63,38	1,02	161	3	46	0,03	--
		м2		26,97	0,17	69	--	54,2	--	--

		Накладные расходы -		*18,10*		*46*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*37*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,40*				*9*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*17*					
		Сметная стоимость				*224*					
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	2,544	58,84	0,81	150	2	31	0,02	--	
				16,60	0,17	42	--	54,2	--	--	
		Накладные расходы -		*12,04*		*31*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*23*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,96*				*8*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*14*					
		Сметная стоимость				*195*					
		Перекидной мост									
139	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 м3 грунта	6,75	71,48	65,38	482	441	138	0,01	--	
				6,10	21,95	41	148	59,1	0,02	--	
		Накладные расходы -		*20,41*		*138*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*112*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,83*				*26*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*50*					
		Сметная стоимость				*669*					
140	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м м3 грунта	1,25	1604,86	--	2006	--	1324	2,23	3	
				1604,86	--	2006	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*1059,54*		*1324*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*948,47*				*1186*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*111,07*				*139*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,15*		*266*					
		Сметная стоимость				*3597*					
141	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство м3	5,983	26761,82	1255,97	160116	7514	16626	3,64	22	
				2904,94	285,77	17380	1710	48,5	0,34	2	
		Накладные расходы -		*2778,95*		*16626*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1547,49*				*9259*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1231,45*				*7368*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2363,26*		*14139*					
		Сметная стоимость				*190882*					
142	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,074	153172,65	--	11335	--	493	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6663,01*		*493*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6663,01*				*493*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12786,85*		*946*					

		Сметная стоимость				*12774*				
143	21-070101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	0,54	14281,24	--	7712	--	335	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,23*		*335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*621,23*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,20*		*644*				
		Сметная стоимость				*8691*				
		Внутриплощадочная дорога								
144	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	8,4	71,48	65,38	600	549	171	0,01	--
		м3 грунта		6,10	21,95	51	184	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*20,41*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,58*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,83*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*62*				
		Сметная стоимость				*833*				
145	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной - 15см. Устройство	4,2	899,59	800,49	3778	3362	803	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	416	599	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*191,17*		*803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*45,47*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,26*		*366*				
		Сметная стоимость				*4947*				
146	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5,124	1151,61	--	5901	--	257	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,10*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,10*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,14*		*493*				
		Сметная стоимость				*6650*				
147	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4,2	584,01	155,80	2453	654	288	0,03	--
		м2 основания		23,14	45,57	97	191	60,3	0,04	--
		Накладные расходы -		*68,64*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*41,43*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*27,21*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,21*		*219*				
		Сметная стоимость				*2961*				

		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
148	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (ТРАНШЕЯ)	122	68,12	63,41	8310	7736	1992	0,01	1
		м3 грунта		4,71	16,96	574	2069	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*16,33*		*1992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,81*				*1562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,52*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,76*		*824*				
		Сметная стоимость				*11126*				
149	11-010105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	391	115,47	113,64	45150	44433	11793	--	1
		м3 грунта		1,83	38,93	717	15221	59,1	0,04	14
		Накладные расходы -		*30,16*		*11793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,09*				*9420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6,07*				*2374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,65*		*4555*				
		Сметная стоимость				*61499*				
150	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	391	55,04	55,04	21519	21519	5073	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,16	--	6708	59,1	0,02	6
		Накладные расходы -		*12,97*		*5073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,14*				*3964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,84*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,44*		*2127*				
		Сметная стоимость				*28719*				
151	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	391	24,38	24,38	9532	9532	1987	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	6,52	--	2549	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*5,08*		*1987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,85*				*1507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,23*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*		*922*				
		Сметная стоимость				*12440*				

152	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	391	50,88	40,55	19894	15855	5112	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		7,53	10,08	2944	3942	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*13,08*		*5112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2,67*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*2001*				
		Сметная стоимость				*27007*				
		ИТОГО				3094175				
		Временные здания и сооружения 2,9%				89731				
		Итого				3183906				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,98 %				63041				
		Стоимость оборудования				630852				
		Доплаты и компенсации				656419				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв.2017 г.				4534218				
		Итого с понижающим коэффицентом К - 0,9577962223				4342857				
		НДС 12%				521143				
		ВСЕГО				4864000				

Заказчик: И.О. Руководитель
КГУ "Отдел строительства Казалинского района"

_____ Н.Толыбаев

Специалист:
КГУ "Отдел строительства Казалинского района"

_____ Төлеген Ж.

Подрядчик:
Подрядчик: ТОО "Строительный компания Орда-Курылыс"

_____ Қалдыбаева Б .

Технадзор:
ТОО "Алга Г.А"

_____ Куттыбаев Т.