Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкцию водовода находящейся в камере переключения расположенный на пересечении улиц Казакстан-Шалгынбаева в городе Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкцию водовода находящейся в камере переключения расположенный на пересечении улиц Казакстан-Шалгынбаева в городе Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **2506/15** от **25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**5,1992**	**381,0**	**381,0**	**1 981,0**	**1 981,0**			**1 981,0**
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**0,1608**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**499,0**			**1 112,0**
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**3,5**	**6 917,0**	**0,0**	**1 112,0**	**0,0**			**312,0**
4	4	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**3,5**	**89,0**	**89,0**	**312,0**	**312,0**			**2 016,0**
5	5	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**1,5**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**77,0**			**5 414,0**
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,1**	**576,0**	**224,0**	**2 016,0**	**784,0**			**1 055,0**
			Итого по разделу 1: Земляные работы	**м^3**		**352,0**	**70,0**	**1 232,0**	**245,0**			**11 890**
						3 609,0	**0,0**	**5 414,0**	**0,0**			**8 189**
						3 609,0	**0,0**	**5 414,0**	**0,0**			
						10 549,0	**418,0**	**1 055,0**	**41,0**	**583,0**		
						4 305,0	**94,0**	**431,0**	**9,0**			
								11 890	**3 118**	**583**	**0**	
								8 189	**830**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Водопровод В1									
7	7	6121-0103-0111	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,002**	**8 642 918,0**	**2 997 922,0**	**17 286,0**	**5 995,0**	**957,0**		**17 286,0**
8	8	241-102-0258	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x10,0 мм**	**м**	**2**	**5 166 476,0**	**773 717,0**	**10 333,0**	**1 547,0**			**109 216,0**
						54 608,0		**109 216,0**		**109 216,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	6121-0201-0147	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,002	23 975 015,0	2 525 029,0	47 950,0	5 050,0	38 908,0		47 950,0
10	10	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	1 995 888,0	572 565,0	3 992,0	1 145,0			
11	12	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	97 726,0	29 218,0	97 726,0	29 218,0	8 436,0		97 726,0
12	13	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	60 072,0	7 071,0	60 072,0	7 071,0			
13	14	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1	73 988,0		147 976,0		147 976,0		147 976,0
14	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	10 156,0	3 244,0	10 156,0	3 244,0			10 156,0
15	16	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1	6 911,0	835,0	6 911,0	835,0			
			Итого по разделу 2: Водопровод В1			22 535,0	5 070,0	22 535,0	5 070,0	6 665,0		22 535,0
						10 800,0	1 305,0	10 800,0	1 305,0			
						252,0		25,0				25,0
						81,0		81,0				81,0
								452 951	48 577	312 158	0	452 951
								92 108	11 903	0	0	
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия									
16	17	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,7	10 769,0	3 689,0	29 076,0	9 960,0			29 076,0
17	18	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,9	7 080,0	1 119,0	19 116,0	3 021,0			
18	19	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,72	8 796,0	2 385,0	7 916,0	2 147,0	5 245,0		7 916,0
19	20	7101-0602-0703	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	$м^3$	6	583,0	462,0	525,0	416,0			
20	21	7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	6	1 470,0	348,0	8 820,0	2 088,0	5 184,0		8 820,0
21	22	7101-0602-0406	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	6	258,0	82,0	1 548,0	492,0			
22	23	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	6	427,0	333,0	2 562,0	1 998,0	12,0		2 562,0
				$м^2$		92,0	48,0	552,0	288,0			
					6	8,0	0,0	48,0	0,0			48,0
				$м^2$		8,0	0,0	48,0	0,0			
					6	438,0	344,0	2 628,0	2 064,0	12,0		2 628,0
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия	$м^2$		92,0	47,0	552,0	282,0			
								58 483	20 038	15 685	0	58 483
			ИТОГО по акту					22 761	4 845	0	0	
								523 324	71 733	328 426	0	523 324
								123 058	17 578	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								523324*5,3/100	27 736
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								523324+0+0+27736	**551 060**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								551060*5/100	27 553
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								551060*2/100	11 021
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**589 634**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								589634*1,0557	**622 477**
			НДС (12%)								622477*12/100	74 697
			Итого с НДС								622477+74697	**697 174**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Әлімсейіт Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)