Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	241 618 259,00	125 577 388							15 069 287	140 646 675
Итого к оплате									15 069 287	140 646 675

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящих Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за декабрь 2020 года

на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									
1	E11-010104-0101	**Засыпка дренажного слоя Щебнем фр.40-60**	м3	423	51,51	51,51	21789	21789	0	6207	30236
					0	20,38	0	8621		2240	
2	E11-010104-0101	**Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м**	м3	2122,4	51,51	51,51	109326	109326	0	31143	151707
					0	20,38	0	43255		11238	
3	E11-010201-0501	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2122,4	201,53	91,86	427725	194965	0	237106	718018
					109,67	45,49	232761	96553		53187	
4	E11-010107-1601	**Откосы выемок каналов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	1103,6	132,03	125,56	145709	138565	0	27374	186930
					6,47	27,98	7143	30877		13847	
5	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5.W6 F150 Устройство**	м3	80,8	16467,18	1291,24	1330548	104332	1093749	143647	1592131
					1639,44	314,2	132467	25388		117936	
6	E11-420102-0101	**Бетонирование дна бетон,толщ.30см.БетонВ22,5.W6 F150**	м3 конструкции	218,2	21027,01	727,12	4588093	158657	3515384	680805	5690411
					4189,06	399,32	914053	87132		421512	
7	E11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	т арматуры	32,6	15644,95	1756	510025	57246	0	325892	902791
					13888,94	812,08	452779	26474		66873	
8	E11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	**Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150**	м3 бетона в конструкции	245,3	55101,71	4761,15	13516451	1167911	9555867	2172014	16943541
					11384,72	1636,63	2792673	401465		1255077	
9	E11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	т арматуры	12,277	15644,95	1756	192073	21558	0	122729	339987
					13888,94	812,08	170515	9970		25184	
10	E11-410104-0205	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок 200х25мм с заделкой стыков паклей ,битумом и ЦРМ**	м	248	6797,64	722,22	1685816	179110	770128	684853	2560322
					2970,07	525,5	736577	130325		189653	
11	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Дренажные отверстия из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0222	396346,98	99758,29	8799	2215	27	7172	17249
					295394,75	30952,77	6558	687		1278	
12	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	м2	588	955,56	22,86	561871	13443	335689	199742	822541
					361,8	3,47	212738	2038		60929	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									29955863
		Раздел: 2. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)									
13	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1619,5	245,17 11,95	233,12 70,64	397059 19353	377537 114400	170	96302 39469	532829
14	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для обратной засыпки	м3 грунта	2690,4	183,48 10,78	172,7 47,79	493643 29013	464630 128563	0	113455 48568	655666
15	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	817,9	269,68 13,14	256,43 77,7	220572 10751	209735 63553	86	53499 21926	295996
16	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	12,9	2157,08 2157,08	0 0	27826 27826	0 0	0	20035 3829	51690
17	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4,3	2372,79 2372,79	0 0	10203 10203	0 0	0	7346 1404	18953
18	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.	м3	328,9	2157,08 2157,08	0 0	709463 709463	0 0	0	510813 97622	1317898
19	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	493,3	201,53 109,67	91,86 45,49	99414 54100	45315 22441	0	55110 12362	166886
20	Е11-010104-0101	Засыпка дренажного слоя Щебнем фр.40-60	м3	439,8	51,51 0	51,51 20,38	22654 0	22654 8963	0	6453 2329	31436
		Итого по разделу: 2. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)									3071356
		Раздел: 3. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5	м3	87,7	16277,46 1639,44	1291,24 314,2	1427533 143779	113242 27556	1170512	155914 126676	1710123
22	Е11-420102-0101	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150	м3 конструкции	303,1	21027,01 4189,06	727,12 399,32	6373286 1269704	220389 121034	4883194	945702 585519	7904507
23	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	24,97	15644,95 13888,94	1756 812,08	390654 346807	43847 20278	0	249618 51222	691494
24	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150	м3 бетона в конструкции	557,6	55101,71 11384,72	4761,15 1636,63	30724716 6348122	2654819 912584	21721775	4937280 2852960	38514956
25	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	48,198	15644,95 13888,94	1756 812,08	754055 669419	84636 39141	0	481821 98870	1334746
26	Е11-410104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок 200х25мм с заделкой стыков паклей ,битумом и ЦРМ	м	345	6797,64 2970,07	722,22 525,5	2345187 1024674	249165 181299	1071348	952719 263832	3561738
27	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Дренажные отверстия из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	396346,98 295394,75	99758,29 30952,77	9512 7089	2394 743	29	7754 1381	18648
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	2141,367	955,56 361,8	22,86 3,47	2046209 774745	48957 7422	1222507	727415 221890	2995514

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									56731725
		Раздел: 4. Камера сопряжения(СВОР)									
29	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	138,4	245,17	233,12	33932	32264	14	8230	45535
					11,95	70,64	1654	9776		3373	
30	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для обратной засыпки	м3 грунта	133,6	183,48	172,7	24513	23073	0	5634	32559
					10,78	47,79	1441	6384		2412	
31	E11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	20	359,7	345,08	7194	6902	2	1684	9588
					14,52	102,41	290	2048		710	
32	E11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.	м3	8	2157,08	0	17257	0	0	12425	32056
					2157,08	0	17257	0		2375	
33	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	12	201,53	91,86	2418	1102	0	1341	4060
					109,67	45,49	1316	546		301	
34	E11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м	м3	133,6	51,51	51,51	6882	6882	0	1960	9550
					0	20,38	0	2723		707	
35	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,6	201,53	91,86	26924	12273	0	14925	45198
					109,67	45,49	14652	6078		3348	
36	E11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	158,4	20,92	17,57	3314	2782	8	1226	4904
					3,3	7,45	523	1180		363	
		Итого по разделу: 4. Камера сопряжения(СВОР)									183448
		Раздел: 5. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									
37	E11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	35,28	6614,23	4229,74	233350	149225	0	106510	367049
					2384,49	1209,55	84125	42673		27189	
38	E11-010104-0402	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,1	42,19	42,19	6080	6080	0	1732	8437
					0	16,69	0	2406		625	
39	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	144,1	201,53	91,86	29040	13237	0	16098	48750
					109,67	45,49	15803	6555		3611	
40	E11-010104-0401	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1323	36,17	36,17	47856	47856	0	13633	66408
					0	14,31	0	18934		4919	
41	E11-010107-1802	Планировка верха засыпанной траншеи	м2 спланированной поверхности	1764	187,22	0	330252	0	0	237781	613476
					187,22	0	330252	0		45443	
42	E11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1323	20,92	17,57	27679	23240	69	10243	40956
					3,3	7,45	4370	9857		3034	
43	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	695,7	245,17	233,12	170567	162181	73	41369	228891
					11,95	70,64	8313	49143		16955	
44	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	v3	1157,4	183,48	172,7	212363	199882	0	48808	282065
					10,78	47,79	12481	55307		20894	
45	E11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.	м3	30,9	2157,08	0	66654	0	0	47991	123816
					2157,08	0	66654	0		9172	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	E11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		46,3	201,53	91,86	9331	4253	0	5172	15664
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	5078	2106		1160	
47	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		462,29	1024,87	0	473789	0	0	341128	880111
			м3		1024,87	0	473789	0		65193	
48	E11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м		395,11	51,51	51,51	20352	20352	0	5798	28242
			м3		0	20,38	0	8052		2092	
49	E11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка раннее демонтированных одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		60,65	30463,45	14142,3	1847608	857730	227701	844931	2907942
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	762176	243694		215403	
50	E11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		92	30463,45	14142,3	2802637	1301091	345400	1281676	4411058
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	1156145	369659		326745	
		Итого по разделу: 5. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									10022863
		ИТОГО:					75550203	9576842	45913732	17010215	99965259
							20059631	3347883		7404837	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		3 438 805				
		Итого с временными									103 404 064
		Зимние удорожания			1,08 %		1 116 764				
		Итого с зимними удорожаниями									104 520 828
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				2 090 417		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									106 611 244
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									110 326 805
		НДС			12 %		13 239 217				
		Итого с НДС									123 566 022
		Скидка 10 %			10%						12 356 602
		Итого с учетом скидки									111 209 420

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящих Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы русла реки Тиксай**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за декабрь 2020 года

на 1-1-2 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Вырубка деревьев(лесопатологическое обследование)									
1	E11-010207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	100	147,23	5,29	14723	529	0	10220	26939
					141,95	0	14195	0		1995	
2	E11-010207-0109	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	41	179,25	6,43	7349	264	0	5102	13447
					172,82	0	7086	0		996	
3	E11-010207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300(до 100) м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	141	1024,92	711,61	144514	100336	0	57847	218550
					313,32	256,49	44177	36165		16189	
4	E11-010207-0207 к=2	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Исключить на каждые последующие 100 м	хвост	141	293,97	203,87	-41450	-28745	0	-16608	-62703
					90,11	73,48	-12705	-10361		-4645	
5	E11-010207-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	100	335,32	12,6	33532	1260	0	23236	61309
					322,72	0	32272	0		4541	
6	E11-010207-0311 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	41	399,35	15	16373	615	0	11346	29937
					384,35	0	15758	0		2218	
7	E11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	141	379,37	294,59	53491	41537	0	20003	79374
					84,78	112,26	11954	15828		5880	
8	E11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	141	118,54	118,54	16714	16714	0	4668	23092
					0	45,98	0	6483		1711	
9	E11-010207-0704	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м		141	15,48	15,48	2183	2183	0	610	3017

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	пень	141	0	6,01	0	847		223	
					123,78	123,78	17453	17453	0	5329	24604
11	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	яма	141	0	52,49	0	7401		1823	
					36,84	36,84	5195	5195	0	1451	7177
		Итого по разделу: 6. Вырубка деревъев(лесопатологическое обследование)	пень		0	14,29	0	2015		532	
		Раздел: 7. Демонтажные работы(Дефектный акт)									424744
12	Е11-460401-0201	Демонтаж бетонного ограждения	м3	78,5	30044,8	16010,73	2358517	1256842	0	1440797	4103259
					14034,07	7816,06	1101675	613560		303945	
13	Е11-460401-0201	Демонтаж бетонных опор мостика	м3	2,16	30044,8	16010,73	64897	34583	0	39645	112905
					14034,07	7816,06	30314	16883		8363	
14	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждения	т	3,23	57283,41	27381,46	185025	88442	0	79080	285234
					29901,94	5580,79	96583	18026		21128	
15	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж ограждения из профнастила	т конструкций	0,259	57283,41	27381,46	14836	7092	0	6341	22872
					29901,94	5580,79	7745	1445		1694	
16	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	21,4	22788,17	10082,14	487667	215758	0	316879	868909
					12706,03	4921,86	271909	105328		64364	
17	Е12-180101-1401	Камни бортовые(0,045м3). Разборка	м	90	1347,2	337,7	121248	30393	0	75972	212998
					1009,5	162,91	90855	14662		15778	
18	Е11-460401-0102	Демонтаж откосных стен железобетонных БАК	м3	47,2	22788,17	10082,14	1075602	475877	0	698911	1916473
					12706,03	4921,86	599725	232312		141961	
19	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонного дна БАК	м3	21,6	22788,17	10082,14	492224	217774	0	319840	877030
					12706,03	4921,86	274450	106312		64965	
20	Е11-460401-0201	Демонтаж бетонных опор мостика	м3	64,5	30044,8	16010,73	1937889	1032692	0	1183840	3371468
					14034,07	7816,06	905198	504136		249738	
21	Е11-300302-0105	Демонтаж деревянных элементов пешеходного мостиканиже пр.Рыскулова	м3	1,4	34579,18	7000,52	48411	9801	0	35798	90946
					27578,66	2862,19	38610	4007		6737	
22	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждения	т конструкций	24,16	57283,41	27381,46	1383967	661536	0	591511	2133517
					29901,94	5580,79	722431	134832		158038	
23	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж металлоконструкции навеса	т	30,3	54833,12	19906,01	1661444	603152	0	888503	2753942
					34927,11	7570,74	1058291	229393		203996	
24	Е11-460401-0702	Разборка кровли навеса из профнастила	м2	636	105,43	1,23	67052	784	0	55665	132535
					104,2	0	66268	0		9817	
25	Е11-270901-0101 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж отбойников железобетонных.	м	32	1865,61	813,49	59700	26032	0	47698	115990
					1052,13	328,03	33668	10497		8592	
26	Е11-270901-0101 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж отбойников железобетонных. Устройство	м	32	2767,06	1016,86	88546	32540	13921	59623	160022
					1315,16	410,04	42085	13121		11853	
27	Е11-250130-0102 прим	Перенос контейнеров	т	29,4	30744,77	12987,48	903896	381832	12547	574439	1596602
					17330,5	4140,63	509517	121735		118267	
		Итого по разделу: 7. Демонтажные работы(Дефектный акт)									18754699
		ИТОГО:					11220998	5232468	26468	6537746	19179445
		В том числе :					5962061	2184627		1420699	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		659 773				
		Итого с временными									19 839 218

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**214 264**				
		Итого с зимними удорожаниями									**20 053 481**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**401 070**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 454 551**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**21 167 423**
		НДС			**12 %**		**2 540 091**				
		Итого с НДС									**23 707 513**
		Скидка 10 %			**10%**						**2 370 751**
		Итого с учетом скидки									**21 336 762**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за декабрь 2020 года
на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай
Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									
1	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	**Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150**		83,7297699	55101,71	4761,15	4613654	398650	3261763	741387	5783444
			м3 бетона в конструкции		11384,72	1636,63	953240	137034		428403	
2	Е11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**		54,094	15644,95	1756	846298	94989	0	540761	1498024
			т арматуры		13888,94	812,08	751308	43929		110965	
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									7281468
		ИТОГО:					5459952	493639	3261763	1282148	7281468
							1704548	180963		539368	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		250 482				
		Итого с временными									7 531 950
		Зимние удорожания			1,08 %		81 345				
		Итого с зимними удорожаниями									7 613 296
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				152 266		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7 765 561
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									8 036 204
		НДС			12 %		964 344				
		Итого с НДС									9 000 548
		Скидка 10 %			10%						900 055
		Итого с учетом скидки									8 100 493

Заказчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Подрядчик:
ТОО "Анкор-2005"
Директор _____ **Непомнящих Д.А.**