Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

август 2021г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы	226 334 454	66 228 983	66 228 983	66 228 983					7 947 478	74 176 461
ИТОГО по справке	**226 334 454**	**66 228 983**	**66 228 983**	**66 228 983**					**7 947 478**	**74 176 461**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жаныбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дренажная система										
1	1	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000		293,35	282,22	293353	282221	0	54292	375457	
				м3 грунта		11,13	64,27	11132	64273		27812		
2	2	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	53659	51			2736609				2955538	
				т·км							218929		
3	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	50	254,77	185,69	12739	9285	0	7026	21346		
				м3 материала основания или покрытия		69,08	61,03	3454	3052		1581		
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками	50	230,69	100,65	11534	5032	0	6624	19611		
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	6502	2697		1453		
5	5	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство	400	156,57	132,53	62629	53011	0	18998	88157		
				м3 дорожного основания		24,05	19,93	9619	7972		6530		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1-2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками	400	230,69	100,65	92276	40260	0	52989	156886		
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	52017	21579		11621		
7	7	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	21460	51			1094460				1182017	
				т·км							87557		
8	8	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	267,61	267,61	267605	267605	0	37823	329862		
				м3 грунта		0	52,53	0	52532		24434		
9	9	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	53650	51			2736150				2955042	
				т·км							218892		
			Итого по разделу: 1. Дренажная система									8083918	
			Раздел: 2. Холмы										
10	10	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8000	293,35	282,22	2346828	2257772	0	434336	3003657		
				м3 грунта		11,13	64,27	89056	514188		222493		
11	11	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	429200	51			21889200				23640336	
				т·км							1751136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Холмы									**26643993**	
			Раздел: 3. Покрытие										
12	12	**Е11-010201-0302**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационнымн катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		2420,7	73,4	73,4	177690	177690	0	60150	256867	
			м3 уплотненного грунта			0	34,51	0	83542		19027		
13	13	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		1210,35	1576,11	1356,85	1907644	1642264	0	769997	2891852	
			м3 материала основания в плотном теле			219,26	369,79	265380	447580		214211		
14	14	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		2420,7	1576,11	1356,85	3815288	3284528	0	1539994	5783705	
			м3 материала основания в плотном теле			219,26	369,79	530760	895160		428423		
			Итого по разделу: 3. Покрытие									**8932424**	
			ИТОГО:					37444006	8019669		2982229	43660333	
			В том числе :					967920	2092576		3234099		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1501915				**45162249**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		487752				**45650001**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		913000				**46563001**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		5587560				**52150561**	
			Итого с НДС									**5215056**	
			Скидка			10%						**46935505**	
			Итого с учетом скидки										

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010204-0601	**Заполнение коробчатых конструкций камнем колотым с разравниванием**	м3	2970,5067	4593,3	4,57	13644415	13562	0	9818617	25340075	
			ИТОГО:			4588,73	2,06	13630853	6115		1877043		
								13644415	13562		9818617	25340075	
			В том числе :					13630853	6115		1877043		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		871699				26211774	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		283087				26494861	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		529897				27024758	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3242971				30267729	
			Итого с НДС									3026773	
			Скидка			10%						27240956	
			Итого с учетом скидки										

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

октябрь 2021г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы		338 426 000	100 081 738	100 081 738	100 081 738					12 009 809	112 091 546
ИТОГО по справке		**338 426 000**	**100 081 738**	**100 081 738**	**100 081 738**					**12 009 809**	**112 091 546**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)										
1	1	**Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок.Бетон В22,5.W6 F150**		108,12	18554,63	5065,09	2006126	547638	0	1134410	3391779	
				м3 конструкции									
	1.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		13489,53	1940,08	1458488	209762		251243		
	1.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3		903027							
	1.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
2	2	**Е11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**										
				т арматуры	8,32	18441,8	1988,58	153436	16545	0	98533	272126	
	2.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг		16453,22	962,78	136891	8010		20157		
	2.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т		112							
3	3	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство**										
				м2 изолируемой поверхности	14419,7	1337,75	175,16	19289939	2525704	0	14926499	36953753	
	3.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т		1162,59	69,72	16764235	1005406		2737315		
	3.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т		152135							
	3.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т		194915							
	3.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		591245							
	3.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		910							
4	4	**Е11-010204-0601**	**Заполнение коробчатых конструкций камнем колотым с разравниванием**			223							
				м3	3879,9541	4593,3	4,57	17821776	17714	0	12824675	33098167	
	4.1	261-101-0128	Камень	м3		4588,73	2,06	17804062	7987		2451716		
			Итого по разделу: 1. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м. (УЧАСТОК №2)(СВОР)									73715825	
			Раздел: 2. Пруд										
5	5	**Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта	1851	293,35	282,22	542997	522392	0	100494	694970	
	5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		11,13	64,27	20605	118970		51479		
6	6	**С3412-101-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**			3311							
				т·км	99306,15	51		5064614				5469783	
7	7	**Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150**								405169		
				м3 бетона в конструкции	147	18554,63	5065,09	2727530	744568	0	1542345	4611465	
	7.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		13489,53	1940,08	1982962	285192		341590		
	7.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3		903027							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3									
8	8	**Е11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**		**10,516**	**18441,8**	**1988,58**	**193934**	**20912**	**0**	**124540**	**343952**	
	8.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	**т арматуры**		**16453,22**	**962,78**	**173022**	**10125**		**25478**		
9	9	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой . Устройство**	т									
					658	**1337,75**	**175,16**	**880239**	**115253**	**0**	**681126**	**1686274**	
	9.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	**м2 изолируемой поверхности**		**1162,59**	**69,72**	**764986**	**45879**		**124909**		
	9.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т		152135							
	9.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т		194915							
	9.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	т		591245							
	9.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		910							
				кг		223							
			Итого по разделу: 2. Пруд									**12806444**	
			Раздел: 3. Холмы										
10	10	**Е11-010107-2005**	**Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**		**8000**	**62,01**	**58,82**	**496064**	**470580**	**0**	**160036**	**708588**	
				м3 грунта		**3,19**	**24,6**	**25484**	**196788**		**52488**		
11	11	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		**13115,341**	**413,86**	**13,5**	**5427941**	**177070**	**0**	**4665894**	**10901342**	
	11.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м2		**400,36**	**3,91**	**5250871**	**51281**		**807507**		
12	12	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м3		860							
					13115,341	**305,76**	**217,13**	**4010173**	**2847754**	**0**	**1672762**	**6137570**	
	12.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	м2		**88,63**	**56,3**	**1162419**	**738446**		**454635**		
				кг		2870							
			Итого по разделу: 3. Холмы									**17747500**	
			ИТОГО:					**58614769**	**8006130**		**37931314**	**104269769**	
			В том числе :					**45544025**	**2677846**		**7723686**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**3586880**				**107856649**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**1164852**				**109021501**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2180430**				**111201931**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**13344232**				**124546163**	
			Итого с НДС									**12454616**	
			Скидка			**10%**						**112091546**	
			Итого с учетом скидки										

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомящий Д.А.

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

ноябрь 2020г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы	550 238 001	153 701 595	153 701 595	153 701 595					18 444 191	172 145 786
ИТОГО по справке	**550 238 001**	**153 701 595**	**153 701 595**	**153 701 595**					**18 444 191**	**172 145 786**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Испомпящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы**

(наименование)

Договор **№РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за ноябрь 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Укрепление русла с ПК0+00 по ПК 5+37,1. L=53м (участок №1)(СВОР)									
1	Е11-420102-0101	**Бетонирование дна бетоном толщ.30 см. Бетон В22,5 W6 F150**									
			м3 бетона в конструкции	**153,93**	**7931,07**	**727,12**	**1220829**	**111925**	**0**	**795853**	**2178016**
2	Е11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**			**7203,95**	**399,32**	**1108904**	**61467**		**161335**	
			т арматуры	**56,92**	**25640,9**	**1756**	**1459480**	**99952**	**0**	**955911**	**2608623**
3	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	**Бетонирование вертикальных стенок В22,5 W6 F150**			**23884,9**	**812,08**	**1359528**	**46224**		**193231**	
			м3 бетона в конструкции	**200**	**24339,53**	**4761,15**	**4867907**	**952231**	**0**	**2885241**	**8373400**
4	Е11-420102-0701	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**			**19578,38**	**1636,63**	**3915676**	**327326**		**620252**	
			т арматуры	**48,41**	**25640,9**	**1756**	**1241276**	**85008**	**0**	**812995**	**2218613**
5	Е11-410104-0205	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок с заделкой стыков паклей, битумом и ЦРМ**			**23884,9**	**812,08**	**1156268**	**39313**		**164342**	
			м	**421**	**5829,87**	**722,22**	**2454373**	**304053**	**0**	**1873530**	**4674136**
6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Дренажные отверстия из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**			**5107,65**	**525,5**	**2150320**	**221237**		**346232**	
			км трубопровода	**0,032**	**607750,47**	**99758,29**	**19448**	**3192**	**0**	**17074**	**39444**
7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**			**507992,18**	**30952,77**	**16256**	**990**		**2922**	
			м2 поверхности	**1968,96**	**645,05**	**22,86**	**1270079**	**45015**	**0**	**1145656**	**2608995**
8	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью**			**622,19**	**3,47**	**1225064**	**6825**		**193259**	
			футляр	**1**	**25194,03**	**3688,17**	**25194**	**3688**	**0**	**21377**	**50296**
9	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж футляра на пересечении с подземным кабелем**			**21505,87**	**86,65**	**21506**	**87**		**3726**	
			т конструкций	**0,37195**	**48713,91**	**12156,62**	**18119**	**4522**	**0**	**10372**	**30771**
10	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			**36557,28**	**3857,92**	**13597**	**1435**		**2279**	
			м2	**205,9**	**102,54**	**2,72**	**21113**	**559**	**0**	**14231**	**38171**
11	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета**			**99,82**	**0,35**	**20553**	**71**		**2827**	
			м2	**205,9**	**60,29**	**1,94**	**12413**	**400**	**0**	**8338**	**22411**
		Итого по разделу: 1. Укрепление русла с ПК0+00 по ПК 5+37,1. L=53м (участок №1)(СВОР)			**58,34**	**0,35**	**12013**	**71**		**1660**	
											22842874

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м (участок №2)(СВОР)									
12	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.49 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Грунт мокрый)									
				16	4080,49	0	65288	0	0	47007	121279
13	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы глубиной до 20 см	м3 грунта		4080,49	0	65288	0		8984	
				1860,7944	3709,54	0	6902692	0	0	4969938	12822441
14	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30 см	м3 грунта		3709,54	0	6902692	0		949810	
				2675,1	280,46	91,86	750254	245736	0	450875	1297219
15	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух ПГС.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 уплотненного грунта		188,6	45,49	504518	121697		96090	
				1230	51,51	51,51	63358	63358	0	18049	87919
16	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта		0	20,38	0	25068		6513	
				1230	334,63	109,36	411592	134510	0	247461	711777
17	Е11-010104-0101	Обратная засыпка пазух и насыпи местным грунтом.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 уплотненного грунта		225,27	54,16	277082	66614		52724	
				11285,35	51,51	51,51	581313	581313	0	165598	806664
18	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта		0	20,38	0	229997		59753	
				11285,35	280,46	91,86	3165070	1036679	0	1902090	5472533
19	Е11-010104-0101	Засыпка старого русла на участке спрямления местным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 уплотненного грунта		188,6	45,49	2128392	513399		405373	
				1532,25	51,51	51,51	78927	78927	0	22484	109523
20	Е11-010107-1601	Откосы берм откосов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2	м3 грунта		0	20,38	0	31227		8113	
				3976,25	136,69	125,56	543509	499249	0	111966	707914
21	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля по гибионы	м2 спланированной поверхности		11,13	27,98	44261	111248		52438	
				14419,7	85,38	25,34	1231170	365408	0	1079618	2495651
22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Сборка гибионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2 поверхности		60,04	9,28	865762	133884		184863	
				98,354	42529,31	1607,72	4182927	158126	0	3706890	8521003
23	Е11-010204-0601	Заполнение коробчатых конструкций камнем колотым с разравниванием	т		40921,59	495,19	4024802	48704		631185	
				7268,1127	6661,62	4,05	48417384	29471	0	34848366	89927010
24	Е11-270901-0108	Ограждения металлические (7 стоек). Устройство	м3		6657,56	1,73	48387912	12596		6661260	
				39	1319,29	38,9	51452	1517	0	54784	114735
25	Е11-090601-0102	Установка металлических защитных решеток на гибионы из арматуры АIII (240), ф10мм шаг 20х20	м		1280,39	20,28	49935	791		8499	
				0,97489	119236,9	2932,18	116243	2859	0	78657	210491
26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	т конструкций		116304,73	626,39	113384	611		15592	
				20,53896	120,57	3,89	2476	80	0	1663	4471
		Итого по разделу: 2. Укрепление русла р.Жарбулак на ПК5+87 по ПК 25+75,92 L=1988,12м (участок №2)(СВОР)	м2		116,68	0,69	2397	14		331	
											123410629
		ИТОГО:					79173886	4807778		56246024	146253505
		В том числе :					74366110	2000896		10833593	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		5031121				
		Итого с временными									151284625
		Зимние удорожания			1,08 %		1633874				
		Итого с зимними удорожаниями									152918499
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3058370				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									155976869

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**18717224**				**174694093**
		Скидка									**17469409**
		Итого с учетом скидки			**10%**						**157224684**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор №РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за ноябрь 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Замена водопропускной трубы по улице Кориндик на ПК25+76(СВОР)									
1	E11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1780,35	331,96	305,02	591009	543046	0	153012	803543
			м3 грунта		26,94	92,43	47964	164553		59522	
2	E11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		13,2	5973,81	0	78854	0	0	56775	146480
			м3 грунта		5973,81	0	78854	0		10850	
3	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		50,09	334,63	109,36	16761	5478	0	10077	28986
			м3 уплотненного грунта		225,27	54,16	11284	2713		2147	
4	E11-230101-0103	**Устройство песчано-гравийного основания толщиной 100мм под трубы**		6,52	2608,93	275,01	17010	1793	0	15635	35257
			м3 основания		2333,92	88,39	15217	576		2612	
5	E11-010104-0101	**Засыпка пазух местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 1**		2094,834	51,51	51,51	107906	107906	0	30739	149736
			м3 грунта		0	20,38	0	42693		11092	
6	E11-010107-1601	**Планировка верха земляного полотна экскаваторами. Группа грунтов 1-2**		216	136,69	125,56	29525	27120	0	6082	38456
			м2 спланированной поверхности		11,13	27,98	2404	6043		2849	
7	E11-010107-1601	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами.**		661	136,69	125,56	90351	82994	0	18613	117682
			м2 спланированной поверхности		11,13	27,98	7358	18494		8717	
8	E11-420101-0404	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**		132,2	3060,23	280,86	404563	37130	0	259629	717327
			м3		2779,37	108,74	367432	14375		53135	
9	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 10 см Бетон В7,5. Устройство**		13,45	4110,6	1291,24	55288	17367	0	38353	101132
			м3		2819,36	314,2	37920	4226		7491	
10	E11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Основание под оголовочное звено из монолитного бетона В20 W6 F150. Устройство**		10,5	5941,49	2477,22	62386	26011	0	50611	122037
			м3 основания		3464,27	1404,55	36375	14748		9040	
11	E11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Основание под звенья трубы из монолитного бетона В20 W6 F150. Устройство**		47,91	5941,49	2477,22	284657	118684	0	230933	556837
			м3 основания		3464,27	1404,55	165973	67292		41247	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-300404-0102 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями . Высота насыпи до 7/7 м		114,8	22842,15	5943,82	2622279	682351	0	1789320	4764527
			м3 звеньев		16898,33	1656,92	1939928	190214		352928	
13	Е11-300503-0104 Изм. и доп. вып. 6	Стенки откосные из сборных бетонных блоков. Устройство.		14,89	16895,68	9506,44	251577	141551	0	123916	405532
			м3		7389,24	2518,04	110026	37494		30039	
14	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		384,4	1851,6	164,55	711754	63254	0	563728	1377520
			м2 изолируемой поверхности		1687,04	58,8	648500	22604		102039	
15	Е11-300504-0102	Гидроизоляция стыков 2мя слоями мешковины. Устройство		86,4	2870,79	245,07	248036	21174	0	196907	480539
			м2 изолируемой поверхности		2625,72	87,39	226862	7551		35595	
16	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания бермы толщ.150мм		1,05	4039,84	2094,91	4242	2200	0	2839	7648
			м3 основания		1944,93	962,89	2042	1011		567	
17	Е11-270302-0102	Разборка асфальтового покрытия над траншеей НСр=5 см		10,8	545,37	301,02	5890	3251	0	3689	10345
			м3 конструкции		244,34	71,9	2639	777		766	
18	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. разборка		43,2	545,37	301,02	23560	13004	0	14755	41380
			м3 конструкции		244,34	71,9	10556	3106		3065	
19	С341-310104-0301	Мусор. Погрузка		101,304	239		24212				26149
			т							1937	
20	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		101,304	445		45080				48687
			т							3606	
		Итого по разделу: 1. Замена водопропускной трубы по улице Кориндик на ПК25+76(СВОР)									9979797
		ИТОГО:					5674940	1894314		3565613	9979800
		В том числе :					3711334	598470		739244	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		343305				
		Итого с временными									10323102
		Зимние удорожания			1,08 %		111490				
		Итого с зимними удорожаниями									10434592
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		208692				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10643284
		НДС			12 %		1277194				
		Итого с НДС									11920478
		Скидка			10%						1192048
		Итого с учетом скидки									10728430

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомящий Д.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы"**

(наименование)

Договор №РЖ-001/2020 от 12.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за ноябрь 2020 года

на 2-1-2 Гидротехнические сооружения на реке Жарбулак

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Вырубка деревьев (лесопатологическое обследование)									
1	**Е11-010207-0103**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**									
			дерево	**497**	**147,23**	**5,29**	**73174**	**2627**	**0**	**50794**	**133886**
2	**Е11-010207-0109**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**									
			дерево	**303**	**141,95**	**0**	**70547**	**0**		**9917**	
3	**Е11-010207-0202**	**Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)**			**179,25**	**6,43**	**54312**	**1948**	**0**	**37702**	**99375**
			дерево	**800**	**172,82**	**0**	**52364**	**0**		**7361**	
4	**Е11-010207-0207 К=2**	**Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка тракторами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 100 м**			**1024,92**	**711,61**	**819937**	**569285**	**0**	**328209**	**1239997**
			хвост	**800**	**313,32**	**256,49**	**250652**	**205193**		**91852**	
5	**Е11-010207-0306 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**			**293,97**	**203,87**	**-235179**	**-163092**	**0**	**-94228**	**-355760**
			хвост	**1**	**90,11**	**73,48**	**-72087**	**-58785**		**-26353**	
6	**Е11-010207-0312 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**			**564,69**	**21,22**	**565**	**21**	**0**	**391**	**1032**
			дерево	**303**	**543,47**	**0**	**543**	**0**		**76**	
7	**Е11-010207-0503**	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**			**534,41**	**20,08**	**161927**	**6083**	**0**	**112208**	**296066**
			дерево	**800**	**514,34**	**0**	**155844**	**0**		**21931**	
8	**Е11-010207-0901**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**			**470,6**	**365,27**	**376481**	**292214**	**0**	**140840**	**558707**
			дерево	**800**	**105,33**	**139,18**	**84266**	**111345**		**41386**	
9	**Е11-010207-1002**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**			**123,78**	**123,78**	**99022**	**99022**	**0**	**30234**	**139597**
			яма	**800**	**0**	**52,49**	**0**	**41992**		**10340**	
10	**С341-310102-0101**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**пень**	**800**	**74,75**	**74,75**	**59802**	**59802**	**0**	**16702**	**82624**
				265,92	**0**	**29**	**0**	**23197**		**6120**	
					496		**131896**				**142448**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	265,92	320		85094			10552	91902
12	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	265,92	445		118334			6808	127801
		Итого по разделу: 1. Вырубка деревьев (лесопатологическое обследование)								9467	2557674
		Раздел: 2. Демонтажные работы (дефектный акт)									
13	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкций ограждения пешеходных мостиков.	т конструкций	1,4	46410,23	20408,54	64974	28572	0	29136	101639
14	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,4	26001,69	4159,6	36402	5823		7529	806
15	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,4	533		746			60	806
16	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,4	445		623			60	673
17	Е11-460401-0201	Демонтаж бетонных опор мостика	м3	2,16	30044,8	16010,73	64897	34583	0	50	112905
18	Е11-460401-0207	Демонтаж торцевой части железобитонной камеры	м3	4,838	14034,07	7816,06	30314	16883		39645	605266
19	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонных 2000х2000	м3	19,74	71558,14	36814,02	346198	178106	0	8363	133939
20	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м.	м3 железобетонных блоков	1,59	34744,12	17971,73	168092	86947		214233	74551
21	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	м3 конструкций колодца	36	4313,63	2758,52	85151	54453	0	44835	3849
22	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	36	1555,1	788,84	30698	15572		38866	17302
23	Е11-010207-2401	Площади. Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	м3 камня	106,4	24392,31	9025,46	38784	14350	0	30245	74551
24	Е11-010207-2404 К=4	Площади. Корчевка и уборка камней, добавлять на каждые последующие 50 м при перемещении камней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	м3 камня	106,4	15366,85	3847,46	24433	6117		5522	64401
		Итого по разделу: 2. Демонтажные работы (дефектный акт)			99		3564			285	1342431
		ИТОГО:					2578318	1389226		1032890	3900106
		В том числе :					832068	534720		288897	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		134164				4034269
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		43570				4077840
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		81557				4159396
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		499128				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**4658524**
		Скидка			**10%**						**465852**
		Итого с учетом скидки									**4192672**

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непочинящий Д.А.

165610027

Форма по приложению 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

октябрь 2020г

(базисно-индексный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		РЖ-001/2020	12.05.2020г.			Товарищество с ограниченной ответственностью	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла реки Жарбулак в городе Алматы	378 092 215	82 220 461	82 220 461	82 220 461					9 866 455	92 086 916
ИТОГО по справке	**378 092 215**	**82 220 461**	**82 220 461**	**82 220 461**					**9 866 455**	**92 086 916**

Заказчик

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Подрядчик

ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ Непомнящий Д.А.