Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, н.п. 1в.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Зи-Дан», Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, проспект Аль-Фараби 17, административное здание МК «Нурлы-Тау»4 Б, 17 этаж, офис 1703.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Бисенова Дидара Закиржановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы»**

(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» и.о. Руководителя –Джасузаков Кайрат Болатович**

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Анкор 2005», № лицензии ГСЛ-КР №00338, дата выдачи 30.01.2020 г, ТОО «Tittostroй» № лицензии 17-ГСЛ №003201 от 09.09.2020г. ТОО «Азия Строй KZ» № лицензии ГСЛ №00538 от 10.10.2006г., ТОО «Бұрған-2005» № лицензии ГСЛ-СМР №001256 от 29.07.2011г., ТОО «ТМ-Тепломир» № лицензии ГСЛ-СМР №18007467 от 13.04.2018г**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Саулет-SKB», ГСЛ 14010512 от 18.07.2014 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден **Руководителем КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы". № 04-36/452 от 07.11.2017г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Общая протяженность сетей водопровода	м	28 872		30 707	
Комплект №1 ул.Байтурсынова	м	4486		4486	
Комплект №2 ул.Байтурсынова, ул.Абая	м	5 971		5 971	
Комплект №3 ул.Абылай Хана, ул.Кобыланды Батыра	м	6 056		6 056	
Комплект №4 ул.Жамбыла, ул.Айтеке Би	м	2 162		2 162	
Комплект №5 ул.Толе Би, ул.Айтеке Би	м	1 677		1 677	
Комплект №6 ул.Карасай Батыра, ул.Казыбек Би	м	1 976		1 976	
Комплект №7 ул.Кожамиярова, ул.Карасай Батыра	м	2 096		2 096	
Комплект №8 ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева	м	2 454		2 454	
Комплект №9 ул.Огарева, ул.Майлина, ул.Байрона	м	1 994		877	
Доп.улицы. Полевая дорога 1,2.	м			2 684	
Доп.улицы	м			268	
Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Общая протяженность сетей водоотведения	м	18 692		19 719	
Комплект №1 ул.Байтурсынова	м	2472		2472	
Комплект №2 ул.Байтурсынова, ул.Абая	м	3 434		3 434	
Комплект №3 ул.Абылай Хана, ул.Кобыланды Батыра	м	3 625		3 625	
Комплект №4 ул.Жамбыла,	м	1 215		1 215	

ул.Айтеке Би					
Комплект №5 ул.Толе Би, ул.Айтеке Би	м	962		962	
Комплект №6 ул.Карасай Батыра, ул.Казыбек Би	м	1 139		1 139	
Комплект №7 ул.Кожамиярова, ул.Карасай Батыра	м	1 498		1 498	
Комплект №8 ул.Аль-Фараби, ул.Хамраева	м	1 459		1 459	
Комплект №9 ул.Огарева, ул.Майлина, ул.Байрона	м	2 888		2 888	
Доп.улицы. Полевая дорога 1,2.	м			646	
Доп.улицы	м			381	

Сеть водоснабжения имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту	Фактически
Полиэтиленовя трубаØ25х2,0мм, м	9 879	10 829
Полиэтиленовя труба Ø63х3,8мм, м	2335	0
Полиэтиленовя труба Ø110х6,6мм, м	9762	11791
Полиэтиленовя труба Ø160х9,5мм, м	4 862	4 862
Полиэтиленовя труба Ø450х26,7мм, м	4 342	3 225

Сеть водоотведения имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту	Фактически
Полиэтиленовя трубаØ200мм, м	14 512	15 539
Полиэтиленовя труба Ø250мм, м	1292	1292
Полиэтиленовя труба Ø315мм, м	2 888	2 888

Мощность, производительность и так	Един ицаизме	По проекту		Фактически	
		общая	в том	Общая	в том

далее	рения	(с учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Восстановление асфальтобетонного покрытия	М2	66697		54426	
Общая протяженность бортовых камней	м	14 375		6357	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сеть водоотведения и водоснабжения выполнена из сборных железобетонных элементов; кольца стеновые, кольца опорные, плиты перекрытия, плиты днищ., Полиэтиленовых труб Ø25, Ø63, Ø110, Ø160, Ø450, Ø200, Ø250, Ø315. Установлены люки чугунные типа Т, пожарные гидранты и запорно-регулирующая арматура. Для выпуска воздуха из сетей водоснабжения установлены вантузы. Переходы через проезжую часть автодороги осуществялось через стальные футляры. Установлены приборы учета воды. Врезка осуществляется в существующие сети водоотведения и водоснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2019 год;**
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2021 год;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц –**27**
фактически, месяц – **27**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Турксибского РЭУ _____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

ГКП «Алматы Су» _____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

_____ «____» _____2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Зи-Дан» Бисенов Дидар Закиржанович

_____ «____» _____2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)