Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

Подрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства - "Реконструкция магистральной тепловой сетей города Кызылорды от ОН-61 ло Пав 6.

Договор: № 385/НЖ от "14" июль 2015 г.

Наименование строительства, обьектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР	Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция магистральной тепловой сетей города Кызылорды от ОН-61 ло Пав 6.	160 339 880	54 881 340	160 338 080	2 071 006	708 861	2 071 006	708 861	2 071 006	708 861
Итого	**160 339 880**	**54 881 340**	**160 338 080**	**2 071 006**	**708 861**	**2 071 006**	**708 861**	**2 071 006**	**708 861**

Заказчик: _____ Ахметов Ө.
Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

Подрядчик _____ Абдраимов Т.В.
Директор ТОО "Строительная Компания Орда-Курылыс"

Технадзор _____ Нурмахинов А.Ж.
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
Подрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства - "Реконструкция магистральной тепловой сетей города Кызылорды от ОН-61 до Пав 6.
Договор: № 385/НЖ от "14" июль 2015 г.

Акт № 1
выполненных работ за август - месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-14К-0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 гр.С	1,02	304 940,10	136 190,10	311 038,90	138 913,90	246 598,00	894,00	911,88
		км		168 750,00	37 885,16	172 125,00	38 642,86	117,00	162,66	165,91
2	Е0124-13-10-К=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	7 312,83	3 627,33	14 625,66	7 254,66	10 859,00	21,24	42,48
		компл		3 685,50	954,99	7 371,00	1 909,98	117,00	3,68	7,36
3	Е0124-13-8К-=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	2	4 103,15	2 159,15	8 206,30	4 318,30	5 755,00	10,68	21,36
		компл		1 944,00	515,43	3 888,00	1 030,86	117,00	2,16	4,32
4	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметров свыше 426 мм/для строительства магистральных трубопроводов/ приавтомобильных перевозках	153,47	260,00		39 901,00				
		т								
		ИТОГО ПО АКТУ				675 203				
		Итого строительно-монтажных работ по акту	Тенге			675 203				
		Временные здания и сооружения (1.5*0.8%)	Тенге			8 102				
		Итого	Тенге			683 305				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.6*0.9%	Тенге			15 989				
		Выслуга лет 1%	Тенге			6 833				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			2 733				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			708 861				
		Переходной коэфициент с цен 2001 на текущие цены 2015 г К= 2,55742				1 812 855				
		Итого в текущих ценах 2015 г.	Тенге			1 812 855				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			36 257				
		Итого с налогами	Тенге			1 849 112				
		НДС 12%	Тенге			221 893				
		Итого с НДС	Тенге			2 071 006				

Заказчик: Ахметов Ч.
Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

Подрядчик Абдраимов Т.В.
Директор ТОО "Строительная Компания Орда-Курылыс"

Технадзор Нурмаханов А.Ж.
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и фнансирующему банку)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Договор: №385/НЖ от 14 июля 2015года.

Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6""

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта 2011 в базисных ценах 2001г, в рыночных ценах 2011г.		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	"Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6""-выполнение за сентябрь месяц 2015года.	**160 339,880**	**54 881,340**	**160 338,080**	**65 126,591**	**22 291,607**	**63 055,585**	**21 582,746**
	В том числе НДС 12%	17 179,273		17 179,080	6 977,849		6 755,956	

ЗАКАЗЧИК:

Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

_____ Ахметов Ө.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Абдраимов Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ Нурмаханов А.

Ф-2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6"
Договор: №385/НЖ от 14 июля 2015года.

АКТ№2

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОнтажные работы, Локальная смета 02-01-001								
1	С130806-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006 м	648	23149,00	--	15000552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С12021-263	Опоры неподвижные т	6,24	107900,00	--	673296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Отвод Ст 630х17-90 -1-ППУ-ОЦ шт	10	102763,19	--	1027632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16701480**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1002089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17703569**				
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы, Локальная смета 02-01-001								
		Отдельностоящие опоры H=5,00 L=2,4м - 20 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	265,4	23,36	22,08	6200	5860	1760	0,01	2
		м3		1,28	5,56	340	1475	97	0,02	5
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка грунта вручную после разработки их межанизированным способом)	8,2	262,72	--	2154	--	2434	1,85	15
		м3		262,72	--	2154	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	148,4	6,48	6,48	962	962	303	--	--
		м3		--	2,10	--	312	97	0,01	1.
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,6	134,10	--	6651	--	7516	0,97	48
		м3		134,10	--	6651	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	555,2	21,55	4,52	11962	2507	9171	0,11	60
		м3		17,03	--	9455	--	97	--	--
9	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	152	1338,19	49,10	203405	7463	18333	0,53	80
		м2		79,66	18,40	12108	2797	123	0,09	14
10	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники. балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	75,8	19400,00	--	1470520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,94	131,00	--	10079	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0107-5-11	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, массой колонн до 4 т	40	3396,29	1024,16	135852	40967	85332	6,81	272
				1170,00	353,79	46800	14152	140	1,35	54
		шт								
14	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	36,4	17700,00	--	644280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м+Монтаж траверса Т6-2	20	560,65	233,05	11213	4661	8942	1,37	27
				238,50	80,87	4770	1617	140	0,31	6
		шт								
16	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	2,2	20400,00	--	44880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2554200**	**66364**			**518**
			Тенге			**84376**	**21703**			**85**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2554200
Материалы -	Тенге	149154
Всего заработная плата -	Тенге	106079,00
Местные материалы -	Тенге	2254305
Накладные расходы -	Тенге	138619
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	20793,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161569
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2854388
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	673
Сметная заработная плата -	Тенге	126872,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2854388
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	673
Сметная заработная плата -	Тенге	126872,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	19255680 66364 518
	Тенге	84376 21703 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2554200				
		Материалы -	Тенге			149154				
		Всего заработная плата -	Тенге				106079,00			
		Местные материалы -	Тенге			2254305				
		Накладные расходы -	Тенге			138619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20793,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2854388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				126872,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			673296				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			673296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40398				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			713694				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15000552				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15000552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			900033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15900585				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20557957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата -	Тенге				126872,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20557957**				
		В том числе : СМР	Тенге			20557957				
		Оборудование	Тенге			0				
		Глава-8. Временные здания и сооружений								
		ВЗиС –1,2%				246 695				
		Всего по главе 8:				**246 695**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:				**20 804 652**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Зимние удорожания 2,34%				486 829				
		Выслуга лет 1%				208 047				
		Дополнительные отпуска 0,4%				83 219				
		Всего по главе 9:				**778 094**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ базисная стоимость в ценах 2001г.				**21 582 746**				
		Затраты в текущих ценах 2015г. с Кмрп=2,5574				55 195 715				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 103 914				
		Итого:				56 299 630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				6 755 956				
		ВСЕГО по смете:				63 055 585				

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

_____ Ахметов Ө.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

_____ Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Абдраимов Т.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком -застройщику и фнансирующему банку)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Договор: №385/НЖ от 14 июля 2015года.

Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6""

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта 2011 в базисных ценах 2001г, в рыночных ценах 2011г.		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	"Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6""-выполнение за октябрь месяц 2015года.	160 339,880	54 881,340	160 338,080	117 161,989	40 102,350	52 035,398	17 810,743
	В том числе НДС -12%	17 179,273		17 179,080	12 553,070		5 575,221	

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
_____ Ахметов Ө.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
_____ Абдраимов Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.

Ф-2

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6"
Договор: №385/НЖ от 14 июля 2015года.

АКТ№3

приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-01-001, Монтажные работы								
1	Е0124-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
		км	0,7	708623,76	226983,51	496037	158888	313397	1490,00	1043
				281250,00	63141,93	196875	44199	130	271,10	190
2	Е0124-4-11	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
		км	0,01	399514,80	169666,55	3995	1697	3122	1010,00	10
				192150,00	48018,44	1922	480	130	208,44	2
3	Е0124-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
		км	0,01	210672,47	84276,84	2107	843	1856	626,00	6
				117000,00	25764,75	1170	258	130	127,85	1
4	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
		км	0,01	142247,62	46386,24	1422	464	1263	439,00	4
				80775,00	16380,75	808	164	130	85,84	1
5	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,024	125843,95	44069,82	3020	1058	2827	414,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		74250,00	16353,75	1782	392	130	85,71	2
6	Е0124-4-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,016	315745,85	99187,10	5052	1587	3463	728,00	12
		км		137025,00	29470,09	2192	472	130	145,29	2
7	С130806-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	392	23149,00	--	9074408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-531	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	10	13573,00	--	135730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-525	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 108-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	10,1	2337,00	--	23604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-522	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 57-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	4,04	1453,00	--	5870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-521	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 45-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	20,2	1331,00	--	26886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм+250мм	16	1833,70	--	29339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-262	Опоры скользящие	5,1	107900,00	--	550290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	2310-19003	ТРОЙНИК СВАРНОЙ БЕЗ УСИЛИВАЮЩИХ НАКЛАДОК УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 720Х26-530Х18	2	56897,40	--	113795	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Отвод Ст 630х17-90°-1-ППУ-ОЦ	22	102763,19	--	2260790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Отвод Ст 426х17-90°-1-ППУ-ОЦ	4	72788,50	--	291154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-68 2	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2	34798,00	--	69596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-68 1	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2	22888,00	--	45776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-67 9	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2	16615,00	--	33230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-67 6	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	4	11685,00	--	46740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Отвод Ст 45х2,5/140-90°-ППУ-ОЦ-У	8	5461,60	--	43693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Комплект изоляции стыка ОЦ630/750-ОЦ-500	128	12236,21	--	1566235	--	--	--	--
		к/т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-36-4	Железнение поверхности	71,68	58,37	0,23	4184	16	3868	0,29	21
		м2		51,30	0,09	3677	6	105	--	--
24	Е0113-44-7	Очистка щетками	71,68	60,75	--	4355	--	3919	0,34	24
		м2		60,75	--	4355	--	90	--	--
25	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	71,68	183,52	--	13155	--	11612	1,03	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		180,00	--	12902	--	90	--	--
26	Е0113-44-9	Обеспыливание	71,68	59,00	47,75	4229	3423	1887	0,07	5
		м2		11,25	18,00	806	1290	90	0,09	6
27	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40,96	100,70	0,07	4125	3	2594	0,37	15
		м2		60,30	0,02	2470	1	105	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0107-5-11К =0,8	Демонтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, массой колонн до 4 т	10	1755,33	819,33	17553	8193	17066	6,81	68
		шт		936,00	283,03	9360	2830	140	1,35	14
29	Е0109-30-1К =0,6	Демонтаж площадки арматуры	12,88	6958,22	3313,22	89622	42674	46305	35,90	462
		т		3645,00	793,42	46948	10219	81	4,73	61
30	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	34,5	152,80	--	5272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	385,33	76,60	76,60	29516	29516	5903	--	--
		т		--	15,32	--	5903	100	0,32	124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			15000779	248362			1755
			Тенге			285267	66215			403
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113795				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6828				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			120622				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594021				
		Материалы -	Тенге			155430				
		Всего заработная плата -	Тенге				294315,00			
		Местные материалы -	Тенге			5176				
		Накладные расходы -	Тенге			372778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55917,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1024807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1821
		Сметная заработная плата -	Тенге				350232,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639912				
	Всего заработная плата -		Тенге				57167,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550290				
		Накладные расходы -	Тенге			46305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6946,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			727390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				64113,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9295837				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9295837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9853587				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4357214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261433				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			4618647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16345054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2368
		Сметная заработная плата -	Тенге				414344,00			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-001, Общестроительные работы								
		Площадка обслуживания (Пав6)								
32	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,48	1333,50	312,12	1971	461	904	2,96	4
		т		679,50	--	1004	--	90	--	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,51	21,80	0,05	2779	6	669	0.03	4
		м2		5,81	0,02	741	3	90	--	--
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	127,51	20,36	0,02	2596	3	477	0.02	3
		м2		4,16	--	530	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	29	680,66	217,18	19739	6298	17858	2,23	65
		м		380,25	59,61	11027	1729	140	0,22	6
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3786	154400,00	--	58457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	49,12	257,00	--	12623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,98	148,40	0,07	1629	1	1245	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1186	--	105	--	--
39	Е0109-34-1	Демонтаж стоек	0,1191	8847,77	1314,77	1054	157	733	73,60	9
		т		7533,00	60,75	897	7	81	0,49	--
40	Е0109-34-1	Монтаж стоек	0,1191	17355,77	2191,29	2067	261	1357	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1495	12	90	0,49	--
41	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1191	172800,00	--	20582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-42-2	Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1т	2	280,20	194,70	560	389	387	0,67	1
		шт		85,50	68,06	171	136	126	0,34	1
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	2	495,80	243,37	992	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
44	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,796	8872,00	--	7062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8358	131,00	--	109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	112,45	34,24	4723	1438	2250	0,32	13
		м2		51,08	8,45	2145	355	90	0,03	1
47	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	42	896,00	--	37632	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0084	525600,00	--	4415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,2	245,44	3,82	9867	154	1840	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1501	58	118	0,01	--
50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,45	148,40	0,07	67	--	51	0,65	--
		м2		108,00	0,02	49	--	105	--	--
51	Е0146-37-1	Демонтаж подпорной стены	2,7	2798,44	1351,69	7556	3650	5285	8,94	24
		м3		1446,75	510,75	3906	1379	100	2,49	7
52	Е0106-13-3	Монтаж подпорной стены	2,7	11548,34	360,48	31181	973	4468	8,99	24
		м3		1440,00	136,17	3888	368	105	0,67	2
53	Е0107-25-9	Демонтаж ограждающей сетки металлической калитки	16	74,80	7,30	1197	117	1416	0,71	11
		шт		67,50	2,75	1080	44	126	0,02	--
54	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
		шт		112,50	4,59	675	28	140	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,03	154400,00	--	158674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	19,62	257,00	--	5042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	45	638,50	214,15	28732	9637	25371	2,01	90
		м		344,25	58,46	15491	2631	140	0,21	9
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,5154	154400,00	--	79578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	67,5	257,00	--	17348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**519073**	**24104**			**279**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**46002**	**6919**			**28**
		Материалы -	Тенге			**184905**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**54304**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**47004,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**77060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34501**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**60590**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**9088,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14730**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**260225**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**301**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**56093,00**			
		Материалы -	Тенге			**327106**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1956**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5916,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**317291**				
						5243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			352290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6703,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			620001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				62796,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15519853	272467			2034
			Тенге			331269	73134			431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			113795				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			120622				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778927				
	Материалы -		Тенге			209734				
	Всего заработная плата -		Тенге				341319,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77060				
	Местные материалы -		Тенге			39677				
		Накладные расходы -	Тенге			433368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65005,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1285032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2122
		Сметная заработная плата -	Тенге				406325,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			967018				
	Материалы -		Тенге			1956				
	Всего заработная плата -		Тенге				63083,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			867581				
		Накладные расходы -	Тенге			51549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7732,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1079680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				70816,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9295837				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9295837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			557750				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9853587				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4364276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261857				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4626133				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16965055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2708
		Сметная заработная плата -	Тенге				477140,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16965055**				
		В том числе : СМР	Тенге			16965055				
		Оборудование	Тенге			0				
		Глава-8. Временные здания и сооружений								
		ВЗиС –1,2%				203 581				
		Всего по главе 8:				**203 581**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:				**17 168 636**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Зимние удорожания 2,34%				401 746				
		Выслуга лет 1%				171 686				
		Дополнительные отпуска 0,4%				68 675				
		Всего по главе 9:				**642 107**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ базисная стоимость в ценах 2001г.				**17 810 743**				
		Затраты в текущих ценах 2015г. с Кмрп=2,5574				45 549 193				
		Налоги, сборы, платежи 2%				910 984				
		Итого:				46 460 177				
		НДС 12%				5 575 221				
		ВСЕГО по смете:				**52 035 398**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР"

Ахметов Ө.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Каймар Инжиниринг"

Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Абдраимов Т.