КС-3

**Заказчик: Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"**
**Договор подряда №813159/2023/1 от 04.07.2023 г**
**Наименование стройки -Реконструкция административно-складского здания расположенного по адресу г алматы пр.РЫСКУЛОВА,99**
**Наименование объекта - Административно складское здание**

**СПРАВКА №11**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организ.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | №813159/2023/1 | 04.07.2023 | | | | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | НДС (12%) | В том числе за отчетный период с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в базисных ценах 1991 года | из них СМР в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | из них по монтажу | стоимость прочих затрат | дополнительные затраты на приоритение материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция административно-складского здания расположенного по адресу: г. Алматы пр.РЫСКУЛОВА,99 | 745 661 014,63 | 7 561 833,28 | | | | | | | 907 419,99 | 8 469 253,27 |
| | **Итого к оплате:** | 745 661 014,63 | 7 561 833,28 | | | | | | | 907 419,99 | 8 469 253,27 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"**
**Директор**

**Сапаров А.Е.**

**М.П.** БИН 141241004421

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"**
**Директор**

**Нагашбаев Н.С**

**М.П.** БИН 051140012523

**Эксперт технического надзора**
**ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»**

**Касымов Р.М.**

**№ KZ29VJE00080670**
**ИИН 850720301673**

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО «Poligram»**

**Абилов А.К**

**М.П.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу: г. Алматы пр.Рыскулова, 99**

(наименование, адрес)

Объект : **Административно-складское здание. Благоустройство.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023г.

# Акт выполненных работ№29

за **сентябрь 2024** (месяц, год) **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЫ (ГП 5)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=15** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **858,606** | **168,87** / **0** | **168,87** / **46,3** | **144993** / **0** | **144992** / **39753** | **0** | **28622** / **13889** | **187504** |
| 2 | 2 | **Е11-010105-0310 Кзтр и Кэм=1,08** | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **85,8606** | **504,07** / **10,91** | **493,16** / **139,06** | **43280** / **937** | **42343** / **11940** | **0** | **9271** / **4204** | **56755** |
| 3 | 3 | **С3412-101-0101** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | **т·км** | **150,25605** | **173** | | **25994** | | | **2080** | **28074** |
| 4 | 4 | **Е11-010105-0110 Кзтр и Кэм=1,08** | **Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **85,8606** | **534,58** / **12,34** | **522,24** / **146,23** | **45900** / **1060** | **44839** / **12555** | **0** | **9803** / **4456** | **60159** |
| 5 | 5 | **Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **32,0726** | **9903,56** / **4826,1** | **1464,17** / **630,55** | **317633** / **154786** | **46959** / **20223** | **115888** | **164508** / **38571** | **520712** |
| | 5.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 35,9213 | 3222 | | | | 115738,47 | | |
| 6 | 6 | **Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **32,0726** | **7821,07** / **5229,62** | **2586,8** / **1156,01** | **250842** / **167727** | **82965** / **37076** | **149** | **192516** / **35469** | **478827** |
| 7 | 7 | **С1211-201-0502** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** | **м3** | **46,184544** | **3163** | | **146082** | | **146082** | **11687** | **157769** |
| 8 | 8 | **Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов** | **м2 покрытия** | **320,726** | **2874,17** / **2238,41** | **242,04** / **79,24** | **921822** / **717917** | **77628** / **25414** | **126276** | **698732** / **129644** | **1750198** |
| | 8.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 426,5656 | 221 | | | | 94270,99 | | |
| 9 | 9 | **С1212-401-0104** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **м3** | **12,82904** | **18980** | | **243495** | | **243495** | **19480** | **262975** |
| 10 | 10 | **С1255-102-0401** | **Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** | **м2** | **327,14052** | **7301** | | **2388453** | | **2388453** | **191076** | **2579529** |
| 11 | 11 | **Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **144,34** | **2645,66** / **1252,13** | **45,6** / **19,89** | **381875** / **180733** | **6582** / **2871** | **194560** | **198292** / **46413** | **626580** |
| | 11.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,5161 | 20227 | | | | 172254,35 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,30944 | 64667 | | 149345 | | 149345 | 11948 | 161293 |
| | | | Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЫ (ГП 5) | | | | | | | | | 6870375 |
| | | | Раздел: 2. МАФы | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | У86-010302-0306 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная | шт. | 6 | 59624<br>3061 | 200<br>62 | 357744<br>18366 | 1200<br>372 | 338178 | 0<br>28620 | 386364 |
| 14 | 14 | У86-010303-0206 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой | шт. | 6 | 36873<br>0 | 0<br>0 | 221238<br>0 | 0<br>0 | 221238 | 0<br>17699 | 238937 |
| | | | Итого по разделу: 2. МАФы | | | | | | | | | 625301 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5638696<br>1241526 | 447508<br>150204 | 3923664 | 1301744<br>555236 | 7495676 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 112435 | | | | 7 608 109,00 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 102709 | | | | 7 710 818,00 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 154216 | | | | 7 865 034,00 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387 | | | | | | | | | 8 219 384,00 |
| | | | *Понижающий коэфициент К=0,92* | | | *0,92* | | | | | | 7 561 833,28 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 907 419,99 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8 469 253,27 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО"Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

**Принял (Заказчик)**

Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
KZ02VJE00080671 KZ29VJE00080670
KZ28VJE00081755

Эксперт авторского надзора Абилов А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)