КС-3

Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"
Договор подряда № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.
Наименование стройки - Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 99
Наименование объекта - Административно-складское здание

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организ.-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№813159/2023/1	04.07.2023				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС (12%)	В том числе за отчетный период с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 1991 года	из них СМР в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	из них по монтажу	стоимость прочих затрат	дополнительные затраты на приоритение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 99	758 617 139,57	11 567 968,70							1 388 156,24	12 956 124,94
	Итого к оплате:	**758 617 139,57**	**11 567 968,70**							**1 388 156,24**	**12 956 124,94**

ЗАКАЗЧИК:
Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
Директор
_____ **Сапаров А.Е.**
м.п. БИН 141241004421

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"
Директор
_____ **Нагашбаев Н.С.**
м.п. БИН 051140012523

Эксперт технического надзора
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»
_____ **Касымов Р.М.**
№ KZ29VJE00080670
ИИН 850720301673

Эксперт авторского надзора
ТОО «Poligram»
_____ **Абилов А.К.**
М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу: г. Алматы, пр.Рыскулова, 99**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-складское здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 30

за **декабрь 2024** (месяц, год) **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

№.п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЫ (ГП 5)									
1	1	Е11-010203-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=15	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	367,974	168,87	168,87	62140	62140	0	12267	80360
						0	46,3	0	17037		5953	
2	2	Е11-010105-0310 Кзтр и Кзм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,7974	504,07	493,16	18548	18147	0	3973	24323
						10,91	139,06	401	5117		1802	
3	3	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	64,39545	173		11140				12031
											891	
4	4	Е11-010105-0110 Кзтр и Кзм=1,08	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,7974	534,58	522,24	19671	19217	0	4201	25782
						12,34	146,23	454	5381		1910	
5	5	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,7454	9903,56	1464,17	136128	20125	49666	70504	223163
						4826,1	630,55	66337	8667		16531	
6	6	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,7454	7821,07	2586,8	107504	35557	64	82507	205212
						5229,62	1156,01	71883	15890		15201	
7	7	С1211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	19,793376	3163		62606		62606		67615
											5009	
8	8	Е11-110101-2502 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	137,454	2874,17	242,04	395067	33270	54118	299456	750085
						2238,41	79,24	307679	10892		55562	
9	9	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,49816	18980		104355		104355		112703
											8348	
10	10	С1255-102-0401	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	140,20308	7301		1023623		1023623		1105513
											81890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		61,86	2645,66	45,6	163661	2820	83383	84982	268534
				м бортового камня		1252,13	19,89	77457	1230		19891	
12	12	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,98976	64667		64005		64005		69125
				м3							5120	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТЫ (ГП 5)									2944446
			Раздел: 2. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ									
13	13	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,3995	7821,07	2586,8	18767	6207	11	14403	35824
				м3 подстилающего слоя		5229,62	1156,01	12548	2774		2654	
14	14	С1211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм		2,3995	3163		7590		7590		8197
				м3							607	
15	15	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,76	32362,8	902,1	89321	2489	66780	19196	117198
				м3		7265,21	377,65	20052	1042		8681	
16	16	Е11-090403-0301 Кзтр и Кэм=1,08	ОГРАЖДЕНИЯ. Монтаж		5,2110847	246834,43	116587,17	1286275	607545	180580	424581	1847725
				т конструкций		95594,26	22487,7	498150	117185		136869	
17	17	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т		5,4716389	965674		5283819		5283819		5706525
				т							422706	
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		171,9657951	242,49	6,16	41699	1059	16424	16808	63188
				м2		140,82	0,84	24216	144		4681	
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		171,9657951	198,57	4,45	34148	765	19236	9861	47530
				м2		82,26	0,84	14147	144		3521	
			Итого по разделу: 2. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ									7826187
			Раздел: 3. Структурированные кабельные сети									
20	20	Прайс	Суппорт с рамкой на 14 пост (45х45) в профиль для кабельных каналов 100х50		100	669,64		66964				66964
				шт.						66964		
			Отпускная цена			670		66964				
			Сметная стоимость оборудования					*66964*				
21	21	Прайс	Модуль UTP категорий 6 французкий стандарт, белый		200	2321,43		464286				464286
				шт.						464286		
			Отпускная цена			2321		464286				
			Сметная стоимость оборудования					*464286*				
22	22	Прайс	Коммутационная панель,категория 19 моноблочная, категория 6, UTP,1U,24 порта, черный		4	49821,43		199286				199286
				шт						199286		
			Отпускная цена			49821		199286				
			Сметная стоимость оборудования					*199286*				
			Итого по разделу: 3. Структурированные кабельные сети									730536
			ИТОГО:					9660603	809341	7016260	1042739	11501169
								1093324	185503	730536	797827	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							**730536**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**161560**				
			Итого с временными									**11 662 729**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**147585**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11 810 314**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**221596**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 031 910**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**12 573 879,02**
			Понижающий коэфициент К=0,92									**11 567 968,70**
			НДС			**12 %**		**1388156,244**				
			Итого с НДС									**12 956 124,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филлиал АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJ00000670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Абилов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Вед. спец ОКС /Исмаилов А.С/
Спец ОКС Сагинтаев А.М.