Заказчик: Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"
Договор подряда №813159/2023/1 от 04.07.2023 г
Наименование стройки -Реконструкция административно-складского здания расположенного по адресу г алматы пр.РЫСКУЛОВА,99
Наименование объекта - Административно складское здание

КС-3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организ.-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№813159/2023/1	04.07.2023				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС (12%)	В том числе за отчетный период с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 1991 года	из них СМР в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	из них по монтажу	стоимость прочих затрат	дополнительные затраты на приоритение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция административно-складского здания расположенного по адресу г алматы пр.РЫСКУЛОВА,99	279 332 365,50	12 663 124,29							1 519 574,91	14 182 699,20
	Итого к оплате:	279 332 365,50	12 663 124,29							1 519 574,91	14 182 699,20

ЗАКАЗЧИК:
Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"
Директор

Сапаров А.Е.

М.П. БИН 141241004421

Эксперт технического надзора
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Касымов Р.М.
№ KZ29VJE00080670
ИИН 850720301673

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд»
Эксперт по техническому надзору
КАСЫМОВ РЕНАТ МУХТАРДЖАНОВИЧ
KZ02VJE00080671 KZ29VJE00080670
KZ28VJE00081755

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"
Директор

Хусаинова А.Ж.

М.П. БИН 051140012523

Эксперт авторского надзора
ТОО «Poligram»

Абилов А.К.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания расположенного по адресу г алматы пр.РЫСКУЛОВА,99**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно складское здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023г.

Акт выполненных работ №7

за февраль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ(АСЛИСТ 22-23)										
1	192	**Е11-460101-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия. Усиление железобетоном сверху**	**м3**	**80,96**	**88674,01** / **44939,77**	**24682,58** / **11589,45**	**7179048** / **3638324**	**1998302** / **938282**	**1542422**	**3844349** / **881872**	**11905269**	
	4.1	212-102-0109	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	м3	82,5792	18624				1537955,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ(АСЛИСТ 22-23)									**11905269**	
			Раздел: 2. ПЛАН ФУНДАМЕНТА КОТЕЛЬНАЯ (АС ЛИСТ 41)#										
2	325	**Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,6**	**12186,01** / **5229,62**	**2586,8** / **1156,01**	**31684** / **13597**	**6726** / **3006**	**11361**	**15606** / **3783**	**51073**	
	5.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3,588	3163				11348,84			Казахстан 100%
3	326	**Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные . Устройство**	**м3**	**7,2**	**41162,6** / **11585,46**	**2909,71** / **711,15**	**296371** / **83415**	**20950** / **5120**	**192005**	**80567** / **30155**	**407093**	
	6.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,308	21700				158583,6			Казахстан 100%
4	327	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4067**	**389901**		**158573**		**158573**	**12686**	**171259**	**Казахстан**
5	328	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01404**	**408502**		**5735**		**5735**	**459**	**6194**	**Казахстан**
6	329	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,36**	**1238,35** / **455,63**	**28,51** / **4,37**	**7876** / **2898**	**182** / **28**	**4797**	**2721** / **848**	**11445**	
	9.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,264	295				4502,88			
			Итого по разделу: 2. ПЛАН ФУНДАМЕНТА КОТЕЛЬНАЯ (АС ЛИСТ 41)#									**647064**	
			ИТОГО:					**7679287** / **3738234**	**2026160** / **946436**	**1914893**	**3943243** / **929803**	**12552333**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика .							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**188285**				**12740617**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**171998**				**12912615**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**258252**				**13170867**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**13 764 266**	

Программный комплекс ГРАНД-Смета (версия 7.0)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Понижающий коэфициент К=0,92			*0,92*						*12 663 124*	
			НДС			12 %		1 519 574,91					
			Итого с НДС									14 182 699,20	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хусаинова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филиал АО"КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Абилов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Спец ПТО ГКС Сагиндаев Т.М.
Вед. спец. ПТО ГКС Ишанкулиев А.К.