КС-3

**Заказчик: Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"**
**Договор подряда № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.**
**Наименование стройки - Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99**
**Наименование объекта - Административно-складское здание**

# СПРАВКА № 6
## о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организ.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | №813159/2023/1 | 04.07.2023 | | | | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | НДС (12%) | В том числе за отчетный период с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в базисных ценах 1991 года | из них СМР в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | из них по монтажу | стоимость прочих затрат | дополнительные затраты на приоритение материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99 | 331 545 088,68 | 19 118 293,74 | | | | | | | 2 294 195,25 | 21 412 488,99 |
| | **Итого к оплате:** | 331 545 088,68 | 19 118 293,74 | | | | | | | 2 294 195,25 | 21 412 488,99 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
**Директор**

**Сапаров А.Е.**

**м.п.** БИН 141241004421

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Анкор-2005"**
**Директор**

**Нагашбаев Н.С**

**м.п.** БИН 051140012523

**Эксперт технического надзора**
**ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»**

**Касымов Р.М.**

**№ KZ29VJE00080670**
**ИИН 850720301673**

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО «Poligram»**

**Абилов А.К**

**М.П.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99**

(наименование, адрес)

Объект : **Административно-складское здание**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.

# Акт выполненных работ № 9

**за** **март 2024 (месяц, год) на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ,2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ( АС ЛИСТ 17)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 59,36275 | 18300,02 | 4444,3 | 1086340 | 263826 | 229815 | 615798 | 1838309 |
| | | | | | | 9984,36 | 1169,92 | 592699 | 69450 | | 136171 | |
| | | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 14,2471 | 16125 | | | | 229733,84 | | |
| | | 261-101-0304 | Кирпич керамический или силикатный рядовой | 1000 шт. | 22,5578 | | | | | | | |
| 2 | 2 | С1213-101-0101 | **Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 24,885 | 42239 | | 1051118 | | 1051118 | | 1135207 |
| | | | | | | | | | | | 84089 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ,2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ( АС ЛИСТ 17)** | | | | | | | | | 2973516 |
| | | | **Раздел: 1. ПОЛЫ И ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | |
| 3 | 60 | Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 4,17 | 139520,83 | 29035,28 | 581802 | 121077 | 13396 | 335960 | 991183 |
| | | | | | | 107273,16 | 9489,07 | 447329 | 39569 | | 73421 | |
| | | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0008 | 965674 | | | | 805,37 | | |
| | | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0018 | 813201 | | | | 1492,06 | | |
| | | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 5,004 | 398 | | | | 1991,59 | | |
| | | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0004 | 2453940 | | | | 1023,29 | | |
| | | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0025 | 623062 | | | | 1558,9 | | |
| | | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0081 | 504496 | | | | 4081,27 | | |
| 4 | 60 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 1,17 | 435218 | | 509205 | | 509205 | | 549941 |
| | | | | | | | | | | | 40736 | |
| 5 | 60 | С1214-203-0102 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У** | т | 3,2 | 467809 | | 1496989 | | 1496989 | | 1616748 |
| | | | | | | | | | | | 119759 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ПОЛЫ И ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | 3157872 |
| | | | **Раздел: 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ,2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ( АС ЛИСТ 17)** | | | | | | | | | |
| 6 | 156 | Е11-100106-0302 Кзтр и Кэм=1,08 | **Проемы оконные площадью до 10 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами** | м2 | 129,6 | 4307,14 | 399,56 | 558205 | 51783 | 293548 | 211450 | 831227 |
| | | | | | | 1642,55 | 170,29 | 212875 | 22070 | | 61572 | |
| | | 215-204-0504 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,324 | 111680 | | | | 36184,32 | | |
| | | 261-103-0138 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 366,768 | 320 | | | | 117365,76 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 47,1744 | 1957 | | | | 92320,3 | | |
| 7 | 156 | С1223-102-0309 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками** | м2 | 129,6 | 40164 | | 5205254 | | 5205254 | 416420 | 5621674 |
| | | | **Итого по разделу: 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ,2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ( АС ЛИСТ 17)** | | | | | | | | | 6452901 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 10488913 | 436686 | 8799325 | 1163208 | 12584289 |
| | | | | | | | | 1252903 | 131089 | | 932168 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 188764 | | | | 12773053 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 172436 | | | | 12945489 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 258910 | | | | 13204399 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | 13 799 308,28 |
| | | | ***Понижающий коэфициент К=0,92*** | | | *0,92* | | | | | | *12 695 363,61* |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1 523 443,63 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 14 218 807,25 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

ТОО «Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» Эксперт по техническому надзору КАСЫМОВ РЕНАТ МУХТАРЖАНОВИЧ KZ02VJE00000671 KZ29VJE00080670 KZ28VJE00081100

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

Эксперт авторского надзора Абилов А.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)



Вед. спец ПТО ГКС Омонгопиева
спец ПТО ГКС Сагидоков М.Ш.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-складское здание**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.

# Акт выполненных работ № 10

**за** **март 2024** **(месяц, год) на 4-1-1 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ -0,4КВ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м3 грунта | 20,5 | 3261,2<br>3261,2 | 0<br>0 | 66855<br>66855 | 0<br>0 | 0 | 48135<br>9199 | 124189 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,5 | 1417,18<br>1417,18 | 0<br>0 | 19132<br>19132 | 0<br>0 | 0 | 13775<br>2633 | 35540 |
| 3 | 3 | Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 400 | 349,16<br>128,54 | 220,62<br>106,9 | 139662<br>51414 | 88248<br>42760 | 0 | 67805<br>16597 | 224064 |
| 4 | 4 | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 20,49 | 3222 | | 66019 | | 66019 | 5282 | 71301 |
| 5 | 5 | Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,4 | 37237,36<br>14277,56 | 22959,8<br>7021,52 | 14895<br>5711 | 9184<br>2809 | 0 | 5197<br>1607 | 21699 |
| 6 | 6 | С1249-101-0601 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0.2 | м | 408 | 82 | | 33456 | | 33456 | 2676 | 36132 |
| 7 | 7 | Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 160 мм. Прокладка в траншеях | м | 81 | 428,38<br>189,75 | 235,46<br>75,31 | 34699<br>15370 | 19072<br>6100 | 257 | 15458<br>4013 | 54170 |
| 8 | 8 | С1241-207-0905 | Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 | м | 81 | 2762 | | 223722 | | 223722 | 17898 | 241620 |
| 9 | 12 | Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 40 | 1093,11<br>373,4 | 36,63<br>13,01 | 43724<br>14936 | 1465<br>520 | 27323 | 11128<br>4388 | 59240 |
| 10 | 13 | Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 15 | 549,08 | 20,25 | 8236 | 304 | 2643 | 3870 | 13075 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 352,65 | 5,72 | 5290 | 86 | | 969 | |
| 11 | 14 | Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 18 | 813,24 | 29,61 | 14638 | 533 | 7384 | 4967 | 21173 |
| | | | | м | | 373,4 | 9,88 | 6721 | 178 | | 1568 | |
| | | | Итого по разделу: 1. СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ -0,4КВ | | | | | | | | | 902203 |
| | | | Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | |
| 12 | 15 | Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 430 | 871,6 | 433,75 | 374787 | 186512 | 22463 | 173502 | 592152 |
| | | | | м кабеля | | 385,61 | 174,8 | 165811 | 75164 | | 43863 | |
| 13 | 16 | С1243-113-0924 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1 | | 0,315 | 9194736 | | 2896342 | | 2896342 | | 3128049 |
| | | | | км | | | | | | | 231707 | |
| 14 | 17 | С1243-113-1102 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1 | | 0,1365 | 563340 | | 76896 | | 76896 | | 83048 |
| | | | | км | | | | | | | 6152 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | 3803249 |
| | | | Раздел: 3. ОБОРУДОВАНИЕ НА 1000 В | | | | | | | | | |
| 15 | 18 | Ц13-080303-0603 Кзтр и Кэм=1,06 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 2 | 8974,19 | 174,39 | 17948 | 349 | 8204 | 6840 | 26771 |
| | | | | шт. | | 4697,92 | 52,02 | 9396 | 104 | | 1983 | |
| 16 | 19 | СПРАЙСЛИСТ | Выключатель автоматический 25А -40035 3Р 200А 35кА с Термомагнитным расцепителем DPX3 250 | | 2 | 17758,93 | 0 | 35518 | 0 | 35518 | 0 | 35518 |
| | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | Итого по разделу: 3. ОБОРУДОВАНИЕ НА 1000 В | | | | | | | | | 62289 |
| | | | Раздел: 4. Муфты | | | | | | | | | |
| 17 | 20 | Ц13-080201-2302 Кзтр и Кэм=1,06 | Заделка концевая с термоусаживающимся полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | | 4 | 4512,8 | 117,03 | 18051 | 468 | 445 | 12489 | 32983 |
| | | | | шт. | | 4284,52 | 52,02 | 17138 | 208 | | 2443 | |
| 18 | 21 | С1243-903-1503 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб | | 4 | 17745 | | 70980 | | 70980 | | 76658 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5678 | |
| 19 | 22 | Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 40 | 1093,11 | 36,63 | 43724 | 1465 | 27323 | 11128 | 59240 |
| | | | | м | | 373,4 | 13,01 | 14936 | 520 | | 4388 | |
| 20 | 23 | Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 15 | 549,08 | 20,25 | 8236 | 304 | 2643 | 3870 | 13075 |
| | | | | м | | 352,65 | 5,72 | 5290 | 86 | | 969 | |
| 21 | 24 | Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 18 | 813,24 | 29,61 | 14638 | 533 | 7384 | 4967 | 21173 |
| | | | | м | | 373,4 | 9,88 | 6721 | 178 | | 1568 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Муфты | | | | | | | | | 203129 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4222158 | 308437 | 3509002 | 383131 | 4970870 |
| | | | | | | | | 404721 | 128713 | | 365581 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 74 030 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5 044 901 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 67 627 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 5 112 528 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 101 540 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 214 068** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | **5 448 982** |
| | | | ***Понижающий коэфициент К=0,92*** | | | *0,92* | | | | | | *5 013 063* |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 601 567,61 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 5 614 630,99 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Анкор-2005"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

Эксперт авторского надзора Абилов А.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)



Вед. спец ПТО ГКС Геманилова
спец ПТО ГКС Сагындыков

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Анкор-2005"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99**

(наименование, адрес)

Объект : **Административно-складское здание**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.

# Акт выполненных работ № 11

**за** **март 2024** **(месяц, год) на** **2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ** **работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. ПОЛЫ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА(АС ЛИСТ 16)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **603,8** | **988,32** | **35,61** | **596748** | **21501** | **249804** | **318601** | **988577** |
| | | | | | | **538,99** | **22,35** | **325442** | **13495** | | **73228** | |
| | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,3175 | 20227 | | | | 249146,48 | | |
| 2 | 2 | Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,04 К=5 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | **м2 стяжки** | **603,8** | **579,31** | **31,12** | **349785** | **18790** | **311434** | **28876** | **408954** |
| | | | | | | **32,4** | **18,48** | **19561** | **11158** | | **30293** | |
| | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 15,3969 | 20227 | | | | 311433,1 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ПОЛЫ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА(АС ЛИСТ 16)** | | | | | | | | | **1397531** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **946533** | **40291** | **561238** | **347477** | **1397531** |
| | | | | | | | | **345003** | **24653** | | **103521** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **20963** | | | | **1418494** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **19150** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1437644** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **28753** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1466397** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | **1 532 463,86** |
| | | | ***Понижающий коэфициент К=0,92*** | | | ***0,92*** | | | | | | ***1 409 866,75*** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **169 184,01** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 579 050,76** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГазАймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**
**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»**

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Место печати (при наличии)**
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»**

Эксперт авторского надзора Абилов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Страниц - 2**

Вед. спец ПТО ГКС Шилоченко А.А.
спец ПТО ГКС Сагындыков Т.Ш.

Заказчик : Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик : ТОО "Анкор-2005"
Стройка : Реконструкция административно-складского здания, расположенного по адресу г. Алматы, пр. Рыскулова, 99
Договор № 813159/2023/1 от 04.07.2023 г.

## Исключить-Добавить

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Исключить** | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ И ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА | | | | |
| 1 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 3,2 | 1 916 058 | 6 131 387 |
| | | РАЗДЕЛ 2.ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ, 2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ(АР лист 17) | | | | |
| | | ВИТРАЖИ В-1 И В-2 | | | | |
| 2 | Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 66,87323 | 96 495 | 6 452 900 |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | 12 584 287 |

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Добавить** | | | | |
| 1 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 59,36275 | 30 967 | 1838310 |
| 2 | С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 24,885 | 45 618 | 1135207 |
| | | РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ И ПЕРЕМЫЧКИ 1 ГО ЭТАЖА | | | | |
| 60 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 4,17 | 237 694 | 991183 |
| 60 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,17 | 470 035 | 549941 |
| 60 | С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 | т | 3,2 | 505 234 | 1616748 |
| | | РАЗДЕЛ 2.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 1 ЭТАЖ,2 ЭТАЖ И МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ( АС ЛИСТ 17) | | | | |
| | | ПРОЕМ ОК-1,23ШТ | | | | |
| 156 | Е11-100106-0302 1110-0106-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Проемы оконные площадью до 10 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами | м2 | 129,6 | 6 414 | 831224 |
| 156 | С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ | м2 | 129,6 | 43 377 | 5621674 |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | 12 584 287 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Анкор-2005"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагашбаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг ЛТД»

Эксперт технического надзора Касымов Р.М. № KZ29VJE00080670
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Научно производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» эксперт по техническому надзору КАСЫМОВ РЕНАТ МУХТАРДЖАНОВИЧ 202VJE00080671 KZ29VJE00080670 KZ28VJE00081755

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Poligram»

Эксперт авторского надзора Абилов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Вед. спец. ПТОГКС Шматжиева К.Ю.

спец ТО ГКС Сагандыков М.Ш.