Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-630мм расположенный на пересечении улиц Кушербаева - Жалантос Бахадур в городе Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-630мм расположенный на пересечении улиц Кушербаева - Жалантос Бахадур в городе Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2506/17** от **25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**5,1992**	**381,0**	**381,0**	**1 981,0**	**1 981,0**			**1 981,0**
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**0,1608**	**6 917,0**	**0,0**	**1 112,0**	**0,0**			**1 112,0**
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**3,5**	**89,0**	**89,0**	**312,0**	**312,0**			**312,0**
4	4	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**3,5**	**576,0**	**224,0**	**2 016,0**	**784,0**			**2 016,0**
5	5	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**1,5**	**3 609,0**	**0,0**	**5 414,0**	**0,0**			**5 414,0**
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,1**	**10 549,0**	**418,0**	**1 055,0**	**41,0**	**583,0**		**1 055,0**
7	7	6101-0210-0101	**Водоотлив из траншей**	**м^3**	**0,8**	**4 090,0**	**4 090,0**	**3 272,0**	**3 272,0**			**3 272,0**
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**15 162**	**6 390**	**583**	**0**	**15 162**
								8 189	**2 117**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Водопровод В1									
8	8	6121-0103-0112	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**	**км**	**0,002**	**6 010 474,0**	**1 025 202,0**	**12 021,0**	**2 050,0**			**20 996,0**
9	9	241-102-0263	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм**		**2**	**82 067,0**		**164 134,0**		**164 134,0**		**164 134,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
10	10	6121-0201-0148	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм		0,002	27 894 003,0	2 894 286,0	55 788,0	5 789,0	45 226,0		55 788,0
				км		2 386 835,0	650 357,0	4 774,0	1 301,0			
11	11	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм		1	97 726,0	29 218,0	97 726,0	29 218,0	8 436,0		97 726,0
				шт.		60 072,0	7 071,0	60 072,0	7 071,0			
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					338 644	42 965	218 813	0	338 644
								76 867	10 422	0	0	
			Раздел 3: Колодец									
12	14	6121-0701-0102	Демонтаж колодца		2,383	62 807,0	16 258,0	149 669,0	38 743,0			149 669,0
				$м^3$		46 550,0	4 848,0	110 929,0	11 553,0			
13	15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,5	252,0		126,0				126,0
				т								
14	16	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		5	81,0		405,0				405,0
				т·км								
15	17	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		2,433	116 179,0	25 402,0	282 664,0	61 803,0	43 901,0		282 664,0
				$м^3$		72 733,0	7 575,0	176 959,0	18 430,0			
16	18	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		0,00169	59 175,0		100,0		100,0		100,0
				шт.								
17	19	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		0,003026	33 047,0		100,0		100,0		100,0
				шт.								
18	20	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		0,001668	59 952,0		100,0		100,0		100,0
				шт.								
19	21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,014556	6 870,0		100,0		100,0		100,0
				шт.								
20	22	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,011825	8 457,0		100,0		100,0		100,0
				шт.								
21	23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		0,002478	40 352,0		100,0		100,0		100,0
				комплект								
22	24	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,000087	1 146 761,0		100,0		100,0		100,0
				т								
			Итого по разделу 3: Колодец					433 564	100 546	44 601	0	433 564
								287 888	29 983	0	0	
			Раздел 4: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия									
23	25	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		3,6	10 769,0	3 689,0	38 768,0	13 280,0			38 768,0
				$м^3$		7 080,0	1 119,0	25 488,0	4 028,0			
24	26	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		1,2	8 796,0	2 385,0	10 555,0	2 862,0	6 994,0		10 555,0
				$м^3$		583,0	462,0	700,0	554,0			
			Итого по разделу 4: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия					49 323	16 142	6 994	0	49 323
								26 188	4 582	0	0	
			ИТОГО по акту					836 693	166 043	270 991	0	836 693
								399 132	47 104	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								836693*5,3/100	44 345

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								836693+0+0+44345	**881 038**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								881038*2/100	17 621
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**898 659**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								898659*1,0557	**948 714**
			НДС (12%)								948714*12/100	113 846
			Итого с НДС								948714+113846	**1 062 560**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Әлімсейіт Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)