Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынагашского сельского округа"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная Компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация здания Акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь 2022 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
_970640002920	_761040000029	80	03.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Газификация здания Акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	**11804992,75**	**10540172,10**							**1264820,65**	**11804992,75**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 970640002920
Бейсенбеков Б.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор 080140017041
Калдыбаева Б.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТОП Геодезия"
Муханов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынагашского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация здания Акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация здания Акимата Узынагашского сельского округа Жамбылского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80** от 03.11.2022

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№2-1-1 Газоснабжение внутреннее										
			Раздел 1. Запорная арматура										
1	1	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	2	1722,00		3444,00		3444,00	-	3720,00	
						-		-		-	276,00		
2	2	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	1100,00		1100,00		1100,00	-	1188,00	
						-		-		-	88,00		
3	3	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	2	1797,00		3594,00		3594,00	-	3882,00	
						-		-		-	288,00		
4	4	290-000-0001 (пл)	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ Ру=0,3 МПа д=32, сигнализатором (СН) загазованности СЗ-1-1-АВ, сигнализатор (СО) загазованности СЗ-2-2-АГ80	компл	1	31875,00		31875,00		31875,00	-	34425,00	
						-		-		-	2550,00		
			Раздел 2 . Газопровод. 2.1.Газопровод										
5	5	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,5	1585,69	113,26	2379,00	170,00	116,00	2100,00	4837,00	
						1394,90	34,21	2092,00	51,00	-	358,00		
6	6	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2792,00		4188,00		4188,00	-	4523,00	
						-		-		-	335,00		
7	7	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	581,81	32,30	2909,00	162,00	96,00	2656,00	6010,00	
						530,25	11,70	2651,00	59,00	-	445,00		
8	8	241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	5	1203,00		6015,00		6015,00	-	6496,00	
						-		-		-	481,00		
9	9	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	9	580,97	32,30	5229,00	291,00	166,00	4779,00	10809,00	
						530,25	11,70	4772,00	105,00	-	801,00		
10	10	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	9	547,00		4923,00		4923,00	-	5317,00	
						-		-		-	394,00		
11	11	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	580,50	32,30	3483,00	194,00	108,00	3187,00	7204,00	
						530,25	11,70	3182,00	70,00	-	534,00		

	смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6	682,00		4092,00		4092,00	327,00	4419,00	
13	13	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	580,14 530,25	32,30 11,70	3481,00 3182,00	194,00 70,00	106,00	3187,00 534,00	7202,00	
14	14	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	532,00		3192,00		3192,00	- 255,00	3447,00	
15	15	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	27,5	783,53 765,90		21547,00 21062,00		485,00	20641,00 3375,00	45563,00	
			2.2. Прокладка газопровода в футляре (2 шт)										
16	16	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	1,12	1810,00		2027,00		2027,00	- 162,00	2189,00	
17	17	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60	758,00		45480,00		45480,00	3638,00	49118,00	
18	18	216-201-0501	Битум нефтяной строительный	т	0,06	199911,00		11995,00		11995,00	- 960,00	12955,00	
19	19	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл К=2,000;	шт	4	1957,00		7828,00		7828,00	626,00	8454,00	
20	20	1146-0302-0402	площадью до 100 см2	отверстие	2	880,75 500,92	379,83 169,64	1762,00 1002,00	760,00 339,00	- -	1126,00 231,00	3119,00	
			2.3. Другие элементы										
21	21	242-403-0201	L=1,5м	шт.	2	14056,00		28112,00		28112,00	2249,00	30361,00	
22	22	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт	2	139,00		278,00		278,00	22,00	300,00	
23	23	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт	2	92,00		184,00		184,00	15,00	199,00	
24	24	241-229-0401	для трубопроводов диаметром 20 мм	шт.	2	7442,00		14884,00		14884,00	1191,00	16075,00	
25	25	1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР=61 %	снимок	5	2999,99 2696,00	48,51	15000,00 13480,00	243,00	1277,00	8223,00 1858,00	25081,00	
			Раздел 3. Внутренний газпровод котельной										
26	26	1118-1101-0102	НР=98 %	комплект	2	450,70 431,20		901,00 862,00		39,00	845,00 140,00	1886,00	
27	27	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус– пластмасс ABS, подсоединение –латунь	комплект	2	3974,00		7948,00		7948,00	636,00	8584,00	
28	28	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт	4	242,00		968,00		968,00	77,00	1045,00	
29	29	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	3	155,00		465,00		465,00	37,00	502,00	
30	30	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	2	138,00		276,00		276,00	22,00	298,00	

	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	2	132,00		264,00		264,00	-	285,00	
								264,00		264,00	21,00		
32	32	241-117-0203	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм Фланец плоский приварной PN 16	шт	2	2037,00		4074,00		4074,00		4400,00	
											326,00		
33	33	241-116-0305	ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт	2	1192,00		2384,00		2384,00		2575,00	
											191,00		
			3.2. Крепление на опоре ОП-1 2 шт										
34	34	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,02354	147757,09	8970,98	3478,00	211,00	261,00	2084,00	6007,00	
						127696,00	598,48	3006,00	14,00		445,00		
35	35	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000;	м	4,4	1810,00		7964,00		7964,00		8601,00	
											637,00		
36	36	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм К=2,000;	т	0,00472	507569,00		2396,00		2396,00		2588,00	
											192,00		
37	37	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм К=2,000;	т	0,00024	405331,00		97,00		97,00		105,00	
											8,00		
38	38	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	кг	0,976	930,00		908,00		908,00		981,00	
											73,00		
			Раздел 4. Антикоррозионное покрытие										
39	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,41	113,91	2,94	1300,00	34,00	545,00	500,00	1944,00	
						63,22	0,38	721,00	4,00		144,00		
40	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	11,41	190,02	4,25	2168,00	48,00	1276,00	588,00	2976,00	
						73,91	0,76	843,00	9,00		220,00		
			Итого по 2-1-1 смете Тепломеханическая часть										
			Раздел 1 Демонтаж										
41	1	1116-0401-0103	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж НР=98 % к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;	котел	1	46018,62	9405,54	46019,00	9406,00		39794,00	92678,00	
						36613,08	3992,90	36613,00	3993,00		6865,00		
42	2	1306-0101-1101	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Демонтаж оборудования НР=61 % к1трр=0,35; к1трм=0,3; к1экс=0,3;	т	0,07	169201,39	64074,24	11844,00	4485,00	107,00	5256,00	18468,00	
						103603,50	19491,84	7252,00	1364,00		1368,00		
43	3	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Демонтаж НР=98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0,4;	прибор	2	4745,93	262,42	9492,00	525,00		9035,00	20009,00	
						4483,51	125,86	8967,00	252,00		1482,00		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	4	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР=69 % к2трр=0,3; к2трм=0,3; к2экс=0,3; к2мат=0,3;	т	0,6	39659,51	3806,26	23796,00	2284,00	1254,00	14444,00	41299,00	
						33762,96	1125,44	20258,00	675,00		3059,00		
45	5	1109-0202-0205	Емкость для жидкого топлива 0,5м3. Демонтаж НР=69 % к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0,3;	т конструкций	0,1	24872,16	7391,77	2487,00	739,00	29,00	1346,00	4140,00	
						17190,72	2323,12	1719,00	232,00		307,00		
			Раздел 2 Тепломеханическая часть										
46	6	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98 %	котел	2	102596,10	15223,14	205192,00	30446,00	37721,00	146786,00	380136,00	
						68512,50	6378,50	137025,00	12757,00		28158,00		
47	7	1118-0401-0102	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка НР=98 %	бак	1	23658,00	884,40	23658,00	884,00	16701,00	6255,00	32306,00	
						6072,99	310,01	6073,00	310,00		2393,00		
48	8	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	6	28614,65	565,64	171688,00	3394,00	28206,00	138411,00	334907,00	
						23348,00	191,41	140088,00	1148,00		24808,00		
49	9	513-104-0103	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2	комплект	2	411927,00		823854,00				823854,00	
50	10	590-000-0002	Аварийная сборка	шт	2	7680,00		15360,00				15360,00	
51	11	261-302-0215	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3	шт	1	16613,00		16613,00				17942,00	
52	12	590-000-0005	Насос сетевой циркуляционный DAB A 110/180 XM	шт	2	111230,00		222460,00				222460,00	
53	13	590-000-0006	Насос сетевой циркуляционный DAB VA 35/180 M7	шт	2	34336,00		68672,00				68672,00	
54	14	261-302-0214	Баки запаса химически очищеной воды вместимостью до 0,1 м3 (дозатор полифосфатный)	шт	1	13587,00		13587,00				14674,00	
55	15	290-000-0008	Насос подпиточный AQUAJET 82M	шт	2	91071,00		182142,00				196713,00	
56	16	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (ящик для песка)	т	0,05485	973520,00		53398,00				57670,00	
57	17	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7232,00		14464,00				15621,00	
			Раздел 3 Монтаж трубы										
			3.1. Земляные работы										

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	18	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	5,8394	258,75	258,75	1511,00	1511,00		433,00	2100,00	
							103,10		602,00		156,00		
59	19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,1806	2348,50		424,00			305,00	787,00	
						2348,50		424,00			58,00		
60	20	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. местный грунт+щебень 1:1 НР=72 %	м3 грунта	2,9	1115,99		3236,00			2330,00	6011,00	
						1115,99		3236,00			445,00		
61	21	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,45	3604,00		5226,00		5226,00		5644,00	
											418,00		
62	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,9	228,21	108,76	662,00	315,00		353,00	1096,00	
						119,45	49,53	346,00	144,00		81,00		
			3.2. Фундамент Фм-1										
63	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,2	26075,33	1529,01	5215,00	306,00	4552,00	387,00	6050,00	
						1784,70	342,11	357,00	68,00		448,00		
64	24	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91 %	м3	1,8	32992,99	813,97	59387,00	1465,00	46615,00	10824,00	75828,00	
						6281,55	326,63	11307,00	588,00		5617,00		
65	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,1	26075,33	1529,01	2608,00	153,00	2276,00	193,00	3025,00	
						1784,70	342,11	178,00	34,00		224,00		
66	26	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,6	33148,02	2796,98	19889,00	1678,00	14599,00	3810,00	25595,00	
						6019,80	957,78	3612,00	575,00		1896,00		
67	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	408502,00		1765,00		1765,00		1906,00	
											141,00		
68	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	389901,00		5615,00		5615,00		6064,00	
											449,00		
69	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02676	389901,00		10434,00		10434,00		11269,00	
											835,00		
70	30	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,78	2323,00		4135,00		4135,00		4466,00	
											331,00		
71	31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00724	435218,00		3151,00		3151,00		3403,00	
											252,00		
72	32	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,01962	458749,00		9001,00		9001,00		9721,00	
											720,00		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	33	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00216	507569,00		1096,00		1096,00	88,00	1184,00	
74	34	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02624	406897,00		10677,00		10677,00	854,00	11531,00	
75	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,8	1175,06	26,13	6815,00	152,00	4379,00	2146,00	9678,00	
						393,90	3,77	2285,00	22,00		717,00		
			3.3. Монтажные работы										
76	36	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР=69 %	т	0,5	146396,79	12687,55	73198,00	6344,00	10583,00	40122,00	122386,00	
						112543,20	3751,49	56272,00	1876,00		9066,00		
77	37	290-000-0009	Дымовая труба Ду 194, Н=8м, утепленная,на растяжках,в комплекте с газоходами,шиберами и взрывными клапанами	шт.	1	1092856,00		1092856,00		1092856,00		1180284,00	
78	38	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (Дс1)	т	0,02689	394960,00		10620,00		10620,00	87428,00	11470,00	
79	39	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (Дс2)	т	0,00949	394960,00		3748,00		3748,00	850,00	4048,00	
80	40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (Дс1)й	т	0,0264	435218,00		11490,00		11490,00	300,00	12409,00	
81	41	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (Дс2)	т	0,00992	435218,00		4317,00		4317,00	919,00	4662,00	
82	42	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм (Дс1)	т	0,01795	578162,00		10378,00		10378,00	345,00	11208,00	
83	43	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм (Дс2)	т	0,01069	578162,00		6181,00		6181,00	830,00	6675,00	
84	44	217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,00032	477252,00		153,00		153,00	494,00	165,00	
85	45	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая		1,92	570,00		1094,00		1094,00	12,00	1182,00	

		код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							88,00		
86	46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,96566	113,91 63,22	2,94 0,38	566,00 314,00	15,00 2,00	237,00	278,00 63,00	847,00	
87	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	4,96566	190,02 73,91	4,25 0,76	944,00 367,00	21,00 4,00	555,00	256,00 96,00	1296,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									3898899,00	
			№2-1-3 Электроснабжение котельной										
			Раздел 1. Силовое оборудование										
88	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	20159,61 3920,00	1251,78 458,30	20160,00 3920,00	1252,00 458,00	14988,00	3152,00 1865,00	25177,00	
89	2	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	18893,00		18893,00		18893,00	1511,00	20404,00	
90	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	13	3669,08 1858,00	31,02	47698,00 24154,00	403,00	23141,00	17391,00 5207,00	70296,00	
91	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт	1	1755,00		1755,00		1755,00	140,00	1895,00	
92	5	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт	3	1788,00		5364,00		5364,00	429,00	5793,00	
93	6	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт	5	606,00		3030,00		3030,00	242,00	3272,00	
94	7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт	3	594,00		1782,00		1782,00	143,00	1925,00	
95	8	247-204-5912	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый РН-47 230В для ВА-300	шт	1	5319,00		5319,00		5319,00	426,00	5745,00	
96	9	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт	1	1849,62 1705,20	107,16 45,83	1850,00 1705,00	107,00 46,00	37,00	1261,00 249,00	3360,00	
97	10	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	1	65843,00		65843,00		65843,00	5267,00	71110,00	
98	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне (сущ. ВРУ) НР=72 %	шт.	2	3669,08 1858,00	31,02	7338,00 3716,00	62,00	3560,00	2676,00 801,00	10815,00	

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	12	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт	2	1954,00		3908,00		3908,00		4221,00	
											313,00		
100	13	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт	3	12613,83	469,65	37841,00	1409,00	11338,00	19191,00	61595,00	
						8365,00	164,45	25095,00	493,00		4563,00		
101	14	515-301-0130	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	369495,00		369495,00				369495,00	
										369495,00			
102	15	515-301-0131	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт	1	419589,00		419589,00				419589,00	
										419589,00			
103	16	580-000-0022	Ящик автоматического ввода резерва напряжение 380В с автоматическими автоматами ввода 25А, х-ка D IP 31	компл	1	112946,00		112946,00				112946,00	
										112946,00			
104	17	252-207-2214	Устройства защиты насоса от сухого хода (прим)	шт	2	33799,00		67598,00		67598,00		73006,00	
											5408,00		
105	18	290-000-0031	Реле давления 0,2-8 бар напряжение 220В на номинальный ток 16А IP54	шт	4	23496,00		93984,00		93984,00		101503,00	
											7519,00		
			Раздел 2. Электрическое освещение										
106	19	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	5	1055,47	11,24	5277,00	56,00	274,00	3578,00	9563,00	
						989,47	4,59	4947,00	23,00		708,00		
107	20	247-102-0121	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	4160,00		20800,00		20800,00		22464,00	
											1664,00		
108	21	247-102-0305	Светильник переносной, мощность 60 Вт, IP54 (прим)	шт.	1	3320,00		3320,00		3320,00		3586,00	
											266,00		
109	22	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2201,98	218,22	2202,00	218,00	24,00	1477,00	3973,00	
						1960	91,66	1960,00	92,00		294,00		
110	23	247-203-0111	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19022,00		19022,00		19022,00		20544,00	
											1522,00		
111	24	261-303-0124	Лампы светодиодные 36В	шт.	1	435,00		435,00		435,00		470,00	
											35,00		
			Раздел 3. Электроустановочные материалы										
112	25	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт	11	328,74	0,39	3616,00	4,00	140,00	2501,00	6606,00	
						315,58	0,17	3471,00	2,00		489,00		
113	26	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	3	339,00		1017,00		1017,00		1098,00	
											81,00		

№	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	27	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	423,00		3384,00		3384,00		3655,00	
											271,00		
115	28	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт	12	668,00		8016,00		8016,00		8657,00	
											641,00		
			Раздел 4. Кабельные изделия										
116	29	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	55	102,62	0,79	5644,00	43,00	578,00	3620,00	10005,00	
						91,33	0,09	5023,00	5,00		741,00		
117	30	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,012	210781,00		2529,00		2529,00		2731,00	
											202,00		
118	31	243-106-05017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,043	303475,00		13049,00		13049,00		14093,00	
											1044,00		
119	32	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	71	130,24	1,51	9247,00	107,00	1342,00	5635,00	16073,00	
						109,83	0,40	7798,00	28,00		1191,00		
120	33	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	472179,00		22665,00		22665,00		24478,00	
											1813,00		
121	34	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,023	779162,00		17921,00		17921,00		19355,00	
											1434,00		
122	35	1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	33	310,49	2,60	10246,00	86,00	3353,00	4916,00	16375,00	
						206,29	0,62	6808,00	20,00		1213,00		
123	36	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,033	1214055,00		40064,00		40064,00		43269,00	
											3205,00		
124	37	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,005	942853,00		4714,00		4714,00		5091,00	
											377,00		
			Раздел 5. Материалы										
125	38	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	12	175,00		2100,00		2100,00		2268,00	
											168,00		
126	39	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12	266,00		3192,00		3192,00		3447,00	
											255,00		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	40	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	42	358,06 342,97	3,82 0,06	15039,00 14405,00	160,00 3,00	473,00	10374,00 2033,00	27446,00	
128	41	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	42	121,00		5082,00		5082,00 407,00		5489,00	
129	42	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	88	394,01 377,93	4,81 0,38	34673,00 33258,00	423,00 33,00	992,00	23970,00 4691,00	63334,00	
130	43	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	34	193,00		6562,00		6562,00 525,00		7087,00	
131	44	243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	54	260,00		14040,00		14040,00 1123,00		15163,00	
			Раздел 6. Заземление										
132	45	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,98	1799,50 1799,50		3563,00 3563,00			2565,00 490,00	6618,00	
133	46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1,98	1115,99 1115,99		2210,00 2210,00			1591,00 304,00	4105,00	
134	47	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	36	772,20 237,51	75,75 25,21	27799,00 8550,00	2727,00 908,00	16522,00	6810,00 2769,00	37378,00	
135	48	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт	3	10225,39 1827,00	362,43 137,49	30676,00 5481,00	1087,00 412,00	24108,00	4243,00 2794,00	37713,00	
136	49	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,003	367006,00		1101,00		1101,00 88,00		1189,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									1805470,00	
			№2-1-4 . Пожарная сигнализация Раздел 1. Приборы приемо-контрольные										
137	1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	32201,47 31952,00	2,40	32201,00 31952,00	2,00	247,00	19491,00 4135,00	55827,00	
138	2	290-000-0060	Прибор приемно-контрольный рхранно-пожарный Рубеж-20П прот.R3	шт	1	71081,00		71081,00		71081,00 5686,00		76767,00	
139	3	1310-0101-0308	Блок индикации. Монтаж оборудования НР=61 %	ящик	1	6294,00 5205,00		6294,00 5205,00		1089,00	3175,00 758,00	10227,00	
140	4				1	54187,00		54187,00		54187,00 4335,00		58522,00	
141	5	290-000-0070	Конвертер радиоканальный КРК-4-БС	шт	1	49242,00		49242,00		49242,00 3939,00		3325289,76 53181,00	
142	6	290-000-0071	Конвертер радиоканальный КРК-30-АЛС	шт.	1	51637,00		51637,00		51637,00 4131,00		55768,00	
143	7	290-000-0072	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот R3	шт	1	23496,00		23496,00		23496,00 1880,00		25376,00	

	...мер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Исполнительные устройства										
144	8	1310-0101-0306	Адресный релейный модуль. Монтаж оборудования НР=61 %	блок	2	350,92 310,50	40,42 13,21	702,00 621,00	81,00 26,00		395,00 88,00	1185,00	
145	9	290-000-0072	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-1к прот R3	шт	2	9399,00		18798,00		18798,00	1504,00	20302,00	
146	10	290-000-0073	Устройство коммутационное УК-ВК/01	шт	1	4024,00		4024,00		4024,00	322,00	4346,00	
			Раздел 3. Источники питания										
147	11	1310-0205-0401	Оборудование. Включение электропитания НР=61 %	статив	3	13536,00 13536,00		40608,00 40608,00			24771,00 5230,00	70609,00	
148	12	290-000-0074	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3	шт	2	14256,00		28512,00		28512,00	2281,00	30793,00	
149	13	290-000-0075	Блок резервного электропитания БР 12 2х17	шт	1	15514,00		15514,00		15514,00	1241,00	16755,00	
			Раздел 4. Аккумуляторные батареи										
150	14	290-000-0076	Аккумуляторная батарея 12Ач DTM 1212	шт.	2	10491,00		20982,00		20982,00	1679,00	22661,00	
151	15	290-000-0077	Аккумуляторная батарея 17Ач DTM 1217	шт	2	13843,00		27686,00		27686,00	2215,00	29901,00	
152	16	290-000-0078	Аккумуляторная батарея 26Ач DTM 1226	шт	2	16247,00		32494,00		32494,00	2600,00	35094,00	
			Раздел 5. Извещатели и оповещатели										
153	17	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	5	1929,73 1887,00	0,90	9649,00 9435,00	5,00	209,00	5755,00 1232,00	16636,00	
154	18	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт	3	995,00		2985,00		2985,00	239,00	3224,00	
155	19	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	2	1931,00		3862,00		3862,00	309,00	4171,00	
156	20	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	3	4934,75 4866,00	2,85	14804,00 14598,00	9,00	198,00	8905,00 1897,00	25606,00	
157	21	248-304-0102	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыєу"	шт	1	831,00		831,00		831,00	66,00	897,00	
158	22	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт	2	2349,00		4698,00		4698,00	376,00	5074,00	
			Раздел 6. Кабели и провода										
159	23	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	22	102,62 91,33	0,79 0,09	2258,00 2009,00	17,00 2,00	231,00	1448,00 296,00	4002,00	
160	24	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,75	км	0,01	39741,00		397,00		397,00	32,00	429,00	

	смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	25	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,01	108591,00		1086,00		11086,00		1173,00	
											87,00		
162	26	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,002	139810,00		280,00		280,00		302,00	
											22,00		
			Раздел 7. Материалы										
163	27	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	20	358,06	3,82	7161,00	76,00	225,00	4939,00	13068,00	
						342,97	0,06	6859,00	1,00		968,00		
164	28	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	20	121,00		2420,00		2420,00		2614,00	
											194,00		
165	29	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	2	453,99	3,92	908,00	8,00	28,00	628,00	1659,00	
						435,88	0,12	872,00			123,00		
166	30	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2	26,00		52,00		52,00		56,00	
											4,00		
167	31	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	973,83		974,00		12,00	587,00	1686,00	
						962,00		962,00			125,00		
168	32	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	149,00		149,00		149,00		161,00	
											12,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									648072,00	
			№6-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Раздел 1. Шкафной газорегуляторный пункт 1.1. ГРПШ										
169	1	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	3201	258,75	258,75	828,00	828,00		238,00	1151,00	
							103,10		330,00		85,00		
170	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,099	2348,50		233,00			168,00	433,00	
						2348,50		233,00			32,00		
171	3	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,14	7140,65	2427,90	8140,00	2768,00	3968,00	2417,00	11402,00	
						1231,65	1048,50	1404,00	1195,00		845,00		
172	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,16	7766,25	2427,90	1243,00	388,00	657,00	339,00	1708,00	
						1231,65	1048,50	197,00	168,00		126,00		
173	5	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,8	32992,99	813,97	26394,00	651,00	20718,00	4810,00	33700,00	
						6281,55	326,63	5025,00	261,00		2496,00		
174	6	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,005	331233,00		1656,00		1656,00		1788,00	

	...ии по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							132,00		
175	7	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %		0,01228	345346,32	1816,32	4241,00	22,00		3848,00	8736,00	
				т		343530,00	800,67	4219,00	10,00		647,00		
176	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00224	389901,00		873,00		873,00		943,00	
				т							70,00		
177	9	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01004	439438,00		4412,00		4412,00		4765,00	
				т							353,00		
178	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %		2,46	1175,06	26,13	2891,00	64,00	1857,00	910,00	4105,00	
				м2 поверхности		393,90	3,77	969,00	9,00		304,00		
179	11	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство под отмостку(10 см) НР=108 %		2,6	4240,31	80,59	11025,00	210,00	10665,00	221,00	12146,00	
				м2 основания		57,67	21,17	150,00	55,00		900,00		
180	12	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР=108 % К=-2,000;		-5,2	48,49	4,79	-252,00	-25,00	-223,00	-14,00	-287,00	
				м2 основания		0,90	1,57	-5,00	-8,00		-21,00		
181	13	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %		2,6	1473,52	3,83	3831,00	10,00	3149,00	730,00	4926,00	
				м2 покрытия		258,62	1,49	672,00	4,00		365,00		
182	14	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98 %		1	40608,06	1347,17	40608,00	1347,00	19146,00	20157,00	65626,00	
				установка		20115,20	452,90	20115,00	453,00		4861,00		
183	15	580-000-0001	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа RABO-G16 с эл.корректором газа miniElcor, без обогрева ОГШН		1	1653535,00		1653535,00		1653535,00		1653535,00	
				шт									
184	16	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %		0,01	1054361,57	323413,31	10544,00	3234,00	334,00	8309,00	20361,00	
				км трубопровода		697590,00	141700,10	6976,00	1417,00		1508,00		
185	17	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,004;		10,04	1810,00		18172,00		18172,00		19626,00	
				м							1454,00		
186	18	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %		2	1674,46	40,37	3349,00	81,00	324,00	2952,00	6805,00	
				задвижка или клапан		1472,24	18,87	2944,00	38,00		504,00		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
	в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	19	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00	6345,00	85661,00	
188	20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фпсонных частей	0,003	1822350,05	642465,72	5467,00	1927,00	1423,00	2724,00	8846,00	
						705451,20	211932,69	2116,00	636,00		655,00		
189	21	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	6	574,00		3444,00		3444,00	276,00	3720,00	
190	22	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	791,94	42,12	3168,00	168,00	112,00	2859,00	6509,00	
						721,92		2888,00			482,00		
191	23	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	4	1214,00		4856,00		4856,00	388,00	5244,00	
192	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,57	113,91	2,94	407,00	11,00	170,00	157,00	608,00	
						63,22	0,38	226,00	1,00		45,00		
193	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	3,57	190,02	4,25	678,00	15,00	399,00	184,00	931,00	
						73,91	0,76	264,00	3,00		69,00		
194	26	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	7140,65	2427,90	2856,00	971,00	1392,00	848,00	4000,00	
						1234,65	1048,50	493,00	419,00		296,00		
195	27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,08	25390,91	1529,01	2031,00	122,00	1766,00	155,00	2361,00	
						1784,70	342,11	143,00	27,00		175,00		
196	28	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство опора Оп1 2шт В15 НР=91 %	м3	0,26	32868,14	813,97	8546,00	212,00	6701,00	1563,00	10918,00	
						6281,55	326,63	1633,00	85,00		809,00		
197	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	408502,00		1078,00		1078,00	86,00	1164,00	
198	30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00528	389901,00		2059,00		2059,00	165,00	2224,00	
199	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00614	345346,32	1816,32	2120,00	11,00		1924,00	4368,00	
						343530,00	806,67	2109,00	5,00		324,00		
200	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	389901,00		437,00		43,00	35,00	472,00	
201	33	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00502	439438,00		2206,00		2206,00	176,00	2382,00	
202	34	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж опоры НР=84 %	т металлоконструкций	0,00808	145412,27	5924,89	1175,00	48,00	18,00	940,00	2284,00	
						137218,20	1226,55	1109,00	10,00		169,00		

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	35	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	2067,00		2067,00		2067,00		2232,00	
											165,00		
204	36	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00068	507569,00		345,00		345,00		373,00	
											28,00		
205	37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	2,56	1175,06	26,13	3008,00	67,00	1933,00	947,00	4271,00	
						393,90	3,77	1008,00	10,00		316,00		
			1.2. Ограждение										
206	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	5,2	1175,06	26,13	6110,00	136,00	3926,00	1923,00	8676,00	
						393,90	3,77	2048,00	20,00		643,00		
207	39	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	9	5314,97	1290,84	47835,00	11618,00	171,00	47940,00	103437,00	
						4005,08	509,03	36046,00	4581,00		7662,00		
208	40	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт	1	1217,62	40,87	1218,00	41,00	55,00	1331,00	2753,00	
						1121,80	6,42	1122,00	6,00		204,00		
209	41	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6	3023,00		1814,00		1814,00		1959,00	
											145,00		
210	42	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	19407,00		3881,00		3881,00		4191,00	
											310,00		
211	43	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,72	20983,00		15108,00		15108,00		16317,00	
											1209,00		
212	44	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,96	5108,00		15120,00		15120,00		16330,00	
											1210,00		
213	45	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	11,04	3341,00		36885,00		36885,00		39836,00	
											2951,00		
214	46	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01384	578162,00		8002,00		8002,00		8642,00	
											640,00		
215	47	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14382	435218,00		62593,00		62593,00		67600,00	
											5007,00		
216	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00828	408502,00		3382,00		3382,00		3653,00	
											271,00		
217	49	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,00607	507569,00		3081,00		3081,00		3327,00	

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							246,00		
218	50	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами: 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	18,09	1212,00		21925,00		21925,00	17554,00	23679,00	
219	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	26,332	113,91 63,22	2,94 0,38	2999,00 1665,00	77,00 10,00	1257,00	1156,00 332,00	4487,00	
220	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1тр=2; к1тм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	26,332	190,02 73,91	4,25 0,76	5004,00 1946,00	112,00 20,00	2946,00	1357,00 509,00	6870,00	
			Раздел 2. Надземный газопровод среднего давления										
221	53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,64	2348,50 2348,50		6200,00 6200,00			4464,00 853,00	11517,00	
222	54	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4125	25390,91 1784,70	1529,01 342,11	10474,00 736,00	631,00 141,00	9107,00	798,00 902,00	12174,00	
223	55	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,8085	35558,05 7742,00	1601,49 377,72	28749,00 6250,00	1295,00 305,00	21194,00	5973,00 2778,00	37500,00	
224	56	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,17339	146677,13 127696,00	8970,98 598,48	25432,00 22141,00	1555,00 104,00	1736,00	15349,00 3262,00	44043,00	
225	57	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23,4	2067,00		48368,00		48368,00	3869,00	52237,00	
226	58	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,8	2792,00		30154,00		30154,00	2412,00	32566,00	
227	59	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,058	1028359,61 695520,00	302271,33 40340,00	59645,00 40340,00	17532,00 7670,00	1773,00	47530,00 8574,00	115749,00	
228	60	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,004;	м	58,232	1810,00		105400,00		105400,00	8432,00	113832,00	
229	61	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2166,69 1889,62	121,11 56,61	2167,00 1890,00	121,00 57,00	156,00	1928,00 328,00	4423,00	
230	62	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
231	63	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,005	1822350,05 705451,20	642465,72 211932,69	9112,00 3527,00	3212,00 1060,00	2372,00	4541,00 1092,00	14745,00	

	...ии по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	64	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	10	574,00		5740,00		5740,00		6199,00	
											459,00		
233	65	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	791,94	42,12	1584,00	84,00	56,00	1430,00	3255,00	
						721,92		1444,00			241,00		
234	66	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	1214,00		2428,00		2428,00		2622,00	
											194,00		
235	67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	32,61	113,91	2,94	37,15	96,00	1557,00	1431,00	5558,00	
						63,22	0,38	2062,00	12,00		412,00		
236	68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	32,61	190,02	4,25	6197,00	139,00	3648,00	1680,00	8507,00	
						73,91	0,76	2410,00	25,00		630,00		
237	69	1124-0202-0102	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %	врезка	1	17460,61	3170,54	17461,00	3171,00	2902,00	11274,00	31034,00	
						11387,60		11388,00			2299,00		
238	70	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов (6м) НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,08	705,02	19,92	761,00	22,00	218,00	404,00	1258,00	
						483,30	8,11	522,00	9,00		93,00		
239	71	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 К=1,150;	м2	1,242	1019,00		1266,00		1266,00		1367,00	
											101,00		
240	72	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	4	951,49	22,00	3806,00	88,00	232,00	2126,00	6407,00	
						871,60		3486,00			475,00		
241	73	1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР=61 %	снимок	1	2999,99	48,51	3000,00	49,00	255,00	1645,00	5017,00	
						2696,00		2696,00			372,00		
			Раздел 3. Надземный газопровод низкого давления										
242	74	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,46	2348,50		1080,00			778,00	2007,00	
						2348,50		1080,00			149,00		
243	75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,075	25390,91	1529,01	1904,00	115,00	1656,00	146,00	2214,00	
						1784,70	342,11	134,00	26,00		164,00		
244	76	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,147	35558,05	1601,49	5227,00	235,00	3854,00	1087,00	6819,00	
						7742,00	377,72	1138,00	56,00		505,00		

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден...
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	77	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02682	146677,13	8970,98	3934,00	241,00	268,00	2374,00	6813,00	
						127696,00	598,48	3425,00	16,00		505,00		
246	78	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,4	2067,00		9095,00		9095,00	728,00	9823,00	
247	79	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0095	1028359,61	302271,33	9769,00	2872,00	290,00	7784,00	18957,00	
						695520,00	132245,42	6607,00	1256,00		1404,00		
248	80	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,004;	м	9,538	1810,00		17264,00		17264,00	1381,00	18645,00	
249	81	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2166,69	121,11	2167,00	121,00	156,00	1928,00	4423,00	
						1889,62	56,61	1890,00	57,00		328,00		
250	82	242-209-3006	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	17541,00		17541,00		17541,00	1403,00	18944,00	
251	83	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фпсонных частей	0,002	1822350,05	642465,72	3645,00	1285,00	949,00	1817,00	5899,00	
						705451,20	211932,69	1411,00	424,00		438,00		
252	84	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	4	574,00		2296,00		2296,00	184,00	12344,35	
253	85	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	791,94	42,12	1584,00	84,00	56,00	1430,00	3255,00	
						721,92		1444,00			241,00		
254	86	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1214,00		2428,00		2428,00	194,00	2622,00	
255	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,97	113,91	2,94	566,00	15,00	237,00	218,00	847,00	
						63,22	0,38	314,00	2,00		63,00		
256	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	4,97	190,02	4,25	944,00	21,00	556,00	250,00	1296,00	
						73,91	0,76	367,00	4,00		96,00		
257	89	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	2	951,49	22,00	1903,00	44,00	116,00	1063,00	3203,00	
						871,60		1743,00			237,00		
258	90	1339-0201-0701	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки НР=61 %	снимок	1	2999,99	48,51	3000,00	49,00	255,00	1645,00	5017,00	
						2696,00		2696,00			372,00		

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										29779
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8									**9670011,00**	
			Итого с ВЗиС									71809,00	
			Сметная заработная плата к=0,141									**9741820,00**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									**10,13**	
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время									42391,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**9784211,00**	
			Итого с непридвиденными работами									121966,00	
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №80 от 03.11.2022 г., стоимость СМР откорректировано с применением коэффицента к=1,06399999982									**9906177,00**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**10540172,10**	
			ИТОГО									**1264820,65**	
												11804992,75	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Құрылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Калдыбаева Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынагашского сельского округа" БИН 970640002920
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Бейсенбеков Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия " БИН 060640006497
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муханов Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АРС ЛТД." БИН 020140002964
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдырахманов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)