1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,27972 т	109841,00 --	-- --	30725 --	-- --	1303 --	-- --	
		Накладные расходы -		*4657,26*		*1303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4657,26*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9159,86*		*2562*				
		Сметная стоимость				*34590*				
54	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0335685 т	136252,00 --	-- --	4574 --	-- --	194 --	-- --	
		Накладные расходы -		*5777,08*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5777,08*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11362,33*		*381*				
		Сметная стоимость				*5149*				
55	Е11-060301-0403 11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании								
			0,042 т	87332,37 77889,44	788,77 208,67	3668 3271	33 9	1814 48,5	118,00 0,22	- 5

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	118,00	4,9600	660,010	3271,00
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,0094		
55.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,0092		24,00
55.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,0680		9,00
55.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,20
55.6	127419 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	0,0038	91171,000	345,00
55.7	130722 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,0004	4828,000	2,00
55.8	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00	0,0001	200244,000	17,00
		Накладные расходы -		*43186,49*		*1814*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37877,58*			*1591*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5308,90*			*223*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10441,51*		*439*	
		Сметная стоимость				*5920*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	105	128,00	--	13440	--	570	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,43*		*570*		*570*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,67*		*1121*				
		Сметная стоимость				*15131*				
57	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	2,1126	365847,14	1211,54	772889	2559	232043	289,00	611
			т	186081,32	493,59	393115	1043	48,5	0,62	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	610,5400	643,880	393115,00
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	1,3100		
57.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5282		1365,00
57.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,7817		1194,00
57.5	130722 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,0211	4828,000	102,00
57.6	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	2,1100	178506,000	377112,00

		Накладные расходы -		*109837,47*		*232043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*90488,83*				*191167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19348,64*				*40876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38054,77*		*80395*				
		Сметная стоимость				*1085326*				
58	Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	26,25	331,05	3,07	8690	81	4016	0,42	11
			м2	273,72	1,10	7185	29	48,5	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	11,0300	651,700	7185,00
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0341		
58.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,6405		6,00
58.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0210		54,00
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0131		20,00
58.6	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0262	36395,000	955,00
58.7	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0105	34767,000	365,00
58.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,5250	198,000	104,00
		Накладные расходы -		*152,98*		*4016*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133,29*				*3499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,69*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13722*				
59	**Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Подливка под оборудование. Устройство. исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**26,25**	**-92,35**	**-1,41**	**-2424**	**-37**	**-1148**	**-0,12**	**-3**
		м2		-78,21	-0,52	**-2053**	-14	48,5	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	3,1500	-651,750	-2053,00
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0158		
59.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,01	0,1837		2,00
59.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0105		27,00
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0053		8,00
59.6	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0053	36395,000	191,00
59.7	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0026	34767,000	91,00
59.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,2625	198,000	52,00

		Накладные расходы -		*43,71*		*1148*		*1002*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*38,18*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,89*		*286*				
		Сметная стоимость				*-991*				
60	**С121-020101-2708 21-020101-2708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**1,0124625**	**20315,00**	**--**	**20568**	**--**	**872**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861,36*		*872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,36*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1694,11*		*1715*				
		Сметная стоимость				*23155*				
61	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	420	686,29	10,91	288244	4583	45159	0,21	89
		м2 поверхности		146,70	1,40	61612	588	50,8	--	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	89,0400	691,960	61612,00
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,8400		
61.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	8,1900		3300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,8400		1284,00			
61.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	1008,0000	212,000	213696,00			
61.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,1008	51148,000	5156,00			
61.7	249073 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0672	47568,000	3197,00			
		Накладные расходы -		*107,52*		*45159*		*31598*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*13561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,51*		*26672*				
		Сметная стоимость				*360075*				
63	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора освещения СТ10-4 с кронштейном**								
			105	71875,00	--	7546875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3047,50*		*319988*		*319988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3047,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5993,80*		*629349*				
		Сметная стоимость				*8496212*				
68	**С123-070202-0203 23-070202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**								
			105	738,00	--	77490	--	3286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,29*		*3286*		*3286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,54*		*6462*				
		Сметная стоимость				*87238*				
69	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Крюк сквозной SOT29.10**								
			105	1038,00	--	108990	--	4621	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,01*		*4621*		*4621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,01*		*9089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*122700*				
		Сметная стоимость								
70	С124-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лента монтажная крепления F20.07								
			189	143,00	--	27027	--	1146	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*1146*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,93*				**1146**		
		Сметная стоимость				*2254*				
71	С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Крюк сквозной SOT39**				*30427*				
			210	**1093,00**	--	**229530**	--	**9732**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,34*		*9732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*9732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,15*		*19141*				
		Сметная стоимость				*258403*				
72	С124-040207-3224 24-040207-3224 **РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Зажимы анкерные SO118.425**								
			105	**3301,00**	--	**346605**	--	**14696**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,96*		*14696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,96*				*14696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,28*		*28904*				
		Сметная стоимость				*390205*				
73	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**								
			210	**1162,00**	--	**244020**	--	**10346**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,27*		*10346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*10346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,90*		*20349*				
		Сметная стоимость				*274716*				
74	С124-040203-0301 24-040203-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**								
			105	**1431,00**	--	**150255**	--	**6371**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,67*		*6371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,67*				*6371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,33*		*12530*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*169156*				
75	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	105	1854,83	98,72	194757	10366	31749	0,70	74
		шт.		478,52	22,94	50245	2409	42,8	0,03	3

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	73,5000	683,610	50245,00
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	2,9400		
75.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	1,4700		4056,00
75.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	26,6700		3547,00
75.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,4700		2763,00
75.6	127755 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	0,8505	139439,000	118593,00
75.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00	0,0082	222238,000	1820,00
75.8	249504 С	Лак битумный БТ-123	кг	0,20	21,0000	654,000	13734,00
		Накладные расходы -		*302,37*		*31749*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*214,62*			*22536*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,74*			*9213*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,58*		*18120*	
		Сметная стоимость				*244626*	
76	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	105	332,34	14,37	34896	1509	6132	0,14	15
		м		95,70	3,60	10049	378	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	14,7000	683,610	10049,00
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4620		
76.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2310		637,00
76.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	3,2900		437,00
76.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2310		434,00
76.6	125715 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00	0,1365	150823,000	20587,00
76.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00	0,0009	222238,000	210,00
76.8	249504 С	Лак битумный БТ-123	кг	0,04	3,8800	654,000	2541,00
		Накладные расходы -		*58,40*		*6132*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*42,50*			*4463*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,89*			*1669*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,26*		*3282*	
		Сметная стоимость				*44310*	
77	Ц13-080201-0703 13-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	2100	592,08	299,99	1243369	629980	238058	0,16	336
		м кабеля		111,97	85,85	235133	180288	42,8	0,12	245

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	336,0000	699,800	235133,00			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	245,0700					
77.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	12,3900		34183,00			
77.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,04	94,2900		190292,00			
77.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,04	94,2900		893,00			
77.6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	126,0000		381321,00			
77.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	12,3900		23291,00			
77.8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	2,1000	163,000	342,00			
77.9	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,00	0,0336	281415,000	9456,00			
77.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,25	520,8000	183,000	95306,00			
77.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,00	0,5145	1670,000	859,00			
77.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,25	520,8000	270,000	140616,00			
77.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0210	2673,000	56,00			
77.14	147653 С	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00	0,0105	3979594,000	41786,00			
77.15	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	0,10	214,2000	234,000	50123,00			
77.16	242938 С	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00	0,4368	361,000	158,00			
77.17	249504 С	Лак битумный БТ-123	кг	0,03	60,4800	654,000	39554,00			
		Накладные расходы -		***113,36***		***238058***		***177800***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***84,67***				***60258***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***28,69***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56,44***		***118514***				
		Сметная стоимость				***1599941***				
78	**Ц13-080502-0902 13-080502-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**								
		м кабеля	**12**	**162,56**	**36,00**	**1951**	**432**	**628**	**0,14**	**2**
				92,74	**9,18**	**1113**	**110**	**42,8**	**0,01**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,6900	660,140	1113,00
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1344		
78.3	358 С	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,00	0,0564		4,00
78.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0672		185,00
78.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,04	0,4512		4,00
78.6	1215 С	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,04	0,4512		67,00
78.7	1598 С	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,04	0,4776		40,00
78.8	2512 С	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,01	0,0672		132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.9	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0480	163,000	8,00			
78.10	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,00	0,0001	281415,000	27,00			
78.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,00	0,0036	1670,000	6,00			
78.12	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0024	2673,000	6,00			
78.13	147653 С	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00	0,0001	3979594,000	239,00			
78.14	242739 С	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	шт.	0,02	0,2400	440,000	106,00			
78.15	242938 С	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00	0,0100	361,000	4,00			
78.16	249502 С	Лак битумный БТ-577	кг	0,01	0,0600	177,000	11,00			
		Накладные расходы -		*52,36*		*628*		*523*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*43,62*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,19*		*206*				
		Сметная стоимость				*2786*				
79	**Е11-340201-0101** **11-340201-0101** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	0,012	845344,31	--	10144	--	1266	175,00	2
		канало-километр трубопровода		107556,75	--	1291	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	175,00	2,1000	614,760	1291,00
79.2	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,30	0,0036	13968,000	50,00
79.3	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0010	20502,000	20,00
79.4	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15,00	0,1800	267,000	48,00
79.5	157331 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990,00	11,8800	712,000	8459,00
79.6	187554 С	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32,00	0,3840	721,000	277,00
		Накладные расходы -		*105467,35*		*1266*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*66792,74*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38674,61*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76064,93*		*913*	*802*
		Сметная стоимость				*12322*	*464*
80	**Ц13-080301-1401** **13-080301-1401** **РСНБ РК 2015**	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме**	240	979,23	23,72	235015	5694	77309	0,87	209
		шт.		627,47	1,47	150593	354	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	208,8000	721,230	150593,00			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4320					
80.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2160		596,00			
80.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	10,4200		206,00			
80.5	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	5,4500		74,00			
80.6	1695 С	Станки сверлильные	маш.-ч	0,05	10,9200		485,00			
80.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	29,5200		3926,00			
80.8	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2160		406,00			
80.9	129043 С	Медь для присадки	кг	0,03	7,2000	1366,000	9835,00			
80.10	146716 С	Вазелин технический	кг	0,01	1,4900	743,000	1106,00			
80.11	147084 С	Шпагат бумажный	кг	0,01	2,5200	289,000	728,00			
80.12	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	1,8500	620,000	1146,00			
80.13	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00	0,0025	222238,000	555,00			
80.14	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0240	2673,000	64,00			
80.15	239086 С	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,00	0,1644	386204,000	63492,00			
80.16	249486 С	Лаки канифольные КФ-965	т	0,00	0,0031	573567,000	1803,00			
		Накладные расходы -		*322,12*		*77309*		*64605*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*269,19*				*12704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,11*		*24986*				
		Сметная стоимость				*337310*				
81	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,24**						
				199650,17	**10079,52**	**47916**	**2419**	**6233**	**52,00**	**12**
				36389,60	**2850,89**	**8734**	**684**	**42,8**	**3,48**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	52,00	12,4800	699,840	8734,00			
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,8352					
81.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,4176		1152,00			
81.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,10	3,6200		482,00			
81.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,4176		785,00			
81.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,15	0,0360	1751,000	63,00			
81.7	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1,00	0,2400	137632,000	33032,00			
81.8	~~144477 С~~	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,0432	18257,000	789,00			
81.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	0,0065	381820,000	2474,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.10	145783 С	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,80	0,1920	947,000	182,00			
81.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00	0,0010	222238,000	224,00			
		Накладные расходы -		*25972,20*		*6233*		*4031*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16794,93*				*2203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9177,27*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18049,79*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58481*				
82	**С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			2,1	**19698,00**	--	**41366**	--	**1754**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*835,20*		*1754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,20*				*1754*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1642,66*		*3450*				
		Сметная стоимость				*46569*				
83	**С123-061702-1101 23-061702-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81**								
			2,4	**10656,00**	--	**25574**	--	**1084**	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*451,81*		*1084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*451,81*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*888,63*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28791*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**13213591**	**1011120**			**2376**
			Тенге			**1133933**	**286873**			**406**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**7546875**				
		Накладные расходы -	Тенге			**319988**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**629349**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**8496212**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**15638092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1892538**			**2582**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17345898**	**1082825**			**2505**
			Тенге			**1223886**	**310666**			**437**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10785667**				
		Накладные расходы -	Тенге			**457312**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**899438**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12142418				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20365067				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2006284			274
		В том числе : СМР	Тенге			20365067				
		Оборудование	Тенге			8222649				
		Глава-8. Временные здания и сооружений				12142418				
		ВЗиС –2,4%	Тенге							
		Всего по главе 8:	Тенге			197 344				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:	Тенге			**197 344**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты				**8 419 993**				
		Зимние удорожания 1,71%	Тенге							
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и рационального риска	Тенге			143 982				
		Всего по главе 9:	Тенге			900 000				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			**1 043 982**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1кв. 2016г.	Тенге			**21 606 392**				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			21 606 392				
		Итого:	Тенге			0				
		НДС 12%	Тенге			21 606 392				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 592 767				
						24 199 160				

ЗАКАЗЧИК:

Аким поселка Жанакорган

_____ Ахметов А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Aisar-Group"

_____ Сраилов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Капдыбаева Б.

Счет-фактура № 000000022 от 12 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 12.12.2016

Поставщик: ТОО "Строительная Компания Орда-Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140017041, 120011, Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, мкр. Акмечеть, дом № 9А, к.5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0005736, от 29.01.2014

ИИК поставщика: KZ45965T251202673813, в банке АО "FORTEBANK", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №113 от 22.09.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о, с. Жанакорган, Кокенов Манап,35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140017041, ТОО "Строительная Компания Орда-Құрылыс",120011, Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, мкр. Акмечеть, дом № 9А, к.5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940640001272, КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган",Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о, с. Жанакорган, Кокенов Манап,35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940640001272, Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о, с. Жанакорган, Кокенов Манап,35

ИИК получателя: KZ72070103KSN3309000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Уличное освещение автодороги от автотрассы "Самара-Шымкент" в сторону пос. Шалкия в пос. Жанакорган Кызылординской области" за декабрь месяц 2016 год	шт	1	3 496 780,00	3 496 780,00	12%	419 613,60	3 916 393,60		
Всего по счету:					**3 496 780,00**		**419 613,60**	**3 916 393,60**		

Руководитель: Калдыбаева Б. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Шарев Е.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Договор: №113 от 22 сентября 2016года.

Наименование строительства: "Уличное освещение автодороги от автотрассы "Самара-Шымкент" в сторону пос. Шалкия в пос. Жанакорган Кызылординской области"

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Общая сетная стоимость объекта в текущих ценах с НДС и РСЗнаНРиЗ 2016г. и в текущих ценах1кв. 2016г.		Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		Общая сетная стоимость	в текущих ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	9	10	11	12
	"Уличное освещение автодороги от автотрассы "Самара-Шымкент" в сторону пос. Шалкия в пос. Жанакорган Кызылординской области "-выполнение за декабрь месяц 2016года.	36 115,5536	31 578,550	36 115,5536	36 115,55360	31 578,550	3 916,3936	2 829,301
	В том числе НДС -12%	3 869,524		3 869,524	3 869,524		419,614	

ЗАКАЗЧИК:

Аким поселка Жанакорган

_____ Ахметов А.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Aisar-Group"

_____ Сраилов А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Калдыбаева Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Ф-2

Наименование работ по проекту: "Уличное освещение автодороги от автотрассы "Самара-Шымкент" в сторону пос. Шалкия в пос. Жанакорган Кызылординской области"

Договор: №113 от 22 сентября 2016года.

АКТ№3

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**РАЗДЕЛ 7. Установка светильников-105шт** **Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**								
		т конструкций	**18,8454**	**27947,38** **11826,28**	**5402,28** **1075,68**	**526680** **222871**	**101808** **20272**	**176683** **60,9**	**17,30** **1,34**	**326** **25**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17,30	326,0300	683,600	222871,00
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	25,2500		
62.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	83,8600		19525,00
62.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	1,5100		6282,00
62.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	2,2600		5845,00
62.6	790 С	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	17,9000		61555,00
62.7	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	16,2100		1522,00
62.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	4,7100		621,00
62.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,5800		5472,00
62.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	42,2100		987,00
62.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,5654	256,000	145,00
62.12	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01	0,0942	373380,000	35182,00
62.13	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0194	39805,000	773,00
62.14	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0754	381820,000	28782,00
62.15	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,1885	198,000	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.16	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	36,7500	181,000	6651,00			
62.17	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	11,1200	91,000	1012,00			
62.18	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,00	0,0019	1774324,000	3344,00			
62.19	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,03	0,5842	208173,000	121616,00			
62.20	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00	0,0058	267450,000	1562,00			
62.21	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,00	0,0113	256065,000	2895,00			
62.22	248298 С	Конструкции стальные	т	1,00	18,8500	--	--			
		Накладные расходы -		*9375,41*		*176683*		*148074*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7857,29*				*28610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1518,12*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2985,82*		*56269*				
		Сметная стоимость				*759632*				
64	Е11-330207-0101 11-330207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**								
		светильник	105	**1011,11**	**91,69**	**106167**	**9627**	**68301**	**1,29**	**135**
				902,74	**41,99**	**94788**	**4409**	**61,7**	**0,06**	**6**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,29	135,4500	699,800	94788,00			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	6,3000					
64.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	6,3000		9627,00			
64.4	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1,0500	1343,000	1410,00			
64.5	149365 С	Бензин-растворитель	т	0,00	0,0063	54217,000	342,00			
		Накладные расходы -		*650,48*		*68301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*582,90*				*61204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,59*				*7097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,93*		*13957*				
		Сметная стоимость				*188425*				
65	С123-070103-0307 23-070103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильники, тип РКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82**								
		шт.	105	5981,00	--	628005	--	26627	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,59*		*52371*		*26627*		
		Сметная стоимость		*498,77*		*707003*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С123-070104-0302 **23-070104-0302** **РСНБ РК 2015** **в ценах IV** **квартала 2015 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**								
			10,5	**374,00**	--	**3927**	--	167	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,86*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15,86*				*167*		
		Сметная стоимость		*31,19*		*327*				
67	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**				*4421*				
		шт.	**105**	**2706,63**	**252,81**	**284197**	**26545**	**83162**	**2,09**	**219**
				1428,72	**89,29**	**150016**	**9376**	**42,8**	**0,11**	**11**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,09	219,4500	683,600	150016,00
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	11,4500		
67.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	5,7200		15788,00
67.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	5,7200		
67.5	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	3,06	321,3000	335,000	107636,00
		Накладные расходы -		*792,02*		*83162*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*649,71*			*68220*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,31*			*14942*
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*279,89*		*29389*	
		Сметная стоимость				*396748*	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1548976**	**137980**
		Накладные расходы -	Тенге			467675	34057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**354940**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2056229**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2056229**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2006284**
		В том числе : СМР	Тенге			**2056229**	
		Оборудование	Тенге			2056229	
		Глава-8. Временные здания и сооружений				0	
		ВЗиС –2,4%	Тенге				
		Всего по главе 8:	Тенге			49 350	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:	Тенге			**49 350**	
		Глава 9. Прочие работы и затраты				**2 105 579**	
		Зимние удорожания 1,71%	Тенге			36 005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и рационального риска	Тенге			326 919				
		Всего по главе 9:	Тенге			**362 924**				
		Корректировка к Акту выполненых работ №2 за ноябрь месяц на объем СМР в размере 8691678тенге, который ошибочно был запроцентован как оборудование. Т.е. по сметной документации сумма оборудования составляет 3450740тенге, в АВР - 12 142 418тенге. Необходимо пересчитать на ВЗиС - 2,4%, Зим.удорож.-1,71%	Тенге			360798				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			**2 829 301**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1кв. 2016г.	Тенге			2 829 301				
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			667 479				
		Итого:	Тенге			3 496 780				
		НДС 12%	Тенге			419 614				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 916 393,60**				

ЗАКАЗЧИК:

Аким поселка Жанакорган

_____ **Ахметов А.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Aisar-Group"

_____ **Сраилов А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

_____ Калдыбаева Б.