Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаева в городе Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водовода находящейся в камере переключения водовода Д-500мм расположенной на пересечений улиц Сулейменова-Айтбаева в городе Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2506/16** от **25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0105	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2**		5,1992	381,0	381,0	1 981,0	1 981,0			1 981,0
				м^3		0,0	96,0	0,0	499,0			
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**		0,1608	6 917,0	0,0	1 112,0	0,0			1 112,0
				м^3		6 917,0	0,0	1 112,0	0,0			
3	3	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**		3,5	89,0	89,0	312,0	312,0			312,0
				м^3		0,0	22,0	0,0	77,0			
4	4	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**		3,5	576,0	224,0	2 016,0	784,0			2 016,0
				м^3		352,0	70,0	1 232,0	245,0			
5	5	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		1,5	3 609,0	0,0	5 414,0	0,0			5 414,0
				м^3		3 609,0	0,0	5 414,0	0,0			
6	6	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		0,1	10 549,0	418,0	1 055,0	41,0	583,0		1 055,0
				м^3		4 305,0	94,0	431,0	9,0			
			Итого по разделу 1: Земляные работы					11 890	3 118	583	0	11 890
								8 189	830	0	0	
			Раздел 2: Водопровод В1									
7	7	6121-0103-0111	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**		0,002	8 642 918,0	2 997 922,0	17 286,0	5 995,0	957,0		17 286,0
				км		5 166 476,0	773 717,0	10 333,0	1 547,0			
8	8	241-102-0258	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**		2	54 608,0		109 216,0		109 216,0		109 216,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	6121-0201-0147	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм**		0,002	23 975 015,0	2 525 029,0	47 950,0	5 050,0	38 908,0		47 950,0
				км		1 995 888,0	572 565,0	3 992,0	1 145,0			
10	10	6121-0402-0111	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм**		1	97 726,0	29 218,0	97 726,0	29 218,0	8 436,0		97 726,0
				шт.		60 072,0	7 071,0	60 072,0	7 071,0			
11	12	241-116-0319	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм**		2	73 988,0		147 976,0		147 976,0		147 976,0
				шт.								
12	13	1107-0102-0104	**Демонтаж верхней плиты**		2	10 156,0	3 244,0	20 312,0	6 488,0			20 312,0
				шт. сборных конструкций		6 911,0	835,0	13 822,0	1 670,0			
13	14	1107-0102-0104	**Монтаж верхней плиты**		2	22 535,0	5 070,0	45 070,0	10 140,0	13 330,0		45 070,0
				шт. сборных конструкций		10 800,0	1 305,0	21 600,0	2 610,0			
14	15	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		0,1	252,0		25,0				25,0
				т								
15	16	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		1	81,0		81,0				81,0
				т·км								
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					485 642	56 891	318 823	0	485 642
								109 819	14 043	0	0	
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия									
16	17	1220-0101-0104	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**		7,2	10 769,0	3 689,0	77 537,0	26 561,0			77 537,0
				$м^3$		7 080,0	1 119,0	50 976,0	8 057,0			
17	18	7101-0401-0101	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**		2,4	8 796,0	2 385,0	21 110,0	5 724,0	13 987,0		21 110,0
				$м^3$		583,0	462,0	1 399,0	1 109,0			
18	19	7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-**		1,92	10 323,0	2 474,0	19 820,0	4 751,0	13 951,0		19 820,0
				$м^3$		583,0	481,0	1 119,0	924,0			
19	20	7101-0602-0703	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**		16	1 470,0	348,0	23 520,0	5 568,0	13 824,0		23 520,0
				$м^2$		258,0	82,0	4 128,0	1 312,0			
20	21	7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,**		16	427,0	333,0	6 832,0	5 328,0	32,0		6 832,0
				$м^2$		92,0	48,0	1 472,0	768,0			
21	22	7101-0602-0406	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины**		16	8,0	0,0	128,0	0,0			128,0
				$м^2$		8,0	0,0	128,0	0,0			
22	23	7101-0602-0301	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,**		16	438,0	344,0	7 008,0	5 504,0	32,0		7 008,0
				$м^2$		92,0	47,0	1 472,0	752,0			
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия					155 955	53 436	41 826	0	155 955
								60 694	12 922	0	0	
			ИТОГО по акту					653 487	113 445	361 232	0	653 487
								178 702	27 795	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								653487*5,3/100	34 635
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								653487+0+0+34635	**688 122**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								688122*5/100	34 406
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								688122*2/100	13 762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**736 290**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557					736290*1,0557				**777 301**
			НДС (12%)					777301*12/100				93 276
			Итого с НДС					777301+93276				**870 577**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Алтын Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Әлімсейіт Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)