Заказчик: ТОО Есентай Строй **Форма 4**

Подрядчик: ТОО "Оңтүстік шахта құрылыс"

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных

Объект: Корпус 9

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за февраль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2854		241,88	231,41	690333	660439	277	172335	931681
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	29617	209737		69013	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	162		969,04	351,52	156985	56947	142	85028	261374
		НР - 72%; СП - 8%				616,64	112,33	99896	18198		19361	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	54		3612,60	--	195080	--	--	140458	362381
		НР - 72%; СП - 8%				3612,60	--	195080	--		26843	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	54		241,88	231,41	13062	12496	6	3261	17628
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	560	3968		1306	
5	Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т	4912		47,00	--	230864	--		--	249333
		СП - 8%				--	--	--	--		18469	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3070		19,27	16,03	59171	49203	198	22904	88641
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	9770	22041		6566	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1404		241,88	231,41	339603	324897	136	84779	458332
		НР - 72%; СП - 8%				10,38	73,49	14570	103178		33951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 *СП - 8%*	т	2246,4	47,00 --	-- --	105581 --	-- --		-- 8446	114027
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	32,88 --	32,88 13,79	34587 --	34587 14510	-- 	10447 3603	48637
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	18,94 --	18,94 7,94	19922 --	19922 8357	-- 	6017 2075	28014
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1052	190,55 105,73	84,81 43,84	200454 111230	89224 46117	-- 	113290 25100	338844
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352	987,66 987,66	-- --	347656 347656	-- --	-- 	250313 47838	645806
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2393299	1247714	759	888832	3544698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				808380	426106	--	262571	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3544699				
		Сметная заработная плата	тенге					1234486			890
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	132	19581,41 1579,50	1153,47 302,77	2584746 208494	152258 39966	2223994	226098 224868	3035712
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	675	24357,03 3848,00	1846,13 459,64	16440995 2597400	1246138 310254	12597457	2645965 1526957	20613917
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	1,701	224072,00 --	-- --	381146 --	-- --	381146	-- 30492	411638
16	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,701	233347,00 --	-- --	396923 --	-- --	396923	-- 31754	428677
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	105	221354,00 --	-- --	23242170 --	-- --	23242170	-- 1859374	25101544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	165	212579,00 --	-- --	35075535 --	-- --	35075535 --	-- 2806043	37881578
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	6,066	224072,00 --	-- --	1359221 --	-- --	1359221 --	-- 108738	1467958
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1950	943,74 348,74	20,47 3,34	1840288 680043	39910 6513	1120335	638497 198303	2677088
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**81321025** **3485937**	**1438305** **356733**	**76396781** --	**3510560** **6786529**	**91618112**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				91618112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557
		Сметная заработная плата	тенге					3842670			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
21	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	40,8	33403,10 7337,65	4868,33 1263,53	1362846 299376	198628 51552	864842	319344 134575	1816766
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	0,378	224072,00 --	-- --	84699 --	-- --	84699 --	-- 6776	91475
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,9828	224072,00 --	-- --	220218 --	-- --	220218 --	-- 17617	237835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1667764** **299376**	**198628** **51552**	**1169759** --	**319344** **158968**	**2146076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2146077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	тенге					350928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**97308886**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 946 178					
		Итого	Тенге			99 255 064					
		НДС 12%	Тенге			11 910 608					
		Всего	Тенге			111 165 671					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: ТОО "Оңтүстік шахта құрылыс"

Адилбаев Ш.Ш.