Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 17 от 13.06.2023 г.

АКТ №2 от 31.08.2023 г.
выполненных работ за август 2023г.

Объект:Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 36

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	281 149 273,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 417 941,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	43 119 969,42
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	4 171 662,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов	79 080 379
7	Сумма выполненных работ за август **2023 г.**	72 662 438
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	21 798 731
9	Сумма удержания гарантийного взноса 5%	3 633 122
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, в том числе НДС 12%	47 230 585

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР ЖЫРАУ, 56А

БИН 180140001889
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87215421850

Директор _____ Искакова А.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2

БИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ11896KZT0322030973

АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Копжасаров М. Г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области", БИН: 180140001889, тел: 87215421850

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2, БИН 110240020454

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 36

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года
№178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за август 2023 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 36	**79 080 379**	**64 877 177**	**64 877 177**						**7 785 261**	**72 662 438**
удержание аванса 30%	**23 724 114**	**19 463 153**	**19 463 153**						**2 335 578**	**21 798 731**
удержание резерва 5%	**3 954 019**	**3 243 859**	**3 243 859**						**389 263**	**3 633 122**
Итого к оплате	**51 402 246**	**42 170 165**	**42 170 165**						**5 060 420**	**47 230 585**

Заказчик:
Директор
ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области" **Искакова А.А.**
БИН 180140001889

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Нурай - Сервис" Какенов Ж.С.
БИН 040240007586

Подрядчик:
Директор ТОО "РАЙС KZ" Конжасаров М.Г.
БИН 110240020454

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская обл. Бухар-Жырауский р-он, п.Ботакара, Бухар-Жырау-56А БИН180140001889 ИИКKZ48070103KSN3013000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 13.06.2023**

Акт выполненных работ за август №2

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	390		274,52	24,04	107063	9376	43095	52319	172131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				139,98	5,84	54592	2278		12749	
2	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	м2	429		982,00	--	421278	--	421278	--	454980
						--	--	--	--		33702	
3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	390		1554,91	100,23	606415	39090	208408	338489	1020498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				920,30	23,09	358917	9005		75594	
4	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	80,34		43327,00	--	3480891	--	3480891	--	3759362
						--	--	--	--		278471	
5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство**	м2 стяжки	390		1049,82	192,05	409430	74900	180609	159155	614071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				394,67	48,91	153921	19075		45486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	390	270,51 14,55	28,42 7,56	105499 5675	11083 2948	88741	7933 9075	122507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	415,3	274,52 139,98	24,04 5,84	114008 58134	9983 2425	45891	55712 13576	183297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"	м2	456,83	982,00 --	-- --	448607 --	-- --	448607	-- 35889	484496
9	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	415,3	2023,84 1713,84	65,40 16,75	840501 711758	27160 6956	101583	661216 120138	1621855
10	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	477,595	3915,00 --	-- --	1869784 --	-- --	1869784	-- 149583	2019367
11	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка/	м3	1,45	136835,00 --	-- --	198411 --	-- --	198411	-- 15873	214284
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	415,3	421,32 58,49	5,17 2,24	174974 24291	2147 930	148536	22700 15815	213489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	166,04	5543,23 1886,66	28,21 6,81	920398 313261	4684 1131	602453	289240 96771	1306409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Деревянные конструкции									
14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	7,843	208450,82 41532,67	1474,76 552,25	1634880 325741	11566 4331	1297573	297065 154556	2086500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,843	12053,80 1544,13	111,36 48,26	94538 12111	874 379	81553	11240 8462	114240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,38	179101,87 32011,69	2506,32 1069,61	605364 108200	8471 3615	488693	100633 56480	762477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,38	12053,80 1544,13	111,36 48,26	40742 5219	376 163	35147	4844 3647	49233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,077	201031,09 42165,90	2093,26 907,70	618573 129744	6441 2793	482388	119284 59029	796885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,077	12053,80 1544,13	111,36 48,26	37090 4751	342 148	31997	4410 3320	44820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/"Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	1,86	140678,00 --	-- --	261661 --	-- --	261661	-- 20933	282594
		УЗЕЛ В									
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,04774	1160328,20 106695,34	13012,58 2597,04	55394 5094	621 124	49679	6157 4924	66475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04774	431408,00 --	-- --	20595 --	-- --	20595	-- 1648	22243
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,00284	424567,70 422064,72	2502,98 1069,61	1206 1199	7 3	--	1094 184	2483
24	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00284	474042,00 --	-- --	1346 --	-- --	1346	-- 108	1454
		УЗЕЛ А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,96	1949,43 1886,66	28,21 6,81	83748 81051	1212 293	1485	74836 12687	171270
26	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	42,96	4270,00 --	-- --	183439 --	-- --	183439	-- 14675	198114
27	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	58	951,37 547,18	30,72 9,21	55179 31736	1782 534	21661	29689 6789	91658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1235-103-0211 235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	37,7	1194,00 --	-- --	45014 --	-- --	45014	-- 3601	48615
29	С1235-103-0212 235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	49,3	1142,00 --	-- --	56301 --	-- --	56301	-- 4504	60805
		Подраздел 1. Вентшахта ВШ-1/6шт/									
30	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,74	54129,67 11184,17	5642,97 1351,48	256575 53013	26748 6406	176814	55260 24947	336781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22206	120465,49 115938,55	4526,94 1361,55	26751 25745	1005 302	--	24224 4078	55053
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02586	434300,00 --	-- --	11231 --	-- --	11231	-- 898	12129
33	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,08652	535823,00 --	-- --	46359 --	-- --	46359	-- 3709	50068
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	434300,00 --	-- --	8130 --	-- --	8130	-- 650	8780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10968	521841,00 --	-- --	57236 --	-- --	57236	-- 4579	61815
36	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,192	72229,90 46486,55	4849,01 1739,76	13868 8925	931 334	4012	7037 1672	22578
37	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,18624	43327,00 --	-- --	8069 --	-- --	8069	-- 646	8715
38	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,54	3330,71 2360,72	53,15 29,30	131696 93343	2102 1159	36251	75601 16584	223881
39	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	38,88	1642,00 --	-- --	63841 --	-- --	63841	-- 5107	68948
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9,84	5543,23 1886,66	28,21 6,81	54545 18565	278 67	35702	17141 5735	77421
		СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/									
41	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	14317,53 11801,38	1593,55 673,44	57270 47206	6374 2694	3690	44909 8174	110354
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, укладка мауэрлата. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	2,604	208450,82 41532,67	1474,76 552,25	542806 108151	3840 1438	430815	98630 51315	692751
43	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,68	31739,00 --	-- --	53322 --	-- --	53322	-- 4266	57588
44	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00 --	-- --	4216 --	-- --	4216	-- 337	4553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00 --	-- --	2152 --	-- --	2152	-- 172	2324
46	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	3747,13 1032,41	43,37 13,12	2998 826	34 10	2138	669 293	3960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	23,24	3655,09 1948,01	43,45 8,10	84944 45272	1010 188	38662	41823 10141	136909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	26,726	3633,00 --	-- --	97096 --	-- --	97096	-- 7768	104864
49	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	55672,87 42165,90	2093,26 907,70	891 675	34 15	182	620 121	1632
50	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,016	136835,00 --	-- --	2189 --	-- --	2189	-- 175	2364
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	1949,43 1886,66	28,21 6,81	36259 35092	525 127	642	32401 5493	74153
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					436813				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					42881			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12740			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1082753		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							398315	
		Накладные расходы	Тенге							156860	
		Сметная прибыль	Тенге								2117619
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Подраздел 2. Проемы									
		Окна									
52	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	160,58	4031,67	318,80	647406	51193	264744	321120	1046007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2064,20	157,74	331469	25330		77481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160,58	33890,00	--	5442056	--	5442056	--	5877420
					--	--	--	--		435364	
54	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,64	5574,13	318,73	59309	3392	27953	26639	92824
					2628,16	153,73	27964	1636		6876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,64	21807,00	--	232026	--	232026	--	250588
					--	--	--	--		18562	
56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	118,75	1584,72	9,76	188186	1159	138185	44452	251248
					411,30	4,62	48842	549		18611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	118,75	2802,00	--	332738	--	332738	--	359357
					--	--	--	--		26619	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,5	5543,23	28,21	169069	861	110665	53131	239976
					1886,66	6,81	57543	208		17776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери наружные									
59	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6	4383,99	91,55	55238	1154	6518	33171	95482
					3775,04	40,38	47566	509		7073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,6	72945,00	--	919107	--	919107	--	992636
					--	--	--	--		73529	
		Витраж Вг-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	52,08	31392,00 --	-- --	1634895 --	-- --	1634895	-- 130792	1765687
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	34,8	1584,72 411,30	9,76 4,62	55148 14313	340 161	40495	13027 5454	73629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	34,8	2802,00 --	-- --	97510 --	-- --	97510	-- 7801	105311
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,12	5543,23 1886,66	28,21 6,81	50554 17206	257 62	33091	15887 5315	71756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				544903				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					58356			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28455			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						9279984		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							507427	
	Накладные расходы		Тенге							831253	
	Сметная прибыль		Тенге								11221922
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								

Подраздел 3. Полы

		Подвал									
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные/В10/. Устройство**	м3 подстилающего слоя	30,036	32748,35 6170,31	15,90 --	983629 185331	478 --	797820	174212 92627	1250468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	375,45	1115,94 568,49	44,40 25,36	418980 213440	16670 9521	188870	209584 50284	678848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	375	1206,53 562,61	42,95 25,36	452449 210979	16106 9510	225364	207259 52778	712485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=26	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	375,45	4274,01 175,90	197,95 109,02	1604677 66042	74321 40932	1464314	100553 136420	1841650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,4830275	26535,04 23845,52	2647,52 1130,84	39352 35364	3926 1677	62	33707 5845	78904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4830275	331233,00 --	-- --	491228 --	-- --	491228	-- 39298	530526
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				711156				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111501			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					61640			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3167659		
	Накладные расходы		Тенге							725315	
	Сметная прибыль		Тенге							377252	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								5092882
		Подраздел 4. Вход в подвал									
71	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	4787,74 4057,82	86,69 37,91	18098 15339	327 143	2432	10682 2302	31083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,78	55181,00 --	-- --	208584 --	-- --	208584	-- 16687	225271
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15339				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					143			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						211015		
	Накладные расходы		Тенге							10682	
	Сметная прибыль		Тенге							18989	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								256353
		Подраздел 5. Крыльцо с пандусом									
		Узлы кирпичных перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,590292	34904,25 32764,35	1755,90 612,14	20604 19341	1036 361	227	17929 3083	41615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,590292	26535,04 23845,52	2647,52 1130,84	15663 14076	1563 668	24	13416 2326	31406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,111327	434300,00 --	-- --	48349 --	-- --	48349	-- 3868	52217
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,478965	431408,00 --	-- --	206629 --	-- --	206629	-- 16530	223159
77	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,45	38216,32 7400,33	3987,71 786,05	246495 47732	25721 5070	173042	48050 23564	318109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,67	53656,87 11184,17	5642,97 1351,48	4167529 868674	438289 104969	2860566	905489 405841	5478859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки ПР-1, Пр-2									
79	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100	1053,63 298,11	484,92 100,60	105363 29811	48492 10060	27060	47048 12193	164604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,88	138208,00 --	-- --	121623 --	-- --	121623	-- 9730	131353
81	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2532	26535,04 23845,52	2647,52 1130,84	6719 6038	670 286	11	5755 998	13472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2532	567060,00 --	-- --	143580 --	-- --	143580	-- 11486	155066
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				985672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515771			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					121414			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3581111		
	Накладные расходы		Тенге							1037687	
	Сметная прибыль		Тенге							489619	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								6609860
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34237566	938951	28219336	4915442	42285249
							5079278	281523	--	3132242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34164230				
	Материалы		Тенге				10990895				
	Всего заработная плата		Тенге					5297244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17219493				
		Накладные расходы	Тенге				4871589				
		Сметная прибыль	Тенге				3122867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42158686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3403
		Сметная заработная плата	Тенге					5297244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73336				
	Материалы		Тенге				8950				
	Всего заработная плата		Тенге					63557			
		Накладные расходы	Тенге				43853				
		Сметная прибыль	Тенге				9375				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63557			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				42285250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3443
		Сметная заработная плата	Тенге					5360801			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
83	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	3116,31	31,92	311631	3192	244103	64210	405908
					643,36	11,84	64336	1184		30067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подраздел 1. Водопровод горячей воды Т3, Т4									
84	Е11-160501-0502 1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	300	817,00	2,52	245100	756	1128	238377	522156
					810,72	0,09	243216	27		38679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	м	297	162,00	--	48114	--	48114	--	51963
					--	--	--	--		3849	
86	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	250	2395,29	31,92	598823	7980	430003	160525	820096
					643,36	11,84	160840	2960		60748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	2771,02 643,36	31,92 11,84	415653 96504	4788 1776	314361	96315 40958	552926
88	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3116,31 643,36	31,92 11,84	186979 38602	1915 710	146462	38526 18040	243545
89	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3784,16 643,36	31,92 11,84	227050 38602	1915 710	186533	38526 21246	286822
90	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	700	8,00 --	-- --	5600 --	-- --	5600	-- 448	6048
91	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм**	шт.	1	424,00 --	-- --	424 --	-- --	424	-- 34	458
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					577764				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					17354			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6183			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1132625		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							572269	
		Накладные расходы	Тенге							184002	
		Сметная прибыль	Тенге								2484014
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Подраздел 2. Канализация К1									
92	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1161,60 1157,60	2,01 0,65	232320 231520	402 130	398	227018 36748	496086
93	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	199,6	314,00 --	-- --	62674 --	-- --	62674	-- 5014	67688
94	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	350	1119,38	4,95	391783	1733	1539	381255	834880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1110,03	1,50	388511	525		61842	
95	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	349,3	1784,00 --	-- --	623151 --	-- --	623151	-- 49852	673003
96	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	18	260,00 --	-- --	4680 --	-- --	4680	-- 374	5054
97	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	91	79,00 --	-- --	7189 --	-- --	7189	-- 575	7764
98	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	31	147,00 --	-- --	4557 --	-- --	4557	-- 365	4922
99	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	36	488,00 --	-- --	17568 --	-- --	17568	-- 1405	18973
100	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	60	1065,00 --	-- --	63900 --	-- --	63900	-- 5112	69012
101	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	22	846,00 --	-- --	18612 --	-- --	18612	-- 1489	20101
102	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	21	236,00 --	-- --	4956 --	-- --	4956	-- 396	5352
103	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	18	125,00 --	-- --	2250 --	-- --	2250	-- 180	2430
104	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 135°с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	30	797,00 --	-- --	23910 --	-- --	23910	-- 1913	25823
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					620031				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2135			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					655			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						835385		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							608273	
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге							165265	2231088
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Подраздел 3. Ливневая канализация									
105	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**1119,38** **1110,03**	**4,95** **1,50**	**89550** **88802**	**396** **120**	**352**	**87144** **14135**	**190829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**79,84**	**1784,00** --	**--** --	**142435** --	**--** --	**142435**	**--** **11395**	**153830**
107	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	**2147,00** --	**--** --	**12882** --	**--** --	**12882**	**--** **1031**	**13913**
108	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/опора/**	**м**	**2**	**19400,00** --	**--** --	**38800** --	**--** --	**38800**	**--** **3104**	**41904**
109	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**846,00** --	**--** --	**6768** --	**--** --	**6768**	**--** **541**	**7309**
110	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**125,00** --	**--** --	**750** --	**--** --	**750**	**--** **60**	**810**
111	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**2**	**21090,00** --	**--** --	**42180** --	**--** --	**42180**	**--** **3374**	**45554**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					88802				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					396			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						244167		
		Материальные ресурсы	Тенге							87144	
		Накладные расходы	Тенге							33640	
		Сметная прибыль	Тенге								454149
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3830289** **1350933**	**23077** **8142**	**2456279** --	**1331896** **412974**	**5575159**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1131400**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1131400**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90511**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1221911**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2698889**				
		Материалы	Тенге				**1324880**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1359075**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1331896				
		Сметная прибыль	Тенге				322463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4353248				737
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1359075			
		Сметная заработная плата	Тенге				5575159				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								737
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1359075			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Отопление

112	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	702	1773,94 1742,21	20,06 0,23	1245306 1223031	14082 161	8193	1198728 195521	2639555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	694,98	319,00 --	-- --	221699 --	-- --	221699	-- 17736	239435
114	Ц13-370102-0201 1337-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	72374,34 52846,69	17923,74 5597,76	72374 52847	17924 5598	1603	35651 8642	116667
115	513-201-0105 513-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 650-1100 кВт**	комплект	1	9493396,00 --	-- --	9493396 --	-- --	9493396	-- --	9493396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11032775 1275878	32006 5759	231495 9493396	1234379 221899	12489053
	Стоимость оборудования		Тенге				9493396				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9493396				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72374				
	Материалы		Тенге				1604				
	Всего заработная плата		Тенге					58445			
		Накладные расходы	Тенге				35651				
		Сметная прибыль	Тенге				8642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116667				34
			чел.-ч					58445			
			Тенге				21699				
			Тенге				221699				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17736				
		Сметная прибыль	Тенге				239435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245306				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8192				
	Материалы		Тенге					1223192			
	Всего заработная плата		Тенге				1198728				
		Накладные расходы	Тенге				195521				
		Сметная прибыль	Тенге				2639555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					1223192			679
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12489053				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								713
		Сметная заработная плата	Тенге					1281637			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия и провода									
116	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	4900	289,84	2,55	1420216	12495	116179	930216	2538445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			263,58	0,09	1291542	441		188013	
117	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,545	356760,00	--	551194	--	551194	--	595290
					--	--	--	--		44096	
118	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,55	556800,00	--	1419840	--	1419840	--	1533427
					--	--	--	--		113587	
119	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,927	250527,00	--	232239	--	232239	--	250818
					--	--	--	--		18579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3623489	12495	2319452	930216	4917980
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1291542	441	--	364275	
		Материалы	Тенге				3623489				
		Всего заработная плата	Тенге				116179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1291983			
		Накладные расходы	Тенге				2203273				
		Сметная прибыль	Тенге				930216				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				364275				
		[illegible]	Тенге				4917980				
		[illegible]	чел-ч								781
		[illegible]	Тенге					291983			
		[illegible]	Тенге				4917980				
											781
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65267442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8997631				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1006529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33226565		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9493396		
		- Накладные расходы	Тенге							8411933	
		- Сметная прибыль	Тенге							4131390	
		Временные здания и сооружения 1,8%	**1,8%**				1003933				
		Итого с временными					66271375				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 1,2%	**1,20%**					**681336**				
		Итого с зимними удорожаниями						**66952711**				
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**					**1339054**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**68291765**				
		Итого в текущих ценах 2022 года, К=1						**68291765**				
		Итого со скидкой						**64877177**				
		НДС	**12 %**					**7785261**				
		Итого с НДС						**72662438**				

Сдал
(Подрядчик)
ТОО "РАЙС KZ", БИН:110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожасаров М.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар -
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Искакова А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОРПОРАЦИЯ" АСЫЛ-СТРОЙ", БИН:081040015202
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Доспаева Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Нурай - Сервис", БИН:040240007586
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт **Какенов Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)