Заказчик: ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области", БИН: 180140001889, тел: 87215421850

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2, БИН 110240020454

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 36

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года
№178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь 2023 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Доскей, улица Доскея, дом 36	**156 197 503,06**	**22 422 549,16**	**22 422 549,16**						**2 690 705,90**	**25 113 255,06**
удержание аванса 30%	**46 859 250,92**	**6 726 764,75**	**6 726 764,75**						**807 211,77**	**7 533 976,52**
удержание резерва 5%	**7 809 875,15**	**1 121 127,46**	**1 121 127,46**						**134 535,29**	**1 255 662,75**
Итого к оплате	**101 528 376,99**	**14 574 656,95**	**14 574 656,95**						**1 748 958,83**	**16 323 615,79**

Заказчик:
Директор
ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области"
БИН 180140001889

_____ **Искакова А.А.**

Технический надзор:
Эксперт
"Технадзор-1983"
БИН:231040041393

_____ **Какенов Ж.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

_____ **Копжасаров М.Г.**

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская обл. Бухар-Жырауский р-он, п.Ботакара, Бухар-Жырау-56А БИН180140001889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 13.06.2023**

Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ведомость отделки помещение													
Кваритира ТИП 2/1													
1	92	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	26,24		6453,31	30,25	169335	794	60810	86549	276355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4105,59	17,36	107731	456		20471	
Кваритира ТИП 2/2													
2	98	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	26,24		6453,31	30,25	169335	794	60810	86549	276355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4105,59	17,36	107731	456		20471	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кваритира ТИП 3/1									
3	104	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**26,24**	**6453,31**	**30,25**	**169335**	**794**	**60810**	**86549**	**276355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**107731**	**456**		**20471**	
			Кваритира ТИП 2/3									
4	110	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**26,24**	**6453,31**	**30,25**	**169335**	**794**	**60810**	**86549**	**276355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**107731**	**456**		**20471**	
			Кваритира ТИП 2/4									
5	116	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**26,24**	**6453,31**	**30,25**	**169335**	**794**	**60810**	**86549**	**276355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**107731**	**456**		**20471**	
			Кваритира ТИП 2/5									
6	122	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**26,24**	**6453,31**	**30,25**	**169335**	**794**	**60810**	**86549**	**276355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**107731**	**456**		**20471**	
			Кваритира ТИП 2/6 - 4шт									
7	128	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**104,96**	**6453,31**	**30,25**	**677339**	**3175**	**243241**	**346196**	**1105417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**430923**	**1822**		**81882**	
			Кваритира ТИП 2/7 - 4шт									
8	134	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**104,96**	**6453,31**	**30,25**	**677339**	**3175**	**243241**	**346196**	**1105417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**430923**	**1822**		**81882**	
			Кваритира ТИП 3/2 - 4шт									
9	140	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**104,96**	**6453,31**	**30,25**	**677339**	**3175**	**243241**	**346196**	**1105417**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4105,59**	**17,36**	**430923**	**1822**		**81882**	
			Кваритира ТИП 2/8 - 4шт									
10	146	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**104,96**	**6453,31**	**30,25**	**677339**	**3175**	**243241**	**346196**	**1105417**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4105,59	17,36	430923	1822		81882	
			Кваритира ТИП 2/9 - 4шт									
11	152	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	104,96	6453,31	30,25	677339	3175	243241	346196	1105417
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4105,59	17,36	430923	1822		81882	
			Кваритира ТИП 2/10 - 4шт									
12	158	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	104,96	6453,31	30,25	677339	3175	243241	346196	1105417
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4105,59	17,36	430923	1822		81882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5080044	23814	1824306	2596470	8290632
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3231924	13668	--	614118	
		Материалы		Тенге				5080044				
		Всего заработная плата		Тенге				1824312				
			Накладные расходы	Тенге					3245592			
			Сметная прибыль	Тенге				2596470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8290632				
			Сметная заработная плата	Тенге								1926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3245592			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8290632				
			Сметная заработная плата	Тенге								1926
									3245592			
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Квартира тип 2/1									
			Тип 2									
13	182	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	
14	183	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 2/2									
			Тип 2									
15	203	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	204	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 3/1									
			Тип 2									
17	224	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	
18	225	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 2/3									
			Тип 2									
19	245	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	
20	246	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 2/4									
			Тип 2									
21	266	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	
22	267	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 2/5									
			Тип 2									
23	287	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,21	2650,05	117,49	11157	495	2143	8250	20959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	8519	258		1553	
24	288	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,2942	1863,00	--	8000	--	8000	--	8640
						--	--	--	--		640	
			Квартира тип 2/6									
			Тип 2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	304	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	
26	305	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			Квартира тип 2/7									
			Тип 2									
27	319	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	
28	320	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			Квартира тип 3/2									
			Тип 2									
29	334	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	
30	335	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			Квартира тип 2/8									
			Тип 2									
31	349	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	
32	350	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			Квартира тип 2/9									
			Тип 2									
33	364	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	365	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			Квартира тип 2/10									
			Тип 2									
35	379	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	16,84	2650,05	117,49	44627	1979	8572	33000	83837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,49	61,20	34076	1031		6210	
36	380	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	17,1768	1863,00	--	32000	--	32000	--	34560
						--	--	--	--		2560	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				574704	14844	304290	247500	887976
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				255570	7734	--	65778	
			Материалы	Тенге				574704				
			Всего заработная плата	Тенге				64296				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					263304			
			Накладные расходы	Тенге				240000				
			Сметная прибыль	Тенге				247500				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				887982				
			Сметная заработная плата	Тенге								168
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					263304			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				887982				
			Сметная заработная плата	Тенге								168
									263304			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Витраж Вг-1									
37	Смета включить 2	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	35,28	5679,80	329,11	200383	11611	97146	87572	310991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2597,10	160,90	91626	5677		23036	
38	Смета включить 3	С1223-204-0201 223-204-0201 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	м2	35,28	41995,00	--	1481584	--	1481584	--	1600111
						--	--	--	--		118527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1681967	11611	1578730	87572	1911102
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				91626	5677	--	141563	
			Материалы	Тенге				1681967				
			Всего заработная плата	Тенге				97147				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					97303			
			Накладные расходы	Тенге				1481584				
			Сметная прибыль	Тенге				87572				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				141563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1911102				
			Сметная заработная плата	Тенге								62
									97303			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1911102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					97303			
			РАЗДЕЛ 4. Ограждение ОГ-1									
			Усиление плиты									
39	Смета включить 25	Е11-460101-0401 1146-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками**	т	0,40896	373195,49 302907,16	35219,37 13143,07	152622 123877	14403 5375	14342	108572 20895	282089
40	410	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,43616	431408,00 --	-- --	188163 --	-- --	188163	-- 15053	203216
41	411	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0544	567060,00 --	-- --	30848 --	-- --	30848	-- 2468	33316
42	412	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	0,8	163421,62 96480,58	1360,35 605,14	130737 77184	1088 484	52465	65242 15678	211657
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				502370	15491	285818	173814	730278
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				201061	5859	--	54094	
			Материалы	Тенге				502370				
			Всего заработная плата	Тенге				66807				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					206920			
			Накладные расходы	Тенге				219011				
			Сметная прибыль	Тенге				173814				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				730278				
			Сметная заработная плата	Тенге					206920			140
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				730278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					206920			
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение ОГ-2									
			Гипсокартонный короб для обшивки труб									
43	463	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)	413,9487	3562,88 1682,93	25,84 10,41	1474850 696647	10696 4309	767507	630862 168456	2274168
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1474850	10696	767507	630862	2274168
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				696647	4309	--	168456	
			Материалы	Тенге				1474850				
			Всего заработная плата	Тенге				767506				
			Накладные расходы	Тенге					700956			
								630862				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				168456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2274168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					700956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2274168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					700956			
РАЗДЕЛ 6. Водопровод В1												
44	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	350	2027,67	19,98	709685	6993	3784	684978	1506236
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1996,88	0,14	698908	49		111573	
45	5	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	м	346,5	162,00	--	56133	--	56133	--	60624
						--	--	--	--		4491	
46	7	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	33,4	3116,31	31,92	104085	1066	81531	21446	135574
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			643,36	11,84	21488	395		10042	
Поквартирный водомерный узел 30 шт												
47	39	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	30	819,73	42,29	24592	1269	585	22845	51232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,94	19,09	22738	573		3795	
48	40	С1244-301-0205 244-301-0205 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20/15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С**	шт.	30	47250,00	--	1417500	--	1417500	--	1530900
						--	--	--	--		113400	
49	41	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	30	18185,18	226,64	545555	6799	497162	42807	635431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1386,48	69,54	41594	2086		47069	
50	42	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15**	шт.	30	3753,00	--	112590	--	112590	--	121597
						--	--	--	--		9007	
51	43	С1242-304-0601 242-304-0601 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	30	3043,00	--	91290	--	91290	--	98593
						--	--	--	--		7303	
Поквартирный водомерный узел 30 шт												
52	72	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	30	819,73	42,29	24592	1269	585	22845	51232
						757,94	19,09	22738	573		3795	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	73	С1244-301-0205 244-301-0205 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20/15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	30	47250,00	--	1417500	--	1417500	--	1530900
						--	--	--	--		113400	
54	74	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	30	18185,18	226,64	545555	6799	497162	42807	635431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1386,48	69,54	41594	2086		47069	
55	75	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15	шт.	30	3753,00	--	112590	--	112590	--	121597
						--	--	--	--		9007	
56	76	С1242-304-0601 242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	30	3043,00	--	91290	--	91290	--	98593
						--	--	--	--		7303	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5252957	24195	4379702	837728	6577940
								849060	5762	--	487254	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3298893				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3298893				
			Сметная прибыль	Тенге				263911				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3562804				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1954064				
			Материалы	Тенге				1080808				
			Всего заработная плата	Тенге					854822			
			Накладные расходы	Тенге				837728				
			Сметная прибыль	Тенге				223343				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3015135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
			Сметная заработная плата	Тенге					854822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6577939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
			Сметная заработная плата	Тенге					854822			
			РАЗДЕЛ 7. Вентиляция									
57	55	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	137,21	9539,55	72,81	1308922	9991	948176	347649	1789097
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2556,34	29,07	350755	3989		132526	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1308922	9991	948176	347649	1789097
								350755	3989	--	132526	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1308922				
			Материалы	Тенге				948176				
			Всего заработная плата	Тенге					354744			
			Накладные расходы	Тенге				347649				
			Сметная прибыль	Тенге				132526				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1789097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					354744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1789097				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	Тенге					354744			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22461198**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5676643				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110642			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46998			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10088540		
			- Накладные расходы	Тенге							4921595	
			- Сметная прибыль	Тенге							1663789	
			Временные здания и сооружения 1,8%	**1,8%**				404302				
			Итого с временными					22865500				
			Зимние удорожания 1,2%	**1,2%**				274386				
			Итого с зимними удорожаниями					23139886				
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				462798				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					23602683				
			Итого в текущих ценах 2022 года, К=1					23602683				
			Итого со скидкой					22422549,16				
			НДС	**12%**				2690705,90				
			Итого с НДС					25113255,06				

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ", БИН:110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Копжасаров М.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений Бухар -Жырауского района Карагандинской области", БИН:180140001889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Искакова А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОРПОРАЦИЯ" АСЫЛ-СТРОЙ", БИН:081040015202
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Доспаева Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Технонадзор-1983", БИН:231040041393
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт **Кикенов Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)