Форма 4

Заказчик: ТОО Есентай Строй

Подрядчик: ТОО "Лидер НК"

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных

Объект: Корпус 7

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-1

за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка/сухого, минус 99,32м³ под плиту подвала/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	193,11		335,48	335,48	64785	64784	--	12025	82955
						--	86,48	--	16700		6145	
2	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка/мокрого/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	338,27		369,03	369,03	124832	124832	--	23168	159840
						--	95,12	--	32176		11839	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	5890,722		74,00	--	435913	--		--	470786
						--	--	--	--		34873	
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	105,29		311,87	311,87	32837	32837	--	6094	42046
						--	80,39	--	8464		3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	13,11	3500,20	–	45888	–	–	33039	85241
		НР - 72%; СП - 8%			3500,20	–	45888	–		6314	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	118,4	40,93	35,88	4846	4248	37	1314	6653
		НР - 72%; СП - 8%			4,74	10,67	561	1263		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	118,4	54,62	54,62	6467	6467	–	1401	8498
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,43	–	1945		630	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	355,2	26,97	26,97	9580	9580	–	2074	12585
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,11	–	2881		931	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	118,4	246,46	117,45	29181	13906	–	15559	48319
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	15275	6334		3579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				754329	256654	37	94674	916923
							61724	69763	–	67918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				916921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					131487			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ/АС л.2,3/									
		СВАИ									
10	1105-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	$м^3$ железобетона	178,27	29299,63	21669,51	5223245	3863024	47375	2220497	8039242
		НР - 99%; СП - 8%			7364,37	5217,26	1312846	930081		595500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012/на сульфатостойком цементе, W6, F75/	м	2000,22	12837,00	–	25676824	–	25676824	–	27730970
		СП - 8%			–	–	–	–		2054146	
12	ТССЦ РК 8.04-08-2021	Поправка за марку бетона В15	$м^3$	181,8354	1030,00	–	187290	–	187290	–	202273
		СП - 8%			–	–	–	–		14983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТССЦ РК 8.04-08-2021	Поправка за сульфатостойкость СП - 8%	$м^3$	181,8354	284,00 --	-- --	51641 --	-- --	51641	-- 4131	55772
14	ТССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W4 на W8 для сваи СП - 8%	$м^3$	181,8354	390,00 --	-- --	70916 --	-- --	70916	-- 5673	76589
15	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	свая	178	5381,45 2428,03	2878,28 1304,29	957898 432189	512334 232164	13375	657710 129249	1744857
		РОСТВЕРК МОНОЛИТНЫЙ/АС л.3-6/									
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ основания	14,6	13016,66 1330,18	2622,13 1132,38	190043 19421	38283 16533	132339	33437 17878	241358
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная/С8/10/. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	14,6	27711,31 1927,48	1651,33 369,48	404585 28141	24109 5394	352335	30517 34808	469911
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные/С20/25, W8, F75, сульфатостойкий/ при ширине поверху до 1000 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	17,2	38086,50 6504,62	2985,73 635,35	655088 111879	51355 10928	491854	111755 61347	828190
19	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные/С20/25, W8, F75, сульфатостойкий/ при ширине поверху более 1000 мм.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	64,5	10054,46 4697,78	2654,65 560,91	648513 303007	171225 36179	174281	308659 76574	1033746
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	172,08	1208,66 425,41	28,22 4,08	207986 73205	4856 702	129925	68734 22138	298858
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,20115	399352,00 --	-- --	879034 --	-- --	879034	-- 70323	949357
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,1934	383478,00 --	-- --	841121 --	-- --	841121	-- 67290	908411
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,6682	372799,00 --	-- --	621903 --	-- --	621903	-- 49752	671655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ ПОДВАЛА ИЗ ФБС/АС л.7-9/									
24	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	21	2445,57 1156,23	1289,34 516,36	51357 24281	27077 10844	--	41447 7424	100228
25	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	135	3257,84 1490,64	1767,20 704,89	439808 201236	238572 95160	--	349749 63165	852722
26	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	44	4754,13 2267,30	2486,83 1001,69	209182 99761	109420 44074	--	169726 30312	409221
27	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	77,95	44000,00 --	-- --	3429800 --	-- --	3429800	-- 274384	3704184
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки/В15/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	5,6	30200,11 1927,48	1651,33 369,48	169121 10794	9247 2069	149080	11705 14466	195292
29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	32	871,02 262,11	362,15 81,31	27873 8388	11589 2602	7896	12968 3267	44108
30	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,165	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
31	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,189	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции/АС л.9, примеч.4/. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,07574	105344,92 101905,78	3439,14 1100,50	7979 7718	260 83	--	7256 1219	16453
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,07574	372799,00 --	-- --	28236 --	-- --	28236	-- 2259	30495
		ПРИЯМОК ПР-1 С РЕШЕТКОЙ Р-3/АС л.5/									
34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0534	88919,93 79518,24	3637,05 736,61	4748 4246	194 39	308	2957 616	8322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные/Решетки/ индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные	т	0,0534	740490,00	–	39542	–	39542	–	42705
		СП - 8%			–	–	–	–		3163	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,04522	193,34	4,60	395	10	228	110	545
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	157	2		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗ/АС л.5, примеч.6/									
37	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	2330,04	159,87	11883	816	818	10267	23922
		НР - 98%; СП - 8%			2009,61	44,63	10249	228		1772	
38	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	5,151	4953,00	–	25513	–	25513	–	27554
		СП - 8%			–	–	–	–		2041	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА/АС л.8, разрез И-И/									
39	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,04	1384,62	83,18	9748	586	1972	6153	17173
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	7190	501		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой	$м^2$ поверхности	7,04	2701,26	297,02	19017	2091	12198	5318	26282
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	4728	990		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	$м^2$ поверхности	7,04	1845,91	9,10	12995	64	10114	2647	16893
		НР - 93%; СП - 8%			400,17	4,08	2817	29		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	7,04	573,16	6,52	4035	46	2693	1216	5671
		НР - 93%; СП - 8%			184,09	1,65	1296	12		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная /Planter/ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	7,744	1284,00	–	9943	–	9943	–	10738
		СП - 8%			–	–	–	–		795	
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА/АС л.16, примеч.11/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	21,24	1406,38	16,15	29872	343	5967	17986	51687
		НР - 76%; СП - 8%			1109,33	4,89	23562	104		3829	
45	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/внутр. слой толщ.40мм/	$м^3$	0,866592	19969,00	--	17305	--	17305	--	18689
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
46	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/наружн. слой толщ.50мм/	$м^3$	1,08324	31059,00	--	33644	--	33644	--	36336
		СП - 8%			--	--	--	--		2692	
47	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/100мм/	$м^3$ изоляции	1,646	20068,52	1382,69	33033	2276	--	24166	61774
		НР - 76%; СП - 8%			18685,83	631,77	30757	1040		4576	
48	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	1,67892	47286,00	--	79389	--	79389	--	85740
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА/АС л.7, разрез А-А/									
49	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	175	1384,62	83,18	242308	14556	49026	152941	426870
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	178726	12451		31621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой	$м^2$ поверхности	175	2701,26	297,02	472721	51979	303212	132188	653302
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	117530	24609		48393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	$м^2$ поверхности	175	1845,91	9,10	323034	1592	251412	65791	419932
		НР - 93%; СП - 8%			400,17	4,08	70030	714		31106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	175	573,16	6,52	100303	1141	66946	30230	140975
		НР - 93%; СП - 8%			184,09	1,65	32216	289		10442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная /Planter/ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	192,5	1284,00	--	247170	--	247170	--	266944
		СП - 8%			--	--	--	--		19774	
		КОМПЕНСАТОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /АС л.7, разрез Б-Б/									
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсатор из листовой оцинкованной стали/между секциями 1 и 2/. Устройство	$м^2$ покрытия	7,335	4978,81	21,20	36520	155	24199	11230	51570
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	12166	40		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИТА ПОДВАЛА/АС л.8/подсыпка 99,32$м^3$/									
55	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	99,32	54,62	54,62	5425	5425	--	1175	7128
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	1632		528	
56	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	297,96	26,97	26,97	8036	8036	--	1740	10557
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,11	--	2416		781	
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	99,32	246,46	117,45	24478	11666	--	13052	40532
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	12813	5314		3002	
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	28	13016,66	2622,13	364466	73420	253801	64125	462878
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	37245	31707		34287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная/С8/10/. Устройство	$м^3$	28	27711,31	1651,33	775917	46237	675711	58526	901199
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	53969	10345		66755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой	$м^2$ поверхности	273,6666667	2701,26	297,02	739245	81284	474166	206717	1021639
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	183795	38483		75677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция наплавляемыми/ЭПП-4/ материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	$м^2$ поверхности	273,6666667	1845,91	9,10	505164	2491	393160	102885	656693
		НР - 93%; СП - 8%			400,17	4,08	109513	1117		48644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В20,W8,F75/. Устройство	$м^3$	82,1	29875,14	2533,77	2452749	208023	1993955	272661	2943443
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	250771	48857		218033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	7,284	331233,00	--	2412701	--	2412701	--	2605717
		СП - 8%			--	--	--	--		193016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50020742	5573782	40670318	5208241	59647302
							3776642	1567732	--	4418316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59647299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2865
		Сметная заработная плата	Тенге					5344374			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ/АС л.10-13/									
		Облицовка стен гранитом с утеплением, 600х600х15мм/п.1,5/									
64	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	$м^2$ поверхности облицовки	212	7904,78	68,42	1675813	14505	313526	1082230	2978687
		НР - 80%; СП - 8%			6357,46	23,62	1347782	5007		220643	
65	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/внутр. слой толщ.40мм/**	$м^3$	8,7344	19969,00	--	174417	--	174417	--	188370
		СП - 8%			--	--	--	--		13953	
66	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/наружн. слой толщ.50мм/**	$м^3$	10,918	31059,00	--	339102	--	339102	--	366230
		СП - 8%			--	--	--	--		27128	
67	231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	$м^2$	212	11764,00	--	2493968	--	2493968	--	2693485
		СП - 8%			--	--	--	--		199517	
68	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	$м^2$	216,24	14255,00	--	3082501	--	3082501	--	3329101
		СП - 8%			--	--	--	--		246600	
		Облицовка откосов гранитом, 600х600х15мм/п.6/									
69	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	$м^2$ поверхности облицовки	11,5	5401,11	44,74	62113	515	3392	46704	117522
		НР - 80%; СП - 8%			5061,43	15,10	58206	174		8705	
70	231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	$м^2$	11,5	11764,00	--	135286	--	135286	--	146109
		СП - 8%			--	--	--	--		10823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	11,73	14255,00	--	167211	--	167211	--	180588
		СП - 8%			--	--	--	--		13377	
		"Мокрые фасады"-защитно-декоративный штукатурный слой +									
72	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов /мокрые фасады:стены тип 2-4/	$м^2$	908,5	5163,92	32,84	4691421	29835	1398499	2617398	7893520
		НР - 80%; СП - 8%			3591,73	9,53	3263087	8658		584702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150/толщ.100мм/	$м^3$	93,5755	49780,00	--	4658188	--	4658188	--	5030843
		СП - 8%			--	--	--	--		372655	
74	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	908,5	1358,94	6,02	1234597	5469	287077	755599	2149411
		НР - 80%; СП - 8%			1036,93	2,69	942051	2444		159215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	908,5	405,14	0,88	368070	799	163031	163675	574281
		НР - 80%; СП - 8%			224,81	0,39	204240	354		42536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		"Мокрые фасады"- декоративный штукатурный слой + окраска/2,7,8/без утепления/									
76	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	248,9	1358,94	6,02	338240	1499	78649	207010	588870
		НР - 80%; СП - 8%			1036,93	2,69	258092	670		43620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	248,9	405,14	0,88	100839	219	44665	44842	157334
		НР - 80%; СП - 8%			224,81	0,39	55955	97		11653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Облицовка декоративных поясов оцинкованной сталью с полимерным покрытием/с утеплением/п.4, примеч.5/									
78	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	5,81	5163,23	17,22	29998	100	12736	13747	47245
		НР - 80%; СП - 8%			2953,81	3,81	17162	22		3500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150/толщ.100мм/	$м^3$	0,61005	49780,00	--	30368	--	30368	--	32797
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
80	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	6,391	3116,00	--	19914	--	19914	--	21507
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
		Устройство декоративных поясов, фасонных элементов балконов из оцинкованной стали с полимерным покрытием/без утепления/п.4,10,11/									
81	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	322,19	1714,38	21,20	552356	6830	11135	493270	1129276
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	534391	1772		83650	
82	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	354,409	3116,00	--	1104338	--	1104338	--	1192685
		СП - 8%			--	--	--	--		88347	
83	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40мм при числе плит в 1 $м^2$ до 6	$м^2$ поверхности облицовки	30	39999,66	149,27	1199990	4478	19375	942651	2314053
		НР - 80%; СП - 8%			39204,57	72,57	1176137	2177		171411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	$м^2$ поверхности облицовки	30	-1138,78	-51,02	-34163	-1531	--	-26691	-65722
		НР - 80%; СП - 8%			-1087,76	-24,36	-32633	-731		-4868	
85	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	30	14255,00	--	427650	--	427650	--	461862
		СП - 8%			--	--	--	--		34212	
86	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	135	89,00	--	12015	--	12015	--	12976
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
		Устройство ступеней, пандусов и площадок крылец из гранитных плит/п.19/									
87	1111-0101-3109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 10 штук	$м^2$ покрытия	45,5	12765,37	431,38	580824	19628	203184	341585	996202
		НР - 94%; СП - 8%			7868,39	118,17	358012	5377		73793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная,/шероховатые с пазами противоскольжения/ толщина 20 мм	$м^2$	46,6375	14501,00	–	676290	–	676290	–	730393
		СП - 8%			–	–	–	–		54103	
		Окраска стен входов в подвал/п.21/									
89	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска/фасадной краской/ улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7	1207,47	4,88	8452	34	2507	4742	14249
		НР - 80%; СП - 8%			844,46	2,32	5911	16		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСА									
90	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	958,4	1200,20	64,53	1150272	61845	364739	699910	1998197
		НР - 93%; СП - 8%			755,10	30,16	723688	28905		148015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	263,1	221,24	0,87	58208	229	27765	28199	93319
		НР - 93%; СП - 8%			114,84	0,41	30214	108		6912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25338278	144454	16251528	7414871	35373390
							8942295	55050	–	2620241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35373390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4816
		Сметная заработная плата	Тенге					8997345			
		РАЗДЕЛ 4. КЛАДКА/АС л.17-22/									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/1 и 2 этажей + парапеты на кровле/ 510 и 250мм									
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича/кирпич М150, р-р М100/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	178,4	18895,14	4387,77	3370893	782778	834359	1812226	5597769
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	1753756	194875		414650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/3-5 этаж/ 510 мм									
93	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича/кирпич М150, р-р М75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	185,61	19025,39	4387,77	3531303	814414	892255	1885467	5850112
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	1824634	202751		433342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/6 и 7 этажей/ 510 мм									
94	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича/кирпич М125, р-р М75/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	106,37	19025,39	4387,77	2023731	466727	511337	1080530	3352602
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	1045667	116193		248341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/8 и 9 этажей/ 510 мм									
95	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича/кирпич М125, р-р М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	89	17793,54	4387,77	1583625	390511	318202	904082	2686723
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	874912	97219		199016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/чердак, кровля/ 510, 380 и 250мм									
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича/кирпич М100, р-р М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	110,53	43928,86	4387,77	4855457	484980	3283915	1122788	6456505
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	1086562	120737		478260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА/250х120х88/510, 380мм									
97	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича керамического/М150, на растворе М100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	610	18391,22	4387,77	11218644	2676540	2852908	5910644	18499628
		НР - 93%; СП - 8%			9326,55	1092,35	5689196	666334		1370341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, 120мм									
98	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича/М100, раствор М100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	681,8333333	6988,32	403,86	4764870	275365	2669058	1755428	7041921
		НР - 93%; СП - 8%			2669,93	98,43	1820447	67113		521623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА, 100х50х100/с утеплением/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	116,18	10536,15 6472,35	3993,58 896,70	1224090 751958	463975 104179	8157	796207 161624	2181921
100	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	106,8856	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
101	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	2904,5	41,00 –	– –	119085 –	– –	119085	– 9527	128612
102	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм/АС л.18-20, примеч.8/ *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	373,6	656,05 646,46	9,59 4,48	245100 241517	3583 1674	–	184824 34394	464317
103	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 *СП - 8%*	$м^3$	19,2404	31059,00 –	– –	597588 –	– –	597588	– 47807	645395
		АРМИРОВАНИЕ/АС л.60-62/									
		Стены кирпичные/АС л.60/									
104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции/сетка 4 Вр1, шаг 100х100/. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	9,483	587110,92 101905,78	3439,14 1100,50	5567573 966373	32613 10436	4568587	908432 518080	6994085
		Перегородки кирпичные/АС л.61/									
105	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,05054	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	42169 26391	170 75	15608	24084 5300	71553
106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные /ММ-1,ММ-2/ массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,14059	929095,17 93753,83	9861,06 2099,10	130621 13181	1386 295	116054	15902 11722	158244
107	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции/сетки С1-С6/. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,80012	587110,92 101905,78	3439,14 1100,50	469759 81537	2752 881	385470	76648 43713	590120
108	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65 *СП - 8%*	шт.	320	29,00 –	– –	9280 –	– –	9280	– 742	10022
		Перегородки из газоблока/АС л.62/									
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные /ММ-3,детали 1,2,3/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,813	929095,17	9861,06	755354	8017	671115	91956	915094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	76222	1707		67785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х65**	шт.	1408	29,00	--	40832	--	40832	--	44099
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
111	217-108-0101 РСНБ РК 2022	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	23,94	659,00	--	15776	--	15776	--	17038
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40565750	6403811	17909586	16569218	61705760
							16252353	1584469	--	4570796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61705764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10537
		Сметная заработная плата	Тенге					17836822			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л. 22,23)									
112	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление керамзитом(разуклонка 20-190мм)**	$м^3$ утеплителя	19,2675	13095,65	2669,44	252320	51434	126336	80869	359844
		НР - 92%; СП - 8%			3869,23	692,91	74550	13351		26655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные/М100/ толщиной 15 мм раствор М100. Устройство**	$м^2$ стяжки	183,5	1050,06	157,48	192686	28898	100123	65247	278568
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	63665	7256		20635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, раствор М100/до толщ.40мм/**	$м^2$ стяжки	183,5	642,71	58,61	117937	10755	101286	8004	136017
		НР - 92%; СП - 8%			32,13	15,28	5896	2804		10076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Вр-1 д.4 ммм, шаг 100х100/**	т	0,33764	23076,30	2074,96	7791	701	13	6721	15673
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	7077	309		1161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,33764	481766,00	--	162663	--	162663	--	175676
		СП - 8%			--	--	--	--		13013	
117	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные /нижние-2 слоя Техноэласт ЭПП-5/из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли	183,5	3786,44	21,43	694812	3932	650626	38352	791817
		НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	40254	1431		58654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные/верхний-1 слой ЭКП-5/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	183,5	1687,02	10,17	309568	1867	289478	17394	353118
		НР - 92%; СП - 8%			99,31	3,72	18223	683		26156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные /2 слоя Техноэласт ЭПП-4/из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	40	3268,94	21,43	130758	857	121126	8360	150248
		НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	8775	312		11130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	40	712,41	200,49	28496	8019	--	21216	53690
		НР - 92%; СП - 8%			511,92	64,61	20477	2584		3977	
121	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150/толщ.190мм/	$м^3$	7,828	49780,00	--	389678	--	389678	--	420852
		СП - 8%			--	--	--	--		31174	
122	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом(разуклонка 20-110мм)	$м^3$ утеплителя	2,6	13095,65	2669,44	34049	6941	17048	10913	48559
		НР - 92%; СП - 8%			3869,23	692,91	10060	1802		3597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные/М100/ толщиной 15 мм раствор М100. Устройство	$м^2$ стяжки	40	1050,06	157,48	42002	6300	21824	14223	60723
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	13878	1582		4498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, раствор М100/до толщ.40мм/	$м^2$ стяжки	40	642,71	58,61	25708	2344	22079	1745	29649
		НР - 92%; СП - 8%			32,13	15,28	1285	611		2196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Вр-1 д.4 ммм, шаг 100х100/	т	0,0736	23076,30	2074,96	1698	152	3	1465	3416
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	1543	67		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0736	481766,00	--	35458	--	35458	--	38295
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
127	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные /нижние-2 слоя Техноэласт ЭПП-5/из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	40	3786,44	21,43	151458	857	141826	8360	172604
		НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	8775	312		12786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные/верхний-1 слой ЭКП-5/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	$м^2$ кровли	40	1687,02	10,17	67481	407	63102	3792	76974
		НР - 92%; СП - 8%			99,31	3,72	3972	149		5702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЛЫ ПО КРОВЛЕ									
		Узлы 1, 5, /АС лист 22,23/парапеты основной кровли + парапеты маш.помещения/									
129	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из стали оцинкованной, толщ.0,8мм**	м	74,35	4654,99	36,03	346099	2679	285104	54370	432506
		НР - 92%; СП - 8%			784,34	10,52	58316	782		32037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство слива. Устройство**	м желобов	0,6	12330,54	222,41	7398	133	6497	746	8796
		НР - 92%; СП - 8%			1279,80	71,74	768	43		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 2 (АС лист 22,23)/устройство водосточных воронок учтено в разделе ВК/									
		Узел 3/АС лист 22,23/примыкание машинного помещения к основной кровле/									
131	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из стали оцинкованной, толщ.0,8 мм**	м	19,1	4654,99	36,03	88910	688	73241	13967	111107
		НР - 92%; СП - 8%			784,34	10,52	14981	201		8230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка бруса**	м	37,4509804	485,62	7,32	18187	275	15759	2043	21849
		НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	2153	118		1618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Антисептирование пастами бруса**	$м^2$	16,4784314	445,49	2,01	7341	33	5259	1858	9935
		НР - 90%; СП - 8%			124,35	0,90	2049	15		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка примыкания, из керамического кирпича толщ.120мм**	$м^3$	0,8022	41422,08	4387,77	33229	3520	21823	8149	44688
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	7886	876		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 4/АС лист 22,23/между секциями 1 и 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	26,4	8772,36	71,74	231590	1894	191608	35584	288547
		НР - 92%; СП - 8%			1442,71	22,35	38088	590		21374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство мелких покрытий /компенсатор, из листовой оцинкованной стали 0,8мм/	$м^2$	9,24	4978,81	21,20	46004	196	30482	14146	64962
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	15326	51		4812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 6 (АС лист 22,23)/см. МК-1, л.86/									
		Узел 7/АС лист 22,23,27/примыкание техэтажа к кровле балконов на отм.27,790/									
137	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из стали оцинкованной, толщ.0,8 мм	м	7,6	4654,99	36,03	35378	274	29143	5558	44210
		НР - 92%; СП - 8%			784,34	10,52	5961	80		3275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка примыкания, из керамического кирпича толщ.120мм	$м^3$	0,78432	41422,08	4387,77	32488	3442	21336	7967	43692
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	7710	857		3236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	6,536	819,15	4,25	5354	28	2745	2073	8021
		НР - 80%; СП - 8%			394,90	1,51	2581	10		594	
140	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/толщ.100мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,673208	49780,00	--	33512	--	33512	--	36193
		СП - 8%			--	--	--	--		2681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3530053	136626	2959178	433122	4280229
							434249	36876	--	317055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4280230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					471125			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН С НИШАМИ ДЛЯ ОВ, ЭМ и ЭО/АС л.24 примеч.4/									
141	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17797	105344,92	3439,14	18748	612	--	17049	38661
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	18136	196		2864	
142	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17797	372799,00	--	66347	--	66347	--	71655
		СП - 8%			--	--	--	--		5308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ /АС л.1, 28, примеч.9/									
143	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Шкафы и др. Установка/по количеству квартир/**	изделие	32	1764,37	154,87	56460	4956	18795	31739	95255
		НР - 90%; СП - 8%			1022,17	79,86	32709	2556		7056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	247-201-1003 РСНБ РК 2022	**Ящик почтовый/прим./**	шт.	32	1872,00	--	59904	--	59904	--	64696
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ШАХТЫ ЛИФТА /АС л.28-31,73, примеч.14/									
145	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	77,964	1406,38	16,15	109647	1259	21900	66021	189721
		НР - 76%; СП - 8%			1109,33	4,89	86488	381		14054	
146	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная/толщ.50мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	4,015146	49780,00	--	199874	--	199874	--	215864
		СП - 8%			--	--	--	--		15990	
147	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	84560,96	8843,01	84561	8843	--	48535	143744
		НР - 61%; СП - 8%			75717,95	3847,52	75718	3848		10648	
148	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	1921945,00	--	1921945	--		--	1921945
					--	--	--	--	1921945	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2517486	15670	366820	163344	2741541
							213051	6981	1921945	60712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2741542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					220032			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ /АС лист 32/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1(помещения подвала)-212 $м^2$									
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные/М150/ толщиной 20 мм. Устройство М150**	$м^2$ стяжки	212	1009,84	35,52	214086	7530	98788	105462	345110
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	107768	4424		25563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.30мм/	$м^2$ стяжки	212	257,15	12,14	54516	2574	49279	3877	63066
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	2663	1463		4672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3(холл-колясочная, коридор, лестнично-лифтовой холл)-44$м^2$									
151	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	5,72	20068,52	1382,69	114792	7909	--	83977	214671
		НР - 76%; СП - 8%			18685,83	631,77	106883	3614		15902	
152	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/130мм/ из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,8344	25969,00	--	151514	--	151514	--	163635
		СП - 8%			--	--	--	--		12121	
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	44	1009,84	35,52	44433	1563	20503	21888	71627
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	22367	918		5306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=15	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.95мм/	$м^2$ стяжки	44	1928,62	91,04	84859	4005	76708	6038	98169
		НР - 94%; СП - 8%			94,22	51,76	4146	2277		7272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	44	4705,15	27,17	207027	1195	102968	97164	328526
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	102864	502		24335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3/1(входной тамбур жилой зоны)-5,7$м^2$									
156	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	0,741	20068,52	1382,69	14871	1024	--	10879	27810
		НР - 76%; СП - 8%			18685,83	631,77	13846	468		2060	
157	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/130мм/ из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,75582	25969,00	--	19628	--	19628	--	21198
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	5,7	1009,84	35,52	5756	203	2655	2836	9279
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	2898	119		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.85мм/	$м^2$ стяжки	5,7	1671,47	78,90	9527	450	8612	678	11021
		НР - 94%; СП - 8%			81,66	44,86	465	256		816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	5,7	4705,15	27,17	26819	155	13338	12587	42559
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	13326	65		3152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция /ХПП 1,5мм/ наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	8	1937,46	297,02	15500	2376	7751	6043	23266
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	5373	1125		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	1,04	20068,52	1382,69	20871	1438	--	15269	39031
		НР - 76%; СП - 8%			18685,83	631,77	19433	657		2891	
163	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/130мм/ из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,0608	25969,00	--	27548	--	27548	--	29752
		СП - 8%			--	--	--	--		2204	
164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	8	1009,84	35,52	8079	284	3728	3980	13023
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	4067	167		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.95мм/	$м^2$ стяжки	8	1928,62	91,04	15429	728	13947	1098	17849
		НР - 94%; СП - 8%			94,22	51,76	754	414		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8	4705,15	27,17	37641	217	18721	17666	59732
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	18703	91		4425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ									
167	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	19,383	20068,52	1382,69	388988	26801	--	284569	727442
		НР - 76%; СП - 8%			18685,83	631,77	362187	12246		53885	
168	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/130мм/ из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	19,77066	25969,00	--	513424	--	513424	--	554498
		СП - 8%			--	--	--	--		41074	
169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	149,1	1009,84	35,52	150567	5296	69478	74171	242717
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	75793	3112		17978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.95мм/	$м^2$ стяжки	149,1	1928,62	91,04	287557	13574	259935	20460	332658
		НР - 94%; СП - 8%			94,22	51,76	14048	7717		24642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 5(лестнично-лифтовой холл)-108 $м^2$									
171	1111-0101-4804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов. Устройство	$м^2$ пола	108	231,23	--	24973	--	17644	6889	34411
		НР - 94%; СП - 8%			67,86	--	7329	--		2549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	110,16	1044,00	--	115007	--	115007	--	124208
		СП - 8%			--	--	--	--		9201	
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	108	1009,84	35,52	109063	3836	50326	53726	175811
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	54901	2254		13023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.55мм/	$м^2$ стяжки	108	900,03	42,49	97203	4589	87865	6916	112449
		НР - 94%; СП - 8%			43,97	24,16	4749	2609		8330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	108	4705,15	27,17	508156	2934	252737	238494	806382
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	252485	1232		59732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 6(прихожие, коридоры, гостинные, спальни, кухни)-1305,84 $м^2$									
176	1111-0101-4804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов. Устройство	$м^2$ пола	1305,84	231,23	--	301949	--	213335	83300	416066
		НР - 94%; СП - 8%			67,86	--	88614	--		30818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	234-305-2106 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	1331,9568	1044,00	--	1390563	--	1390563	--	1501808
		СП - 8%			--	--	--	--		111245	
178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	1305,84	1009,84	35,52	1318689	46384	608494	649603	2125750
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	663811	27253		157458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.60мм/	$м^2$ стяжки	1305,84	1028,60	48,56	1343187	63411	1214158	95574	1553858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			50,25	27,61	65618	36054		115097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$ покрытия	1305,84	4225,43	86,53	5517736	112994	4826203	591350	6597809
		НР - 94%; СП - 8%			443,04	38,72	578539	50562		488724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 7(санитаные узлы)-124,32 $м^2$									
181	1111-0101-4804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слой теплоизоляционный из рулонных материалов. Устройство**	$м^2$ пола	124,32	231,23	--	28747	--	20311	7930	39611
		НР - 94%; СП - 8%			67,86	--	8436	--		2934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	234-305-2106 РСНБ РК 2022	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/$м^3$ СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм**	$м^2$	126,8064	1044,00	--	132386	--	132386	--	142977
		СП - 8%			--	--	--	--		10591	
183	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция /ХПП 1,5мм/ наплавляемыми материалами в один слой**	$м^2$ поверхности	124,32	1937,46	297,02	240865	36926	120446	93906	361554
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	83493	17482		26782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/**	$м^2$ стяжки	124,32	1009,84	35,52	125543	4416	57930	61844	202378
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	63197	2595		14991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.55мм/**	$м^2$ стяжки	124,32	900,03	42,49	111892	5283	101143	7961	129442
		НР - 94%; СП - 8%			43,97	24,16	5466	3004		9589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	124,32	4705,15	27,17	584944	3377	290929	274533	928235
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	290638	1418		68758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 8(балконы)-121,7 $м^2$									
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150**	$м^2$ стяжки	121,7	1009,84	35,52	122898	4323	56710	60541	198113
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	61865	2540		14675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.45мм/**	$м^2$ стяжки	121,7	642,88	30,35	78238	3693	70722	5567	90509
		НР - 94%; СП - 8%			31,41	17,25	3823	2099		6704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	121,7	4705,15	27,17	572617	3307	284797	268748	908673
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	284513	1389		67309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		ТИП 9(междуэтажные площадки)-75,5 $м^2$									
190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ М150/	$м^2$ стяжки	75,5	1009,84	35,52	76243	2682	35181	37558	122905
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	38380	1576		9104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.65мм/	$м^2$ стяжки	75,5	1157,18	54,63	87367	4125	78974	6216	101069
		НР - 94%; СП - 8%			56,53	31,06	4268	2345		7487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток/неглазурованных/ многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	75,5	4705,15	27,17	355239	2051	176683	166725	563721
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	176505	861		41757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЧЕРДАК, КРОВЛЯ									
		ТИП 10(помещение чердака)-185 $м^2$									
193	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские двухслойные /Техноэласт ХПП-1,5/из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	185	1727,94	21,43	319669	3965	275121	38665	387002
		НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	40583	1443		28668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные/Техноэласт ХПП-1,5/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	185	-783,12	-10,17	-144877	-1881	-124624	-17536	-175406
		НР - 92%; СП - 8%			-99,31	-3,72	-18372	-688		-12993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция/рассечки/ сплошная из плит или матов минераловатных. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	33	503,09	45,87	16602	1513	--	14871	33991
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	15088	732		2518	
196	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/30мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,0197	41869,00	--	42694	--	42694	--	46110
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция/рассечки/ сплошная из плит пенополистирольных. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	152	503,09	45,87	76470	6972	--	68499	156566
		НР - 94%; СП - 8%			457,22	22,19	69497	3373		11598	
198	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	25,0496	25969,00	--	650513	--	650513	--	702554
		СП - 8%			--	--	--	--		52041	
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	$м^2$ стяжки	185	1009,84	35,52	186820	6571	86206	92030	301157
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	94043	3861		22307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.70мм/	$м^2$ стяжки	185	1285,76	60,70	237866	11229	215015	16926	275175
		НР - 94%; СП - 8%			62,82	34,51	11622	6384		20383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 11(машинное помещение)-17,5 $м^2$									
201	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,5	690,95	35,61	12092	623	19	11106	25054
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	11450	365		1856	
202	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до толщ.50мм/	$м^2$ стяжки	17,5	74,80	36,42	1309	637	--	972	2463
		НР - 94%; СП - 8%			38,38	20,70	672	362		183	
203	212-202-0106 РСНБ РК 2022	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D300	$м^3$	0,8925	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	$м^2$ стяжки	17,5	1009,84	35,52	17672	621	8155	8706	28488
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	8896	365		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ.30мм/	$м^2$ стяжки	17,5	257,15	12,14	4500	213	4067	320	5206
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	220	121		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	17,5	1354,75	105,89	23708	1853	67	21156	48453
		НР - 94%; СП - 8%			1245,04	41,02	21788	718		3589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1113-0301-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные. Защита покрытиями эмалью/ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	17,5	413,86	5,44	7243	96	6010	799	8685
		НР - 69%; СП - 8%			64,96	1,18	1137	21		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17109218	414065	12824312	3742537	22519876
							3870838	211965	–	1668128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22519883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2591
		Сметная заработная плата	Тенге					4082803			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС л.33-34/									
		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГКЛВ/АС л.34, табл./									
208	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу/система С-625, D-87,5мм/, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов/ГКЛВ/	$м^2$ стен	183,1	3314,30	21,02	606848	3848	427508	159411	827559
		НР - 90%; СП - 8%			958,45	8,91	175492	1631		61300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОДВАЛ(план на отм.-2,260). СТЕНЫ									
209	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,48	1577,95	104,71	38628	2563	7353	24681	68374
		НР - 80%; СП - 8%			1172,86	87,42	28712	2140		5065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	280,71	148,73	1,10	41750	309	2523	31260	78851
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	38918	157		5842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЭТАЖ 1. ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0,000; +0,460. ПОТОЛКИ									
211	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные/П-125, 50мм/.Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	14,35	1679,97	17,57	24108	252	4031	15120	42366
		НР - 76%; СП - 8%			1381,50	4,89	19825	70		3138	
212	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/толщ.100мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,4637	49780,00	–	72863	–	72863	–	78692
		СП - 8%			–	–	–	–		5829	
213	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах/ГКЛВ/	$м^2$ потолка	5,5	4242,60	20,18	23334	111	12965	9274	35217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1865,13	8,41	10258	46		2609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	5,5	943,41	2,37	5189	13	950	3385	9259
		НР - 80%; СП - 8%			768,42	0,81	4226	4		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	21,49	1089,71	6,13	23418	131	6548	13430	39796
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	16739	48		2948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,99	418,04	3,62	11283	98	4584	5318	17929
		НР - 80%; СП - 8%			244,56	1,73	6601	47		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1 ЭТАЖ/ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0,000; +0,460/. СТЕНЫ									
217	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	57,18	1406,38	16,15	80417	924	16062	48421	139145
		НР - 76%; СП - 8%			1109,33	4,89	63431	280		10307	
218	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная/толщ.70мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	4,082652	49780,00	--	203234	--	203234	--	219493
		СП - 8%			--	--	--	--		16259	
219	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19,39	3025,30	43,82	58661	849	16858	33138	99142
		НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	40954	467		7344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	88,22	1577,95	104,71	139207	9237	26500	88945	246404
		НР - 80%; СП - 8%			1172,86	87,42	103470	7712		18252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	118,03	806,82	6,13	95229	724	35959	47049	153661
		НР - 80%; СП - 8%			496,03	2,25	58546	266		11383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ отделываемой поверхности	3,76	608,62 433,63	2,37 0,81	2288 1630	9 3	649	1307 288	3882
223	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	121,79	418,04 244,56	3,62 1,73	50913 29785	441 211	20687	23996 5993	80903
224	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	35,11	685,29 456,03	2,52 1,18	24061 16011	88 41	7962	15090 3132	42283
		ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ. ПОТОЛКИ.									
225	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ отделываемой поверхности	269,25	1089,71 778,92	6,13 2,25	293404 209724	1651 606	82029	168265 36933	498602
226	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	269,25	418,04 244,56	3,62 1,73	112557 65848	975 466	45734	53050 13250	178857
		ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ. СТЕНЫ									
227	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	600	1577,95 1172,86	104,71 87,42	946770 703716	62826 52452	180228	604932 124134	1675836
228	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ отделываемой поверхности	600	806,82 496,03	6,13 2,25	484092 297618	3678 1350	182796	239172 57864	781128
229	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ отделываемой поверхности	73,7	608,62 433,63	2,37 0,81	44855 31959	175 60	12721	25614 5637	76107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	673,7	463,18	4,04	312044	2722	125456	148133	496988
		НР - 80%; СП - 8%			272,92	1,93	183866	1300		36811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание/косоуры Л-1/ по сетке "рабица" без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	61,9	3765,10	43,82	233060	2712	99607	105787	365955
		НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	130741	1492		27108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	61,9	759,92	8,95	47039	554	21133	20465	72905
		НР - 80%; СП - 8%			409,57	3,71	25352	230		5400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	225,9	685,29	2,52	154807	570	51220	97087	272047
		НР - 94%; СП - 8%			456,03	1,18	103017	267		20153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-9 ЭТАЖИ. ПОТОЛКИ.									
234	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1474,4	1089,71	6,13	1606668	9038	449190	921412	2730323
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	1148440	3317		202243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1474,4	418,04	3,62	616358	5338	250441	290501	979414
		НР - 80%; СП - 8%			244,56	1,73	360579	2551		72555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-9 ЭТАЖИ. СТЕНЫ									
236	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	255,6	1406,38	16,15	359471	4128	71798	216445	621990
		НР - 76%; СП - 8%			1109,33	4,89	283545	1250		46074	
237	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/100мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	26,0712	43327,00	--	1129587	--	1129587	--	1219954
		СП - 8%			--	--	--	--		90367	
238	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	255,6	3025,30	43,82	773267	11201	222203	436820	1306893
		НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	539863	6163		96806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке "рабица" без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	116,3	3765,10 2112,14	43,82 24,11	437881 245642	5096 2804	187143	198757 50931	687569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	116,3	759,92 409,57	8,95 3,71	88379 47633	1040 431	39706	38451 10146	136976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	571,4	1577,95 1172,86	104,71 87,42	901641 670172	59832 49952	171637	576097 118217	1595955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2232,14	1577,95 1172,86	104,71 87,42	3522205 2617988	233728 195134	670489	2250488 461807	6234501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	4190,04	806,82 496,03	6,13 2,25	3380608 2078386	25685 9428	1276537	1670234 404087	5454929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	52	608,62 433,63	2,37 0,81	31648 22549	123 42	8976	18073 3977	53698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4242,04	463,18 272,92	4,04 1,93	1964828 1157738	17138 8187	789952	932740 231785	3129353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	683,92	5080,54 2691,66	21,62 10,12	3474683 1840880	14786 6921	1619017	1478238 396236	5349157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	228	685,29 456,03	2,52 1,18	156246 103975	575 269	51696	97990 20340	274576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	1604	305,16 126,55	3,05 1,28	489477 202986	4892 2053	281599	192737 54584	736798
249	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,6	148,73 138,64	1,10 0,56	2320 2163	17 9	140	1737 325	4382
		ЧЕРДАК. СТЕНЫ									
250	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$	258	1406,38 1109,33	16,15 4,89	362846 286207	4167 1262	72472	218477 46507	627830
251	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/толщ.100мм/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 *СП - 8%*	$м^3$	26,316	49780,00 --	-- --	1310010 --	-- --	1310010	-- 104801	1414811
252	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по полимерной сетке цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	132,4	1581,97 1172,86	104,71 87,42	209453 155287	13863 11574	40303	133488 27436	370377
253	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	107	1577,95 1172,86	104,71 87,42	168841 125496	11204 9354	32141	107880 22137	298858
254	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ отделываемой поверхности	52	806,82 496,03	6,13 2,25	41955 25794	319 117	15842	20728 5015	67698
255	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ окрашиваемой поверхности	187,4	148,73 138,64	1,10 0,56	27872 25981	206 105	1685	20869 3900	52641
256	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,8	418,04	3,62	6605	57	2684	3113	10496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			244,56	1,73	3864	27		778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	36,2	524,30	2,36	18980	86	7025	9529	30789
		НР - 80%; СП - 8%			327,87	1,15	11869	42		2281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ/АС л.33 прмеч.5/									
258	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	380	608,62	2,37	231276	901	65596	132069	392411
		НР - 80%; СП - 8%			433,63	0,81	164779	308		29066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	380	418,04	3,62	158855	1375	64547	74871	252426
		НР - 80%; СП - 8%			244,56	1,73	92933	657		18700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				25602019	520255	10500576	12024074	40636186
							14581188	383303	--	3010094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				40636187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8703
		Сметная заработная плата	Тенге					14964491			
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ/АС л.35-37/									
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
260	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	$м^2$	6,1728	3582,52	41,09	22114	254	4744	15495	40618
		НР - 90%; СП - 8%			2772,89	16,30	17116	101		3009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	223-207-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/п.1,4/замки,ручки в комплекте/**	$м^2$	3,5439	46884,00	--	166152	--	166152	--	179444
		СП - 8%			--	--	--	--		13292	
262	223-207-0204 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный/п.18/ручки в комплекте/**	$м^2$	2,6289	55568,00	--	146083	--	146083	--	157770
		СП - 8%			--	--	--	--		11687	
263	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Доводчики дверные. Установка/п.18/**	шт.	1	1939,69	2,75	1940	3	--	1336	3539
		НР - 69%; СП - 8%			1936,94	--	1937	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг/для п.18/	комплект	1	5406,00	--	5406	--	5406	--	5838
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ									
265	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	5,46	3582,52	41,09	19561	224	4197	13706	35928
		НР - 90%; СП - 8%			2772,89	16,30	15140	89		2661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	223-205-1305 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13/п.20,20"/	м^2	5,46	85578,00	--	467256	--	467256	--	504636
		СП - 8%			--	--	--	--		37380	
267	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1939,69	2,75	3879	6	--	2673	7076
		НР - 69%; СП - 8%			1936,94	--	3874	--		524	
268	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5406,00	--	10812	--	10812	--	11677
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
269	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	70,1587	2462,44	52,40	172762	3677	32952	123980	320482
		НР - 90%; СП - 8%			1940,36	23,13	136133	1623		23740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /поз.2,16,17 /замки, глазки, ручки в комплекте/	м^2	5,9059	46884,00	--	276892	--	276892	--	299043
		СП - 8%			--	--	--	--		22151	
271	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный/поз.7,8/замки,глазки,ручки в комплекте/	м^2	64,2528	27378,00	--	1759113	--	1759113	--	1899842
		СП - 8%			--	--	--	--		140729	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНЕВЫЕ									
272	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м^2	22,27	3582,52	41,09	79783	915	17116	55904	146542
		НР - 90%; СП - 8%			2772,89	16,30	61752	363		10855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	223-205-0505 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13/п.5,5"/ручки в комплекте/	$м^2$	8,19	77323,00	--	633275	--	633275	--	683937
		СП - 8%			--	--	--	--		50662	
274	223-205-0212 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением, ГОСТ 23747-2015 двупольный/п.19,19"/ручки в комплекте/	$м^2$	14,08	55284,00	--	778399	--	778399	--	840671
		СП - 8%			--	--	--	--		62272	
275	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1939,69	2,75	5819	8	--	4009	10615
		НР - 69%; СП - 8%			1936,94	--	5811	--		786	
276	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг/п.5,5"/	комплект	3	3949,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ									
277	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	208,32	2486,48	120,16	517984	25032	132650	334141	920296
		НР - 90%; СП - 8%			1729,56	52,64	360302	10966		68171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/поз.11,12/	$м^2$	30,24	7373,00	--	222960	--	222960	--	240797
		СП - 8%			--	--	--	--		17837	
279	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П/поз.9,10,13/	$м^2$	131,04	11025,00	--	1444716	--	1444716	--	1560293
		СП - 8%			--	--	--	--		115577	
280	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/поз.14,15	$м^2$	47,04	9366,00	--	440577	--	440577	--	475823
		СП - 8%			--	--	--	--		35246	
		ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ									
281	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК1-ОК2"/	$м^2$	122,016	3293,64	246,69	401877	30100	195104	172842	620697
		НР - 90%; СП - 8%			1447,95	125,99	176673	15373		45978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК3,ОК5/**	м²	47,1232	4834,95	242,69	227838	11436	100896	109226	364030
		НР - 90%; СП - 8%			2451,14	124,29	115506	5857		26965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-4/**	м²	1,9454	5186,86	248,93	10091	484	5112	4263	15503
		НР - 90%; СП - 8%			2310,69	124,29	4495	242		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/ОК1-ОК2"/**	м²	122,016	34956,00	–	4265191	–	4265191	–	4606406
		СП - 8%			–	–	–	–		341215	
285	223-102-0104 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой/ОК-3/**	м²	45,136	25501,00	–	1151013	–	1151013	–	1243094
		СП - 8%			–	–	–	–		92081	
286	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный/ОК-4/**	м²	1,9454	39837,00	–	77499	–	77499	–	83699
		СП - 8%			–	–	–	–		6200	
287	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/ОК-5/**	м²	1,9872	21807,00	–	43335	–	43335	–	46802
		СП - 8%			–	–	–	–		3467	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ БД1-БД1"									
288	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м²**	м²	56,5312	5294,23	257,26	299289	14543	155664	122793	455848
		НР - 90%; СП - 8%			2283,38	130,09	129082	7354		33767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	223-204-0207 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7/БД1-БД1"/**	м²	56,5312	44294,00	–	2503993	–	2503993	–	2704312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		200319	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПД1-ПД4									
290	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	126,32	1502,57	7,19	189805	908	146994	38115	246153
		НР - 90%; СП - 8%			331,72	3,54	41903	447		18233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	138,952	2802,00	--	389344	--	389344	--	420491
		СП - 8%			--	--	--	--		31147	
292	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99/АС л.35, примеч.13/прим./**	шт.	88	223,00	--	19624	--	19624	--	21194
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16766229	87590	15608916	998483	19185891
							1069724	42415	--	1421176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19185888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677
		Сметная заработная плата	Тенге					1112139			
		РАЗДЕЛ 10. ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВН1-ВН3"									
293	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	23,47	11164,64	609,34	262034	14301	320	176383	473491
		НР - 69%; СП - 8%			10541,66	350,03	247413	8215		35073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	223-301-0108 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла/ВН1-ВН3"/**	$м^2$	23,47	106055,00	--	2489111	--	2489111	--	2688240
		СП - 8%			--	--	--	--		199129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2751145	14301	2489431	176383	3161731
							247413	8215	--	234202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3161730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					255628			
		РАЗДЕЛ 11. ВИТРАЖИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВН4-ВН13									
295	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	367,53	2409,92	4,04	885718	1485	239141	580583	1583606
		НР - 90%; СП - 8%			1755,21	--	645092	--		117305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей/ВН9-ВН13/ толщиной 70 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным из закаленного стекла не открывающийся: глухой *СП - 8%*	$м^2$	48,82	26459,00 –	– –	1291728 –	– –	1291728	– 103338	1395066
297	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей/ВН9-ВН13/ толщиной 70 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным из закаленного стекла поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной *СП - 8%*	$м^2$	10,46	47657,00 –	– –	498492 –	– –	498492	– 39879	538371
298	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей/ВН4-ВН8/ толщиной 70 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным из закаленного стекла с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	$м^2$	53,4	39021,00 –	– –	2083721 –	– –	2083721	– 166698	2250419
299	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 *СП - 8%*	$м^2$	53,4	-8634,00 –	– –	-461056 –	– –	-461056	– -36884	-497940
300	217-401-0201 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм *СП - 8%*	$м^2$	53,4	7857,00 –	– –	419564 –	– –	419564	– 33565	453129
301	223-102-0401 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей/ВН4-ВН8/ толщиной 70 мм ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным из закаленного стекла не открывающийся: глухой *СП - 8%*	$м^2$	254,85	23077,00 –	– –	5881173 –	– –	5881173	– 470494	6351667
302	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 *СП - 8%*	$м^2$	51,6	-8634,00 –	– –	-445514 –	– –	-445514	– -35641	-481155
303	217-401-0301 РСНБ РК 2022	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016 толщиной 4 мм/Эмалитовое покрытие,ВН6,6",ВН8,8"/ *СП - 8%*	$м^2$	51,6	6613,00 –	– –	341231 –	– –	341231	– 27298	368529
		УЗЛЫ ФАСАДА И ВИТРАЖЕЙ/АС л.42, примеч.4									
304	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные/из уголка 80х80х6/ массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,19872	114605,17 93753,83	9861,06 2099,10	22774 18631	1959 417	2184	22477 3620	48871
305	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,19872	463375,00 –	– –	92082 –	– –	92082	– 7367	99449
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	8,34624	116,65 65,75	3,15 0,39	974 549	26 3	399	381 108	1463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	8,34624	193,34 76,88	4,60 0,78	1614 642	39 7	933	447 165	2226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10612501 664914	3509 427	9944078 --	603888 897312	12113701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12113701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					665341			
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК /АС л.43-46/									
308	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	55	871,02 262,11	362,15 81,31	47906 14416	19918 4472	13572	22288 5616	75810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	454	871,02 262,11	362,15 81,31	395443 118998	164416 36915	112029	183979 46353	625775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,44746	105344,92 101905,78	3439,14 1100,50	47138 45599	1538 492	--	42865 7200	97203
311	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,44746	372799,00 --	-- --	166813 --	-- --	166813	-- 13345	180158
312	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	17,137718	116,65 65,75	3,15 0,39	1999 1127	54 7	818	782 222	3004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	17,137718	193,34 76,88	4,60 0,78	3313 1318	78 13	1917	918 338	4570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50	871,02 262,11	362,15 81,31	43551 13106	18108 4066	12337	20262 5105	68918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				706163 194564	204112 45965	307486 --	271094 78179	1055438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1055436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					240529			
		РАЗДЕЛ 13.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ /АС л.47-54/1/									
315	1107-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	29	13887,56 5682,70	2105,07 477,70	402739 164798	61047 13853	176894	210809 49084	662632
316	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	$м^2$	220,86	14476,00 --	-- --	3197169 --	-- --	3197169	-- 255774	3452943
317	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/п.1,3/ массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,25193	901260,77 68943,10	9584,96 2078,72	227055 17369	2415 524	207271	21113 19853	268022
318	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные/А-1,А-2/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0195	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	16270 10182	66 29	6022	9292 2045	27607
319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	10,395769	193,34 76,88	4,60 0,78	2010 799	48 8	1163	557 205	2772
320	1107-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	26	13887,56 5682,70	2105,07 477,70	361077 147750	54732 12420	158595	189001 44006	594084
321	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	$м^2$	205,38	14476,00 --	-- --	2973081 --	-- --	2973081	-- 237846	3210927
322	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/п.2/ массой свыше 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,14958	901260,77 68943,10	9584,96 2078,72	134811 10313	1434 311	123064	12536 11788	159134
323	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные/А-1,А-2/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01512	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	12616 7895	50 22	4671	7205 1586	21407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	6,30801	193,34 76,88	4,60 0,78	1220 485	29 5	706	338 125	1683
325	1107-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	182	13887,56 5682,70	2105,07 477,70	2527536 1034251	383122 86941	1110163	1323007 308044	4158587
326	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	$м^2$	1412,46	14476,00 --	-- --	20446771 --	-- --	20446771	-- 1635742	22082513
327	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные/п.2/ массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,5817	901260,77 68943,10	9584,96 2078,72	524263 40104	5575 1209	478584	48750 45841	618854
328	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные/А-1,А-2/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,10199	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	85097 53257	342 151	31498	48601 10696	144394
329	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	26,185327	193,34 76,88	4,60 0,78	5063 2013	120 20	2930	1403 517	6983
330	1107-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	25	13887,56 5682,70	2105,07 477,70	347189 142068	52627 11943	152494	181732 42314	571235
331	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	$м^2$	198,9	14476,00 --	-- --	2879276 --	-- --	2879276	-- 230342	3109618
332	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные/п.2/ массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,14958	901260,77 68943,10	9584,96 2078,72	134811 10313	1434 311	123064	12536 11788	159134
333	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные/А-1,А-2/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01346	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	11231 7028	45 20	4158	6414 1412	19057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	6,244432	193,34 76,88	4,60 0,78	1207 480	29 5	698	335 123	1665
335	1107-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	29	13887,56 5682,70	2105,07 477,70	402739 164798	61047 13853	176894	210809 49084	662632
336	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	$м^2$	231,3	14476,00 --	-- --	3348299 --	-- --	3348299	-- 267864	3616163
337	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные/А-1,А-2/. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01568	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	13083 8188	52 23	4843	7472 1644	22199
338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	0,600544	193,34 76,88	4,60 0,78	116 46	2 --	68	32 12	160
339	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/В15/ при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	3,45	46155,91 11187,43	3911,00 846,02	159238 38597	13493 2919	107148	37779 15761	212778
340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,3189	399352,00 --	-- --	127353 --	-- --	127353	-- 10188	137541
341	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,01993	403617,00 --	-- --	8044 --	-- --	8044	-- 644	8688
342	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/В15/ при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	12,74	46155,91 11187,43	3911,00 846,02	588026 142528	49826 10778	395672	139509 58203	785737
343	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,066	399352,00	--	26357	--	26357	--	28466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2109	
344	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01577	383478,00	–	6047	–	6047	–	6531
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
345	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные/ЗД-1/ весом более 20 кг. Установка**	т	0,5416	853927,63	1961,63	462487	1062	441128	18896	519894
		НР - 91%; СП - 8%			37476,00	864,72	20297	468		38511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	20,74328	193,34	4,60	4011	95	2321	1112	5532
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	1595	16		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5828	383478,00	–	223491	–	223491	–	241370
		СП - 8%			–	–	–	–		17879	
348	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,4504	372799,00	–	540708	–	540708	–	583965
		СП - 8%			–	–	–	–		43257	
349	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,0332	30550,83	1362,80	62116	2770	782	54209	125631
		НР - 91%; СП - 8%			28804,03	494,99	58564	1006		9306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,03	59473,66	2255,01	61258	2323	41014	16800	84303
		НР - 91%; СП - 8%			17398,80	525,04	17921	541		6245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09434	383478,00	–	36177	–	36177	–	39071
		СП - 8%			–	–	–	–		2894	
352	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,09434	30550,83	1362,80	2882	129	36	2515	5829
		НР - 91%; СП - 8%			28804,03	494,99	2717	47		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01004	399352,00	–	4009	–	4009	–	4330
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
354	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,384532	193,34	4,60	74	1	43	21	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	30	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,74	59473,66	2255,01	103484	3924	69286	28381	142414
		НР - 91%; СП - 8%			17398,80	525,04	30274	914		10549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15373	383478,00	--	58952	--	58952	--	63668
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
357	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,15373	30550,83	1362,80	4697	209	60	4099	9499
		НР - 91%; СП - 8%			28804,03	494,99	4428	76		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01319	399352,00	--	5267	--	5267	--	5688
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
359	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,505177	193,34	4,60	98	2	57	27	135
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	39	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,34	59473,66	2255,01	79695	3022	53359	21856	109675
		НР - 91%; СП - 8%			17398,80	525,04	23314	704		8124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13029	383478,00	--	49963	--	49963	--	53960
		СП - 8%			--	--	--	--		3997	
362	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07944	372799,00	--	29615	--	29615	--	31984
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02202	399352,00	--	8794	--	8794	--	9497
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
364	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,843366	193,34	4,60	163	4	94	45	225
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	65	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные/В25/ толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	34,56	54065,53	2750,10	1868505	95044	835429	873845	2961738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	938032	22238		219388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,20452	331233,00	--	1723909	--	1723909	--	1861822
		СП - 8%			--	--	--	--		137913	
367	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные/ЗД-1, ЗД-2/ весом до 20 кг. Установка**	т	9,3582	925132,03	1961,63	8657571	18357	7622161	932882	10357689
		НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	1017053	8092		767236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/П-1,Ф-1/ массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,34632	929095,17	9861,06	321764	3415	285880	39171	389810
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	32469	727		28875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	371,683116	193,34	4,60	71861	1710	41576	19918	99120
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	28575	290		7341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,1636	105344,92	3439,14	122579	4002	--	111468	252771
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	118578	1281		18724	
371	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1248	383478,00	--	431336	--	431336	--	465843
		СП - 8%			--	--	--	--		34507	
372	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0388	403617,00	--	15660	--	15660	--	16913
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
373	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование/Вр1 д.4/ кладки**	т металлических изделий	0,26708	587110,92	3439,14	156806	919	128670	25585	196982
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	27217	294		14591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**54077726**	**824523**	**48928774**	**4620060**	**63393606**
		РАЗДЕЛ 14.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
374	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные/ЛК-1,ЛК-2/, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,94221	109030,70	36227,60	320791	106589	46424	141817	499616
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	167778	37754		37009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	222-506-0701 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,94221	740490,00	--	2178677	--	2178677	--	2352971
		СП - 8%			--	--	--	--		174294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	182,7	2144,57	79,51	391813	14527	7556	443851	902518
		НР - 118%; СП - 8%			2023,70	35,11	369730	6415		66854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные /ЛС-1, ЛС-2/ ГОСТ 8717-2016	м	182,7	6902,00	--	1260995	--	1260995	--	1361875
		СП - 8%			--	--	--	--		100880	
378	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные/М2,М4/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,83596	929095,17	9861,06	776686	8244	690068	94552	940938
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	78374	1755		69699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	$м^2$	158,68314	193,34	4,60	30680	730	17750	8504	42318
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	12200	124		3134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные/ЛК-1,ЛК-2/, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,77487	109030,70	36227,60	84485	28072	12227	37349	131581
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	44186	9943		9747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,77487	740490,00	--	573783	--	573783	--	619686
		СП - 8%			--	--	--	--		45903	
382	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	$м^2$	32,54454	193,34	4,60	6292	149	3641	1744	8679
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	2502	25		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРЕМЯНКА СМ-1(2шт.) /АС л.69/									
383	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26336	109030,70	36227,60	28714	9541	4155	12694	44721
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	15018	3379		3313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции стремянок СМ-1, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,26336	740490,00	--	195015	--	195015	--	210616
		СП - 8%			--	--	--	--		15601	
385	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	10,086688	193,34	4,60	1950	47	1128	541	2690
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	775	8		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РЕШЕТКИ НА ЧЕРДАКЕ РМ-1/4шт./АС, л.35,69/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,16348	88919,93	3637,05	14537	594	943	9053	25477
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	13000	120		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные/Решетки РМ-1/ индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,16348	740490,00	--	121055	--	121055	--	130739
		СП - 8%			--	--	--	--		9684	
388	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	6,261284	193,34	4,60	1211	29	701	336	1670
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	481	5		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ Огм-1/10шт./,Огм-2/5шт./, Огм-3/6шт./, Огм-4/3шт./АС л.70,71/									
389	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций	3,32278	173554,52	2172,64	576683	7220	50140	360022	1011641
		НР - 69%; СП - 8%			156291,66	736,61	519323	2448		74936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,32278	740490,00	--	2460485	--	2460485	--	2657324
		СП - 8%			--	--	--	--		196839	
391	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	127,262474	193,34	4,60	24605	585	14236	6820	33938
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	9784	99		2513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДКОНСТРУКЦИЯ МК-1/2шт./АС л.72,23/									
392	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2138	131958,13	28417,06	28213	6075	716	16089	47846
		НР - 69%; СП - 8%			100194,84	8863,84	21422	1895		3544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
393	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции каркаса МК-1, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2138	740490,00	--	158317	--	158317	--	170982
		СП - 8%			--	--	--	--		12665	
394	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,18854	193,34	4,60	1583	37	916	439	2184
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	630	6		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ НАВЕСА МК-1/2шт./АС л.72,23/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$ утепляемого покрытия	4,68	712,41	200,49	3334	938	–	2482	6282
		НР - 92%; СП - 8%			511,92	64,61	2396	302		465	
396	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130/толщ.100мм/**	$м^3$	0,47736	43327,00	–	20683	–	20683	–	22338
		СП - 8%			–	–	–	–		1655	
397	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич керамический М100, раствор М50/**	$м^3$	0,3744	44262,22	4387,77	16572	1643	11248	3803	22005
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	3681	409		1630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	7,8	4063,89	74,46	31698	581	24869	5834	40535
		НР - 92%; СП - 8%			801,06	11,94	6248	93		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Постановка высокопрочных строительных болтов/узел 2/**	шт	26	411,82	8,12	10707	212	1964	5905	17940
		НР - 69%; СП - 8%			328,11	1,02	8531	27		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	217-101-0304 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	26	167,00	–	4342	–	4342	–	4689
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
401	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М100. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,318	1050,06	157,48	6634	995	3447	2246	9591
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	2192	250		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=70	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, раствор М100/по разуклонке 20-150, до толщ.85мм/**	$м^2$ стяжки	6,318	1799,58	164,10	11370	1036	9766	772	13113
		НР - 92%; СП - 8%			89,96	42,80	568	270		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные /нижние-2 слоя Техноэласт ЭПП-5/из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли	6,318	3786,44	21,43	23923	135	22402	1320	27263
		НР - 92%; СП - 8%			219,37	7,80	1386	49		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых/верхний-1 слой ЭКП-5/ битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	$м^2$ кровли	6,318	1687,02	10,17	10659	65	9967	599	12158
		НР - 92%; СП - 8%			99,31	3,72	627	24		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	17,2	4978,81	21,20	85636	365	56743	26333	120926
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	28528	95		8957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА ЛШ-1/АС л.73,74/									
406	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	5,607	14995,49	2340,28	84080	13122	39264	34144	127682
		НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	31694	4629		9458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плита бетонная/В15/. Устройство	$м^3$	0,84105	30200,11	1651,33	25400	1389	22390	1758	29331
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1621	311		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049728	23076,30	2074,96	1148	103	3	990	2309
		НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	1042	45		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/сетка S=5,6$м^2$, 200х200, л.73,разрез/	т	0,049728	331233,00	--	16472	--	16472	--	17790
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
		ЛЮК Л-1(1шт.), П-1(1шт.), Ск-1(4шт.)									
410	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04638	149505,15	7026,20	6934	326	110	4577	12431
		НР - 69%; СП - 8%			140095,44	2914,43	6498	135		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Индивидуальные сварные конструкции/люк, петля П-1/, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04638	1031302,00	--	47832	--	47832	--	51659
		СП - 8%			--	--	--	--		3827	
412	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка ходовых скоб Ск-1	т	0,00504	372974,03	1961,63	1880	10	--	1706	3872
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	1870	4		287	
413	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
414	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,969386	193,34	4,60	381	10	220	106	525
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	151	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗД-1, ЗД-2, ДЛЯ ЛШ-1									
415	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные/ЗД-1/ весом до 20 кг. Установка	т	1,0819	110642,03	1961,63	119704	2123	--	107850	245759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	117581	936		18204	
416	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные/ЗД-2/ весом более 20 кг. Установка**	т	1,92983	39437,63	1961,63	76108	3786	--	67332	154915
		НР - 91%; СП - 8%			37476,00	864,72	72322	1669		11475	
417	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,92974	463375,00	--	430818	--	430818	--	465283
		СП - 8%			--	--	--	--		34465	
418	214-201-0203 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	т	1,92983	607568,00	--	1172503	--	1172503	--	1266303
		СП - 8%			--	--	--	--		93800	
419	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15239	399352,00	--	60857	--	60857	--	65726
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
420	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	115,358068	116,65	3,15	13457	363	5509	5265	20219
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	7585	45		1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	115,358068	193,34	4,60	22303	531	12903	6182	30763
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	8869	90		2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЕНТСТОЯКИ НА КРОВЛЕ /АС л.22, л.75-78									
422	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / кирпич керамический М150, раствор М100/л.78, примеч.4/Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$	20,04	17793,54	4387,77	356583	87931	71649	203571	604966
		НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	197003	21891		44812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции/над отверстиями/. Армирование кладки(л.75 примеч.5)**	т металлических изделий	0,1493	105344,92	3439,14	15728	513	--	14302	32433
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	15215	164		2402	
424	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1493	399352,00	--	59623	--	59623	--	64393
		СП - 8%			--	--	--	--		4770	
425	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо/фасады, л.13, поз.27/**	$м^2$	77	1406,38	16,15	108291	1244	21629	65204	187375
		НР - 76%; СП - 8%			1109,33	4,89	85418	377		13880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	7,854	49780,00	--	390972	--	390972	--	422250
		СП - 8%			--	--	--	--		31278	
427	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенное/ раствор М100/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	77	3094,53	43,82	238279	3374	72270	131593	399462
		НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	162635	1856		29590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	77	405,14	0,88	31196	68	13818	13872	48673
		НР - 80%; СП - 8%			224,81	0,39	17310	30		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство примыканий/нижняя часть/ к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из стали оцинкованной, толщ.0,8мм/л.78,примеч.5/	м	55,72	4676,79	36,03	260591	2007	214881	40746	325444
		НР - 92%; СП - 8%			784,34	10,52	43703	586		24107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие /верхняя часть/свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	22,288	4978,81	21,20	110968	473	73528	34123	156698
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	36967	123		11607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Постановка высокопрочных строительных болтов/АС л.78, разрез/	шт	185,7333333	411,82	8,12	76489	1508	14040	42180	128162
		НР - 69%; СП - 8%			328,11	1,02	60941	189		9493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
432	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	186	167,00	--	31062	--	31062	--	33547
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
		ВХОД В ПОДВАЛ С ПРИЯМКОМ ПР-2/АС л.79-81/									
433	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка/сухого/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	21,38	335,48	335,48	7173	7173	--	1331	9185
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,48	--	1849		680	
434	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	187,075	74,00	--	13844	--		--	14951
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³.**	м³ грунта	21,38	283,52	283,52	6062	6061	--	1125	7762
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,08	--	1562		575	
436	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	21,38	40,93	35,88	875	767	7	237	1201
		НР - 72%; СП - 8%			4,74	10,67	101	228		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	21,38	54,62	54,62	1168	1168	--	253	1535
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	351		114	
438	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/после засыпки/**	м³ уплотненного грунта	21,38	246,46	117,45	5269	2511	--	2810	8725
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	2758	1144		646	
439	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство щебеночного основания под крыльца и подпорные стены 100мм**	м³	0,8	13016,66	2622,13	10413	2098	7251	1832	13225
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1064	906		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки В7,5, F50, W4**	м³	0,8	26832,07	1651,33	21466	1321	18603	1672	24989
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1542	296		1851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя ЭПП-4**	м²	6,48	6289,31	10,40	40755	68	38531	2021	46198
		НР - 93%; СП - 8%			332,66	2,76	2156	18		3422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м²	6,48	1009,84	35,52	6544	230	3020	3224	10549
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	3294	135		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/**	м² стяжки	6,48	257,15	12,14	1666	79	1506	119	1927
		НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	81	45		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крылец /плита Пм-1 и ступени,В15, F75, W6, сульфатостойкий/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	2,1	84417,50	4271,95	177277	8971	102539	61509	257889
		НР - 91%; СП - 8%			31317,84	869,05	65767	1825		19103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты /для подпорных стен/В15, F75, W6/общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	1,3	35109,02	881,64	45642	1147	35676	8443	58412
		НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	8819	459		4327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов/В15, F75, W6, сульфатостойкий/ железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	13,8	49832,42	3777,87	687687	52134	415546	211132	970724
		НР - 91%; СП - 8%			15942,51	870,01	220007	12006		71905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02588	399352,00	--	10335	--	10335	--	11162
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
448	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6602	383478,00	--	253172	--	253172	--	273426
		СП - 8%			--	--	--	--		20254	
449	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/Ф1,Ф2/ массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02748	929095,17	9861,06	25532	271	22685	3108	30931
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	2576	58		2291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м²	44,032	1208,66	28,22	53220	1243	33245	17588	76472
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	18732	180		5665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ПОРУЧНЯ Пп-1/АС л.80/									
451	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения защитные. Монтаж**	т конструкций	0,01419	173554,52	2172,64	2463	30	215	1537	4320
		НР - 69%; СП - 8%			156291,66	736,61	2218	10		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
452	222-506-0701 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,01419	740490,00	--	10508	--	10508	--	11349
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	0,543477	193,34	4,60	105	2	61	29	145
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	42	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА /3м.п./АС л.79, узел 1/									
454	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом марки ГИ-Г**	м²	0,9	4474,61	10,40	4027	9	3719	281	4652
		НР - 93%; СП - 8%			332,66	2,76	299	2		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	1107-0112-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прокладки резиновые/ПРП50К60.400/ толщиной 50 мм. Укладка**	$м^2$ площади прокладок	0,15	26289,32	78,04	3943	11	3888	59	4322
		НР - 118%; СП - 8%			295,28	36,48	44	5		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
456	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	1м шва	3	7182,14	10,03	21546	30	20210	1202	24567
		НР - 91%; СП - 8%			435,45	4,69	1306	14		1820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	0,02475	167,78	17,44	4	--	--	5	9
		НР - 118%; СП - 8%			150,34	8,15	4	--		1	
458	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15**	$м^3$	0,0254925	17422,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
459	1106-1401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство/"Аквастоп"/ деформационных швов с применением прокладок из ПВХ**	м шва	3	2882,30	13,29	8647	40	3799	4386	14076
		НР - 91%; СП - 8%			1602,82	3,93	4808	12		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение п. 47	**Гидроизоляционные прокладки, Аквастоп ДЗС-140/50-2/40**	м.п.	3,15	10042,86	--	31635	--	31635	--	34166
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
		КОЗЫРЕК К-3 /1шт/АС л.81/									
461	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,10891	131958,13	28417,06	14372	3095	365	8196	24373
		НР - 69%; СП - 8%			100194,84	8863,84	10912	965		1805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	222-506-0701 РСНБ РК 2022	**Металлоконструкции козырька /Д-1,каркас, обрешетка, Д-2/, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,10891	740490,00	--	80647	--	80647	--	87099
		СП - 8%			--	--	--	--		6452	
463	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	28	29,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
464	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	4,171253	193,34	4,60	806	19	466	224	1112
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	321	3		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
465	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	11,905	939,81	219,53	11188	2613	1883	5236	17738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			562,15	75,22	6692	895		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Примыкания к стенам и парапетам/фальциональ, шир.300мм, примеч.5/ кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	3,65	916,76	16,41	3346	60	533	2546	6364
		НР - 92%; СП - 8%			754,21	4,02	2753	15		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	214-204-0208 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	14,3	3711,00	–	53067	–	53067	–	57312
		СП - 8%			–	–	–	–		4245	
		ВХОДНАЯ ГРУППА 1/л.83-86/									
468	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал/для обратной засыпки/ экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.**	$м^3$ грунта	137,93	283,52	283,52	39106	39106	–	7258	50073
		НР - 72%; СП - 8%			–	73,08	–	10080		3709	
469	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой/недостающего грунта для засыпки/ на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	12,67	149,16	142,45	1890	1805	12	342	2410
		НР - 72%; СП - 8%			5,78	31,71	73	402		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	110,8625	74,00	–	8204	–		–	8860
		СП - 8%			–	–	–	–		656	
471	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	150,6	40,93	35,88	6164	5404	46	1672	8462
		НР - 72%; СП - 8%			4,74	10,67	714	1607		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	150,6	54,62	54,62	8226	8225	–	1782	10809
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,43	–	2474		801	
473	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	150,6	246,46	117,45	37117	17688	–	19790	61460
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	19429	8057		4553	
474	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство щебеночного основания под крыльца и подушку для подъемника 100мм**	$м^3$	1,67	13016,66	2622,13	21738	4379	15138	3825	27608
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	2221	1891		2045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки В7,5, F50, W4**	$м^3$	1,5	26832,07	1651,33	40248	2477	34880	3135	46854
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2891	554		3471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты /для подпорных стен/В15, F75, W6,сульфатостойкий/общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,4	33193,72	881,64	212440	5643	163379	41565	274325
		НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	43418	2258		20320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
477	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подпорные/В15, F75, W6, сульфатостойкий/ железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	27,54	49832,42	3777,87	1372385	104042	829286	421345	1937228
		НР - 91%; СП - 8%			15942,51	870,01	439057	23960		143498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
478	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крылец /ступени, В15, F75, W6, сульфатостойкий/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	3,84	84417,50	4271,95	324163	16404	187498	112474	471568
		НР - 91%; СП - 8%			31317,84	869,05	120261	3337		34931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
479	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты/С12/15 подушка под подъемник/ фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,45	30374,52	2533,77	13669	1140	11154	1494	16377
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	1375	268		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,3295	383478,00	--	893312	--	893312	--	964777
		СП - 8%			--	--	--	--		71465	
481	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07087	399352,00	--	28302	--	28302	--	30566
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
482	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/Ф-1,Ф-2,ЗД-1/ массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,06232	929095,17	9861,06	57901	615	51443	7049	70146
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	5843	131		5196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
483	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	167	1208,66	28,22	201846	4712	126091	66705	290035
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	71043	681		21485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ Ог1-Ог4 /АС л.84,86/									
484	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения защитные. Монтаж**	т конструкций	0,22095	173554,52	2172,64	38347	480	3334	23940	67270
		НР - 69%; СП - 8%			156291,66	736,61	34533	163		4983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22095	740490,00	--	163611	--	163611	--	176700
		СП - 8%			--	--	--	--		13089	
486	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,462385	193,34	4,60	1636	39	946	453	2257
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	651	7		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПО ПРОФНАСТИЛУ/АС л.85/									
487	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные/С16/20/ толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	8,04	75432,72	2750,10	606479	22110	366146	203290	874551
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	218223	5173		64782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	63,14	5344,00	--	337420	--	337420	--	364414
		СП - 8%			--	--	--	--		26994	
489	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42024	372799,00	--	156665	--	156665	--	169198
		СП - 8%			--	--	--	--		12533	
490	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	383478,00	--	8897	--	8897	--	9609
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
491	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1521	399352,00	--	60741	--	60741	--	65600
		СП - 8%			--	--	--	--		4859	
492	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05089	481766,00	--	24517	--	24517	--	26478
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
493	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная/С-1/ из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28424	331233,00	--	94150	--	94150	--	101682
		СП - 8%			--	--	--	--		7532	
		ПАНДУС П-1/л.87/									
494	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство щебеночного основания/фр.20-40мм /100мм/	$м^3$	2,014	13016,66	2622,13	26216	5281	18256	4612	33295
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	2679	2281		2466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты/Пандус/ фундаментные железобетонные/В15/ плоские. Устройство	$м^3$	4,3	30374,52	2533,77	130610	10895	106581	14281	156482
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	13134	2559		11591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29304	383478,00	--	112374	--	112374	--	121364
		СП - 8%			--	--	--	--		8990	
497	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	2,498	1208,66	28,22	3019	70	1886	998	4338
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	1063	10		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под брусчатку песчаное/40мм/отсев/. Устройство**	$м^3$ основания	0,755136	9289,63	1510,54	7015	1140	4953	1295	8974
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	922	470		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ИЗ БРУСЧАТКИ УЧТЕНО В ГП									
		ПРИЯМОК ПР-1/1шт./л.84,16/									
499	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство щебеночного основания /100мм/**	$м^3$	0,30261	13016,66	2622,13	3939	794	2742	693	5003
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	403	343		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
500	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная/100мм/С8/10/. Устройство**	$м^3$	0,35	29377,99	1651,33	10282	578	9029	732	11895
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	675	129		881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
501	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов/МП-1 и стены/ и подпорные стены железобетонные/С20/25, F100, W6, на сульфат. цементе/ высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	2,6	52889,60	3777,87	137513	9822	86240	39778	191475
		НР - 91%; СП - 8%			15942,51	870,01	41451	2262		14183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная/+Ск1,Ск2,В1/ периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32129	383478,00	--	123208	--	123208	--	133065
		СП - 8%			--	--	--	--		9857	
503	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные/Гс-1,Гс-2/ массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01122	929095,17	9861,06	10424	111	9261	1269	12629
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	1052	24		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
504	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00145	551449,56	10881,36	800	16	37	747	1671
		НР - 99%; СП - 8%			514965,60	5575,38	747	8		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	м	1,4645	1396,00	--	2044	--	2044	--	2208
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		РЕШЕТКИ Р-2/1шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,052	88919,93	3637,05	4624	189	300	2880	8104
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	4135	38		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507	222-506-0701 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные/Решетки РМ-2/ индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,052	740490,00	--	38505	--	38505	--	41585
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
508	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	1,9916	193,34	4,60	385	10	222	107	531
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	153	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство грязезащитных решеток на входах, 600х1200/3шт./АС,л.28,81-83, см отдел. план 1 этажа и Крыльца/									
509	1109-0306-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х1000 мм. Монтаж**	$м^2$ пола	2,16	8330,01	71,49	17993	154	--	12355	32776
		НР - 69%; СП - 8%			8258,52	31,50	17838	68		2428	
510	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение п.48	**Грязезащитные решетки 600х1200**	$м^2$.	2,16	49732,14	--	107421	--	107421	--	116015
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20336133	661770	16074247	3294577	25521162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3578065	190797	--	1890454	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25521164				
		Сметная заработная плата	Тенге								2212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3768862			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			7 045 055					352252746
		Итого	Тенге			359 297 801					
		НДС 12%	Тенге			43 115 736					
		Всего	Тенге			402 413 537					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: ТОО "Лидер НК"

Тагибаев Д.Д.