Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик: ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование стройки: Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Договор № 10/3 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

выполненных работ за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		№ 10/3 от 27.05.2018г.	Наименование	Код	Наименование	Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области» .	1 164 368,17	932 301,03							232 067,14	1 164 368,17
	Всего к оплате :										**1 164 368,17**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажмуратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ **Исмаилов Ж.А.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Договор № 10/3 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	%
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Наружная отделка							
			1.1. Стены							
1	1	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	113,51	503,48	0,38	57150	43	9922,0
						147,75	0,16	16771	18	59,1
2	2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	113,51	476,46	20,48	54083	2325	21397
						327,26	16,73	37147	1899,0	55
3	3	11-150402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	113,51	38,02	0,48	4316	55	2140
						34,2	0,2	3882	23	54,8
			1.2 Цоколь							
4	4	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	14,56	503,43	0,34	7330	5	1272
						147,73	0,14	2151	2	59,1

5	5	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,56	476,44 327,27	20,47 16,76	6937 4765	298 244	2745 55
6	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, масляная	м2 фасада	14,56	265,66 110,37	2,61 1,24	3868 1607	38 18	891,00 54,8
7	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4	1618,25 1274,5	0,25	6473 5098	1	3013,0 59
			Раздел 2 Внутрення отделка **Стены, перегородки, потолки**							
8	8	11-150403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	125	145,74 137,45	1,02 0,49	18217 17181	128 61	9449,0 54,8
9	9	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	125	597,28 423,25	23,94 19,51	74660 52906	2992 2439	30329,0 54,8
10	10	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	92,3	78,07 72,33	0,61 0,29	7206 6676	56 27	3 673,00 54,8
11	11	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	32,7	212,66 175,2	1,22 0,58	6954 5729	40 19	3150,0 54,8
12	12	11-150403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	356,95	107,95 99,88	0,81 0,39	38533 35652	290 140	19614,0 54,8

13	13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,95	476,47 327,26	20,48 16,73	170075 116816	7311 5972	67288,0 54,8
14	14	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхност	26,7	78,01 72,32	0,56 0,26	2083 1931	15 7	1 062,0 54,8
15	15	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхност	159,04	193,49 119,1	1,89 0,89	30773 18942	300 142	10458 54,8
16	16	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	окрашиваемой поверхност	171,21	195,64 161,71	1,24 0,59	33496 27687	213 101,0	15228,0 54,8
		2.3 Проемы								
17	25	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,2	1010,68 674,99	59,88 25,93	8288 5534	491 213,0	3436,0 59,8
18	26	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,32	4831,14		64351		
19	27	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8 Л СТ РК 943-92	м2	1,68	14395,1		24184		
20	28	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	6	5039,64		30238		

Итого по прямы затраты						**649 213**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						205 067

Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						854 280
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						36 221
Итого						890 502
сметная прибыль (8%), тенге						71 240,14
Всего						961 741,87
Коэффициент скидки К=0,969388						932 301,03
НДС (12 %)						232 067,14
Итого						1 164 368,17

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ Исмаилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.