Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 17 Казалинского района», расположенного по адресу ул. Еримбет Кульдейбекулы №1000 Б, УФКС КО
Договор №36 от 11 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код				наименование	код
		36	11.05.2020г	Областной бюджет	071-005-431				ТОО "Жылу - XXI"	
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	8 098 590,53								867 706,13	8 098 590,53
Акт вып работ №1		7 230 884,40								
Всего к оплате:		7 230 884,40							867 706,13	8 098 590,53

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
И.о. руководителя
Кудабекова К. _____
М.П.

Руководитель отдела
жилищно-коммунального
хозяйства
БИН 070140002001
Алпысбаев Е. _____

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
БИН:971140000650
Боранов С _____
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аймерекс"
БИН:930540000893
KZ54VJE00046949
KZ18VJE00047791
Байкенжеев А.К. _____
М.П.

Подрядчик:
ТОО"Жылу - XXI"
БИН : 020240007493
Бижанов К _____
М.П.

Объект: Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 17 Казалинского района», расположенного по адресу ул. Еримбет Кульдейбекулы № 100Б, УФКС КО

Заказчик: государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «Жылу-ХХ1»

Договор: № 36 от 11.05.2020 г.

АКТ №1

Выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на Газоснабжение											
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1329,26 695,67	37,92 13,45	23926,63 12522,13	682,51 242,10	10721,99	12508,95 2914,85	39350,42
2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1768,26 695,67	37,92 13,45	12377,80 4869,72	265,42 94,15	7242,66	4864,59 1379,39	18621,78
3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2805,98 695,67	37,92 13,45	28059,80 6956,74	379,17 134,50	20723,89	6949,42 2800,74	37809,95
4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	35	513,99 500,50	-- --	17989,67 17517,47	-- --	472,20	17167,12 2812,54	37969,33
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2047,29 1666,98	82,44 12,34	8189,15 6667,92	329,76 49,36	1191,47	6582,93 1181,77	15953,85
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2073,38 1666,98	108,53 24,68	6220,14 5000,94	325,59 74,04	893,61	4973,48 895,49	12089,10
7	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8434,00	--	8434,00	--	8434,00	--	9108,72

		СП - 8%				--	--	--	--		674,72	
8	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3								31291,92
		СП - 8%			9658,00	--	28974,00	--	28974,00	--		
9	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	--	--	--	--		2317,92		29535,84
		СП - 8%			13674,00	--	27348,00	--	27348,00	--		
10	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	--	--	--	--		2187,84		17142,84
		СП - 8%			15873,00	--	15873,00	--	15873,00	--		
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115с добавлением алюминиевой пудры ПАП- 1	м2	5	--	--	--	--		1269,84		1559,71
		НР - 69%; СП - 8%			272,00	1,63	1359,99	8,14	1231,09	84,18		
12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00537	24,15	0,25	120,77	1,23		115,53		899,13
		НР - 69%; СП - 8%			97173,90	5741,08	521,82	30,83	42,80	310,70		
13	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00537	83462,40	391,26	448,19	2,10		66,60		3218,80
		СП - 8%			555004,00	--	2980,37	--	2980,37	--		
14	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	--	--	--	--		238,43		9629,88
		НР - 98%; СП - 8%			6219,78	225,72	6219,78	225,72	3316,28	2696,78		
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности САКЗ-50	шт	1	2677,78	74,04	2677,78	74,04		713,32		136716,43
		СП - 8%			126589,29	--	126589,29	--	126589,29	--		
16	Ц13-121305-0302 1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	--	--	--	--		10127,14		13974,92
		НР - 61%; СП - 8%			4143,85	298,76	8287,70	597,52	286,18	4652,05		
17	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 40 мм	шт	2	3702,00	111,15	7404,00	222,30		1035,18		481556,57
		СП - 8%			222942,86	--	445885,71	--	445885,71	--		
18	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1	--	--	--	--		35670,86		2950,57
		НР - 72%; СП - 8%			1720,98	572,28	1720,98	572,28	--	1011,04		
19	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,87	1148,70	255,52	1148,70	255,52		218,56		1317,95
		НР - 94%; СП - 8%			1066,91	92,17	928,21	80,19	566,31	292,11		
20	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=20	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	0,87	323,82	33,38	281,72	29,04		97,63		2230,34
		НР - 94%; СП - 8%			2161,43	80,10	1880,44	69,69	1648,43	184,68		
	ОПОРА				186,58	39,25	162,32	34,15		165,21		
21	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1330,56	--	1596,67	--	--	1149,60		2965,98
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	1596,67	--		219,70		
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	800,93	--	800,93	--	--	576,67		1487,80
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	800,93	--		110,21		
23	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0005	7540112,22	548268,24	3770,06	274,13	3096,06	460,35		4568,84
		НР - 99%; СП - 8%			799722,00	130284,44	399,86	65,14		338,43		

24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		848,60 257,58	19,04 2,47	169,72 51,52	3,81 0,49	114,40	48,37 17,45	235,54
25	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колонны. Обетонирование *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,2	63451,00 30051,00	1205,65 475,86	5710,59 2704,59	108,51 42,83	2897,49	2307,83 641,47	8659,89
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09	97173,90 83462,40	5741,08 391,26	4269,82 3667,34	252,26 17,19	350,22	2542,33 544,97	7357,12
27	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,04394	463120,00 --	-- --	20349,49 --	-- --	20349,49	-- 1627,96	21977,45
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,27426	173,48 82,66	4,59 0,49	221,05 105,33	5,85 0,63	109,88	73,11 23,53	317,70
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,27426	170,53 48,31	3,25 0,49	217,30 61,56	4,15 0,63	151,60	42,91 20,82	281,03
	МУСОР										
30	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	0,066	92,00 --	-- --	6,07 --	-- --		-- 0,49	6,56
31	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	0,066	112,00 --	-- --	7,39 --	-- --		-- 0,59	7,98
	на Тепломеханическое оборудование										
1	Е11-190201-0103 1119-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. ДЕМОНТАЖ *НР - 98%; СП - 8%*	устройство	2	5002,99	20,87	10005,98	41,74	--	9784,30	21373,51
2	Е11-190201-0108 1119-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	устройство	2	123123,86 30217,00	876,11 276,70	246247,73 60434,00	1752,22 553,40	184061,51	59767,65 24481,23	330496,61
3	Прайс-лист	Газовые горелки MAX GAS 250	шт	2	374982,14 --	-- --	749964,29 --	-- --	749964,29	-- --	749964,29
	на Электроосвещение										
1	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	42	815,15 525,80	26,76 7,49	34236,45 22083,60	1124,00 314,58	11028,86	16126,69 4029,05	54392,19
2	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	429,38 310,70	52,30 14,08	5152,51 3728,40	627,55 168,97	796,56	2806,11 636,69	8595,31
3	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15	313,14 123,40	144,41 42,67	4697,05 1851,00	2166,08 640,12	679,97	1793,60 519,25	7009,91
4	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,022	268998,00 --	-- --	5917,96 --	-- --	5917,96	-- 473,44	6391,39
5	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	692130,00 --	-- --	13842,60 --	-- --	13842,60	-- 1107,41	14950,01
6	С123-060201-0204	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	432114,00	--	6481,71	--	6481,71	--	7000,25

	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	СП - 8%	км	0,013	--	--	--	--		518,54		
7	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	644,00	--	7728,00	--	7728,00	--	8346,24	
		СП - 8%			--	--	--	--		618,24		
8	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	18	83,49	0,20	1502,89	3,68	--	1080,77	2790,36	
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	1499,21	1,86		206,69		
	Заземление дымовой трубы											
9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18,5	569,47	24,19	10535,17	447,48	6992,64	2316,23	13879,51	
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	3095,05	121,94		1028,11		
10	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	520,82	21,95	6249,84	263,37	3405,27	1907,65	8810,09	
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	5,69	2581,20	68,31		652,60		
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3106,57	162,75	6213,14	325,50	4214,64	1264,96	8076,35	
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	1673,00	83,89		598,25		
	на Молниезащита											
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	0,64	3813,63	282,17	2440,72	180,59	1935,61	361,80	3026,72	
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	324,52	60,37		224,20		
2	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,28	10513,41	1872,31	13457,16	2396,56	2677,60	8096,84	23278,32	
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	8383,00	514,62		1724,32		
3	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010	м3	1,2992	21305,00	--	27679,46	--	27679,46	--	29893,81	
		СП - 8%			--	--	--	--		2214,36		
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,022	220525,00	--	4851,55	--	4851,55	--	5239,67	
		СП - 8%			--	--	--	--		388,12		
5	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00304	834833,09	1266,09	2537,89	3,85	1851,47	622,59	3413,32	
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	682,58	1,59		252,84		
6	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,077	154874,97	105087,94	11925,37	8091,77	276,43	4301,68	17525,22	
		НР - 80%; СП - 8%			46197,00	23635,48	3557,17	1819,93		1298,16		
7	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6	2129,00	--	12774,00	--	12774,00	--	13795,92	
		СП - 8%			--	--	--	--		1021,92		
8	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,5	1185,00	--	4147,50	--	4147,50	--	4479,30	
		СП - 8%			--	--	--	--		331,80		
9	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,5	587,00	--	2054,50	--	2054,50	--	2218,86	
		СП - 8%			--	--	--	--		164,36		
10	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	287,00	--	1004,50	--	1004,50	--	1084,86	
		СП - 8%			--	--	--	--		80,36		
11	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	135,73	0,78	542,91	3,13	--	373,47	989,70	
		НР - 69%; СП - 8%			134,95	0,37	539,78	1,48		73,31		

12	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,33	187,00	--	61,71	--	61,71	--	66,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4,94	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2,523	86,74	2,29	218,84	5,79	108,78	72,38	314,52
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	104,27	0,62		23,30	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,523	170,53	3,25	430,25	8,21	300,16	84,96	556,42
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	121,88	1,25		41,22	
15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	569,47	24,19	22778,74	967,52	15119,22	5008,07	
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	6692,00	263,65		2222,94	30009,75
16	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3106,57	162,75	18639,42	976,50	12643,92	3794,88	
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	5019,00	251,66		1794,74	24229,04
		на Наружное газоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	287,84	149,62	141,95	43067,72	40859,32	--	8637,74	55841,90
					7,67	34,01	2208,40	9788,46		4136,44	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73	164,59	156,15	12014,79	11398,71	--	2409,71	
					8,44	37,41	616,09	2730,73		1153,96	15578,46
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,16	1535,38	--	17134,84	--	--	12337,09	
					1535,38	--	17134,84	--		2357,75	31829,68
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	297,5616	17,67	17,67	5257,91	5257,91	--	1434,49	7227,80
					--	6,70	--	1992,35		535,39	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	297,5616	150,14	72,06	44675,97	21441,17	--	23668,97	73812,53
					78,08	32,39	23234,80	9638,76		5467,60	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухн котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	74,3904	800,93	--	59581,35	--	--	42898,58	110678,32
					800,93	--	59581,35	--		8198,39	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	85	1106,82	1106,82	94079,70	94079,70	--	45333,29	150566,03
					--	740,74	--	62962,90		11153,04	
		РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов									
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,102	292751,72	81163,78	29860,68	8278,71	147,08	23445,32	
					210146,00	22031,90	21434,89	2247,25		4264,48	57570,48
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		-79,67	-1,03	-11154,07	-144,90	-60,31	-10729,88	

		НР - 98%; СП - 8%		140	-78,21	--	-10948,85	--		-1750,72	-23634,66
10	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	141,4	496,00	--	70134,40	--	70134,40	--	75745,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5610,75	
11	Е11-250127-0201 1125-0127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,14	330674,00	269211,20	46294,36	37689,57	--	15435,07	66667,79
		НР - 91%; СП - 8%			61462,80	59691,60	8604,79	8356,82		4938,35	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38	1202,57	7,30	45697,65	277,56	5843,24	39260,00	91754,26
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	39576,85	79,72		6796,61	
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,097	26765,77	18544,27	2596,28	1798,79	--	856,59	3729,10
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	797,49	392,23		276,23	
14	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная с медным проводником	м	97	24,59	--	2385,16	--	2385,16	--	2575,97
		СП - 8%			--	--	--	--		190,81	
		Футляры									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	333717,00	102729,12	12681,25	3903,71	122,81	9630,59	24096,78
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	8654,73	1073,14		1784,95	
16	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	-79,67	-1,03	-3027,53	-39,33	-16,37	-2912,40	-6415,12
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-2971,83	--		-475,19	
17	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,38	1594,00	--	61177,72	--	61177,72	--	66071,94
		СП - 8%			--	--	--	--		4894,22	
18	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,514	1102,00	--	12688,43	--	12688,43	--	13703,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1015,07	
19	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	668744,61	205334,93	2006,23	616,00	26,40	1607,00	3902,29
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	1363,82	259,40		289,06	
20	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	353,00	--	1059,00	--	1059,00	--	1143,72
		СП - 8%			--	--	--	--		84,72	
21	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 0,5 Л НА 1 ФУТЛЯР)	шт	4,2	1422,00	--	5972,40	--	5972,40	--	6450,19
		СП - 8%			--	--	--	--		477,79	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1359,62	890,15	5438,50	3560,59	--	2786,16	8882,63
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1877,90	936,40		657,97	
23	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	572,00	--	2288,00	--	2288,00	--	2471,04
		СП - 8%			--	--	--	--		183,04	
24	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2003,59	1310,71	2003,59	1310,71	--	1027,33	3273,39
		НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	692,87	344,83		242,47	
25	С123-020302-4730 2302-0302-4730 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7655,00	--	7655,00	--	7655,00	--	8267,40
		СП - 8%			--	--	--	--		612,40	
		КОВЕР - 6 ШТ									
26	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Ковер. Устройство			7866,10	2054,34	47196,62	12326,04	15224,78	23751,80	

	0207-0201 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	3274,30	724,32	19645,80	4345,92		5675,87	76624,30
27	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	18576,00	--	39009,60	--	39009,60	--	42130,37
		СП - 8%			--	--	--	--		3120,77	
28	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	КОВЕР.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18912	514893,00	--	97376,56	--	97376,56	--	105166,69
		СП - 8%			--	--	--	--		7790,13	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 50 из грунта									
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0,03781	975190,53	495554,69	36871,95	18736,92	707,65	22436,40	64053,02
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	17427,38	5235,65		4744,67	
30	С121-060802-0104 2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03781	581572,00	--	21989,24	--	21989,24	--	23748,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1759,14	
31	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00133	275774,38	71766,06	366,78	95,45	1,21	293,13	712,70
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	270,13	25,97		52,79	
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,33	-79,67	-1,03	-105,96	-1,38	-0,57	-101,93	-224,53
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-104,01	--		-16,63	
33	С123-010502-0809 2301-0502-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3433	572,00	--	768,37	--	768,37	--	829,84
		СП - 8%			--	--	--	--		61,47	
34	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком	км трубопровода	0,00025	333717,00	102729,12	83,43	25,68	0,81	63,36	158,53
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	56,94	7,06		11,74	
35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,25	-79,67	-1,03	-19,92	-0,26	-0,11	-19,16	-42,20
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-19,55	--		-3,13	
36	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	2376,00	--	599,94	--	599,94	--	647,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1359,62	890,15	2719,25	1780,30	--	1393,08	4441,31
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	938,95	468,20		328,99	
38	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	572,00	--	572,00	--	572,00	--	617,76
		СП - 8%			--	--	--	--		45,76	
39	С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769,00	--	3769,00	--	4070,52
		СП - 8%			--	--	--	--		301,52	
40	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00133	1903261,07	191494,80	2531,34	254,69	2181,19	158,20	2904,71
		НР - 99%; СП - 8%			71775,00	48377,52	95,46	64,34		215,16	
41	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 1000МЛ)	шт	1,33	1422,00	--	1891,26	--	1891,26	--	2042,56
		СП - 8%			--	--	--	--		151,30	
42	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,1	6259,62	1491,69	625,96	149,17	279,62	225,88	919,99
		НР - 91%; СП - 8%			1971,78	510,46	197,18	51,05		68,15	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,09661	86,74	2,29	95,12	2,52	47,28	31,46	136,70
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	45,32	0,27		10,13	

44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,09661	122,49	2,95	134,32	3,24	111,18	14,01	160,19
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	19,90	0,41		11,87	
		Шаровый кран Ду 50 мм в подземном и надземном исполнении									
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка крана	шт.	1	1359,62	890,15	1359,62	890,15	--	696,54	2220,66
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469,48	234,10		164,49	
46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полиэтиленовый д 50 мм	шт	1	35517,86	--	35517,86	--	35517,86	--	38359,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2841,43	
47	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	668744,61	205334,93	1003,12	308,00	13,20	803,50	1951,14
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	681,91	129,70		144,53	
48	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	800,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых заглушек, муфт	шт	3	1359,62	890,15	4078,87	2670,44	--	2089,62	6661,97
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408,43	702,30		493,48	
50	С123-020302-9207 2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1913,00	--	3826,00	--	3826,00	--	4132,08
		СП - 8%			--	--	--	--		306,08	
51	С123-020302-8910 2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1455,00	--	1455,00	--	1455,00	--	1571,40
		СП - 8%			--	--	--	--		116,40	
52	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	7054,10	2054,34	7054,10	2054,34	1725,46	3958,63	11893,76
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274,30	724,32		881,02	
53	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	18576,00	--	6501,60	--	6501,60	--	7021,73
		СП - 8%			--	--	--	--		520,13	
54	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	КОВЕР.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03152	514893,00	--	16229,43	--	16229,43	--	17527,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1298,35	
55	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	333717,00	102729,12	500,58	154,09	4,85	380,15	951,19
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	341,63	42,36		70,46	
56	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-79,67	-1,03	-119,51	-1,55	-0,65	-114,96	-253,23
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-117,31	--		-18,76	
57	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515	2468,00	--	3739,02	--	3739,02	--	4038,14
		СП - 8%			--	--	--	--		299,12	
		Опознавательный знак -2шт									
58	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,053	2419,20	--	2547,42	--	--	1834,14	4732,08
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	2547,42	--		350,52	
59	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,053	729,24	--	767,89	--	--	552,88	1426,43
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	767,89	--		105,66	
60	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 150 мм. Устройство	м2 покрытия	0,98	5720,44	423,25	5606,03	414,79	4445,86	831,00	6952,00
		НР - 94%; СП - 8%			760,60	141,49	745,38	138,66		514,96	
61	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1	24737,18	1694,90	2473,72	169,49	1848,67	447,35	3154,76
		НР - 91%; СП - 8%			4555,53	360,43	455,55	36,04		233,69	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		848,60	19,04	1357,76	30,47	915,16	386,95	

	Изм. и доп. вып. 9	*НР - 93%; СП - 8%*			1,6	257,58	2,47	412,13	3,95		139,58	1884,29
63	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1464		25302,02	12071,95	3704,22	1767,33	977,92	989,54	
		НР - 69%; СП - 8%				6550,32	3245,54	958,97	475,15		375,50	5069,25
64	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5		1016,00	--	5080,00	--	5080,00	--	5486,40
		СП - 8%				--	--	--	--		406,40	
65	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12642		463497,00	--	58595,29	--	58595,29	--	63282,91
		СП - 8%				--	--	--	--		4687,62	
66	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008		456772,00	--	365,42	--	365,42	--	394,65
		СП - 8%				--	--	--	--		29,23	
67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133 за 2 раза	м2	3,9528		187,91	3,25	742,76	12,86	538,94	133,10	945,93
		НР - 69%; СП - 8%				48,31	0,49	190,95	1,95		70,07	
68	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,18494		8046,66	1645,50	1488,15	304,32	616,38	651,39	2310,70
		НР - 94%; СП - 8%				3068,28	678,70	567,45	125,52		171,16	
		КОНТЕЙНЕРНЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ										
69	Е11-250120-0101 1125-0120-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	м3 груза	8,0025		23663,38	11333,94	189366,17	90699,84	73125,88	41561,90	
		НР - 91%; СП - 8%				3191,56	2515,71	25540,46	20131,95		18474,25	249402,31
70	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Мешки полипропиленовые	шт.	97		45,31	--	4394,88	--	4394,88	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		351,59	4746,47
71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0025		800,93	--	6409,43	--	--	4614,79	
		НР - 72%; СП - 8%				800,93	--	6409,43	--		881,94	11906,15
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО										
72	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	41,04		349,86	248,77	14358,07	10209,41	--	6748,95	
		НР - 108%; СП - 8%				101,09	51,18	4148,65	2100,38		1688,56	22795,58
73	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	10,8		2704,04	1183,49	29203,67	12781,73	--	23412,72	
		НР - 108%; СП - 8%				1520,55	486,71	16421,94	5256,50		4209,31	56825,70
74	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6		4083,11	1013,49	88195,18	21891,48	63460,80	8039,67	
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	2842,91	4601,24		7698,79	103933,64
75	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	108		575,67	199,53	62172,78	21549,78	36552,42	10784,27	
		НР - 108%; СП - 8%				37,69	54,77	4070,58	5914,85		5836,56	78793,61
76	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	108		235,91	68,69	25478,08	7419,03	17678,59	2767,74	
		НР - 108%; СП - 8%				3,52	20,21	380,47	2182,26		2259,67	30505,49
77	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	108		1826,33	96,47	197243,88	10418,91	182347,03	8152,02	
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	4477,94	3070,23		16431,67	221827,57
78	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	108		843,93	0,08	91143,93	8,81	91087,14	51,82	98491,40
		НР - 108%; СП - 8%				0,44	--	47,98	--		7295,66	
79	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	108		1654,71	96,47	178709,05	10418,91	163812,20	8152,02	
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	4477,94	3070,23		14948,89	201809,96

80	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	62,208	92,00	--	5723,14	--		--	6180,99
		СП - 8%			--	--	--	--		457,85	
81	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	62,208	112,00	--	6967,30	--		--	7524,68
										557,38	
		на ГРПШ									
1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,15	29550,42 12340,00	15218,92 4285,40	4432,56 1851,00	2282,84 642,81	298,73	2269,37 536,15	7238,08
2	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015	Счетчики газовые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик	1	3983,19 2918,52	8,14 --	3983,19 2918,52	8,14 --	1056,53	2860,15 547,47	7390,81
3	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	регулятор	1	8679,14 5157,80	218,62 49,36	8679,14 5157,80	218,62 49,36	3302,72	5103,02 1102,57	14884,73
4	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 32/10-2У	компл.	1	1339092,86 --	-- --	1339092,86 --	-- --	1339092,86	-- --	1339092,86
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1481,67 1234,78	78,27 37,02	2963,34 2469,56	156,54 74,04	337,24	2518,16 438,52	5920,02
6	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	48102,00 --	-- --	96204,00 --	-- --	96204,00	-- 7696,32	103900,32
7	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1685,00 --	-- --	6740,00 --	-- --	6740,00	-- 539,20	7279,20
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 50 из грунта									
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,03781	975190,53 460919,80	495554,69 138472,60	36871,95 17427,38	18736,92 5235,65	707,65	22436,40 4744,67	64053,02
9	С121-060802-0104 2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,03781	581572,00 --	-- --	21989,24 --	-- --	21989,24	-- 1759,14	23748,38
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00133	275774,38 203102,00	71766,06 19523,00	366,78 270,13	95,45 25,97	1,21	293,13 52,79	712,70
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,33	-79,67 -78,21	-1,03 --	-105,96 -104,01	-1,38 --	-0,57	-101,93 -16,63	-224,53
12	С123-010502-0809 2301-0502-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,3433	572,00 --	-- --	768,37 --	-- --	768,37	-- 61,47	829,84
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00025	333717,00 227756,00	102729,12 28240,42	83,43 56,94	25,68 7,06	0,81	63,36 11,74	158,53
14	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,25	-79,67 -78,21	-1,03 --	-19,92 -19,55	-0,26 --	-0,11	-19,16 -3,13	-42,20

15	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2525	2376,00	--	599,94	--	599,94	--	647,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1359,62	890,15	2719,25	1780,30	--	1393,08	4441,31
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	938,95	468,20		328,99	
17	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	572,00	--	572,00	--	572,00	--	617,76
		СП - 8%			--	--	--	--		45,76	
18	С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769,00	--	3769,00	--	4070,52
		СП - 8%			--	--	--	--		301,52	
19	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00133	1903261,07	191494,80	2531,34	254,69	2181,19	158,20	2904,71
		НР - 99%; СП - 8%			71775,00	48377,52	95,46	64,34		215,16	
20	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 1000МЛ)	шт	1,33	1422,00	--	1891,26	--	1891,26	--	2042,56
		СП - 8%			--	--	--	--		151,30	
21	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,1	6259,62	1491,69	625,96	149,17	279,62	225,88	919,99
		НР - 91%; СП - 8%			1971,78	510,46	197,18	51,05		68,15	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,09661	86,74	2,29	95,12	2,52	47,28	31,46	136,70
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	45,32	0,27		10,13	
23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,09661	122,49	2,95	134,32	3,24	111,18	14,01	160,19
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	19,90	0,41		11,87	
24	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	--	122,49	2,95	--	--	--	--	--
					18,14	0,37	--	--		--	
		ОБВЯЗКА									
25	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	275774,38	71766,06	1103,10	287,06	3,63	881,60	2143,47
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	812,41	78,09		158,78	
26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	-79,67	-1,03	-318,69	-4,14	-1,72	-306,57	-675,28
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-312,82	--		-50,02	
27	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	496,00	--	2003,84	--	2003,84	--	2164,15
		СП - 8%			--	--	--	--		160,31	
28	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	668744,61	205334,93	5349,96	1642,68	70,41	4285,32	10406,10
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	3636,86	691,75		770,82	
29	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	1016,00	--	8160,51	--	8160,51	--	8813,35
		СП - 8%			--	--	--	--		652,84	
30	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	541,31	0,99	811,96	1,48	205,51	484,55	1400,23
		НР - 80%; СП - 8%			403,32	0,47	604,98	0,71		103,72	
31	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00179	97173,90	5741,08	173,94	10,28	14,27	103,57	299,71
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	149,40	0,70		22,20	
32	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00179	463120,00	--	828,98	--	828,98	--	895,30

		СП - 8%			--	--	--	--		66,32	
		опора ОП-1 - 2 шт									
33	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	1330,56	--	8382,53	--	--	6035,42	15571,38
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	8382,53	--		1153,44	
34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4	800,93	--	3203,71	--	--	2306,67	5951,22
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3203,71	--		440,83	
35	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,98	3813,63	282,17	3737,35	276,53	2963,91	554,00	4634,66
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	496,92	92,44		343,31	
36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,226	32137,98	1872,31	7263,18	423,14	5359,92	1429,60	9388,20
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	1480,12	90,86		695,42	
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00048	219813,00	--	105,51	--	105,51	--	113,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8,44	
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,01112	676073,09	1266,09	7517,93	14,08	6772,47	670,86	8843,89
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	731,38	5,82		655,10	
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01822	97173,90	5741,08	1770,51	104,60	145,22	1054,19	3050,68
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	1520,68	7,13		225,98	
40	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01822	463120,00	--	8438,05	--	8438,05	--	9113,09
		СП - 8%			--	--	--	--		675,04	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза	м2	0,52838	173,48	4,59	91,66	2,42	45,56	30,32	131,73
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	43,68	0,26		9,76	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,52838	170,53	3,25	90,11	1,72	62,86	17,79	116,53
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	25,53	0,26		8,63	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Фундамент Фм1 -2 шт									
44	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	2419,20	--	33868,80	--	--	24385,54	62914,68
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	33868,80	--		4660,35	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,4	800,93	--	5125,94	--	--	3690,68	9521,94
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	5125,94	--		705,33	
46	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,92	3813,63	282,17	7322,16	541,77	5806,84	1085,39	9080,16
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	973,56	181,11		672,60	
47	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,728	32137,98	1872,31	23396,45	1363,04	17265,58	4605,08	30241,65
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	4767,83	292,69		2240,12	
48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00106	219813,00	--	233,00	--	233,00	--	251,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18,64	
49	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,02224	676073,09	1266,09	15035,87	28,16	13544,94	1341,71	17687,79
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1462,77	11,64		1310,21	

50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,16	848,60	19,04	1832,98	41,13	1235,47	522,38	2543,79
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	556,37	5,33		188,43	
		ПОКРЫТИЕ ГПС									
51	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,34	2884,56	1048,63	12519,00	4551,03	7396,75	1657,60	15310,73
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	571,21	963,60		1134,13	
		ОГРАЖДЕНИЕ - 11 м									
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,036	5167,85	1654,90	186,04	59,58	97,49	49,90	254,82
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	28,98	24,68		18,88	
53	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	11	3122,71	1044,98	34349,82	11494,74	2941,23	28357,53	67723,93
		НР - 118%; СП - 8%			1810,35	374,36	19913,85	4117,95		5016,59	
54	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010	м3	0,9947	18437,00	--	18339,28	--	18339,28	--	19806,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1467,14	
55	С123-010201-0174 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 10705-80	м	16,1	2878,00	--	46335,80	--	46335,80	--	50042,66
		СП - 8%			--	--	--	--		3706,86	
56	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	486730,00	--	2141,61	--	2141,61	--	2312,94
		СП - 8%			--	--	--	--		171,33	
		Сетчатая панель ОГМ-1 -3 шт									
57	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09864	256599,00	--	25310,93	--	25310,93	--	27335,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2024,87	
58	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00132	277634,00	--	366,48	--	366,48	--	395,80
		СП - 8%			--	--	--	--		29,32	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	226241,00	--	1289,57	--	1289,57	--	1392,74
		СП - 8%			--	--	--	--		103,17	
60	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,8436	1611,00	--	20691,04	--	20691,04	--	22346,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1655,28	
		Сетчатая панель ОГМ-2 -1 шт									
61	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02534	256599,00	--	6502,22	--	6502,22	--	7022,40
		СП - 8%			--	--	--	--		520,18	
62	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	277634,00	--	111,05	--	111,05	--	119,94
		СП - 8%			--	--	--	--		8,88	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00146	226241,00	--	330,31	--	330,31	--	356,74
		СП - 8%			--	--	--	--		26,42	
64	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7412	1611,00	--	4416,07	--	4416,07	--	4769,36
		СП - 8%			--	--	--	--		353,29	
		Сетчатая панель ОГМ-3 -1 шт									

65	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0178	256599,00	--	4567,46	--	4567,46	--	4932,86
		СП - 8%			--	--	--	--		365,40	
66	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00032	277634,00	--	88,84	--	88,84	--	95,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7,11	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	226241,00	--	226,24	--	226,24	--	244,34
		СП - 8%			--	--	--	--		18,10	
68	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2012	1611,00	--	1935,13	--	1935,13	--	2089,94
		СП - 8%			--	--	--	--		154,81	
		КАЛИТКА -1 шт									
69	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11015,33	100,09	11015,33	100,09	859,39	11910,10	24759,47
		НР - 118%; СП - 8%			10055,85	37,46	10055,85	37,46		1834,04	
70	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01854	256599,00	--	4757,35	--	4757,35	--	5137,93
		СП - 8%			--	--	--	--		380,59	
71	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00032	277634,00	--	88,84	--	88,84	--	95,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7,11	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00106	226241,00	--	239,82	--	239,82	--	259,00
		СП - 8%			--	--	--	--		19,19	
73	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,3552	1611,00	--	2183,23	--	2183,23	--	2357,89
		СП - 8%			--	--	--	--		174,66	
		РУЧКА И ШАРНИР									
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00348	710216,06	6108,52	2471,55	21,26	2252,81	238,25	2926,59
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	197,48	4,42		216,78	
		ОКРАСКА									
75	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	6,02504	86,74	2,29	522,60	13,82	259,76	172,84	751,08
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	249,01	1,49		55,64	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,02504	85,27	1,63	513,73	9,80	358,39	101,44	664,38
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	145,53	1,49		49,21	
		Итого					**5820724**			715543	**6892043**
										355776	
		Накладные расходы					715543				
		Сметная прибыль8%					355776				
		Глава 6. Всего					**6892043**				
		в.т.ч оборудование					2089057				
		в.т.ч смр					4802986				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 1,2%					57636				
		Всего по глава 1-8:					**4860622**				
		Глава 9.									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					65618				

		Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население,								
		поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье			538630					
		Всего по глава 9.			**604248**					
		Всего по глава 1-9.			**5464870**					
		Налоги, сборы и объязательные платежи-2%			**98525**					
		Итого сметная стоимость с оборудованием			**7652452**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901			**8034317**					
		Итого с понижающий коэф-0,8999998922			**7230884**					
		НДС-12%			867706					
		Всего			**8098590,53**					

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН
070140002001

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
Алпысбаев Е._____

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аймереке"

БИН 930540000893

KZ54VTE00046949

KZ18VTE00047791

Байсенже А.А._____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

БИН 971140000650

Боранов С._____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Жылу - XXI"

БИН 020240007493

Вижанов К._____

М.П.