Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 8-24-СМР	24.04.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	**49 110 353,00**	**43 848 529,46**							**5 261 823,54**	**49 110 353**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**49 110 353**									**49 110 353**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ Бисенов К. С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель _____ Сихимбаев О. Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8-24-СМР от 24.04.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 1: Наружные стены и перегородки										
1	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	64	1727,00 753,00	619,00 116,00	110528,00 48192,00	39616,00 7424,00	22720,00		110528,00	
2	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	2	7559,00 4143,00	3349,00 630,00	15118,00 8286,00	6698,00 1260,00	134,00		15118,00	
3	67	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,264	157597,00		41606,00		41606,00		41606,00	
4	68	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,676	149657,00		101168,00		101168,00		101168,00	
5	69	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,214	139116,00		29771,00		29771,00		29771,00	
6	70	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,44	135550,00		59642,00		59642,00		59642,00	
7	71	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,228	138716,00		31627,00		31627,00		31627,00	
8	72	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,567	141830,00		80418,00		80418,00		80418,00	
9	73	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,227	133064,00		30206,00		30206,00		30206,00	
			Итого по разделу 1: Наружные стены и перегородки					500084,00 56478,00	46314,00 8684,00	397292,00 0,00	0,00 0,00	500084,00	
			Раздел 2: Плиты покрытия										
10	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5022	31857,00		47856,00		47856,00		47856,00	
11	80	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,338	65996,00 61895,00	2556,00 708,00	22307,00 20921,00	864,00 239,00	522,00		22307,00	
12	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,041	311428,00		12769,00		12769,00		12769,00	
13	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,095	302576,00		28745,00		28745,00		28745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
14	83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285546,00		57680,00		57680,00		57680,00	
			Итого по разделу 2: Плиты покрытия					169357,00	864,00	147572,00	0,00	169357,00	
								20921,00	239,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Кровля (АС-15)										
15	84	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,7545	227056,00	657,00	171314,00	496,00	97459,00		171314,00	
						97228,00	147,00	73359,00	111,00				
16	85	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	1,3509	132625,00	549,00	179163,00	741,00	166460,00		179163,00	
						8855,00	146,00	11962,00	197,00				
17	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,5504	4080,00	180,00	6326,00	279,00	2,00		6326,00	
						3899,00	56,00	6045,00	87,00				
18	87	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,002636	120106,00		317,00		317,00		317,00	
19	88	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,010388	1629070,00		16922,00		16922,00		16922,00	
20	89	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00155	107485,00		167,00		167,00		167,00	
21	90	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	45,6984	156,00	8,00	7129,00	365,00			7129,00	
						148,00	3,00	6763,00	137,00				
22	91	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,002742	120106,00		329,00		329,00		329,00	
23	92	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01051	1629070,00		17122,00		17122,00		17122,00	
24	93	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001828	107485,00		196,00		196,00		196,00	
25	94	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,078	44286,00	6512,00	3454,00	508,00			3454,00	
						37773,00	1225,00	2946,00	96,00				
26	95	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,01716	23164,00		397,00		397,00		397,00	
27	96	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,031512	93775,00		2955,00		2955,00		2955,00	
28	97	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	59,1	5601,00	62,00	331019,00	3665,00	92845,00		331019,00	
						3968,00	17,00	234509,00	1005,00				
29	98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	67,965	3799,00		258199,00		258199,00		258199,00	
30	99	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00477	296612,00	16134,00	1415,00	77,00	53,00		1415,00	
						269488,00	3004,00	1285,00	14,00				
31	100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00234	1093929,00		2560,00		2560,00		2560,00	
32	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	302576,00		735,00		735,00		735,00	
33	102	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000302	302407,00		91,00		91,00		91,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	103	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	6,384	264,00		1685,00		1685,00		1685,00	
35	104	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,032	1590,00		6411,00		6411,00		6411,00	
36	105	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	м³	0,1014	132625,00	549,00	13448,00	56,00	12494,00		13448,00	
						8855,00	146,00	898,00	15,00				
37	106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,1014	4080,00	180,00	414,00	19,00			414,00	
						3899,00	56,00	395,00	6,00				
38	107	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000173	120106,00		21,00		21,00		21,00	
39	108	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00068	1629070,00		1107,00		1107,00		1107,00	
40	109	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000101	107485,00		11,00		11,00		11,00	
41	110	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1,8	1727,00	619,00	3109,00	1114,00	640,00		3109,00	
						753,00	116,00	1355,00	209,00				
42	111	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,0468	149657,00		7004,00		7004,00		7004,00	
43	112	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	67,05	4864,00	37,00	326131,00	2480,00	6974,00		326131,00	
						4723,00	8,00	316677,00	536,00				
44	113	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	67,05	3353,00		224819,00		224819,00		224819,00	
45	114	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1191,00	10,00	15793,00	133,00	331,00		15793,00	
						1156,00	2,00	15329,00	27,00				
46	115	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2689,00		35656,00		35656,00		35656,00	
			Итого по разделу 3: Кровля (АС-15)					1635419,00	9933,00	953962,00	0,00	1635419,00	
								671523,00	2440,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Разные работы										
47	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	345168,00	52198,00	60895,00	9209,00	890,00		60895,00	
						287924,00	12684,00	50796,00	2238,00				
48	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	459889,00		81134,00		81134,00		81134,00	
49	123	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	9,17384	262,00	4,00	2404,00	37,00	679,00		2404,00	
						184,00	0,00	1688,00	0,00				
50	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	9,17384	405,00	7,00	3715,00	64,00	1669,00		3715,00	
						216,00	2,00	1982,00	18,00				
51	125	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	4,1	5601,00	62,00	22964,00	254,00	6440,00		22964,00	
						3968,00	17,00	16269,00	70,00				
52	126	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,715	3799,00		17912,00		17912,00		17912,00	
53	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,92	7581,00	37,00	29718,00	145,00	11059,00		29718,00	
						4723,00	8,00	18514,00	31,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	128	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,7	915,00 837,00	47,00 15,00	7960,00 7282,00	409,00 131,00	270,00		7960,00	
55	129	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	8,7	3250,00		28275,00		28275,00		28275,00	
56	130	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	4060,00 3168,00	278,00 92,00	18067,00 14098,00	1237,00 409,00	2732,00		18067,00	
57	131	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	4,539	2865,00		13004,00		13004,00		13004,00	
58	132	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	2968,00 2354,00	245,00 73,00	14840,00 11770,00	1225,00 365,00	1845,00		14840,00	
59	133	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1145627,00		43717,00		43717,00		43717,00	
60	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	262,00 184,00	4,00 0,00	373,00 262,00	6,00 0,00	105,00		373,00	
61	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	405,00 216,00	7,00 2,00	576,00 307,00	10,00 3,00	259,00		576,00	
62	136	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352,00		1832,00		1832,00		1832,00	
63	142	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	316392,00 248996,00	51408,00 14959,00	35436,00 27888,00	5757,00 1675,00	1791,00		35436,00	
64	143	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	459889,00		51508,00		51508,00		51508,00	
65	144	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	126822,00 105789,00	19178,00 4660,00	1855,00		126822,00	
66	145	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	392678,00		37740,00		37740,00		37740,00	
67	146	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	398881,00		104910,00		104910,00		104910,00	
68	147	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	459889,00		3817,00		3817,00		3817,00	
69	148	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	262,00 184,00	4,00 0,00	3369,00 2366,00	51,00 0,00	952,00		3369,00	
70	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	405,00 216,00	7,00 2,00	5208,00 2778,00	90,00 26,00	2340,00		5208,00	
71	150	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	227056,00 97228,00	657,00 147,00	24976,00 10695,00	72,00 16,00	14209,00		24976,00	
72	151	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4080,00 3899,00	180,00 56,00	449,00 429,00	20,00 6,00			449,00	
73	152	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120106,00		22,00		22,00		22,00	
74	153	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070,00		1201,00		1201,00		1201,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	154	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485,00		12,00		12,00		12,00	
76	155	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	14,4	5601,00 3968,00	62,00 17,00	80654,00 57139,00	893,00 245,00	22622,00		80654,00	
77	156	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	16,56	3799,00		62911,00		62911,00		62911,00	
78	157	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	9,6	7581,00 4723,00	37,00 8,00	72778,00 45341,00	355,00 77,00	27082,00		72778,00	
79	158	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	37,7	915,00 837,00	47,00 15,00	34496,00 31555,00	1772,00 566,00	1169,00		34496,00	
80	159	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м²	37,7	3250,00		122525,00		122525,00		122525,00	
81	160	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	36,24	4060,00 3168,00	278,00 92,00	147134,00 114808,00	10075,00 3334,00	22251,00		147134,00	
82	161	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м²	36,9648	2865,00		105904,00		105904,00		105904,00	
83	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2968,00 2354,00	245,00 73,00	109519,00 86863,00	9041,00 2694,00	13615,00		109519,00	
84	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1145627,00		348706,00		348706,00		348706,00	
85	164	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	11,353374	262,00 184,00	4,00 0,00	2975,00 2089,00	45,00 0,00	841,00		2975,00	
86	165	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	11,353374	405,00 216,00	7,00 2,00	4598,00 2452,00	80,00 23,00	2066,00		4598,00	
87	166	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352,00		10995,00		10995,00		10995,00	
88	167	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	345168,00 287924,00	52198,00 12684,00	153482,00 128028,00	23210,00 5640,00	2244,00		153482,00	
89	168	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	406033,00		163493,00		163493,00		163493,00	
90	169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379195,00		15926,00		15926,00		15926,00	
91	170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	19,34271	262,00 184,00	4,00 0,00	5068,00 3559,00	77,00 0,00	1432,00		5068,00	
92	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	19,34271	405,00 216,00	7,00 2,00	7834,00 4178,00	136,00 39,00	3520,00		7834,00	
93	172	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1590,00		4975,00		4975,00		4975,00	
94	173	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,54	20502,00 20030,00	471,00 150,00	52075,00 50876,00	1196,00 381,00	3,00		52075,00	
95	174	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,6096	23164,00		14121,00		14121,00		14121,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	175	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	93775,00		90512,00		90512,00		90512,00	
97	176	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	15419,00 2090,00	47,00 13,00	13282,00		15419,00	
98	177	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	18969,00 17234,00	1032,00 192,00	703,00		18969,00	
99	178	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,063952	1093929,00		69959,00		69959,00		69959,00	
100	179	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4864,00 4723,00	37,00 8,00	137165,00 133189,00	1044,00 226,00	2932,00		137165,00	
101	180	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3353,00		94555,00		94555,00		94555,00	
102	181	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	36485,00 31694,00	2610,00 817,00	40134,00 34863,00	2871,00 899,00	2400,00		40134,00	
103	182	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56845,00		60028,00		60028,00		60028,00	
104	183	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7986,00 5999,00	0,00 0,00	194858,00 146376,00	0,00 0,00	48482,00		194858,00	
105	184	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	266750,00 163912,00	69117,00 18363,00	14164,00 8704,00	3670,00 975,00	1790,00		14164,00	
106	185	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1145627,00		60833,00		60833,00		60833,00	
107	186	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	405,00 216,00	7,00 2,00	1118,00 596,00	20,00 6,00	502,00		1118,00	
108	187	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,7	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	52223,00 21803,00	30398,00 9240,00	22,00		52223,00	
109	188	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	7461,00		48907,00		48907,00		48907,00	
110	189	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	6780,00 6317,00	446,00 137,00	17,00		6780,00	
111	190	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	382772,00		40145,00		40145,00		40145,00	
112	191	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10112,00 5540,00	2820,00 529,00	69166,00 37894,00	19288,00 3618,00	11984,00		69166,00	
113	192	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	30441,00		212381,00		212381,00		212381,00	
			Итого по разделу 4: Разные работы					3490341,00 1208867,00	143460,00 37953,00	2138014,00 0,00	0,00 0,00	3490341,00	
			Итого по отделу архитектурное строительство 02-01-01-01					5795201,00 1957789,00	200571,00 49316,00	3636840,00 0,00	0,00 0,00	5795201,00	
			Отдел 2: архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 5: Утепление кровли										
114	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой		158,6	2398,00	59,00	380323,00	9357,00	232825,00		380323,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		871,00	9,00	138141,00	1427,00				
115	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой		158,6	1437,00	51,00	227908,00	8089,00	129734,00		227908,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		568,00	8,00	90085,00	1269,00				
116	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		158,6	3556,00	130,00	563982,00	20618,00	178108,00		563982,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		2303,00	26,00	365256,00	4124,00				
117	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		32,6716	63122,00		2062297,00		2062297,00		2062297,00	
				$м^3$									
118	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)		158,6	1512,00	276,00	239803,00	43773,00	39333,00		239803,00	
				$м^2$		988,00	57,00	156697,00	9040,00				
119	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		2,42658	31160,00		75612,00		75612,00		75612,00	
				$м^3$									
120	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201		158,6	204,00	104,00	32354,00	16494,00			32354,00	
				$м^2$		100,00	22,00	15860,00	3489,00				
121	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		4,0443	31160,00		126020,00		126020,00		126020,00	
				$м^3$									
122	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,291824	64646,00	4257,00	18865,00	1243,00	45,00		18865,00	
				т		60231,00	1308,00	17577,00	382,00				
123	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,291824	382772,00		111702,00		111702,00		111702,00	
				т									
124	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)		46,82	501,00	2,00	23457,00	94,00	15919,00		23457,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		159,00	1,00	7444,00	47,00				
			Итого по разделу 5: Утепление кровли					3862323,00	99668,00	2971595,00	0,00	3862323,00	
								791060,00	19778,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Проемы										
125	50	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		5,2	11114,00	149,00	57793,00	774,00	7421,00		57793,00	
				$м^2$		9538,00	47,00	49598,00	244,00				
126	51	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		5,928	12119,00	141,00	71841,00	836,00	10231,00		71841,00	
				$м^2$		10252,00	44,00	60774,00	261,00				
127	52	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		5,2	43583,00		226632,00		226632,00		226632,00	
				$м^2$									
128	53	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		5,928	34121,00		202269,00		202269,00		202269,00	
				$м^2$									
129	54	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		17,01	6519,00	551,00	110888,00	9373,00	27845,00		110888,00	
				$м^2$		4331,00	182,00	73670,00	3096,00				
130	55	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		3,78	51211,00		193578,00		193578,00		193578,00	
				$м^2$									
131	56	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный		10,5	49347,00		518144,00		518144,00		518144,00	
				$м^2$									
132	57	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный		2,73	44394,00		121196,00		121196,00		121196,00	
				$м^2$									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	58	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,28704	410899,00		117944,00		117944,00		117944,00	
134	59	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2	м^2	0,63	9035,00 5858,00	1854,00 391,00	5692,00 3691,00	1168,00 246,00	833,00		5692,00	
135	60	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м^2	0,63	55191,00		34770,00		34770,00		34770,00	
136	61	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	16,6243	-7891,00 -4161,00	-540,00 -180,00	-131182,00 -69174,00	-8977,00 -2992,00	-53031,00		-131182,00	
137	62	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	16,6243	-49842,00		-828588,00		-828588,00		-828588,00	
138	63	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	2,68345	-9046,00 -5215,00	-546,00 -182,00	-24274,00 -13994,00	-1465,00 -488,00	-8815,00		-24274,00	
139	64	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	2,68345	-52369,00		-140530,00		-140530,00		-140530,00	
140	65	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,6016	-11845,00 -7044,00	-532,00 -178,00	-18971,00 -11282,00	-852,00 -285,00	-6837,00		-18971,00	
141	66	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	м^2	1,6016	-31092,00		-49797,00		-49797,00		-49797,00	
142	69	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,39732	-12449,00 -6640,00	-541,00 -178,00	-4946,00 -2638,00	-215,00 -71,00	-2093,00		-4946,00	
143	70	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,39732	-57062,00		-22672,00		-22672,00		-22672,00	
144	71	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,51625	-11845,00 -7044,00	-532,00 -178,00	-6115,00 -3636,00	-275,00 -92,00	-2204,00		-6115,00	
145	72	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,51625	-36353,00		-18767,00		-18767,00		-18767,00	
146	73	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	3,783	3644,00 3595,00	49,00 11,00	13785,00 13600,00	186,00 42,00			13785,00	
147	74	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	3,783	99470,00		376295,00		376295,00		376295,00	
148	75	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м^2		2,6754	6694,00	109,00	17909,00	291,00	2700,00		17909,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		5576,00	33,00	14918,00	88,00				
149	76	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	2,6754	108480,00		290227,00		290227,00		290227,00	
150	77	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4340,00 953,00	16,00 5,00	71176,00 15629,00	262,00 82,00	55285,00		71176,00	
151	78	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2664,00		43690,00		43690,00		43690,00	
152	79	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м²	8,9751	4971,00		44615,00		44615,00		44615,00	
			Итого по разделу 6: Проемы					1272602,00 131156,00	1106,00 131,00	1140341,00 0,00	0,00 0,00	1272602,00	
			Итого по отделу архитектурные решения 02-01-01-02					5134925,00 922216,00	100774,00 19909,00	4111936,00 0,00	0,00 0,00	5134925,00	
			Отдел 3: водопровод, канализация 02-01-01-03										
			Раздел 7: Водопровод										
153	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	7	4013,00 3968,00	0,00 0,00	28091,00 27776,00	0,00 0,00	315,00		28091,00	
154	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5424,00		27120,00		27120,00		27120,00	
155	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735,00		3735,00		3735,00		3735,00	
156	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9945,00		9945,00		9945,00		9945,00	
157	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1991,00 1467,00	0,00 0,00	1195,00 880,00	0,00 0,00	315,00		1195,00	
158	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	44607,00 43196,00	1325,00 432,00	44607,00 43196,00	1325,00 432,00	86,00		44607,00	
159	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222277,00		222277,00		222277,00		222277,00	
160	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18175,00 17578,00	123,00 37,00	18175,00 17578,00	123,00 37,00	474,00		18175,00	
161	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61193,00		61193,00		61193,00		61193,00	
162	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	62619,00 44302,00	1137,00 244,00	62619,00 44302,00	1137,00 244,00	17180,00		62619,00	
163	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5513,00		11026,00		11026,00		11026,00	
164	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4248,00		4248,00		4248,00		4248,00	
165	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2832,00		5664,00		5664,00		5664,00	
166	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,00		902,00		902,00		902,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00	
168	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	
169	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186,00		372,00		372,00		372,00	
170	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5706,00		22824,00		22824,00		22824,00	
171	19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2361,00 2250,00	86,00 28,00	2361,00 2250,00	86,00 28,00	25,00		2361,00	
172	20	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187,00		23187,00		23187,00		23187,00	
173	21	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677,00		2677,00		2677,00		2677,00	
174	22	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1313,00		6565,00		6565,00		6565,00	
175	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	364,00 359,00	2,00 0,00	16016,00 15796,00	88,00 0,00	132,00		16016,00	
176	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	364,00 359,00	2,00 0,00	10920,00 10770,00	60,00 0,00	90,00		10920,00	
			Итого по разделу 7: Водопровод					587237,00 162548,00	2819,00 741,00	138400,00 28347,00	0,00 0,00	587237,00	
			Раздел 8: Канализация										
177	36	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11739,00 11054,00	271,00 91,00	58695,00 55270,00	1355,00 455,00	2070,00		58695,00	
178	37	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	5	9998,00		49990,00		49990,00		49990,00	
179	38	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	1553,00		7765,00		7765,00		7765,00	
180	39	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9442,00 8712,00	173,00 55,00	9442,00 8712,00	173,00 55,00	557,00		9442,00	
181	40	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52145,00		52145,00		52145,00		52145,00	
182	41	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00		14807,00		14807,00		14807,00	
183	42	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2774,00		2774,00		2774,00		2774,00	
184	43	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6579,00 5612,00	678,00 224,00	6579,00 5612,00	678,00 224,00	289,00		6579,00	
185	44	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20248,00		20248,00		20248,00		20248,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	45	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139,00		1139,00		1139,00		1139,00	
187	46	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5702,00 5082,00	54,00 17,00	5702,00 5082,00	54,00 17,00	566,00		5702,00	
188	47	521-301-3003001 *СпрСЦ 07.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343750,00		343750,00		343750,00		343750,00	
189	48	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1553,00		1553,00		1553,00		1553,00	
190	61	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2810,00 2608,00	105,00 35,00	2810,00 2608,00	105,00 35,00	97,00		2810,00	
191	62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22702,00		22702,00		22702,00		22702,00	
192	63	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	9089,00 6055,00	47,00 0,00	9089,00 6055,00	47,00 0,00	2987,00		9089,00	
193	64	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60065,00		60065,00		60065,00		60065,00	
194	68	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	21222,00 4241,00	410,00 104,00	21222,00 4241,00	410,00 104,00	16571,00		21222,00	
195	69	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507,00		2507,00		2507,00		2507,00	
			Итого по разделу 8: Канализация					692984,00 87580,00	2822,00 890,00	198767,00 403815,00	0,00 0,00	692984,00	
			Итого по отделу водопровод, канализация 02-01-01-03					1280221,00 250128,00	5641,00 1631,00	337167,00 687285,00	0,00 0,00	1280221,00	
			Отдел 4: отопление, вентиляция 02-01-01-04										
			Раздел 9: Отопление										
196	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	122	364,00 359,00	2,00 0,00	44408,00 43798,00	244,00 0,00	366,00		44408,00	
197	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,4	364,00 359,00	2,00 0,00	9974,00 9837,00	55,00 0,00	82,00		9974,00	
			Итого по разделу 9: Отопление					54382,00 53635,00	299,00 0,00	448,00 0,00	0,00 0,00	54382,00	
			Раздел 10: Вентиляция										
198	38	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9478,00 7914,00	204,00 29,00	28434,00 23742,00	612,00 87,00	4080,00		28434,00	
199	39	СТКП	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite,лист 120.	комплект	3	173485,71		520457,00		520457,00		520457,00	
200	40	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
201	41	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
202	42	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм		1	6333,00	115,00	6333,00	115,00	784,00		6333,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5434,00	29,00	5434,00	29,00				
203	43	246-302-1301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	13348,00		13348,00		13348,00		13348,00	
204	44	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1446,00 1427,00	6,00 1,00	1446,00 1427,00	6,00 1,00	13,00		1446,00	
205	45	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
206	46	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
207	47	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7863,00		7863,00		7863,00		7863,00	
208	48	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,4	8566,00 7974,00	149,00 44,00	20558,00 19138,00	358,00 106,00	1062,00		20558,00	
209	49	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	2,4	6241,00		14978,00		14978,00		14978,00	
210	50	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	2,1	5219,00 3617,00	390,00 125,00	10960,00 7596,00	820,00 263,00	2544,00		10960,00	
211	51	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	2,31	8802,00		20333,00		20333,00		20333,00	
212	52	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,00		1860,00		1860,00		1860,00	
213	53	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	7931,00 6055,00	1807,00 551,00	69,00		7931,00	
214	54	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
215	55	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,256	8566,00 7974,00	149,00 44,00	10759,00 10015,00	187,00 55,00	557,00		10759,00	
216	56	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	1,256	5616,00		7054,00		7054,00		7054,00	
217	57	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	1,1	5219,00 3617,00	390,00 125,00	5741,00 3979,00	430,00 138,00	1332,00		5741,00	
218	58	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	1,21	8802,00		10650,00		10650,00		10650,00	
219	59	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,00		1008,00		1008,00		1008,00	
220	60	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	5987,00 5750,00	95,00 29,00	5987,00 5750,00	95,00 29,00	142,00		5987,00	
221	61	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х110 мм	м^2	0,015	13986,00		210,00		210,00		210,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	62	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6267,00 5750,00	95,00 29,00	43869,00 40250,00	665,00 203,00	2954,00		43869,00	
223	63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8566,00 7974,00	149,00 44,00	188452,00 175428,00	3278,00 968,00	9746,00		188452,00	
224	64	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	22	6241,00		137302,00		137302,00		137302,00	
225	65	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5219,00 3617,00	390,00 125,00	84287,00 58415,00	6299,00 2019,00	19573,00		84287,00	
226	66	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17,765	8802,00		156368,00		156368,00		156368,00	
227	67	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,00		19918,00		19918,00		19918,00	
228	68	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	5987,00 5750,00	95,00 29,00	11974,00 11500,00	190,00 58,00	284,00		11974,00	
229	69	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х110 мм	$м^2$	0,03	13986,00		420,00		420,00		420,00	
			Итого по разделу 10: Вентиляция					1381521,00 380839,00	18476,00 5609,00	982206,00 0,00	0,00 0,00	1381521,00	
			Раздел 11: Кондиционирование										
230	70	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	27535,00 27323,00	16,00 0,00	27535,00 27323,00	16,00 0,00	196,00		27535,00	
231	71	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181600,17		182908,00		181600,00		182908,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		181600,17			181600,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1308,00					
232	72	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4438,00		8876,00		8876,00		8876,00	
233	73	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,00		650,00		650,00		650,00	
			Итого по разделу 11: Кондиционирование					219969,00 27323,00	16,00 0,00	9722,00 182908,00	0,00 0,00	219969,00	
			Раздел 12: Котельная										
234	74	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	29335,00 20701,00	493,00 161,00	58670,00 41402,00	986,00 322,00	16282,00		58670,00	
235	75	513-108-0126 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60193,00		120386,00		120386,00		120386,00	
236	76	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	79319,00 72259,00	1115,00 288,00	158638,00 144518,00	2230,00 576,00	11890,00		158638,00	
237	77	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80859,00		161718,00		161718,00		161718,00	
238	78	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		2	28912,00		57824,00		57824,00		57824,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кодичество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
239	79	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	20661,00 18786,00	1767,00 467,00	108,00		20661,00	
240	80	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13587,00		13587,00		13587,00		13587,00	
241	81	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31152,00		186912,00		186912,00		186912,00	
242	82	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1870,00 1752,00	0,00 0,00	7480,00 7008,00	0,00 0,00	472,00		7480,00	
243	83	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5585,00		22340,00		22340,00		22340,00	
244	84	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1870,00 1845,00	0,00 0,00	9350,00 9225,00	0,00 0,00	125,00		9350,00	
245	85	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3173,00		15865,00		15865,00		15865,00	
246	86	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3807,00		11421,00		11421,00		11421,00	
247	87	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5588,00		55880,00		55880,00		55880,00	
248	88	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	6689,00		13378,00		13378,00		13378,00	
249	89	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	28912,00		28912,00		28912,00		28912,00	
			Итого по разделу 12: Котельная					943022,00 220939,00	4983,00 1365,00	434996,00 282104,00	0,00 0,00	943022,00	
			Итого по отделу отопление, вентиляция 02-01-01-04					2598894,00 682736,00	23774,00 6974,00	1427372,00 465012,00	0,00 0,00	2598894,00	
			Отдел 5: электрооборудование 02-01-01-05										
250	28	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3215,00 3140,00	24,00 7,00	141460,00 138160,00	1056,00 308,00	2244,00		141460,00	
251	33	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3068,00 3005,00	47,00 14,00	24544,00 24040,00	376,00 112,00	128,00		24544,00	
252	34	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1763,00		14104,00		14104,00		14104,00	
253	35	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6267,00 6237,00	0,00 0,00	25068,00 24948,00	0,00 0,00	120,00		25068,00	
254	36	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2819,00		5638,00		5638,00		5638,00	
255	37	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4939,00		9878,00		9878,00		9878,00	
256	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15382,00 7481,00	3879,00 1258,00	92292,00 44886,00	23274,00 7548,00	24132,00		92292,00	
257	40	247-306-0901 *СпрСЦ 07.2023*	Кронштейн консольный КНШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°		6	3908,00		23448,00		23448,00		23448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
258	41	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6536,00 6055,00	457,00 138,00	6536,00 6055,00	457,00 138,00	24,00		6536,00	
259	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
260	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1190,00 1142,00	1,00 0,00	60690,00 58242,00	51,00 0,00	2397,00		60690,00	
261	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1017,00 1001,00	1,00 0,00	7119,00 7007,00	7,00 0,00	105,00		7119,00	
262	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34,68	490,00		16993,00		16993,00		16993,00	
263	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,00		255,00		255,00		255,00	
264	47	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,08	352,00		1436,00		1436,00		1436,00	
265	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8,16	478,00		3900,00		3900,00		3900,00	
266	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,1	537,00		2739,00		2739,00		2739,00	
267	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3,06	434,00		1328,00		1328,00		1328,00	
268	51	247-206-0601 *СнрСЦ 07.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4,08	1150,00		4692,00		4692,00		4692,00	
			Итого по отделу электрооборудование 02-01-01-05					461021,00 303338,00	25221,00 8106,00	132462,00 0,00	0,00 0,00	461021,00	
			Отдел 6: система связи 02-01-01-06										
			Раздел 13: Система вызова посетителей										
269	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10408,00 10324,00	0,00 0,00	31224,00 30972,00	0,00 0,00	252,00		31224,00	
270	2	СТКП	Светозвуковое табло МР-740R2	шт	3	45178,57		135536,00		135536,00		135536,00	
271	3	СТКП	Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	3	23402,50		70208,00		70208,00		70208,00	
272	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5606,00 5524,00	0,00 0,00	5606,00 5524,00	0,00 0,00	82,00		5606,00	
273	5	248-306-0312 *СнрСЦ 07.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
274	6	СТКП	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12892,88		12893,00		12893,00		12893,00	
275	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	294,00 259,00	33,00 7,00	17640,00 15540,00	1980,00 420,00	120,00		17640,00	
276	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,06	72362,00		4342,00		4342,00		4342,00	
			Итого по разделу 13: Система вызова посетителей					292219,00 52036,00	1980,00 420,00	238203,00 0,00	0,00 0,00	292219,00	
			Раздел 14: Видеонаблюдение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	9	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	38184,00 37967,00	0,00 0,00	38184,00 37967,00	0,00 0,00	217,00		38184,00	
278	10	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49477,00		49477,00		49477,00		49477,00	
279	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD UniView на 1Т6	шт.	1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
280	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16191,00 16181,00	10,00 0,00	48573,00 48543,00	30,00 0,00			48573,00	
281	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29886,00		29886,00		29886,00		29886,00	
282	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
283	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109973,00		109973,00		109973,00		109973,00	
284	16	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27986,00 27806,00	3,00 0,00	27986,00 27806,00	3,00 0,00	177,00		27986,00	
285	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
286	18	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	14034,00 10324,00	3239,00 965,00	14034,00 10324,00	3239,00 965,00	471,00		14034,00	
287	19	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870,00		870,00		870,00		870,00	
288	20	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	6	4520,00		27120,00		27120,00		27120,00	
289	21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	306,00 290,00	1,00 0,00	15300,00 14500,00	50,00 0,00	750,00		15300,00	
290	22	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638,00		8982,00		8982,00		8982,00	
291	23	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1114,00 1088,00	6,00 0,00	55700,00 54400,00	300,00 0,00	1000,00		55700,00	
292	24	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245,00		5047,00		5047,00		5047,00	
293	25	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96,00		2966,00		2966,00		2966,00	
			Итого по разделу 14: Видеонаблюдение					579278,00 193540,00	3622,00 965,00	328553,00 53563,00	0,00 0,00	579278,00	
			Раздел 15: Структурированная кабельная система										
294	26	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	26808,00 25811,00	0,00 0,00	26808,00 25811,00	0,00 0,00	997,00		26808,00	
295	27	СТКП	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70388,21		70388,00		70388,00		70388,00	
296	28	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204767,00		204767,00		204767,00		204767,00	
297	29	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27986,00 27806,00	3,00 0,00	27986,00 27806,00	3,00 0,00	177,00		27986,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	30	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00				53563,00	
										53563,00			
299	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1190,00	1,00	3570,00	3,00	141,00		3570,00	
						1142,00	0,00	3426,00	0,00				
300	32	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	504,00		1512,00		1512,00		1512,00	
301	33	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	14034,00	3239,00	42102,00	9717,00	1413,00		42102,00	
						10324,00	965,00	30972,00	2895,00				
302	34	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75,00		225,00		225,00		225,00	
303	35	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62,00		434,00		434,00		434,00	
304	36	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	294,00	33,00	14700,00	1650,00	100,00		14700,00	
						259,00	7,00	12950,00	350,00				
305	37	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638,00		8982,00		8982,00		8982,00	
			Итого по разделу 15: Структурированная кабельная система					455037,00	11373,00	84369,00	0,00	455037,00	
								100965,00	3245,00	258330,00	0,00		
			Раздел 16: Телефонизация										
306	38	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15592,00	1140,00	15592,00	1140,00	2109,00		15592,00	
						12343,00	255,00	12343,00	255,00				
307	39	248-404-0420 *СпрСЦ 07.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
308	40	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27986,00	3,00	27986,00	3,00	177,00		27986,00	
						27806,00	0,00	27806,00	0,00				
309	41	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00				53563,00	
										53563,00			
310	42	243-304-0301 *СпрСЦ 07.2023*	Кабель питания	шт.	1	10918,00		10918,00		10918,00		10918,00	
311	43	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	3972,00	0,00	11916,00	0,00	765,00		11916,00	
						3717,00	0,00	11151,00	0,00				
312	44	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	3	7221,00		21663,00		21663,00		21663,00	
313	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1190,00	1,00	3570,00	3,00	141,00		3570,00	
						1142,00	0,00	3426,00	0,00				
314	46	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	3	457,00		1371,00		1371,00		1371,00	
315	47	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62,00		372,00		372,00		372,00	
316	48	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	294,00	33,00	14700,00	1650,00	100,00		14700,00	
						259,00	7,00	12950,00	350,00				
317	49	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638,00		8982,00		8982,00		8982,00	
			Итого по разделу 16: Телефонизация					200415,00	2796,00	76380,00	0,00	200415,00	
								67676,00	605,00	53563,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по отделу система связи 02-01-01-06					1526949,00	19771,00	727505,00	0,00	1526949,00	
								414217,00	5235,00	365456,00	0,00		
			Отдел 7: автоматическая пожарная сигнализация 02-01-01-07										
318	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	1	16539,00 16454,00	13,00 3,00	16539,00 16454,00	13,00 3,00	72,00		16539,00	
319	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	шт.	1	55708,00		55708,00		55708,00		55708,00	
320	3	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	17	5215,00 5162,00	1,00 0,00	88655,00 87754,00	17,00 0,00	884,00		88655,00	
321	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	16	2696,00		43136,00		43136,00		43136,00	
322	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
323	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
324	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	шт.	1	27986,00 27806,00	3,00 0,00	27986,00 27806,00	3,00 0,00	177,00		27986,00	
325	8	248-306-0312 *СпрСЦ 07.2023*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
326	9	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	шт.	2	3068,00 3005,00	47,00 14,00	6136,00 6010,00	94,00 28,00	32,00		6136,00	
327	10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	8	2915,00 2889,00	11,00 3,00	23320,00 23112,00	88,00 24,00	120,00		23320,00	
328	11	248-304-0117 *СпрСЦ 07.2023*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	шт.	2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
329	12	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
330	13	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-ЗМ**	шт.	7	1744,00		12208,00		12208,00		12208,00	
331	14	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	128	382,00 363,00	2,00 0,00	48896,00 46464,00	256,00 0,00	2176,00		48896,00	
332	15	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,06489	98588,00		6397,00		6397,00		6397,00	
333	16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,06695	67796,00		4539,00		4539,00		4539,00	
334	17	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	150	861,00 852,00	3,00 0,00	129150,00 127800,00	450,00 0,00	900,00		129150,00	
335	18	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	151,5	120,00		18180,00		18180,00		18180,00	
			Итого по отделу автоматическая пожарная сигнализация 02-01-01-07					510180,00	921,00	173859,00	0,00	510180,00	
								335400,00	55,00	0,00	0,00		
			Отдел 8: технологическое оборудование 02-01-01-08										
336	1	КП *поз.36*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	2	КП *поз.5*	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	32180,04		64360,00				64360,00	
										64360,00			
338	3	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12581,01		25162,00				25162,00	
										25162,00			
339	4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1602,00	0,00	1602,00	0,00	15,00		1602,00	
						1587,00	0,00	1587,00	0,00				
340	5	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
341	6	КП *поз.16*	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40288,00		40288,00				40288,00	
										40288,00			
342	7	522-101-1217029 *СпрСЦ 07.2023*	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00				31250,00	
										31250,00			
343	8	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00				9821,00	
										9821,00			
344	9	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38392,86		76786,00				76786,00	
										76786,00			
345	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
						4322,00	454,00	4322,00	454,00				
346	11	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00				379597,00	
										379597,00			
347	12	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00				160625,00	
										160625,00			
348	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00				9031,00	
										9031,00			
349	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00				23830,00	
										23830,00			
350	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
						4322,00	454,00	4322,00	454,00				
351	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 07.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00				117432,00	
										117432,00			
352	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
353	18	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29712,40		29712,00				29712,00	
										29712,00			
354	19	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00				12581,00	
										12581,00			
355	20	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1602,00	0,00	1602,00	0,00	15,00		1602,00	
						1587,00	0,00	1587,00	0,00				
356	21	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
357	22	521-301-3017 *СпрСЦ 07.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00				178393,00	
										178393,00			
358	23	КП *поз.37*	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	шт	3	80935,71		242807,00				242807,00	
										242807,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
359	24	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
360	25	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
361	26	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	
362	27	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core I3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00		379597,00		379597,00	
363	28	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00		160625,00		160625,00	
364	29	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00		9031,00		9031,00	
365	30	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00		23830,00		23830,00	
366	31	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	
367	32	522-101-1217030 *СпрСЦ 07.2023*	Стол письменный 1200х600х750	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
368	33	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00	
369	34	522-101-1217029 *СпрСЦ 07.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00		31250,00		31250,00	
370	35	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	шт	1	80576,00		80576,00		80576,00		80576,00	
371	36	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19136,80		19137,00		19137,00		19137,00	
372	37	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00		5764,00		5764,00	
373	38	521-403-0102001 *СпрСЦ 07.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43650,00		43650,00		43650,00		43650,00	
374	39	КП *поз.23*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	54244,91		54245,00		54245,00		54245,00	
375	40	КП *поз.32*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	115108,57		115109,00		115109,00		115109,00	
376	41	КП *поз.26*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	52383,39		52383,00		52383,00		52383,00	
377	42	521-301-3017 *СпрСЦ 07.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00		178393,00	
378	43	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00 47459,00	0,00 0,00	47474,00 47459,00	0,00 0,00	15,00		47474,00	
379	44	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00		29712,00		29712,00	
380	45	КП *поз.34*	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы	шт	1	15108,00		15108,00		15108,00		15108,00	
381	46	КП *поз.24*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300		1	18525,29		18525,00				18525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						18525,00			
382	47	527-104-0103003 *СпрСЦ 07.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358818,00		358818,00				358818,00	
										358818,00			
383	48	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1007200,00		1007200,00				1007200,00	
										1007200,00			
384	49	523-301-0201001 *СпрСЦ 07.2023*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302679,00		302679,00				302679,00	
										302679,00			
385	386 50	КП *поз.18*	Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016	шт	2	1147898,79		2295798,00				2295798,00	
										2295798,00			
386	51	КП *поз.6*	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	553960,00		1107920,00				1107920,00	
										1107920,00			
387	52	КП *поз.10*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51		621,00				621,00	
										621,00			
388	53	КП *поз.7*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14658,36		14658,00				14658,00	
										14658,00			
389	54	КП *поз.8*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медининских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14658,36		14658,00				14658,00	
										14658,00			
390	55	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00				12581,00	
										12581,00			
391	56	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00 1587,00	0,00 0,00	6408,00 6348,00	0,00 0,00	60,00		6408,00	
392	57	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11961,00				11961,00	
										11961,00			
393	58	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
394	59	КП *поз.41*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15804,94		15805,00				15805,00	
										15805,00			
395	60	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00				8588,00	
										8588,00			
396	61	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00				29463,00	
										29463,00			
397	62	522-101-1217029 *СпрСЦ 07.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00				31250,00	
										31250,00			
398	63	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK>, 27кг МК-2 1900х600х600	шт	1	80576,00		80576,00				80576,00	
										80576,00			
399	64	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19136,80		19137,00				19137,00	
										19137,00			
400	65	КП *поз.30*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41849,16		41849,00				41849,00	
										41849,00			
401	66	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00				5764,00	
										5764,00			
402	67	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	1	51981,59		51982,00				51982,00	
										51982,00			
403	68	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00 4322,00	1414,00 454,00	5736,00 4322,00	1414,00 454,00			5736,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	69	521-101-0401004 *СпрСЦ 07.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core I3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00		379597,00				379597,00	
										379597,00			
405	70	521-101-0411002 *СпрСЦ 07.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP	шт.	1	160625,00		160625,00				160625,00	
										160625,00			
406	71	521-101-0401009 *СпрСЦ 07.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00		9031,00				9031,00	
										9031,00			
407	72	521-101-0401024 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1x1EC C13, Black	шт.	1	23830,00		23830,00				23830,00	
										23830,00			
408	73	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5736,00	1414,00	5736,00	1414,00			5736,00	
						4322,00	454,00	4322,00	454,00				
409	74	522-101-0225003 *СпрСЦ 07.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00				117432,00	
										117432,00			
410	75	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
411	76	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29712,40		29712,00				29712,00	
										29712,00			
412	77	522-101-0201 *СпрСЦ 07.2023*	Web-камера	шт.	1	35384,00		35384,00				35384,00	
										35384,00			
413	78	521-101-0401021 *СпрСЦ 07.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30268,00		30268,00				30268,00	
										30268,00			
414	79	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00				12581,00	
										12581,00			
415	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00	0,00	6408,00	0,00	60,00		6408,00	
						1587,00	0,00	6348,00	0,00				
416	81	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11961,00				11961,00	
										11961,00			
417	82	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
418	83	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15804,94		15805,00				15805,00	
										15805,00			
419	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8588,00		8588,00				8588,00	
										8588,00			
420	85	527-113-0302002 *СпрСЦ 07.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26786,00		26786,00				26786,00	
										26786,00			
421	86	КП *поз.21*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1040437,60		1040438,00				1040438,00	
										1040438,00			
422	87	КП *поз.50*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6778,46		6778,00				6778,00	
										6778,00			
423	88	КП *поз.28*	Термометр цифровой	шт	1	2609,66		2610,00				2610,00	
										2610,00			
424	89	КП *поз.35*	Телекардиограф	шт	1	1349648,00		1349648,00				1349648,00	
										1349648,00			
425	90	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5702,00	54,00	5702,00	54,00	566,00		5702,00	
						5082,00	17,00	5082,00	17,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	91	КП *поз.13*	Мойка на одного человека, 600х600х800	шт	1	160972,14		160972,00				160972,00	
										160972,00			
427	92	КП *поз.33*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	1	106115,71		106116,00				106116,00	
										106116,00			
428	93	КП *поз.22*	Стеллаж 910х610х1800	шт	1	74640,71		74641,00				74641,00	
										74641,00			
429	94	КП *поз.27*	Тележка инструментальная 820х450х870	шт	1	208634,29		208634,00				208634,00	
										208634,00			
430	95	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
431	96	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00				29712,00	
										29712,00			
432	97	КП *поз.11*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3777,00		3777,00				3777,00	
										3777,00			
433	98	522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821,00		39284,00				39284,00	
										39284,00			
434	99	522-101-1217029 *СпрСЦ 07.2023*	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31250,00		31250,00				31250,00	
										31250,00			
435	100	КП *поз.12*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг	шт	2	80576,00		161152,00				161152,00	
										161152,00			
436	101	КП *поз.25*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	шт	2	58093,86		116188,00				116188,00	
										116188,00			
437	102	КП *поз.29*	Ширма (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19136,80		57410,00				57410,00	
										57410,00			
438	103	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
439	104	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00				29712,00	
										29712,00			
440	105	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
441	106	КП *поз.3*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848062,40		848062,00				848062,00	
										848062,00			
442	107	527-105-0101001 *СпрСЦ 07.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3711894,00		3711894,00				3711894,00	
										3711894,00			
443	108	527-102-0101001 *СпрСЦ 07.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54300,00		54300,00				54300,00	
										54300,00			
444	109	КП *поз.36*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5764,42		5764,00				5764,00	
										5764,00			
445	110	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00	0,00	6408,00	0,00	60,00		6408,00	
						1587,00	0,00	6348,00	0,00				
446	111	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11961,00				11961,00	
										11961,00			
447	112	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
448	113	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15804,94		15805,00				15805,00	
										15805,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
449	114	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00				8588,00	
										8588,00			
450	115	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00				12581,00	
										12581,00			
451	116	КП *поз.14*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	81518,45		81518,00				81518,00	
										81518,00			
452	117	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	3	51981,59		155945,00				155945,00	
										155945,00			
453	118	КП *поз.388*	Кухонный гарнитур	шт	1	584535,71		584536,00				584536,00	
										584536,00			
454	119	522-102-0101002 *СпрСЦ 07.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165179,00		165179,00				165179,00	
										165179,00			
455	120	521-301-3017 *СпрСЦ 07.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00				178393,00	
										178393,00			
456	121	КП *поз.33*	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг	шт	2	106115,71		212231,00				212231,00	
										212231,00			
457	122	521-301-3009 *СпрСЦ 07.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	33920,00		33920,00				33920,00	
										33920,00			
458	123	КП *поз.49*	Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18938,96		18939,00				18939,00	
										18939,00			
459	124	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	47474,00	0,00	47474,00	0,00	15,00		47474,00	
						47459,00	0,00	47459,00	0,00				
460	125	КП *поз.15*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29712,40		29712,00				29712,00	
										29712,00			
461	126	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12581,01		12581,00				12581,00	
										12581,00			
462	127	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1602,00	0,00	6408,00	0,00	60,00		6408,00	
						1587,00	0,00	6348,00	0,00				
463	128	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11961,00				11961,00	
										11961,00			
464	129	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15804,94		15805,00				15805,00	
										15805,00			
465	130	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00				8588,00	
										8588,00			
466	131	КП *поз.42*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28768,15		28768,00				28768,00	
										28768,00			
467	132	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
468	133	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1602,00	0,00	12816,00	0,00	120,00		12816,00	
						1587,00	0,00	12696,00	0,00				
469	134	КП *поз.43*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11960,50		11961,00				11961,00	
										11961,00			
470	135	КП *поз.40*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9478,47		9478,00				9478,00	
										9478,00			
471	136	КП *поз.41*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15804,94		15805,00				15805,00	
										15805,00			
472	137	КП *поз.51*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12581,01		12581,00				12581,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						12581,00			
473	138	КП *поз.520*	Сушитель для рук	шт	1	23053,19		23053,00				23053,00	
										23053,00			
474	139	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00				8588,00	
										8588,00			
475	140	КП *поз.44*	Туалетный ершик,	шт	1	7032,41		7032,00				7032,00	
										7032,00			
476	141	КП *поз.39*	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13156,55		13157,00				13157,00	
										13157,00			
477	142	КП *поз.45*	Поручень откидной	шт	1	45324,00		45324,00				45324,00	
										45324,00			
478	143	КП *поз.46*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32230,40		32230,00				32230,00	
										32230,00			
			Итого по отделу технологическое оборудование 02-01-01-08					19296034,00	7124,00	1076,00	0,00	19296034,00	
								447626,00	2287,00	18840208,00	0,00		
			Отдел 9: Благоустройство 07-01-01-01										
			Раздел 17: Покрытия										
479	41	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	6,88	3069,00	13,00	21115,00	90,00	2215,00		21115,00	
						2734,00	2,00	18810,00	14,00				
480	42	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	5,28	22098,00		116677,00		116677,00		116677,00	
481	43	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	1,6	22098,00		35357,00		35357,00		35357,00	
482	44	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00		5586,00	
			Итого по разделу 17: Покрытия					178735,00	90,00	159835,00	0,00	178735,00	
								18810,00	14,00	0,00	0,00		
			Раздел 18: Озеленение										
483	45	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	1518,00	184,00	13662,00	1656,00			13662,00	
						1334,00	52,00	12006,00	468,00				
484	46	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	9	5324,00	372,00	47916,00	3348,00	1017,00		47916,00	
						4839,00	79,00	43551,00	711,00				
485	47	254-103-0601 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м,размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	12020,00		108180,00		108180,00		108180,00	
486	48	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	2124,55	168,00	5,00	356924,00	10623,00			356924,00	
						163,00	1,00	346302,00	2125,00				
487	49	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,212455	16464,00	12986,00	3498,00	2759,00			3498,00	
						3478,00	3879,00	739,00	824,00				
488	50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	148,7185	3241,00		481997,00		481997,00		481997,00	
489	51	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	9	607,00	116,00	5463,00	1044,00			5463,00	
						491,00	38,00	4419,00	342,00				
490	52	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	9	2386,00	234,00	21474,00	2106,00	18,00		21474,00	
						2150,00	50,00	19350,00	450,00				
491	53	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	9	992,00		8928,00		8928,00		8928,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 18: Озеленение					1048042,00	21536,00	600140,00	0,00	1048042,00	
								426367,00	4920,00	0,00	0,00		
			Раздел 19: Малые архитектурные формы										
492	54	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	1	46810,00	72,00	46810,00	72,00	46329,00		46810,00	
						409,00	15,00	409,00	15,00				
493	55	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	146600,00	461,00	146600,00	461,00	123654,00		146600,00	
						22485,00	103,00	22485,00	103,00				
494	56	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68196,00	0,00	136392,00	0,00	136392,00		136392,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
495	57	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	173393,00	559,00	173393,00	559,00	157786,00		173393,00	
						15048,00	121,00	15048,00	121,00				
496	58	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	72,966667	-77434,00	-18426,00	-5650101,00	-1344483,00	-2976311,00		-5650101,00	
						-18218,00	-5177,00	-1329307,00	-377748,00				
			Итого по разделу 19: Малые архитектурные формы					-5146906,00	-1343391,00	-2512150,00	0,00	-5146906,00	
								-1291365,00	-377509,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Благоустройство 07-01-01-01					-3920129,00	-1321765,00	-1752175,00	0,00	-3920129,00	
								-846188,00	-372575,00	0,00	0,00		
			Отдел 10: ВКЛЮЧИТЬ. архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 20: Отделка фасада										
497	27 116-131	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	375,51	11185,00	19,00	4200079,00	7135,00	2165941,00		4200079,00	
						5398,00	3,00	2027003,00	1127,00				
498	28 132-133	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	м²	82,1	246,00	1,00	20197,00	82,00	575,00		20197,00	
						238,00	0,00	19540,00	0,00				
499	29 132-133	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м²	94,415	2266,00		213944,00		213944,00		213944,00	
			Итого по разделу 20:					4434220,00	7217,00	2380460,00	0,00	4434220,00	
								2046543,00	1127,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. архитектурные решения 02-01-01-02					4434220,00	7217,00	2380460,00	0,00	4434220,00	
								2046543,00	1127,00	0,00	0,00		
			Отдел 11: ВКЛЮЧИТЬ. электрооборудование 02-01-01-05										
500	30 31	СТКП	Светильник LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170x50 4000K IP65	шт	11	2013,88		22153,00		22153,00		22153,00	
501	31 29	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP54	шт	15	12498,20		187473,00		187473,00		187473,00	
502	32 32	СТКП	Светильник LED ДПБ 30W (МВ датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65	шт	16	8490,68		135851,00		135851,00		135851,00	
503	33 30	СТКП	Светодиодная панель 600x600 42W 4000K IP40	шт	2	10474,20		20948,00		20948,00		20948,00	
504	34 39	СТКП	Светильник консольный RKU LED 120W 4000K IP65	шт	6	32687,60		196126,00		196126,00		196126,00	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. электрооборудование 02-01-01-05					562551,00	0,00	562551,00	0,00	562551,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Отдел 12: ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01										
			Раздел 21: Малые архитектурные формы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	35	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15/30.20**		68,288168	138794,00	972,00	9477988,00	66376,00	5978219,00		9477988,00	
	58			секция		50278,00	214,00	3433393,00	14614,00				
506	36	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м /5,0 м х1,8 м**		1	731816,00	6105,00	731816,00	6105,00	534831,00		731816,00	
	59			конструкция		190880,00	1676,00	190880,00	1676,00				
			Итого по разделу 21: Малые архитектурные формы					10209804,00	72481,00	6513050,00	0,00	10209804,00	
								3624273,00	16290,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ. Благоустройство 07-01-01-01					10209804,00	72481,00	6513050,00	0,00	10209804,00	
								3624273,00	16290,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					47889871,00	-858270,00	18252103,00	0,00	38426861	
								10138078,00	-261645,00	20357961,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20357961,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			1698476,60					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									40125337,60	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			59302,13					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									40184639,73	
			Сметная прибыль	%	5,00			991333,94					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			803692,79					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41979666,46	
			НДС	%	12,00			5037559,98					
			Итого с НДС									47017226,44	
			Итого с коэф понижения		0,98							46 076 881,91	
			в т.ч. НДС									4 936 808,78	
			Накладные расходы формы № 4 (см.Приложение № 1)									3 033 471,95	
			Итого с коэф понижения									49 110 353,86	
			в т.ч. НДС									5 261 823,63	

Принял (Заказчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сихимбаев О. Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.