Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 8-24-СМР	24.04.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	**66 110 353,00**	**15 178 571,43**							**1 821 428,57**	**17 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**66 110 353**									**17 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель _____ **Сакимбаев О. Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта с.Кызылту Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8-24-СМР** от **24.04.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	365	467,00	467,00	170455,00	170455,00			170455,00	
						0,00	97,00	0,00	35405,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	10,95	9047,00	0,00	99065,00	0,00			99065,00	
						9047,00	0,00	99065,00	0,00				
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 (лишний грунт)**	м^3	100	543,00	543,00	54300,00	54300,00			54300,00	
						0,00	113,00	0,00	11300,00				
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т*км	195	278,00		54210,00				54210,00	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	265	95,00	95,00	25175,00	25175,00			25175,00	
						0,00	24,00	0,00	6360,00				
6	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	265	47,00	47,00	12455,00	12455,00			12455,00	
						0,00	12,00	0,00	3180,00				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	265	626,00	243,00	165890,00	64395,00			165890,00	
						383,00	77,00	101495,00	20405,00				
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	7,95	3933,00	0,00	31267,00	0,00			31267,00	
						3933,00	0,00	31267,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					612817,00	326780,00	0,00	0,00	612817,00	
								231827,00	76650,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	7,7	9162,00	5333,00	70547,00	41064,00	30,00		70547,00	
						3825,00	1621,00	29453,00	12482,00				
10	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	8,855	7461,00		66067,00		66067,00		66067,00	
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	7,7	10112,00	2820,00	77862,00	21714,00	13490,00		77862,00	
						5540,00	529,00	42658,00	4073,00				
12	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	7,854	27410,00		215278,00		215278,00		215278,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	577977,00 360756,00	96828,00 17563,00	120393,00		577977,00	
14	14	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	19,5895	34522,00		676269,00		676269,00		676269,00	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	311428,00		142011,00		142011,00		142011,00	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008	286080,00		288369,00		288369,00		288369,00	
17	17	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	62,2	5649,00 2784,00	175,00 25,00	351368,00 173165,00	10885,00 1555,00	167318,00		351368,00	
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,13	4775,00 1223,00	43,00 6,00	334871,00 85769,00	3016,00 421,00	246086,00		334871,00	
19	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	825,00 344,00	480,00 146,00			825,00	
20	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	7461,00		772,00		772,00		772,00	
21	21	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	30945,00 20302,00	5323,00 1013,00	14235,00 9339,00	2449,00 466,00	2447,00		14235,00	
22	22	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4669	28723,00		13411,00		13411,00		13411,00	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	329644,00		17471,00		17471,00		17471,00	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	302576,00		3207,00		3207,00		3207,00	
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1070469,00 1066444,00	4025,00 1237,00	9099,00 9065,00	35,00 11,00			9099,00	
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	473747,00		3572,00		3572,00		3572,00	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	311428,00		299,00		299,00		299,00	
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	310610,00 219635,00	27040,00 7262,00	11462,00 8105,00	998,00 268,00	2359,00		11462,00	
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00		6177,00		6177,00		6177,00	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	4775,00 1223,00	43,00 6,00	16331,00 4183,00	148,00 21,00	12000,00		16331,00	
31	31	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5476,00 1764,00	2883,00 564,00	21904,00 7056,00	11532,00 2256,00	3316,00		21904,00	
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6122,00 2041,00	2827,00 553,00	104074,00 34697,00	48059,00 9401,00	21318,00		104074,00	
33	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т		15	8139,00	3601,00	122085,00	54015,00	21465,00		122085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3107,00	704,00	46605,00	10560,00				
34	34	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т		57	13194,00	6316,00	752058,00	360012,00	122322,00		752058,00	
				шт.		4732,00	1235,00	269724,00	70395,00				
35	35	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		51,776	34822,00		1802944,00		1802944,00		1802944,00	
				$м^3$									
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,04826	299227,00	6380,00	14441,00	308,00			14441,00	
				т		292847,00	1575,00	14133,00	76,00				
37	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04826	329644,00		15909,00		15909,00		15909,00	
				т									
38	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,566	10112,00	2820,00	5723,00	1596,00	991,00		5723,00	
				$м^3$		5540,00	529,00	3136,00	299,00				
39	39	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,57732	27410,00		15824,00		15824,00		15824,00	
				$м^3$									
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		128,6	4775,00	43,00	614065,00	5530,00	451257,00		614065,00	
				$м^2$ поверхности		1223,00	6,00	157278,00	772,00				
41	41	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м		25,36	10507,00	3410,00	266458,00	86477,00	60383,00		266458,00	
				$м^2$		4716,00	823,00	119598,00	20871,00				
42	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,52466	82599,00	908,00	43336,00	477,00	2034,00		43336,00	
				т		77813,00	112,00	40825,00	59,00				
43	43	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного		0,54766	91568,00	3329,00	50148,00	1823,00	5554,00		50148,00	
				т		78098,00	802,00	42771,00	439,00				
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0934	311428,00		29087,00		29087,00		29087,00	
				т									
45	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,45426	286080,00		129955,00		129955,00		129955,00	
				т									
46	46	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"		6,22	11415,00	5536,00	71001,00	34434,00	180,00		71001,00	
				$м^3$		5850,00	1026,00	36387,00	6382,00				
47	47	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		6,3133	28723,00		181337,00		181337,00		181337,00	
				$м^3$									
48	48	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м		25,36	6388,00	3272,00	162000,00	82978,00			162000,00	
				$м^2$		3116,00	791,00	79022,00	20060,00				
49	49	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой		31,1	2962,00	623,00	92118,00	19375,00	12751,00		92118,00	
				$м^2$		1929,00	201,00	59992,00	6251,00				
50	50	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0		35,454	1667,00		59102,00		59102,00		59102,00	
				$м^2$									
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					7451049,00	884233,00	4932755,00	0,00	7451049,00	
								1634061,00	184827,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент					7451049,00	884233,00	4932755,00	0,00	7451049,00	
								1634061,00	184827,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
51	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		73,4	20502,00	471,00	1504847,00	34571,50	73,50		1504847,00	
				$м^3$ кладки		20030,00	150,00	1470202,00	11010,00				
52	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75		17,616	23164,00		408057,00		408057,00		408057,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
53	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,892	93775,00		2615572,50		2615572,50		2615572,50	
54	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	4574,00 4007,00	55,00 18,00	274440,00 240420,00	3300,00 1080,00	30720,00		274440,00	
55	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,024	93775,00		283575,50		283575,50		283575,50	
56	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,804	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	357262,00 48426,50	1087,00 293,50	307748,50		357262,00	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					5443754,00 1759048,50	38958,50 12383,50	3645747,00 0,00	0,00 0,00	5443754,00	
			ИТОГО по акту					13507620,00 3624936,50	1249971,50 273860,50	8578502,00 0,00	0,00 0,00	13507620,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			1269716,28					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14431787,00	
			Зимние удорожания	%	0,30			43295,36					
			Итого с зимними удорожаниями									14475082,36	
			Сметная прибыль	%	5,00			723754,12					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			289501,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15488338,13	
			НДС	%	12,00			1858600,58					
			Итого с НДС									17346938,70	
			Итого с коэф понижения		0,98							17 000 000	
			в т.ч. НДС									1 821 428,56	

Принял (Заказчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сихимбаев О. Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.