Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 10-24-СМР	**24.04.2024**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"	**85 601 000**	**16 785 714,29**							**2 014 285,71**	**18 800 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**85 601 000**									**18 800 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бегалиев А. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель _____ **Сихимбаев О.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Акт №4 за октябрь Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанатоган,Каркаралинского района Карагандинской области(привязка)(без наружных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10-24-СМР от 24.04.2024г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на № 2-02-01-02 Архитектуроне строительство работы										
			Раздел 6: Фундамент под перегородки (л.11 АС)										
1	47	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	291684,00 182060,00	48865,00 8863,00	60759,00		291684,00	
2	48	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	29202,00		288694,00		288694,00		288694,00	
3	49	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,311	291256,00		90581,00		90581,00		90581,00	
4	50	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	48,3	3513,00 529,00	12,00 2,00	169678,00 25551,00	580,00 97,00	143547,00		169678,00	
5	51	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	53,13	264,00		14026,00		14026,00		14026,00	
6	52	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,103	316418,00 312393,00	4025,00 1237,00	32591,00 32176,00	414,00 127,00			32591,00	
7	53	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10304	1093929,00		112718,00		112718,00		112718,00	
			Итого по разделу 6: Фундамент под перегородки (л.11 АС)					999972,00 239787,00	49859,00 9087,00	710325,00 0,00	0,00 0,00	999972,00	
			Раздел 7: Стены и перегородки (л.10 АС)										
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	190,679	35615,00 28250,00	7364,00 1563,00	6791033,00 5386682,00	1404160,00 298031,00	191,00		6791033,00	
11	11	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	41,186664	23164,00		954048,00		954048,00		954048,00	
12	12	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	55,792675	87366,00		4874383,00		4874383,00		4874383,00	
13	13	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	20,502	34167,00 26802,00	7364,00 1563,00	700492,00 549495,00	150977,00 32045,00	20,00		700492,00	
14	14	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,428432	23164,00		10658,00		10658,00		10658,00	
			Итого по разделу 7: Стены и перегородки (л.10 АС)					13330614,00 5936177,00	1702191,00 330076,00	5839300,00 0,00	0,00 0,00	13330614,00	
								76221,00	1844,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			включаемые работы										
			ИТОГО по акту									14330586,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			1347075,08					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									15677661,08	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			47032,98					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									15724694,07	
			Сметная прибыль	%	5,00			786234,70					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			314493,88					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16825422,65	
			в том числе на 2023год	%	76,00							12787321,22	
			в том числе на 2024год	%	24,00							4038101,44	
			2023 год - 76%		1,00							12787321,22	
			2024 год - 24%		1,075							4340959,04	
			Всего									17128280,26	
			НДС	%	12,00							2055393,63	
			ИТОГО с НДС									19183673,89	
			ИТОГО с понижающим коэф.		0,98							18 800 000	
			в т.ч. НДС									2 014 285,76	

Принял (Заказчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисенов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сихимбаев О.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.