Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код							
			№ 7-24-СМР	24.04.2024											
	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы							
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**42 713 000**	**38 136 607,14**							**4 576 392,86**	**42 713 000**					
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 713 000**									**42 713 000**					

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель _____ **Сихимбаев О.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 7-24-СМР** от **24.04.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-01-01 архитектурное строительство работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	365	467,00 0,00	467,00 97,00	170455,00 0,00	170455,00 35405,00			170455,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	10,95	9047,00 9047,00	0,00 0,00	99065,00 99065,00	0,00 0,00			99065,00	
3	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2 (лишний грунт)**	м^3	100	543,00 0,00	543,00 113,00	54300,00 0,00	54300,00 11300,00			54300,00	
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т*км	195	278,00		54210,00				54210,00	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	265	95,00 0,00	95,00 24,00	25175,00 0,00	25175,00 6360,00			25175,00	
6	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	265	47,00 0,00	47,00 12,00	12455,00 0,00	12455,00 3180,00			12455,00	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	265	626,00 383,00	243,00 77,00	165890,00 101495,00	64395,00 20405,00			165890,00	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	7,95	3933,00 3933,00	0,00 0,00	31267,00 31267,00	0,00 0,00			31267,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					442362,00 231827,00	156325,00 41245,00	0,00 0,00	0,00 0,00	612817,00	
			Раздел 2: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	7,7	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	70547,00 29453,00	41064,00 12482,00	30,00		70547,00	
10	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м^3	8,855	7461,00		66067,00		66067,00		66067,00	
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**		7,7	10112,00	2820,00	77862,00	21714,00	13490,00		77862,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		5540,00	529,00	42658,00	4073,00				
12	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	7,854	27410,00		215278,00		215278,00		215278,00	
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,3	29947,00	5017,00	577977,00	96828,00	120393,00		577977,00	
						18692,00	910,00	360756,00	17563,00				
14	14	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	19,5895	34522,00		676269,00		676269,00		676269,00	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	311428,00		142011,00		142011,00		142011,00	
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,008	286080,00		288369,00		288369,00		288369,00	
17	17	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	62,2	5649,00	175,00	351368,00	10885,00	167318,00		351368,00	
						2784,00	25,00	173165,00	1555,00				
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	70,13	4775,00	43,00	334871,00	3016,00	246086,00		334871,00	
						1223,00	6,00	85769,00	421,00				
19	31	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5476,00	2883,00	21904,00	11532,00	3316,00		21904,00	
						1764,00	564,00	7056,00	2256,00				
20	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6122,00	2827,00	104074,00	48059,00	21318,00		104074,00	
						2041,00	553,00	34697,00	9401,00				
21	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	8139,00	3601,00	122085,00	54015,00	21465,00		122085,00	
						3107,00	704,00	46605,00	10560,00				
22	34	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	57	13194,00	6316,00	752058,00	360012,00	122322,00		752058,00	
						4732,00	1235,00	269724,00	70395,00				
23	35	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	51,776	34822,00		1802944,00		1802944,00		1802944,00	
24	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04826	299227,00	6380,00	14441,00	308,00			14441,00	
						292847,00	1575,00	14133,00	76,00				
25	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	329644,00		15909,00		15909,00		15909,00	
26	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,566	10112,00	2820,00	5723,00	1596,00	991,00		5723,00	
						5540,00	529,00	3136,00	299,00				
27	39	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,57732	27410,00		15824,00		15824,00		15824,00	
28	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	128,6	4775,00	43,00	614065,00	5530,00	451257,00		614065,00	
						1223,00	6,00	157278,00	772,00				
29	41	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	25,36	10507,00	3410,00	266458,00	86477,00	60383,00		266458,00	
						4716,00	823,00	119598,00	20871,00				
30	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,52466	82599,00	908,00	43336,00	477,00	2034,00		43336,00	
						77813,00	112,00	40825,00	59,00				
31	43	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,54766	91568,00	3329,00	50148,00	1823,00	5554,00		50148,00	
						78098,00	802,00	42771,00	439,00				
32	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0934	311428,00		29087,00		29087,00		29087,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,45426	286080,00		129955,00		129955,00		129955,00	
34	46	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м³	6,22	11415,00 5850,00	5536,00 1026,00	71001,00 36387,00	34434,00 6382,00	180,00		71001,00	
35	47	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	6,3133	28723,00		181337,00		181337,00		181337,00	
36	48	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	25,36	6388,00 3116,00	3272,00 791,00	162000,00 79022,00	82978,00 20060,00			162000,00	
			Отдел 1: архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 1: Кровля (АС-15)										
1	84	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м³	2,515	227056,00 97228,00	657,00 147,00	571046,00 244528,00	1653,00 370,00	324865,00		571046,00	
2	85	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	м³	4,503	132625,00 8855,00	549,00 146,00	597210,00 39874,00	2472,00 657,00	554864,00		597210,00	
3	86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	5,168	4080,00 3899,00	180,00 56,00	21085,00 20150,00	930,00 289,00	5,00		21085,00	
4	87	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,008786	120106,00		1055,00		1055,00		1055,00	
5	88	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,034626	1629070,00		56408,00		56408,00		56408,00	
6	89	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485,00		555,00		555,00		555,00	
7	90	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	152,328	156,00 148,00	8,00 3,00	23763,00 22545,00	1219,00 457,00			23763,00	
8	91	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00914	120106,00		1098,00		1098,00		1098,00	
9	92	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,035035	1629070,00		57075,00		57075,00		57075,00	
10	93	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006093	107485,00		655,00		655,00		655,00	
11	97	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	197	5601,00 3968,00	62,00 17,00	1103397,00 781696,00	12214,00 3349,00	309487,00		1103397,00	
12	98	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	226,55	3799,00		860663,00		860663,00		860663,00	
13	99	6104-0002-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0159	296612,00 269488,00	16134,00 3004,00	4716,00 4285,00	257,00 48,00	174,00		4716,00	
14	100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1093929,00		8533,00		8533,00		8533,00	
15	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0081	302576,00		2451,00		2451,00		2451,00	
16	102	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001008	302407,00		305,00		305,00		305,00	
17	103	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350		21,28	264,00		5618,00		5618,00		5618,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
18	104	217-101-0401 *РСНЕ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,44	1590,00		21370,00		21370,00		21370,00	
19	105	1114-0301-0302 *РСНЕ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132625,00 8855,00	549,00 146,00	44827,00 2993,00	185,00 49,00	41649,00		44827,00	
20	106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4080,00 3899,00	180,00 56,00	1379,00 1318,00	61,00 19,00			1379,00	
21	107	217-701-0117 *РСНЕ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000575	120106,00		69,00		69,00		69,00	
22	108	217-701-0118 *РСНЕ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,002265	1629070,00		3689,00		3689,00		3689,00	
23	109	217-701-0215 *РСНЕ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485,00		36,00		36,00		36,00	
24	110	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1727,00 753,00	619,00 116,00	10362,00 4518,00	3714,00 696,00	2130,00		10362,00	
25	111	222-102-0102 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	149657,00		23346,00		23346,00		23346,00	
26	112	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	67,05	4864,00 4723,00	37,00 8,00	326131,00 316677,00	2480,00 536,00	6974,00		326131,00	
27	113	224-104-0308 *РСНЕ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	67,05	3353,00		224819,00		224819,00		224819,00	
28	114	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1191,00 1156,00	10,00 2,00	15793,00 15329,00	133,00 27,00	331,00		15793,00	
29	115	224-106-0102 *РСНЕ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2689,00		35656,00		35656,00		35656,00	
			Итого по разделу 1: Кровля (АС-15)					4023110,00 1453913,00	25318,00 6497,00	2543880,00 0,00	0,00 0,00	4023110,00	
			Итого по отделу архитектурное строительство 02-01-01-01					4023110,00 1453913,00	25318,00 6497,00	2543880,00 0,00	0,00 0,00	4023110,00	
			Отдел 2: архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 2: Утепление кровли										
30	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2398,00 871,00	59,00 9,00	380323,00 138141,00	9357,00 1427,00	232825,00		380323,00	
31	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1437,00 568,00	51,00 8,00	227908,00 90085,00	8089,00 1269,00	129734,00		227908,00	
32	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	158,6	3556,00 2303,00	130,00 26,00	563982,00 365256,00	20618,00 4124,00	178108,00		563982,00	
33	4	234-101-0207 *РСНЕ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	32,6716	63122,00		2062297,00		2062297,00		2062297,00	
34	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	1512,00 988,00	276,00 57,00	239803,00 156697,00	43773,00 9040,00	39333,00		239803,00	
35	6	212-401-0104 *РСНЕ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	31160,00		75612,00		75612,00		75612,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	204,00 100,00	104,00 22,00	32354,00 15860,00	16494,00 3489,00			32354,00	
37	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	31160,00		126020,00		126020,00		126020,00	
38	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,291824	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	18865,00 17577,00	1243,00 382,00	45,00		18865,00	
39	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,291824	382772,00		111702,00		111702,00		111702,00	
40	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,82	501,00 159,00	2,00 1,00	23457,00 7444,00	94,00 47,00	15919,00		23457,00	
			Итого по разделу 2: Утепление кровли					3862323,00	99668,00	2971595,00	0,00	3862323,00	
								791060,00	19778,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Проемы										
41	61	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	7891,00 4161,00	540,00 180,00	187403,00 98820,00	12825,00 4275,00	75758,00		187403,00	
42	62	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	49842,00		1183698,00		1183698,00		1183698,00	
43	63	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9046,00 5215,00	546,00 182,00	34678,00 19992,00	2093,00 698,00	12593,00		34678,00	
44	64	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3,8335	52369,00		200757,00		200757,00		200757,00	
45	65	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,288	11845,00 7044,00	532,00 178,00	27101,00 16117,00	1217,00 407,00	9767,00		27101,00	
46	66	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	$м^2$	2,288	31092,00		71138,00		71138,00		71138,00	
47	67	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1,144	6277,00 5750,00	133,00 29,00	7181,00 6578,00	152,00 33,00	451,00		7181,00	
48	68	261-302-0119 *ГОСТ РК 8568*	Решетки жалюзийные	$м^2$	1,144	4661,00		5332,00		5332,00		5332,00	
49	69	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12449,00 6640,00	541,00 178,00	7066,00 3769,00	307,00 101,00	2990,00		7066,00	
50	70	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	57062,00		32388,00		32388,00		32388,00	
51	71	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11845,00 7044,00	532,00 178,00	8736,00 5195,00	392,00 131,00	3149,00		8736,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	72	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,7375	36353,00		26810,00		26810,00		26810,00	
			Итого по разделу 3: Проемы					1792288,00	16986,00	1624831,00	0,00	1792288,00	
								150471,00	5645,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Отделка помещений										
53	93	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м² оштукатуриваемой поверхности	215,85	4357,00	0,00	940458,00	0,00	120876,00		940458,00	
						3797,00	0,00	819582,00	0,00				
54	94	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм)	м²	215,85	2859,00	45,00	617115,00	9713,00	8418,00		617115,00	
						2775,00	12,00	598984,00	2590,00				
55	95	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1208,54415	71,00		85807,00		85807,00		85807,00	
56	96	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м² изолируемой поверхности	36,35	6750,00	52,00	245363,00	1891,00	35150,00		245363,00	
						5731,00	13,00	208322,00	473,00				
57	97	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,85385	56845,00		105382,00		105382,00		105382,00	
58	98	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	36,35	7986,00	0,00	290291,00	0,00	72227,00		290291,00	
						5999,00	0,00	218064,00	0,00				
59	99	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм)	м²	36,35	2859,00	45,00	103925,00	1636,00	1418,00		103925,00	
						2775,00	12,00	100871,00	436,00				
60	100	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,09965	71,00		8669,00		8669,00		8669,00	
61	101	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	178,55	3570,00	285,00	637424,00	50887,00	536,00		637424,00	
						3282,00	123,00	586001,00	21962,00				
62	102	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,696105	26640,00		71824,00		71824,00		71824,00	
63	111	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	34,69	7715,00	0,00	267633,00	0,00	39685,00		267633,00	
						6571,00	0,00	227948,00	0,00				
64	112	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4256,00	53,00	147641,00	1838,00	1354,00		147641,00	
						4164,00	15,00	144449,00	520,00				
65	113	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71,00		6315,00		6315,00		6315,00	
			Итого по разделу 4:					3527847,00	65965,00	557661,00	0,00	3527847,00	
								2904221,00	25981,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу архитектурные решения 02-01-01-02					9182458,00	182619,00	5154087,00	0,00	9182458,00	
								3845752,00	51404,00	0,00	0,00		
			Отдел 3: водопровод, канализация ВК 02-01-01-03										
			Раздел 5: Водопровод										
66	23	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1989,00	61,00	19890,00	610,00	180,00		19890,00	
						1910,00	17,00	19100,00	170,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	24	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1707,00		17070,00		17070,00		17070,00	
68	25	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1989,00 1910,00	61,00 17,00	3978,00 3820,00	122,00 34,00	36,00		3978,00	
69	26	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1610,00		3220,00		3220,00		3220,00	
70	27	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	2	4961,00 4943,00	4,00 0,00	9922,00 9886,00	8,00 0,00	28,00		9922,00	
71	28	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2	213,00		426,00		426,00		426,00	
72	29	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	4972,00 4952,00	5,00 0,00	149160,00 148560,00	150,00 0,00	450,00		149160,00	
73	30	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148,00		4440,00		4440,00		4440,00	
74	32	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5513,00		33078,00		33078,00		33078,00	
75	33	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	4972,00 4952,00	5,00 0,00	149160,00 148560,00	150,00 0,00	450,00		149160,00	
76	34	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,00		6653,00		6653,00		6653,00	
			Итого по разделу 5: Водопровод					396997,00 329926,00	1040,00 204,00	66031,00 0,00	0,00 0,00	396997,00	
			Раздел 6: Канализация										
77	49	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3340,00 3297,00	9,00 3,00	90180,00 89019,00	243,00 81,00	918,00		90180,00	
78	50	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,946	1390,00		37455,00		37455,00		37455,00	
79	51	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3456,00 3439,00	3,00 0,00	86400,00 85975,00	75,00 0,00	350,00		86400,00	
80	52	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	24,95	551,00		13747,00		13747,00		13747,00	
81	53	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,00		2862,00		2862,00		2862,00	
82	54	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	354,00		1062,00		1062,00		1062,00	
83	55	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164,00		328,00		328,00		328,00	
84	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,00		2550,00		2550,00		2550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	57	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		1240,00	
86	58	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00		352,00		352,00		352,00	
87	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,00		802,00		802,00		802,00	
88	60	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162,00		486,00		486,00		486,00	
89	65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3340,00 3297,00	9,00 3,00	10020,00 9891,00	27,00 9,00	102,00		10020,00	
90	66	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,00		2263,00		2263,00		2263,00	
91	67	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
			Итого по разделу 6: Канализация					252202,00 184885,00	345,00 90,00	66972,00 0,00	0,00 0,00	252202,00	
			Итого по отделу водопровод, канализация ВК 02-01-01-03					649199,00 514811,00	1385,00 294,00	133003,00 0,00	0,00 0,00	649199,00	
			Отдел 4: ВКЛЮЧИТЬ. архитектурное строительство 02-01-01-01										
			Раздел 7: Кровля (АС-15)										
92	4 94	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м³	0,26	44286,00 37773,00	6512,00 1225,00	11514,00 9821,00	1694,00 319,00			11514,00	
93	5 95	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,05616	23164,00		1301,00		1301,00		1301,00	
94	6 96	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,080881	87366,00		7066,00		7066,00		7066,00	
			Итого по разделу 7: Кровля (АС-15)					19881,00 9821,00	1694,00 319,00	8367,00 0,00	0,00 0,00	19881,00	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
95	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	134,28	20502,00 20030,00	471,00 150,00	2753008,93 2689628,40	63246,06 20142,00	134,46		2753008,93	
2 96	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	29,00448	23164,00		671860,10		671860,10		671860,10	
97	53	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,47868	87366,00		3711192,15		3711192,15		3711192,15	
98	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	120	4062,00 4007,00	55,00 18,00	487440,00 480840,00	6600,00 2160,00			487440,00	
99	54	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,484	22268,00		55314,00		55314,00		55314,00	
100	55	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,65696	87366,00		406860,00		406860,00		406860,00	
101	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,608	444356,00 60232,00	1352,00 365,00	714524,00 96853,00	2174,00 587,00	615497,00		714524,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29947,00	5017,00	188666,00	31607,00	39299,00		188666,00	
						18692,00	910,00	117760,00	5733,00				
103	58	212-101-0401 *РСНЕ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	29202,00		186732,00		186732,00		186732,00	
104	59	214-210-0502 *РСНЕ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	286080,00		57502,00		57502,00		57502,00	
105	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	30,4	6035,00	19,00	183464,00	577,00	153825,00		183464,00	
						956,00	3,00	29062,00	91,00				
106	61	235-103-0417 *РСНЕ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	$м^2$	34,656	1667,00		57772,00		57772,00		57772,00	
107	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	296612,00	16134,00	14807,00	805,00	549,00		14807,00	
						269488,00	3004,00	13453,00	150,00				
108	63	222-509-1003 *РСНЕ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557,00		41379,00		41379,00		41379,00	
109	64	214-210-0201 *РСНЕ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	302576,00		4260,00		4260,00		4260,00	
110	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1727,00	619,00	110528,00	39616,00	22720,00		110528,00	
						753,00	116,00	48192,00	7424,00				
111	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7559,00	3349,00	15118,00	6698,00	134,00		15118,00	
						4143,00	630,00	8286,00	1260,00				
112	67	222-102-0101 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	157597,00		41606,00		41606,00		41606,00	
113	68	222-102-0102 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	149657,00		101168,00		101168,00		101168,00	
114	69	222-102-0103 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	139116,00		29771,00		29771,00		29771,00	
115	70	222-102-0105 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	135550,00		59642,00		59642,00		59642,00	
116	71	222-102-0107 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	138716,00		31627,00		31627,00		31627,00	
117	72	222-102-0108 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	141830,00		80418,00		80418,00		80418,00	
118	73	222-102-0209 *РСНЕ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	133064,00		30206,00		30206,00		30206,00	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					10034865,18	151323,06	6399467,71	0,00	10034865,18	
								3484074,40	37547,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Плиты покрытия										
119	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНЕ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	21	9934,00	3645,00	208614,00	76545,00	47208,00		208614,00	
						4041,00	681,00	84861,00	14301,00				
120	75	222-203-0404 *РСНЕ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	151,28	11038,00		1669829,00		1669829,00		1669829,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	76	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1470357,00 269488,00	16134,00 3004,00	51668,00 9470,00	567,00 106,00	41631,00		51668,00	
122	77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19	31857,00		6053,00		6053,00		6053,00	
123	78	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	47141,00 32141,00	6608,00 1211,00	69769,00 47569,00	9780,00 1792,00	12420,00		69769,00	
124	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	31857,00		47856,00		47856,00		47856,00	
125	80	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,338	65996,00 61895,00	2556,00 708,00	22307,00 20921,00	864,00 239,00	522,00		22307,00	
126	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	311428,00		12769,00		12769,00		12769,00	
127	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	302576,00		28745,00		28745,00		28745,00	
128	83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285546,00		57680,00		57680,00		57680,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					2175290,00 162821,00	87756,00 16438,00	1924713,00 0,00	0,00 0,00	2175290,00	
			Итого по разделу 2: Фундамент					7202968,00 1543033,00	860748,00 177664,00	4799187,00 0,00	0,00 0,00	33287771,18	
			ИТОГО по акту					7645330,00 1774860,00	1017073,00 218909,00	4799187,00 0,00	0,00 0,00	33144689,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			3115600,77					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									36260289,77	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			108780,87					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									36369070,64	
			Сметная прибыль	%	5,00			1818453,53					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			727381,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38914905,58	
			НДС	%	12,00			4669788,67					
			Итого с НДС									43584694,25	
			Итого с коэф понижения		0,98							42 713 000	
			в т.ч. НДС									4 576 392,90	

Принял (Заказчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сихимбаев О. Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.