Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **ТОО "Ansal Group"**

Подрядчик: **ТОО "MJM Stroy"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 7-24-СМР	24.04.2024				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**46 193 000**	**3 107 142,86**							**372 857,14**	**3 480 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**46 193 000**									**3 480 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель **Бисенов К. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "MJM Stroy"

Руководитель **Сихимбаев О.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MJM Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7-24-СМР от 24.04.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Архитектурные решения 02-01-01-02										
			Раздел 1: Отделка фасада										
1	134	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	187,9	3589,00	30,00	674373,00	5637,00	75348,00		904054,00	
						3158,00	7,00	593388,00	1315,00				
2	135	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	15,90384	56845,00		904054,00		904054,00		904054,00	
3	136	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	3,26196	46522,00		151753,00		151753,00		151753,00	
4	137	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	2615,00	134,00	275626,00	14124,00	32885,00		275626,00	
						2169,00	43,00	228617,00	4532,00				
			Итого по разделу 1:					2005806,00	19761,00	1164040,00	0,00	2741365,00	
								822005,00	5847,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Архитектурные решения 02-01-01-02					2005806,00	19761,00	1164040,00	0,00	2741365,00	
								822005,00	5847,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					9675827,00	57629,00	4669468,00	0,00	2741365,00	
								4636837,00	14013,00	311893,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							311893,00			
					ИТОГО							*2429472,00*	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			228370,37					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2657842,37	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			7973,53					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									2665815,90	
			Сметная прибыль	%	5,00			133290,79					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			59554,18					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3170553,87	
			НДС	%	12,00			380466,46					
			Итого с НДС									3551020,33	
			Итого с коэф понижения		0,98							3 480 000	
			в т.ч. НДС									372 857,13	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "MJM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сихимбаев О. Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.