ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие " Есильский сельскохозяйственный колледж имени Жалела Сизатова " акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Доломит»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА –Капитальный ремонт 3-х этажного здания мужского общежития «Юность» по адресу: СКО, Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 41

ДОГОВОР: №125 от 26 мая 2016 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 ОТ 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

ФОРМА-2-В

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2001 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Замена оконных блоков														
1	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	48,73	744,47	11,39	36278	555	20073	2,47	120						
				431,6	4,3	21032	210	94,5	0,02	1						
		м2														
2	Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	48,73	206,76	2,14	10075	104	1453	0,19	9						
				30,75	0,81	1498	39	94,5	-	-						
		м2														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		46353	660			130						
				Тенге		22530	249			1						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		71952	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26008	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт крыши								
		Крыша								
3	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,0102	-786,99	-16,82	-8	-	-	-0,23	-
				-36,23	-6,32	-	-	-	-0,03	-
		м2								
4	Е0110-55-1	-Облицовка вентканалов асбестоцементными листами	48	671,39	44,61	32227	2141	2832	0,27	13
				37,78	16,85	1813	809	108	0,08	4
		м2								
5	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,8	10362,72	495,69	60104	2875	11828	12,17	71
				2080,35	185,62	12066	1077	90	0,9	5
		м3								
6	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	48	1004,98	7,38	48239	354	10197	1,32	63
				222,01	2,8	10656	135	94,5	0,01	1
		м2								
7	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	3	632,38	2,36	1897	7	365	0,77	2
				150,08	-	450	-	81	-	-
		м2								
8	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7469,84	88,63	14940	177	1476	3,67	7
				608,58	31,89	1217	64	115,2	0,16	-
		шт								
9	Е0109-36-3 прим	-Экранирование сеткой	2	101,74	6,42	203	13	155	0,55	1
		м2		93,15	2,43	186	5	81	0,01	-
10	С111-1586	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм	2	1,69	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,98	12719,73	46,34	12465	45	252	1,41	1
				220,72	17,52	216	17	108	0,09	-
		м2								
12	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10,26064	29,62	0,03	304	-	56	0,03	-
				6,68	-	69	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	20,52128	20,99	0,03	431	1	80	0,02	1
				4,78	-	98	-	81	-	-
		м2								
14	Е0110-14-1	-Установка стропил, нарожников, диагональных ног, мауэрлатов	18,35	24304,61	501,42	445990	9201	81177	25,42	466
				3907,13	189	71696	3468	108	0,93	17
		м3								
15	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,06	32300	-	1938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	49134	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01344	52102	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм	0,194	46400	-	9002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок /карнизный щит и коньковый настил 50 мм/	167	63,07	4,46	10533	745	7809	0,29	49
				42,95	0,71	7173	118	107,1	0,01	2
		м2								
20	Е0158-14-2 прим	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного настила	883	271,44	3,06	239678	2702	27682	0,2	173
				28,78	0,49	25413	434	107,1	0,01	5
		м2								
21	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1107,22	21,64	1,37	23959	1511	7046	0,03	37
				5,38	0,51	5959	565	108	-	3
		м2								
22	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1400	133,23	0,83	186518	1155	11721	0,05	65
				7,45	0,3	10433	420	108	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
				8,6	-	34	-	90	-	-
			отверст							
24	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1250	724,15	12,45	905193	15565	147344	0,65	814
				108,31	1,75	135384	2192	107,1	0,01	9
			м2							
25	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	110	405,19	9,28	44571	1021	6180	0,31	34
				51,82	0,64	5700	70	107,1	-	-
			м							
26	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	110	396	-	43560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
27	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	97	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	Е0110-32-1	-Установка стационарной лестницы /ЛД-1 - 3 шт/	0,12	29697,2	477,2	3564	57	1069	44,85	5
				8073	178,88	969	21	108	0,89	-
			м3							
29	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	185	878,18	3,74	162464	691	2479	0,07	13
			м	11,13	1,38	2059	255	107,1	0,01	1
30	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,4	29,62	0,03	426	-	78	0,03	-
				6,68	-	96	-	81	-	-
			м2							
31	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	28,8	20,99	0,03	605	1	112	0,02	1
				4,78	-	138	-	81	-	-
			м2							
32	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	5	3457,91	1,21	17290	6	265	0,32	2
				49,28	0,28	246	1	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	250	598,66 176,21	1,86 0,7	149664 44054	465 176	47370 107,1	1,12 -	279 1
		м2								
34	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /МС-1/	0,05534	17205,4 5796	8213,8 2329,3	952 321	455 129	364 81	33,24 8,19	2 -
		т								
35	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,05534	154400 -	- -	8544 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Водосток								
36	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,4381	61868,06 33327	24582,96 5218,35	27104 14601	10770 2286	13678 81	185,15 19,53	81 9
		т								
37	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	101,92266	345,82 78,19	0,83 0,13	35247 7969	84 13	8550 107,1	0,44 -	45 -
		м								
		Слуховое окно - 5 шт								
38	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	5	4253,05 1107,45	122,42 47,25	21265 5537	612 236	6235 108	6,99 0,23	35 1
		шт								
39	С12061-152	-Слуховое окно с жалюзийной решеткой	4,655	3960 -	- -	18434 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
40	С11011-819	-Петля накладная	10	40 -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
41	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 2,5мм окон с одинарным переплетом	0,6	388,07 38,3	2,48 0,94	233 23	1 1	22 94,5	0,25 -	- -
		м2								
		Вентшахты - 8 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,176	23679,13	474,86	4168	84	796	25,88	5
				4010,63	178,88	706	31	108	0,87	-
		м3								
43	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,176	1915	21,26	337	4	68	2,16	-
				349,31	8,1	61	1	108	0,04	-
		м3								
44	Е0110-7-1	-Обшивка вентшахт досками обшивки	53,3333336	638,4	6,96	34048	371	3997	0,42	22
				66,76	2,64	3560	141	108	0,01	1
		м2								
45	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	53,3333336	188,24	1,2	10039	64	640	0,07	4
				10,64	0,48	567	26	108	-	-
		м2								
46	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной с 2 сторон	192	399,78	2,58	76757	495	12328	0,38	74
				58,48	0,98	11228	187	108	-	1
		м2								
47	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	7,4256	14600	-	108414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	8	1668,25	19,42	13346	155	1518	0,93	7
				157,58	7,09	1261	57	115,2	0,03	-
		шт								
49	Е0112-10-1	-Заделка примыканий	5,12	185,43	1,86	949	10	970	1,12	6
		м2		176,21	0,7	902	4	107,1	-	-
		Канализационные стояки К-1 - 2 шт								
50	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	764,95	2,15	5355	15	956	0,64	5
				117,74	0,81	824	6	115,2	-	-
		м								
51	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями	7	145,95	47,95	1022	336	559	0,39	3
				70,9	17,89	496	125	90	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм								
		м								
52	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	161,68 49,16	13,52 5,07	1132 344	95 35	342 90	0,31 0,02	2 -
		м								
53	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	4,4	632,38 150,08	2,36 -	2782 660	10 -	535 81	0,77 -	3 -
		м2								
54	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	912,58 73,36	8,47 3,54	1825 147	17 7	177 115,2	0,43 0,02	1 -
		шт								
55	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,102	2890 -	- -	295 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
56	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	4,4	89 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Канализационные стояки К-2 - 6 шт								
57	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	764,95 117,74	2,15 0,81	11474 1766	32 12	2048 115,2	0,64 -	10 -
		м								
58	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	15	145,95 70,9	47,95 17,89	2189 1063	719 268	1199 90	0,39 0,09	6 1
		м								
59	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	15	161,68	13,52	2425	203	732	0,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		49,16	5,07	737	76	90	0,02	-
		м								
60	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	9,6	632,38	2,36	6071	23	1167	0,77	7
				150,08	-	1441	-	81	-	-
		м2								
61	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	912,58	8,47	5475	51	532	0,43	3
				73,36	3,54	440	21	115,2	0,02	-
		шт								
62	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,1836	2890	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	9,6	89	-	854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2818865	53340			2423

				Тенге		390781	13492			66
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		9542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3312242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		54062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		62669	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		3438515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2702
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	468025	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2865218	54000			2553

				Тенге		413311	13741			67
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		9542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3384194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		54062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		62669	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		3510467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2843
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	494033	-		-
		Итого в базовых ценах		Тенге		3510467				
		С К=2,1008102/согласно ценового предложения/		Тенге		7374825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге		147496				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге		7522321				
		НДС 12%		Тенге		902679				
		ИТОГО С НДС		Тенге		8425000				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК: