Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж,
Субподрядчик:ТОО "ШЫГЫССТРОЙИНДУСТРИЯ", г.Риддер, ул. Безголосова 9
Наименование объекта: "Возобновление строительство 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" г.Каскелен, Карасайского района, Алматинской области 1 очередь".Продление (5-16блоков)., уровень ответственности объекта II,

Акт
приемки выполненных работ за май 2023г

Конструкции металлические. (раздел КМ). Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колонны									
1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны. Монтаж**	т конструкций	10,2648	28593,83	13322,71	293510	136755	68694	90889	415151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8578,92	4253,59	88061	43662		30752	
		марка стали С245									
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	10,2648	498172,00	--	5113636	--	5113636	--	5522727
					--	--	--	--		409091	
		Фермы									
3	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы. Монтаж**	т конструкций	2,4024	64311,01	26431,08	154501	63498	10386	70060	242526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33557,00	8707,53	80617	20919		17965	
		марка стали С245									
4	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,4024	498172,00	--	1196808	--	1196808	--	1292553
					--	--	--	--		95745	
		Прогоны									
5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны. Монтаж**	т конструкций	2,3608	34543,57	10837,04	81550	25584	9164	38154	129281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19824,60	3597,71	46802	8493		9576	
		марка стали С245									
6	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,3608	498172,00	--	1176084	--	1176084	--	1270171
					--	--	--	--		94087	
		Антикоррозийные мероприятия, общие данные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	420,784	99,63	2,47	41925	1038	18109	15811	62354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,13	0,32	22778	136		4619	
8	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	420,784	481,14	4,13	202457	1736	183588	12103	231725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,72	0,97	17133	408		17165	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9166488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					228612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7776469		
		- Накладные расходы	Тенге							227017	
		- Сметная прибыль	Тенге							679000	
		Временные здания и сооружения 0,9%			82 498		9 248 986				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.2x0.9=1.08%			99 889		9 348 875				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			186 978		9 535 853				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025917					10 514 152				
		НДС на 2021 год, - 12 %			1 261 698		11 775 851				

Принял:
Генподрядчик:ТОО Артемида ЛТД"

Директор Касанов А.Ш. _____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ШЫГЫССТРОЙИНДУСТРИЯ"

Директор В. Старцев _____