Форма по приложению 51
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Генеральный подрядчик ТОО «N&K Architects» БИН 030640009258
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект Магазин по адресу : г. Атырау, улица Адмирал Лев Владимирский, строение № 7
Договор 1-26 от 04.03.2024г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОКНА										
1	1	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	60,48	7 626,0 5 246,0	539,0 184,0	461 220,0 317 278,0	32 598,0 11 128,0	111 344,0		461 220,0	
2	2	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	8,8	8 635,0 5 700,0	537,0 182,0	75 988,0 50 160,0	4 726,0 1 602,0	21 102,0		75 988,0	
3	3	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.**	$м^2$	60,48	48 550,0		2 936 304,0		2 936 304,0		2 936 304,0	**Казахстан**
4	4	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.**	$м^2$	8,8	53 319,0		469 207,0		469 207,0		469 207,0	**Казахстан**
5	5	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	50,72	2 955,0 962,0	18,0 6,0	149 878,0 48 793,0	913,0 304,0	100 172,0		149 878,0	
6	6	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм.**	м	50,72	1 825,0		92 564,0		92 564,0		92 564,0	
7	7	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм.Устройство**	м	50,72	3 305,0 1 920,0	10,0 2,0	167 630,0 97 382,0	507,0 101,0	69 740,0		167 630,0	
			Итого по разделу 1: ОКНА					4 352 791 513 613	38 744 13 135	3 800 433 0	0 0	4 352 791	
			Раздел 2: ПОЛЫ										
8	8	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	56	7 373,0 1 269,0	177,0 56,0	412 888,0 71 064,0	9 912,0 3 136,0	331 912,0		412 888,0	
9	9	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	70	548,0 362,0	5,0 2,0	38 360,0 25 340,0	350,0 140,0	12 670,0		38 360,0	
10	10	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2покрытия	131	10 342,0 6 696,0	55,0 16,0	1 354 802,0 877 176,0	7 205,0 2 096,0	470 421,0		1 354 802,0	
11	11	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	316	1 369,0 1 307,0	5,0 2,0	432 604,0 413 012,0	1 580,0 632,0	18 012,0		432 604,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**	$м^2$	15,8	3 066,0		48 443,0		48 443,0		48 443,0	
13	13	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	109,9	7 373,0 1 269,0	177,0 56,0	810 293,0 139 463,0	19 452,0 6 154,0	651 378,0		810 293,0	
14	14	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	136	548,0 362,0	5,0 2,0	74 528,0 49 232,0	680,0 272,0	24 616,0		74 528,0	
15	15	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2покрытия	23,6	10 342,0 6 696,0	55,0 16,0	244 071,0 158 026,0	1 298,0 378,0	84 748,0		244 071,0	
16	16	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	190	1 369,0 1 307,0	5,0 2,0	260 110,0 248 330,0	950,0 380,0	10 830,0		260 110,0	
17	17	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**	$м^2$	9,5	3 066,0		29 127,0		29 127,0		29 127,0	
18	18	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2стяжки	11,6	2 273,0 1 441,0	82,0 30,0	26 367,0 16 716,0	951,0 348,0	8 700,0		26 367,0	
19	19	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1103**	м2стяжки	11,6	2 621,0 204,0	169,0 60,0	30 404,0 2 366,0	1 960,0 696,0	26 077,0		30 404,0	
20	20	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	60	1 369,0 1 307,0	5,0 2,0	82 140,0 78 420,0	300,0 120,0	3 420,0		82 140,0	
21	21	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**	$м^2$	3,225	3 066,0		9 888,0		9 888,0		9 888,0	
22	22	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	105	7 373,0 1 269,0	177,0 56,0	774 165,0 133 245,0	18 585,0 5 880,0	622 335,0		774 165,0	
23	23	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	118	548,0 362,0	5,0 2,0	64 664,0 42 716,0	590,0 236,0	21 358,0		64 664,0	
24	24	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2покрытия	37,9	10 342,0 6 696,0	55,0 16,0	391 962,0 253 778,0	2 084,0 606,0	136 099,0		391 962,0	
25	25	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	170	1 369,0 1 307,0	5,0 2,0	232 730,0 222 190,0	850,0 340,0	9 690,0		232 730,0	
26	26	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**	$м^2$	8,5	3 066,0		26 061,0		26 061,0		26 061,0	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ					5 343 607 2 731 074	66 747 21 414	2 545 785 0	0 0	5 343 607	
			Раздел 3: Отделка помещенийП2 потолок										
27	27	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2отделываемойп оверхности	70	3 339,0 2 958,0	18,0 5,0	233 730,0 207 060,0	1 260,0 350,0	25 410,0		233 730,0	
28	28	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2окрашиваемойп оверхности	70	1 340,0 1 222,0	3,0 1,0	93 800,0 85 540,0	210,0 70,0	8 050,0		93 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой кнорме 11-150405-0113	м2окрашиваемой поверхности	70	719,0 671,0	1,0 0,0	50 330,0 46 970,0	70,0 0,0	3 290,0		50 330,0	
30	30	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	120	5 076,0 4 026,0	306,0 131,0	609 120,0 483 120,0	36 720,0 15 720,0	89 280,0		609 120,0	
31	31	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовойоснове	м2отделываемой поверхности	120	1 578,0 1 308,0	12,0 3,0	189 360,0 156 960,0	1 440,0 360,0	30 960,0		189 360,0	
32	32	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м2отделываемой поверхности	120	1 690,0 1 420,0	12,0 3,0	202 800,0 170 400,0	1 440,0 360,0	30 960,0		202 800,0	
33	33	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2окрашиваемойп оверхности	120	1 141,0 1 023,0	3,0 1,0	136 920,0 122 760,0	360,0 120,0	13 800,0		136 920,0	
34	34	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой кнорме 11-150405-0111	м2окрашиваемой поверхности	120	585,0 537,0	1,0 0,0	70 200,0 64 440,0	120,0 0,0	5 640,0		70 200,0	
35	35	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	51,5	5 076,0 4 026,0	306,0 131,0	261 414,0 207 339,0	15 760,0 6 747,0	38 317,0		261 414,0	
36	36	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2поверхности облицовки	51,5	13 700,0 10 516,0	58,0 20,0	705 550,0 541 574,0	2 987,0 1 030,0	160 990,0		705 550,0	
37	37	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	13	11 299,0 9 576,0	132,0 49,0	146 887,0 124 488,0	1 716,0 637,0	20 683,0		146 887,0	
38	38	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2оштукатуриваемой поверхности	13	5 401,0 4 261,0	52,0 15,0	70 213,0 55 393,0	676,0 195,0	14 144,0		70 213,0	
39	39	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м2отделываемой поверхности	13	1 690,0 1 420,0	12,0 3,0	21 970,0 18 460,0	156,0 39,0	3 354,0		21 970,0	
40	40	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2окрашиваемойп оверхности	13	1 141,0 1 023,0	3,0 1,0	14 833,0 13 299,0	39,0 13,0	1 495,0		14 833,0	
41	41	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой кнорме 11-150405-0111	м2окрашиваемой поверхности	13	585,0 537,0	1,0 0,0	7 605,0 6 981,0	13,0 0,0	611,0		7 605,0	
42	42	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		3	11 299,0	132,0	33 897,0	396,0	4 773,0		33 897,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2оштукатуриваемой поверхности		9 576,0	49,0	28 728,0	147,0				
43	43	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2поверхности облицовки	3	13 700,0 10 516,0	58,0 20,0	41 100,0 31 548,0	174,0 60,0	9 378,0		41 100,0	
44	44	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	100	5 071,0 1 155,0	425,0 108,0	507 100,0 115 500,0	42 500,0 10 800,0	349 100,0		507 100,0	
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	10	47 470,0 5 571,0	2 689,0 532,0	474 700,0 55 710,0	26 890,0 5 320,0	392 100,0		474 700,0	
			Итого по разделу 3:					3 871 529 2 536 270	132 927 41 968	1 202 335 0	0 0	3 871 529	
			ИТОГО по акту					13 567 927 5 780 957	238 418 76 517	7 548 553 0	0 0	13 567 927	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			271359,00				13839286,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			1660714,32				15500000,00	
			Итого с НДС										

Генеральный подрядчик

ТОО «N&K Architects»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусакаев Б.А.

Субподрядная организация

ТОО «Тенгиз Транс Казахстан»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Телеубаев С.С.