Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик ТОО «N&K Architects» БИН 030640009258
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО «M&M Corporation» БИН 110240018537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Строительство магазина по адресу Атырауская область, Кызылкогинский р-н, Миялинский с/о., село Мияы, улица Тайпак Карабалин, земельный участок №22**

Договор 1-27 от 06.03.2024г.

Акт выполненных работ

за апрель 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	8	1 629,0 1 586,0	9,0 0,0	13 032,0 12 688,0	72,0 0,0	272,0		13 032,0	
2	3	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	2,5	2 801,0 2 727,0	17,0 0,0	7 003,0 6 818,0	43,0 0,0	142,0		7 003,0	
3	5	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник. Демонтаж**	прибор	1	2 489,0 2 473,0	16,0 0,0	2 489,0 2 473,0	16,0 0,0			2 489,0	
4	7	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз. Демонтаж**	прибор	1	3 095,0 3 077,0	18,0 0,0	3 095,0 3 077,0	18,0 0,0			3 095,0	
5	9	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	1	1 813,0 1 797,0	16,0 0,0	1 813,0 1 797,0	16,0 0,0			1 813,0	
6	11	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в кирпичных стенах. Демонтаж**	шт.	1	8 714,0 8 361,0	353,0 0,0	8 714,0 8 361,0	353,0 0,0			8 714,0	
7	13	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене кирпичной или бетонной, площадь проема до 3 м²**	м²	2,1	6 651,0 5 536,0	106,0 0,0	13 967,0 11 626,0	223,0 0,0	2 119,0		13 967,0	
8	14	223-205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм, с заполнением закаленным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10**	м²	2,1	93 588,0		196 535,0		196 535,0		196 535,0	
9	15	6108-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фурнитуры**	комплект	2	5 239,0 5 234,0	5,0 0,0	10 478,0 10 468,0	10,0 0,0			10 478,0	
10	16	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	шт.	1	5 469,0		5 469,0		5 469,0		5 469,0	
11	17	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	пара	1	3 507,0		3 507,0		3 507,0		3 507,0	
12	18	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	м	10,4	843,0 349,0	4,0 0,0	8 767,0 3 630,0	42,0 0,0	5 095,0		8 767,0	
13	19	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	1	756,0 753,0	3,0 0,0	756,0 753,0	3,0 0,0			756,0	
14	20	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	3 870,0		3 870,0		3 870,0		3 870,0	
15	21	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Восстановление и выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	м² стяжки	2,25	2 558,0 1 514,0	36,0 0,0	5 756,0 3 407,0	81,0 0,0	2 268,0		5 756,0	
16	22	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	м² стяжки	2,25	490,0 455,0	35,0 0,0	1 103,0 1 024,0	79,0 0,0			1 103,0	
17	23	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	14,625	110,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0	
18	24	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	2,25	6 003,0 4 418,0	387,0 0,0	13 507,0 9 941,0	871,0 0,0	2 696,0		13 507,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	25	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая для пола размерами 1200х600 мм**	$м^2$	2,295	7 921,0		18 179,0		18 179,0		18 179,0	
20	26	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	2,94	1 279,0 1 152,0	32,0 0,0	3 760,0 3 387,0	94,0 0,0	279,0		3 760,0	
21	27	232-201-0609 *СпрСЦ 04.2024*	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 7,2х60 см**	м	2,9694	4 310,0		12 798,0		12 798,0		12 798,0	
22	28	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	$м^2$	2,25	2 232,0 2 213,0	19,0 0,0	5 022,0 4 979,0	43,0 0,0			5 022,0	
23	29	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,01575	36 476,0		574,0		574,0		574,0	
24	30	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	$м^2$	2,25	2 986,0 2 920,0	18,0 0,0	6 719,0 6 570,0	41,0 0,0	108,0		6 719,0	
25	31	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	9,27675	112,0		1 039,0		1 039,0		1 039,0	
26	32	6112-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке за два раза, потолок**	$м^2$	2,25	1 033,0 700,0	41,0 0,0	2 324,0 1 575,0	92,0 0,0	657,0		2 324,0	
27	33	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,003105	250 310,0		777,0		777,0		777,0	
28	34	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	$м^2$	5,88	1 801,0 1 786,0	15,0 0,0	10 590,0 10 502,0	88,0 0,0			10 590,0	
29	35	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,03528	36 476,0		1 287,0		1 287,0		1 287,0	
30	36	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	5,88	3 892,0 3 594,0	295,0 0,0	22 885,0 21 133,0	1 735,0 0,0	18,0		22 885,0	
31	37	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,109956	36 476,0		4 011,0		4 011,0		4 011,0	
32	38	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	5,88	2 959,0 2 406,0	44,0 0,0	17 399,0 14 147,0	259,0 0,0	2 993,0		17 399,0	
33	39	232-201-0316 *СпрСЦ 04.2024*	**Керамогранитная плитка полированная размерами 60х120 см для облицовки стен**	$м^2$	5,9976	17 147,0		102 841,0		102 841,0		102 841,0	
34	40	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	5	3 204,0 3 162,0	28,0 0,0	16 020,0 15 810,0	140,0 0,0	70,0		16 020,0	
35	41	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	4,95	123,0		609,0		609,0		609,0	
36	42	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	5	461,0		2 305,0		2 305,0		2 305,0	
37	43	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	3,8	1 774,0 1 757,0	3,0 0,0	6 741,0 6 677,0	11,0 0,0	53,0		6 741,0	
38	44	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	м	3,7924	335,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0	
39	45	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	2	1 167,0		2 334,0		2 334,0		2 334,0	
40	46	6115-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитазов подвесных (настенных) с инсталляцией**	комплект	1	10 508,0 9 942,0	0,0 0,0	10 508,0 9 942,0	0,0 0,0	566,0		10 508,0	
41	47	244-101-0305 *СпрСЦ 04.2024*	**Унитаз подвесной керамический с сиденьем (с микролифтом)**		1	95 864,0		95 864,0		95 864,0		95 864,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
42	48	244-101-1002 *РСНБ РК 2022*	**Инсталляция для подвесного унитаза, механическая, (накладная панель)**	комплект	1	47 817,0		47 817,0		47 817,0		47 817,0	
43	49	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной скрытый низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый**	комплект	1	14 800,0		14 800,0		14 800,0		14 800,0	
44	50	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	шт.	1	2 261,0		2 261,0		2 261,0		2 261,0	
45	51	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка раковины накладной**	шт	1	5 688,0 5 581,0	1,0 0,0	5 688,0 5 581,0	1,0 0,0	106,0		5 688,0	
46	52	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раковина керамическая полукруглая или овальная размерами L 600 мм, B 450 мм, накладная**	комплект	1	20 809,0		20 809,0		20 809,0		20 809,0	
47	53	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подставка (ножка) керамическая под раковину**	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0	
48	54	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для раковин и моек**	шт.	1	1 553,0		1 553,0		1 553,0		1 553,0	
49	55	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	1	1 300,0 1 255,0	0,0 0,0	1 300,0 1 255,0	0,0 0,0	45,0		1 300,0	
50	56	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1	6 104,0		6 104,0		6 104,0		6 104,0	
51	57	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	3,2	2 006,0 1 482,0	0,0 0,0	6 419,0 4 742,0	0,0 0,0	1 677,0		6 419,0	
52	58	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка поручней для лиц с ограниченными возможностями**	компл.	2	1 618,0 1 603,0	0,0 0,0	3 236,0 3 206,0	0,0 0,0	30,0		3 236,0	
53	59	**СТПрайс**	**Поручни из нержавеющей стали /возле унитаза/**	комплект	1	25 200,0 0,0	0,0 0,0	25 200,0 0,0	0,0 0,0	25 200,0		25 200,0	
54	60	**СТПрайс**	**Поручни из нержавеющей стали /возле умывальника/**	комплект	1	35 760,0 0,0	0,0 0,0	35 760,0 0,0	0,0 0,0	35 760,0		35 760,0	
55	61	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вешалки-крючка для костылей и трости**	компл.	4	1 618,0 1 603,0	0,0 0,0	6 472,0 6 412,0	0,0 0,0	60,0		6 472,0	
56	62	**СТПрайс**	**Держатель (крючок) для костылей и трости**	комплект	4	12 750,0 0,0	0,0 0,0	51 000,0 0,0	0,0 0,0	51 000,0		51 000,0	
57	63	**СТПрайс**	**Беспроводная кнопка вызова персонала с тактильной табличкой**	шт	2	17 200,0 0,0	0,0 0,0	34 400,0 0,0	0,0 0,0	34 400,0		34 400,0	
58	64	6118-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 250 мм, прокладка**	м	7	3 009,0 2 783,0	1,0 0,0	21 063,0 19 481,0	7,0 0,0	1 575,0		21 063,0	
59	65	246-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм**	$м^2$	7,35	1 225,0		9 004,0		9 004,0		9 004,0	
60	66	246-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Хомут металлический для крепления воздуховодов**	шт.	4	254,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
61	67	6118-0101-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воздуховод алюминиевый гибкий, диаметр до 250 мм, присоединение к каналам и фасонным элементам**	шт.	2	1 427,0 1 120,0	0,0 0,0	2 854,0 2 240,0	0,0 0,0	614,0		2 854,0	
62	68	246-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100**	шт.	2	1 143,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0	
63	69	246-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Хомут металлический для стыковки воздуховодов DN от 100 до 120**	шт.	2	254,0		508,0		508,0		508,0	
64	70	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых, площадь до 0,05 $м^2$**	шт.	2	1 460,0 1 441,0	6,0 0,0	2 920,0 2 882,0	12,0 0,0	26,0		2 920,0	
65	71	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка пластмассовая размерами 150 мм x 150 мм**		2	4 175,0		8 350,0		8 350,0		8 350,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	72	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Двери одностворчатые в кирпичных стенах. Демонтаж**	шт. шт.	1	8 714,0 8 361,0	353,0 0,0	8 714,0 8 361,0	353,0 0,0			8 714,0	
67	74	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене кирпичной или бетонной, площадь проема до 3 м²**	м²	2,1	6 651,0 5 536,0	106,0 0,0	13 967,0 11 626,0	223,0 0,0	2 119,0		13 967,0	
68	75	223-205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм, с заполнением закаленным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10**	м²	2,1	93 588,0		196 535,0		196 535,0		196 535,0	
69	76	6108-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фурнитуры**	комплект	2	5 239,0 5 234,0	5,0 0,0	10 478,0 10 468,0	10,0 0,0			10 478,0	
70	77	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	шт.	1	5 469,0		5 469,0		5 469,0		5 469,0	
71	78	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	пара	1	3 507,0		3 507,0		3 507,0		3 507,0	
72	79	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	м	10,4	843,0 349,0	4,0 0,0	8 767,0 3 630,0	42,0 0,0	5 095,0		8 767,0	
73	80	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	1	756,0 753,0	3,0 0,0	756,0 753,0	3,0 0,0			756,0	
74	81	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	3 870,0		3 870,0		3 870,0		3 870,0	
75	82	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Восстановление и выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	м² стяжки	68,75	2 558,0 1 514,0	36,0 0,0	175 862,0 104 083,0	2 475,0 0,0	69 300,0		175 862,0	
76	83	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	м² стяжки	68,75	490,0 455,0	35,0 0,0	33 688,0 31 281,0	2 406,0 0,0			33 688,0	
77	84	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	446,875	110,0		49 156,0		49 156,0		49 156,0	
78	85	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	68,75	6 003,0 4 418,0	387,0 0,0	412 706,0 303 738,0	26 606,0 0,0	82 362,0		412 706,0	
79	86	233-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая для пола размерами 1200х600 мм**	м²	70,125	7 921,0		555 460,0		555 460,0		555 460,0	-
80	87	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	36	1 279,0 1 152,0	32,0 0,0	46 044,0 41 472,0	1 152,0 0,0	3 420,0		46 044,0	
81	88	232-201-0609 *СнрСЦ 04.2024*	**Керамогранитный плинтус размерами 7,2х60 см**	м	36,36	4 310,0		156 712,0		156 712,0		156 712,0	
82	89	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	м²	68,75	4 819,0 2 828,0	39,0 0,0	331 306,0 194 425,0	2 681,0 0,0	134 200,0		331 306,0	
83	90	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	м²	68,75	2 225,0 2 173,0	4,0 0,0	152 969,0 149 394,0	275,0 0,0	3 300,0		152 969,0	
84	91	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	80,7125	112,0		9 040,0		9 040,0		9 040,0	
85	92	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	м²	68,75	1 248,0 1 205,0	3,0 0,0	85 800,0 82 844,0	206,0 0,0	2 750,0		85 800,0	
86	93	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	17,1875	275,0		4 727,0		4 727,0		4 727,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	94	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом, второй слой	$м^2$	68,75	664,0 662,0	1,0 0,0	45 650,0 45 512,0	69,0 0,0	69,0		45 650,0	
88	95	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,3125	275,0		2 836,0		2 836,0		2 836,0	
89	96	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	91,512	4 061,0 2 936,0	39,0 0,0	371 630,0 268 679,0	3 569,0 0,0	99 382,0		371 630,0	
90	97	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	73,410926	144,0		10 571,0		10 571,0		10 571,0	
91	98	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	199,715789	218,0		43 538,0		43 538,0		43 538,0	
92	99	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	91,512	1 278,0 1 226,0	4,0 0,0	116 952,0 112 194,0	366,0 0,0	4 393,0		116 952,0	
93	100	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,435088	112,0		12 033,0		12 033,0		12 033,0	
94	101	6112-0202-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	91,512	3 176,0 3 064,0	17,0 0,0	290 642,0 280 393,0	1 556,0 0,0	8 694,0		290 642,0	
95	102	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	274,536	161,0		44 200,0		44 200,0		44 200,0	
96	103	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	91,512	1 053,0 1 010,0	3,0 0,0	96 362,0 92 427,0	275,0 0,0	3 660,0		96 362,0	
97	104	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	22,878	275,0		6 291,0		6 291,0		6 291,0	
98	105	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом, второй слой	$м^2$	91,512	533,0 531,0	1,0 0,0	48 776,0 48 593,0	92,0 0,0	92,0		48 776,0	
99	106	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,7268	275,0		3 775,0		3 775,0		3 775,0	
100	107	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	7,5	304,0 288,0	1,0 0,0	2 280,0 2 160,0	8,0 0,0	113,0		2 280,0	
101	108	243-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х4-0,66	км	0,0075	785 468,0		5 891,0		5 891,0		5 891,0	
102	109	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	6	70,0		420,0		420,0		420,0	
103	110	6119-0401-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 4 шт.	шт.	10	10 768,0 9 621,0	903,0 0,0	107 680,0 96 210,0	9 030,0 0,0	2 440,0		107 680,0	
104	111	247-102-2182 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 SPO-910-9-40K-038, мощность 38Вт, IP20, 595х595х40, матовый	шт.	10	18 004,0		180 040,0		180 040,0		180 040,0	
105	112	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	40	3 796,0		151 840,0		151 840,0		151 840,0	
106	113	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 182,0 1 134,0	1,0 0,0	2 364,0 2 268,0	2,0 0,0	94,0		2 364,0	
107	114	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478,0		478,0		478,0		478,0	
108	115	247-214-0112 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Четырехместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1 447,0		1 447,0		1 447,0		1 447,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	116	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	1	6 632,0 3 197,0	317,0 0,0	6 632,0 3 197,0	317,0 0,0	3 118,0		6 632,0	
110	117	247-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31**	**шт.**	1	16 285,0		16 285,0		16 285,0		16 285,0	
111	118	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	1,1459	8 644,0 8 644,0	0,0 0,0	9 905,0 9 905,0	0,0 0,0			9 905,0	
112	119	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	1,1459	1 353,0		1 550,0				1 550,0	
113	120	411-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	17,1885	162,0		2 785,0				2 785,0	
			Итого по суммарной смете					4 814 425,0 2 120 202,0	56 066,0 0,0	2 633 831,0 0,0	0,0 0,0	4 814 425,0	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	2,00			96289,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4910714,00	
			Тендерная скидка по договору	**тенге**								1000000,00	
			Итого с тендерной скидкой									3910714,00	
			НДС	**%**	12,00			469285,68					
			Итого с НДС									4 380 000	

Генеральный подрядчик

ТОО «N&K Architects»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусакаев Б А

Субподрядная организация

ТОО «M&M Corporation»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді М