Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: ТОО «N&K Architects» БИН 030640009258
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «M&M Corporation» БИН 110240018537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Офис-склад по адресу : г. Атырау, пром. зона Онтустик, строение №14
Договор 51 от 16.04.2024г.

Акт выполненных работ

за май 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1503: Офис-склад [2-01-01-01]										
1	1	6106-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж пролетного строения галерей горизонтального типа с опорами /антресоль/**	т	0,487485	301 106,0 166 332,0	105 728,0 29 015,0	146 785,0 81 084,0	51 540,0 14 144,0	14 159,0		146 785,0	
2	2	6106-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж пролетного строения галерей горизонтального типа с опорами.** ***Применение в рабочих чертежах каркасов зданий марок стали С345, С345к, С345Т1 с повышенным расчетным сопротивлением с пределом текучести от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,09, к стоимости эксплуатации машин - 1,09, к стоимости материалов - 1,09./антресоль/***	т	0,378773	328 204,0 181 302,0	115 243,0 31 627,0	124 315,0 68 672,0	43 650,0 11 979,0	11 992,0		124 315,0	
3	3	222-525-0404 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 3т**	т	0,866258	1 217 741,8		1 054 878,0		1 054 878,0		1 054 878,0	
4	4	6106-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса здания арочного, пролет до 48 м /входные группы/**	т	0,252897	224 935,0 124 623,0	58 745,0 12 023,0	56 885,0 31 517,0	14 857,0 3 041,0	10 512,0		56 885,0	
5	5	222-525-0305 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	0,252897	1 131 374,0		286 121,0		286 121,0		286 121,0	
6	6	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.***	т	5,040774	92 051,0 38 698,0	43 544,0 8 103,0	464 008,0 195 068,0	219 495,0 40 845,0	49 445,0		464 008,0	
7	7	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.. Применение в рабочих чертежах каркасов зданий марок стали С345, С345к, С345Т1 с повышенным расчетным сопротивлением с пределом текучести от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,09, к стоимости эксплуатации машин - 1,09, к стоимости материалов - 1,09.***	т	0,263196	100 334,0 42 181,0	47 462,0 8 831,0	26 407,0 11 102,0	12 492,0 2 324,0	2 814,0		26 407,0	
8	8	222-525-0305 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	5,30397	1 131 374,0		6 000 773,0		6 000 773,0		6 000 773,0	
9	9	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.***		0,141897	272 395,0	67 161,0	38 652,0	9 530,0	3 726,0		38 652,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		178 979,0	18 224,0	25 397,0	2 586,0				
10	10	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,141897	1 146 761,0		162 722,0		162 722,0		162 722,0	
11	11	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м /перекрытие/**	т	1,843516	181 397,0 102 058,0	65 205,0 12 871,0	334 408,0 188 146,0	120 207,0 23 728,0	26 056,0		334 408,0	
12	12	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м.** ***Применение в рабочих чертежах прочих конструктивных элементов марок стали С345, С345к, С345Т1 с повышенным расчетным сопротивлением с пределом текучести от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,10, к стоимости эксплуатации машин - 1,10, к стоимости материалов - 1,10./перекрытие/***	т	0,004577	199 536,0 112 264,0	71 725,0 14 158,0	913,0 514,0	329,0 65,0	71,0		913,0	
13	13	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	1,848093	1 124 120,0		2 077 478,0		2 077 478,0		2 077 478,0	
14	14	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м /покрытие/**	т	1,232443	181 397,0 102 058,0	65 205,0 12 871,0	223 562,0 125 781,0	80 362,0 15 863,0	17 419,0		223 562,0	
15	15	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м.** ***Применение в рабочих чертежах прочих конструктивных элементов марок стали С345, С345к, С345Т1 с повышенным расчетным сопротивлением с пределом текучести от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,10, к стоимости эксплуатации машин - 1,10, к стоимости материалов - 1,10./покрытие/***	т	0,005722	199 536,0 112 264,0	71 725,0 14 158,0	1 142,0 642,0	410,0 81,0	89,0		1 142,0	
16	16	222-525-0305 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	1,238165	1 131 374,0		1 400 828,0		1 400 828,0		1 400 828,0	
17	17	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м /фахферк/**	т	0,089258	190 367,0 128 529,0	36 942,0 9 613,0	16 992,0 11 472,0	3 297,0 858,0	2 222,0		16 992,0	
18	18	222-525-0305 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	0,089258	1 131 374,0		100 984,0		100 984,0		100 984,0	
19	19	СТТех	**Добавка на марку стали С245**	т	9,033269	4 752,6		42 932,0		42 932,0		42 932,0	
20	20	СТТех	**Добавка на марку стали С345**	т	0,652268	22 369,0		14 591,0		14 591,0		14 591,0	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.** ***При наличии заклёпочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при грунтовании, применяется к ЕСЦ 6111-0501-(0101, 0102, 0103 - 0110, 0201, 0202, 0203 - 0211, 0212 - 0218) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.***	м²	215,145586	271,0 195,0	4,0 0,0	58 304,0 41 953,0	861,0 0,0	15 490,0		58 304,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.** ***При наличии заклёпочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании, применяется к ЕСЦ 6111-0501-(0301, 0302, 0501 - 0503, 0504, 0505, 0506, 0507 - 0518, 0519 - 0521, 0522 - 0524, 0527) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.*** $м^2$	215,145586	414,0 229,0	7,0 2,0	89 070,0 49 268,0	1 506,0 430,0	38 296,0		89 070,0	
23	23	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 /R120/** $м^2$	215,145586	14 100,0 3 266,0	125,0 4,0	3 033 553,0 702 665,0	26 894,0 861,0	2 303 994,0		3 033 553,0	
			ИТОГО по смете Э1503: Офис-склад [2-01-01-01]					15 756 303,0 1 533 281,0	585 430,0 116 805,0	13 637 592,0 0,0	0,0 0,0	15 756 303,0	
			Итого по суммарной смете					15 756 303,0 1 533 281,0	585 430,0 116 805,0	13 637 592,0 0,0	0,0 0,0	15 756 303,0	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			315126,00				16071429,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1000000,00	
			Тендерная скидка по договору	тенге								15071429,00	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС	%	12,00			1808571,48				16 880 000	
			Итого с НДС										

Генеральный подрядчик

ТОО «N&K Architects»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусакаев Б.А.

Субподрядная организация

ТОО «M&M Corporation»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амангелді М.