ПОДРЯДЧИК: ТОО "Атырау Строй Стандарт"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "M&M Corporation"
Наименование объекта -Реконструкция зданий ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Атырауской области"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2024 г

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
1	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**656**		**1389,24**	**79,72**	**911341**	**52297**	**302612**	**417997**	**1435682**
		НР - 72%; СП - 8%				**848,22**	**36,76**	**556432**	**24115**		**106344**	
2	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**832**		**3923,63**	**13,36**	**3264460**	**11116**	**1454568**	**1296855**	**4926222**
		НР - 72%; СП - 8%				**2161,99**	**2,90**	**1798776**	**2413**		**364907**	
3	**С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**915,2**		**3621,00**	**--**	**3313939**	**--**	**3313939**	**--**	**3579054**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**265115**	
4	**Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**80**		**4924,34**	**16,18**	**393947**	**1294**	**198759**	**139771**	**576416**
		НР - 72%; СП - 8%				**2423,68**	**2,90**	**193894**	**232**		**42698**	
5	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**832**		**343,82**	**0,37**	**286058**	**308**	**237286**	**35002**	**346744**
		НР - 72%; СП - 8%				**58,25**	**0,18**	**48464**	**150**		**25684**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8169745**	**65015**	**5507164**	**1889625**	**10864118**
								2597566	**26910**	**--**	**804748**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8169745**				
	Материалы		Тенге					**2193226**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2624476**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3313939**				
		Накладные расходы	Тенге					**1889625**				
		Сметная прибыль	Тенге					**804748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10864118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1573**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2624476**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**10864118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1573**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2624476			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
6	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	420,87	1265,03	8,92	532413	3754	118980	296246	894950
		НР - 72%; СП - 8%			973,41	4,22	409679	1776		66291	
7	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	389,58	1265,03	8,92	492830	3475	110134	274221	828414
		НР - 72%; СП - 8%			973,41	4,22	379221	1644		61363	
8	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	372,7	1265,03	8,92	471477	3325	105362	262340	792521
		НР - 72%; СП - 8%			973,41	4,22	362790	1573		58704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1496720**	**10554**	**334476**	**832807**	**2515885**
							1151690	**4993**	**--**	**186358**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1496720**				
		Материалы	Тенге				**334476**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1156683**			
		Накладные расходы	Тенге				**832807**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186358**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2515885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**696**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1156683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2515885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**696**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1156683**			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	92,2	2783,13	116,69	256605	10758	58711	138811	427049
		НР - 72%; СП - 8%			2029,68	61,35	187136	5656		31633	
10	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	94,044	2551,00	--	239906	--	239906	--	259098
		СП - 8%			--	--	--	--		19192	
11	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	100	564,70	3,12	56470	312	5013	36928	100870
		НР - 72%; СП - 8%			511,45	1,44	51145	144		7472	
12	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	8	2551,00	--	20408	--	20408	--	22041
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	124,33	2783,13	116,69	346027	14508	79169	187184	575867
		НР - 72%; СП - 8%			2029,68	61,35	252350	7628		42656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	126,8166	3370,00 --	-- --	427372 --	-- --	427372	-- 34190	461562
15	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	144	2496,00 456,91	20,98 8,09	359424 65795	3021 1165	290608	48211 32610	440245
16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	139,71	2783,13 2029,68	116,69 61,35	388831 283567	16303 8571	88961	210339 47933	647103
17	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	142,5042	3370,00 --	-- --	480239 --	-- --	480239	-- 38419	518658
18	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	2496,00 456,91	20,98 8,09	299520 54829	2518 971	242173	40176 27175	366871
19	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	139,71	2783,13 2029,68	116,69 61,35	388831 283567	16303 8571	88961	210339 47933	647103
20	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	142,5042	3370,00 --	-- --	480239 --	-- --	480239	-- 38419	518658
21	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	42	2496,00 456,91	20,98 8,09	104832 19190	881 340	84761	14062 9511	128405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3848704 1197579	64604 33046	2586521 --	886050 378776	5113530
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3848704				
		Материалы	Тенге				938356				
		Всего заработная плата	Тенге					1230625			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1648164				
		Накладные расходы	Тенге				886050				
		Сметная прибыль	Тенге				378776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5113530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					1230625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5113530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					1230625			

ГАРАЖ

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	4,8	4655,20	302,74	22345	1453	10278	8173	32959
		НР - 72%; СП - 8%			2211,34	153,54	10614	737		2441	
45	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	4,8	38517,00	--	184882	--	184882	--	199673
		СП - 8%			--	--	--	--		14791	
46	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6,84	1544,31	8,82	10563	60	7960	1852	13409
		НР - 72%; СП - 8%			371,83	4,31	2543	29		993	
47	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	6,84	1238,00	--	8468	--	8468	--	9145
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
48	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	6,8	1828,83	3,47	12436	23	9079	2410	16034
		НР - 72%; СП - 8%			490,34	1,95	3334	13		1188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				238694	1536	220667	12435	271220
							16491	779	--	20090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238694				
	Материалы		Тенге				27314				
	Всего заработная плата		Тенге					17270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193350				
		Накладные расходы	Тенге				12435				
		Сметная прибыль	Тенге				20090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				271219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17270			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
49	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	227	3723,38	128,97	845207	29277	208909	455673	1404950
		НР - 72%; СП - 8%			2674,10	113,91	607021	25858		104070	
50	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м^2 отделываемой поверхности	227	905,24	6,86	205489	1557	87722	84122	312781
		НР - 72%; СП - 8%			511,94	2,75	116210	624		23170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	227	670,25	5,50	152147	1249	46730	75425	245778
		НР - 72%; СП - 8%			458,89	2,59	104168	588		18205	
52	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	227	3723,38	128,97	845207	29277	208909	455673	1404950
		НР - 72%; СП - 8%			2674,10	113,91	607021	25858		104070	
53	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110	1230,54	6,02	135359	662	30582	75187	227389
		НР - 72%; СП - 8%			946,50	2,84	104115	312		16843	
54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	117	5411,19	25,49	633109	2983	277055	255251	959429
		НР - 72%; СП - 8%			3017,70	12,34	353071	1444		71069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2816518	65005	859907	1401331	4555277
							1891606	54684	--	337427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2816518				
	Материалы		Тенге				859910				
	Всего заработная плата		Тенге					1946290			
		Накладные расходы	Тенге				1401331				
		Сметная прибыль	Тенге				337427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4555276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1074
		Сметная заработная плата	Тенге					1946290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4555276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1074
		Сметная заработная плата	Тенге					1946290			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
55	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	$м^2$ поверхности облицовки	22,4	6554,11	46,93	146812	1051	16862	93240	259257
		НР - 72%; СП - 8%			5754,43	26,85	128899	601		19204	
56	С1231-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм**	$м^2$	22,4	3913,00	--	87651	--	87651	--	94663
		СП - 8%			--	--	--	--		7012	
57	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	94,76	343,82	0,37	32580	35	27025	3987	39492
		НР - 72%; СП - 8%			58,25	0,18	5520	17		2925	
58	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	94,76	5523,17	20,24	523376	1918	207733	226199	809541
		НР - 72%; СП - 8%			3310,73	4,65	313725	441		59966	
59	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	4,738	43327,00	--	205283	--	205283	--	221706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16423	
60	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$	94,76	3621,00	--	343126	--	343126	--	370576
		СП - 8%			--	--	--	--		27450	
61	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	3,296	4924,34	16,18	16231	54	8189	5759	23749
		НР - 72%; СП - 8%			2423,68	2,90	7988	10		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1355059	3058	895869	329185	1818984
							456132	1069	--	134739	
							1355059				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259810				
	Материалы		Тенге					457201			
	Всего заработная плата		Тенге				636060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329185				
		Накладные расходы	Тенге				134739				
		Сметная прибыль	Тенге				1818983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								266
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					457201			
		Сметная заработная плата	Тенге				1818983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								266
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					457201			
		Сметная заработная плата	Тенге								25139002
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					7311064				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					209772			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121481			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10404605		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5351433	
		- Накладные расходы	Тенге							1862138	
		- Сметная прибыль	Тенге								301668,02
		Временные здания и сооружения 1,2%									25440670
		Итого:									178 085
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%									25618754
		Итого:									512 375
		Непредвиденные работы и затраты-2%									26131129
		Итого:									28 195 488,72
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									3 383 458,65
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**31 578 947,37**
		ВСЕГО :									**30 000 000,00**
		С понижающим коэф-том К=0,95									

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "M&M Corporation"

Директор _____ Амангелді М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Директор _____ Напихов Д.К.