Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. 40лет Октября, строение 2/1** — **041240004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1077/23 от 20.12.2023 г Каратомар-Качар подстанции "Сокол"

Номер документа	Дата составления
67	28.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции"Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области"			Работа	1	252 800 901,00	252 800 901,00	27 085 810,82
				Итого	1	x	252 800 901,00	27 085 810,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жубекенов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2025

М.П.

Утверждена
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: **ТОО "Рудненский водоканал"**
Подрядчик: **АО "Алматынжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области»

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1077/23	2023-12-20				
		Доп.сог. №1077/23	2024-04-25				
		Доп.сог. №1077/23	2024-10-28				
		Доп.сог. 4 №1077/23	2024-12-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области	**2 067 457 821,18**	**225 715 090,18**							**27 085 810,82**	**252 800 901,00**
Всего выполнено	2 067 457 821,18	225 715 090,18							27 085 810,82	252 800 901,00

Заказчик:
Директор ТОО "Рудненский водоканал"
Жубикенов Г. А.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматынжстрой" **Исмагулов Е. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"
Кенжеков Ж. Т.

Форма 4

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения. Водовод**

Договор №1077/23 от 2023-12-20 Дополнительное соглашение 4. № 1077/23 от 2024-12-24

А К Т №2
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы НВ-18										
1	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ снятие псп *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2096		54,88 --	54,88 15,73	115028 --	115028 32970	--	23748 11109	149884
2	4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	11251,2		224,02 --	224,02 47,48	2520494 --	2520494 534207	--	384679 232450	3137622
3	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	263		1909,69 1909,69	-- --	502248 502248	-- --	--	361620 69109	932976
4	8	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$ *НР - 99%; СП - 8%*	м короба	7,8		3662,59 1961,04	1701,55 615,02	28568 15296	13272 4797	--	19892 3877	52337
5	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	121		1184,71 1184,71	-- --	143350 143350	-- --	--	103212 19725	266287
6	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11130,2		37,92	37,92	422057	422057	--	87149	549943

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	120985		40737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3731745	3070851	--	980300	5089049
								660894	692959	--	377007	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3731745				
			Всего заработная плата	Тенге					1353853			
			Накладные расходы	Тенге				980300				
			Сметная прибыль	Тенге				377007				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5089052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
			Сметная заработная плата	Тенге					1353853			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5089052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
			Сметная заработная плата	Тенге					1353853			
			РАЗДЕЛ 6. Водовод НВ.С									
7	50	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,999	5284647,27	4176465,04	5279363	4172288	--	2229135	8109178
			НР - 99%; СП - 8%			1108182,23	1145722,95	1107074	1144577		600680	
8	51	С1241-201-1619 241-201-1619 РСНБ РК 2022 К-1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерамн 800х38,1 мм**	м	1008,99	126709,00	--	127848114	--	127848114	--	138075963
			СП - 8%			--	--	--	--		10227849	
9	60	Е11-221201-0114 1122-1201-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка**	фланец	3	57440,81	40306,02	172322	120918	11899	74648	266727
			НР - 99%; СП - 8%			13168,49	11965,36	39505	35896		19758	
10	61	С1241-116-0322 241-116-0322 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм**	шт.	5	146437,00	--	732185	--	732185	--	790760
			СП - 8%			--	--	--	--		58575	
11	62	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,092	813201,00	--	74814	--	74814	--	80799
			СП - 8%			--	--	--	--		5985	
12	90	Е11-221401-1003 1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установкн горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	27764,24	25563,95	27764	25564	--	4129	34444
			НР - 99%; СП - 8%			2200,29	1969,99	2200	1970		2551	
13	91	Е11-221401-1308 1122-1401-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	320	128162,45	46926,45	41011984	15016464	24070938	4288963	48925024
			НР - 99%; СП - 8%			6014,32	7524,07	1924582	2407702		3624077	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175146546	19335234	152737950	6596875	196282895
								3073361	3590145	--	14539475	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				175146546				
			Материалы	Тенге				24082837				
			Всего заработная плата	Тенге					6663506			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				128655113				
			Накладные расходы	Тенге				6596875				
			Сметная прибыль	Тенге				14539475				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196282896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3320
			Сметная заработная плата	Тенге					6663506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				196282896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3320
			Сметная заработная плата	Тенге					6663506			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**201371948**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3734255				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22406085			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4283104			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152737950		
			- Накладные расходы	Тенге							7577175	
			- Сметная прибыль	Тенге							14916482	
			Затраты на временные здания и сооружеия -2,6%	**Тенге**				5 235 671				
			Итого с временными:	**Тенге**				206 607 619				
			Дополнительные зараты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями темперетурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**				2 665 238				
			Итого с зимним удорожанием	**Тенге**				209 272 857				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				4 185 457				
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				213 458 314				
			В текущих ценах на 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**				230 321 521				
			Всего к оплате с НДС:	**Тенге**				257 960 103				
			Конкурсная скидка 2%	**Тенге**				0,98				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**				**252 800 901**				
			В том числе НДС 12%:	**Тенге**				27 085 811				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Рудненский водоканал"

Директор _____ Жубикенов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "ГИП" Костанайводпроект"
Представитель авторского надзора
(приказ №77 от 04.12.2006 г.)

_____ Мартынюк Н.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества "Алматынинжстрой"

_____ Исмагулов Е. Ж.

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"

Директор _____ Кенженов Ж. Т.