Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года X. 121

форма

Декларация о соответствии

" 08 " декабря 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd», РК, г. Тараз ул. Толе Би 61**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Джубунусова Ерлана Уткелбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Распределительный газопровод а.Шакирова»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Жамбылской области»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жамбылагрогазпроект» заказ № 58-2011**
4. наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед.измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	км	13,145	13,145	13,145	13,145

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

для понижения давления в газопроводе со среднего на низкое предусмотрен газорегуляторный пункт с регулятором давления РДГ – 10мс – 4 шт. и ГРПШ -13-2ВУ1 – 2 комплект с узлом учета, общая протяженность газопровода с низким давлением составляет 13,145 км из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8…..160х14,6 мм ГОСТ 50838-95

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и инженерному и технологическому **оборудованию**

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работы 2013 год.
Окончание работ 2015 год.

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
i)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает готовым к приемке в эксплуатацию объект

«Газоснабжение 8 населенных пунктов Таласского района Жамбылской области.

Распределительный газопровод а.Шакирова»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Джубунусов Ерлан Уткелбаевич_____

« 08 » декабря 2015 год

М.П.