Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ», Акмолинская область, г.Астана, ул. 23-15, 12/1, офис 164.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Курмангалиева Берика Мухамбетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство ПНС 2го подъема, со строительством внутриплощадочных сетей водоснабжения микрорайонов №1,2,5,6,7,8 жилого массива Батыс-1, г. Актобе**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел строительства города Актобе" руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно на объекте выполнено в соответствии
с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),
государственными нормативами в сфере строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

а) субподрядная организация **ТОО "Палладиум" ГСЛ № 008571 от 28.02.02**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Руководителя Жаксымбетова Кайыржана Серикбанвича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПрК «Актюбгражданпроект» №31/2016**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/389 от 21.07.2017г.;**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция	м2	210,8	-	210,8	-
Резервуар 2400м3	К-т	1	-	1	-
Напорный водопровод д700мм	м	5173,5	-	5173,5	-
Напорный водопровод д500мм	м	3509,7	-	3510	-
Напорный водопровод д400мм	м	2242,8	-	2242,8	-
Напорный водопровод д300мм	м	2705	-	2218	-
КЛ 10кВ	м	1480	-	1480	-
Трансформаторная подстанция ТП 400/10кВа	К-т	1	-	1	-
Дизельгенератор 330кВА/264кВт	К-т	1	-	1	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусмотрено строительство насосной станции II-го подьема производительностью 1000 м3/час по типовому проекту ТП РК 8000-1000НСII (IB, IIIA, IVA, IVГ)-2009. Управление работой насосов-автоматическое. В насосной устанавливается 5 насосов из которых 3 рабочих, 2 резервных. В качестве насосных агригатов применены консольные центробежные (горизонтальные) насосы НВ125-250/222 «GRUNDFOS» производительностью 335м3/час каждый, напором 58м**

(75кВт), оборудованные внешними частотными преобразователями. Насосная станция II-го подьема-каркасное, одноэтажное, прямоугольное в плане здание с подвалом, размер здания в осях 9,0*18,0 м. Высота до низа ригеля 3,8 м. Размер подвала в плане 9,0*18,0 м, глубина-24м. колонны сечением 300*400мм, высота ригеля 900мм, плита покрытия толщиной 200 мм. Конструктивная схема здания-рамный каркас с жесткими узлами соединений и монолитной железобетонной плитой покрытия. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой рам с жестким диском покрытия. Наружные стены здания-кирпичные, толщиной 380 км. Колонны, балки и плита покрытия выполнены из монолитного железобетона. Подвал насосной станции монолитный железобетонный. Плита днища подвала толщиной 450 мм, стены-400 мм. Подвал частично перекрыт на отм. 0,000, толщина перекрытия 200мм. В основании плиты подвала устраивается подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм, превышающая габариты плиты в плане на 100 км в каждую сторону. Резервуар емкостью 2400м3 представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 24,0х27,0м и глубиной 4,2м. Резервуар разделен перегородкой на 2 части, каждая обьемом по 1200м3. Днище и стены из бетона марки В25, F100, W6. Арматура класса AIII. Перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плитЮ по серии 1.442.1-5.94. На перекрытии расположены люки-лазы, камера проборов и дыхательные устройства. После гидравлических испытаний выполнено обваловка резервуара грунтом. Высота обваловки-1 метр от верха плиты покрытия. Напорный водовод принят из стеклопластиковых труб: 700мм SN5000; PN10 500мм PN10 SN5000; 300мм PN10 SN5000, SN 1000. На высоких точках для выпуска воздуха из водовода установлены в колодцах вантузы. Смотровые колодцы на сетях водоснабжения приняты из железобетонных колец 1500, 2000мм. Переходы под автомобильными дорогами выполнены методом ГНБ с применением стальных футляров д500, д700мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«декабрь» 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ: **«ноябрь» 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** ;
фактический, месяц: **11** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство ПНС 2го подъема, со строительством внутриплощадочных сетей водоснабжения микрорайонов №1,2,5,6,7,8 жилого массива Батыс-1, в г. Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ» директор Курмангалиев Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись, дата 19.11.2018г.

М.П.