Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Т.Е.- Жол"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alliance Construction"

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей многофункционального комплекса в г. Актобе

(наименование строительства и его адрес)

Типовая межведомственная форма № КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		16	**15.11.2017 г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке	5 469 633,49								656 356,02	**6 125 989,51**
В отчетном месяце		5 469 633,49							656 356,02	**6 125 989,51**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.- Жол"
_____Б. Курмангалиев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Alliance Construction"
_____А. Калюх

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) 4500120

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Т.Е.- Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alliance Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей многофункционального комплекса в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект: **Наружные сети водопровода**

Договор №16 от 15.11.2017 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года
Наружные сети водопровода
(по лок. смете №6-1-1)

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1. Водопровод						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	**Е11-010101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство.**	**м3 грунта**	**2668,8000**		**191,54**	**511188,10**	**59,1 89396,48**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=2)	чел-ч	0,0109	29,09	693,95	20186,95	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	132,906	986,23	131076,12	
		Итого оплата труда:						
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня						
		НР второго уровня	%	4,24				
		Накладные расходы	%	--				
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8				
2	**Е11-010205-0302 ТЧ01**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок.**	**м3 грунта**	**80,0640**				**59,1 65210,87**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	147,958	745,75	110339,88	
		Итого оплата труда:				1378,15	110339,88	
		Итого прямые затраты:				1378,15	110339,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2192,63	175550,75	
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	7443,35	
		Накладные расходы	%	--		907,45	72654,22	
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		182,85	14639,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**208,9000**		**1482,67**	**309729,88**	**59,1 73510,91**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	179,236	693,97	124383,95	
		Итого оплата труда:				**595,42**	**124383,95**	
		Итого прямые затраты:				**965,11**	**201610,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1317,00	275121,77	
		НР второго уровня	%	4,24		55,84	11665,16	
		Накладные расходы	%	--		407,74	85176,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	22942,95	
4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**526,1400**		**1180,32**	**621012,00**	**59,1 204908,11**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	511,408	677,96	346714,22	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**346714,22**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**346714,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	551622,33	
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	23388,79	
		Накладные расходы	%	--		433,91	228296,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	46000,89	
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2104,5600**		**18,25**	**38398,53**	**59,1 5429,19**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	7,997	1148,69	9186,45	
		Итого оплата труда:				**4,37**	**9186,45**	
		Итого прямые затраты:				**13,63**	**28678,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,21	34108,01	
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	1446,18	
		Накладные расходы	%	--		3,27	6875,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	2844,34	
6	**Е11-010104-0411 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.**	**м3 грунта**	**2104,5600**		**24,20**	**50928,57**	**59,1 7200,82**
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00504	10,607	1148,69	12184,14	
		Итого оплата труда:				**5,79**	**12184,14**	
		Итого прямые затраты:				**18,07**	**38037,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21,50	45237,99	
		НР второго уровня	%	4,24		0,91	1918,09	
		Накладные расходы	%	--		4,33	9118,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,79	3772,49	
7	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**465,5000**		**167,11**	**77791,41**	**59,1 25667,93**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,123	57,256	758,54	43431,35	
		Итого оплата труда:				**93,30**	**43431,35**	
		Итого прямые затраты:				**93,30**	**43431,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,44	69099,27	
		НР второго уровня	%	4,24		6,29	2929,81	
		Накладные расходы	%	--		61,43	28597,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	5762,33	
8	С341-310104-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	64,7700		219,53	14218,92	
		Итого прямые затраты:				195,00	12630,15	
		НР второго уровня	%	4,24		8,27	535,52	
		Накладные расходы	%	--		8,27	535,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	1053,25	
9	С341-020103-1010 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	64,7700		239,35	15503,00	
		Итого прямые затраты:				212,61	13770,75	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	583,88	
		Накладные расходы	%	--		9,01	583,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	1148,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1159886,47**	**471324,31**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1159886,47**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**797503,05**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**26400,90**	
		Накладные расходы -	Тенге				**540487,64**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**471324,31**	**460459,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69163,33**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**136029,93**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1836404,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1076,46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797503,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1836404,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1076,46**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**797503,05**	
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода						
10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	29,4400		3868,92	113901,10	62,1 14096,8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	30,029	726,56	21817,72	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,03	856,40	882,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**771,07**	**22700,16**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**87077,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3436,62	101174,20	
		НР второго уровня	%	4,24		145,71	4289,79	
		Накладные расходы	%	--		624,54	18386,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,59	8437,12	
11	**Е11-220301-0209 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0120**		**1948026,13**	**23376,31**	**62,1 6219,49**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	729	8,748	921,64	8062,51	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	164,36	1,972	945,88	1952,78	
		Итого оплата труда:				**834607,36**	**10015,29**	
		Итого прямые затраты:				**1212069,44**	**14544,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1730360,61	20764,33	
		НР второго уровня	%	4,24		73367,29	880,41	
		Накладные расходы	%	--		591658,46	7099,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144298,23	1731,58	
12	**С123-010201-0253 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0480**		**25431,20**	**306395,12**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22589,61**	**272159,62**	
		НР второго уровня	%	4,24	-	957,80	11539,57	
		Накладные расходы	%	--		957,80	11539,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,79	22695,94	
13	**Е11-220601-0309 Изм. и**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-**	**км трубопрово**	**0,0012**		**5321245,75**	**63854,95**	**62,1 2828,11**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	313	3,756	826,98	3106,14	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,034	1,332	1086,74	1447,98	
		Итого оплата труда:				**379510,16**	**2277,06**	
		Итого прямые затраты:				**4490992,84**	**53891,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4726668,65	56720,02	
		НР второго уровня	%	4,24		200410,75	2404,93	
		Накладные расходы	%	--		436086,56	5233,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394166,35	4730,00	
14	**Е11-161201-0104 Изм. и**	**Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм**	**сальник**	**4,0000**		**10480,10**	**41920,41**	**60,4 6968,46**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,56	14,24	807,79	11502,93	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	856,40	34,26	
		Итого оплата труда:				**2884,30**	**11537,19**	
		Итого прямые затраты:				**7566,98**	**30267,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9309,09	37236,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		394,71	1578,82	
		Накладные расходы	%	--		2136,82	8547,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,30	3105,22	
15	**Е11-221401-0302**	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**12,0000**		**1639,78**	**19677,41**	**62,1 5736,68**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,897	10,764	856,40	9218,29	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0228	856,40	19,53	
		Итого оплата труда:				**769,82**	**9237,82**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**11742,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1456,56	17478,73	
		НР второго уровня	%	4,24		61,76	741,10	
		Накладные расходы	%	--		539,82	6477,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,47	1457,59	
16	**Е11-220501-0105 Изм. и**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,3720**		**500947,05**	**186352,30**	**62,1 53445,21**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	91,884	817,38	75104,14	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	14,225	770,39	10958,99	
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**86063,13**	
		Итого прямые затраты:				**301303,10**	**112084,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				444973,00	165529,96	
		НР второго уровня	%	4,24		18866,86	7018,47	
		Накладные расходы	%	--		162536,76	60463,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37107,19	13803,87	
17	**С123-010501-1316 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**387,8400**		**3499,21**	**1357133,30**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3108,22**	**1205492,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		131,79	51112,86	
		Накладные расходы	%	--		131,79	51112,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,20	100528,39	
18	**Е11-220501-0102 Изм. и**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0640**		**338285,03**	**21650,24**	**62,1 6523,52**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	11,456	826,98	444,09	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,347	765,28	1030,98	
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**10504,86**	
		Итого прямые затраты:				**198556,27**	**12707,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				300486,27	19231,12	
		НР второго уровня	%	4,24		12740,62	815,40	
		Накладные расходы	%	--		114670,62	7338,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25058,15	1603,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**С123-010501-1007 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**64,6400**		**387,40**	**25041,30**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**344,11**	**22243,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,59	943,11	
		Накладные расходы	%	--		14,59	943,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,70	1854,91	
20	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,3840**		**116818,26**	**44858,21**	**62,1 11178,66**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	61,8	23,731	758,54	18001,06	
		Итого оплата труда:				**46877,77**	**18001,06**	
		Итого прямые затраты:				**74654,31**	**28667,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				103765,40	39845,91	
		НР второго уровня	%	4,24		4399,65	1689,47	
		Накладные расходы	%	--		33510,75	12868,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8653,20	3322,83	
21	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0640**		**74706,32**	**4781,20**	**62,1 1552,59**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	3,296	758,54	2500,15	
		Итого оплата труда:				**39064,81**	**2500,15**	
		Итого прямые затраты:				**42099,65**	**2694,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66358,90	4246,97	
		НР второго уровня	%	4,24		2813,62	180,07	
		Накладные расходы	%	--		27072,86	1732,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5533,80	354,16	
22	**Е11-220901-0105**	**Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**3531,62**	**17658,10**	**62,1 5026,94**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,93	9,65	807,79	7795,17	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	856,40	299,74	
		Итого оплата труда:				**1618,98**	**8094,91**	
		Итого прямые затраты:				**2131,62**	**10658,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3137,01	15685,05	
		НР второго уровня	%	4,24		133,01	665,05	
		Накладные расходы	%	--		1138,40	5691,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,60	1308,01	
23	**С123-040102-0407 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**87576,88**	**437884,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**77791,35**	**388956,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3298,35	16491,77	
		Накладные расходы	%	--		3298,35	16491,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6487,18	32435,88	
24	**Е11-220901-0101**	**Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1477,17**	**4431,51**	**62,1 1307,77**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	2,64	787,96	2080,21	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	856,40	25,69	
		Итого оплата труда:				**701,97**	**2105,91**	
		Итого прямые затраты:				**876,19**	**2628,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1312,12	3936,35	
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	166,90	
		Накладные расходы	%	--		491,56	1474,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,42	328,26	
25	**С123-040102-0402 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27879,24**	**83637,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24764,11**	**74292,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		1050,00	3149,99	
		Накладные расходы	%	--		1050,00	3149,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,13	6195,39	
26	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3279,66**	**6559,32**	**62,1 1775,08**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	3,64	758,54	2761,09	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	973,32	97,33	
		Итого оплата труда:				**1429,21**	**2858,42**	
		Итого прямые затраты:				**2025,66**	**4051,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2913,20	5826,40	
		НР второго уровня	%	4,24		123,52	247,04	
		Накладные расходы	%	--		1011,06	2022,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,94	485,88	
27	**С123-030103-0908 в ценах III квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2,0000**		**53649,21**	**107298,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**47654,64**	**95309,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		2020,56	4041,11	
		Накладные расходы	%	--		2020,56	4041,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3974,02	7948,03	
28	**Е11-220801-0105 Изм. и**	**Тройники стальные сварные диаметром 150 мм. Установка**	**т фасонных**	**0,1100**		**977635,71**	**107539,93**	**62,1 27399,91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	34,397	986,23	33923,35	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	10,373	983,21	10198,89	
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**44122,24**	
		Итого прямые затраты:				**619308,06**	**68123,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868398,17	95523,80	
		НР второго уровня	%	4,24		36820,08	4050,21	
		Накладные расходы	%	--		285910,19	31450,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72417,46	7965,92	
29	**С123-020101-0633 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**7058,97**	**14117,95**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6270,23**	**12540,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		265,86	531,72	
		Накладные расходы	%	--		265,86	531,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		522,89	1045,77	
30	**С123-020803-1303 в ценах III квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**103799,72**	**207599,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92201,51**	**184403,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		3909,34	7818,69	
		Накладные расходы	%	--		3909,34	7818,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7688,87	15377,74	
31	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1943,13**	**3886,26**	**62,1 927,25**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,611	1,222	807,79	987,12	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	759,81	506,03	
		Итого оплата труда:				**746,58**	**1493,15**	
		Итого прямые затраты:				**1262,39**	**2524,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1726,01	3452,03	
		НР второго уровня	%	4,24		73,18	146,37	
		Накладные расходы	%	--		536,81	1073,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,94	287,87	
32	**С123-020304-1413 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**30909,61**	**61819,22**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27455,88**	**54911,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		1164,13	2328,26	
		Накладные расходы	%	--		1164,13	2328,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2289,60	4579,20	
33	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1318,21**	**3954,64**	**62,1 943,01**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	1,242	807,79	1003,28	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	759,98	515,27	
		Итого оплата труда:				**506,18**	**1518,54**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**2569,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,92	3512,76	
		НР второго уровня	%	4,24		49,65	148,94	
		Накладные расходы	%	--		363,99	1091,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	292,94	
34	С123-020304-3635 в ценах IV квартала 2017 года	**Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6345,38**	**12690,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5636,37**	**11272,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		238,98	477,96	
		Накладные расходы	%	--		238,98	477,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,03	940,06	
35	ПРАЙС лист ТОО "Полимод"	**Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160,**	**шт.**	**1,0000**		**36316,84**	**36316,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**32258,93**	**32258,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		1367,78	1367,78	
		Накладные расходы	%	--		1367,78	1367,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2690,14	2690,14	
36	Е11-220801-0105	**Переходы стальные сварные диаметром 150-50мм. Установка**	**т фасонных**	**0,0015**		**977635,71**	**1466,45**	**62,1 373,64**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	0,46905	986,23	462,59	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	94,3	983,21	139,08	
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**601,67**	
		Итого прямые затраты:				**619308,06**	**928,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868398,17	1302,60	
		НР второго уровня	%	4,24		36820,08	55,23	
		Накладные расходы	%	--		285910,19	428,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72417,46	108,63	
37	С123-020103-2811 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низкоуглеродистой стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159мм х 4,5мм - 57мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1559,37**	**1559,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1385,13**	**1385,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		58,73	58,73	
		Накладные расходы	%	--		58,73	58,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,51	115,51	
38	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка**	**шт.**	**21,0000**		**1318,21**	**27682,48**	**62,1 6601,1**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	8,694	807,79	7022,93	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,746	759,98	3606,87	
		Итого оплата труда:				**506,18**	**10629,79**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**17988,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,92	24589,34	
		НР второго уровня	%	4,24		49,65	1042,59	
		Накладные расходы	%	--		363,99	7643,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	2050,55	
39	**С123-020301-1909 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Фланец ПЭ DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**9742,54**	**175365,66**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8653,94**	**155770,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		366,93	6604,69	
		Накладные расходы	%	--		366,93	6604,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,67	12990,05	
40	**С123-020301-1903 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланец ПЭ DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**4565,50**	**13696,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4055,37**	**12166,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		171,95	515,84	
		Накладные расходы	%	--		171,95	515,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	1014,56	
41	**С123-020302-8013 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**2154,71**	**34475,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1913,95**	**30623,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	1298,42	
		Накладные расходы	%	--		81,15	1298,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,61	2553,73	
42	**С123-020302-8007 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**901,59**	**2704,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**800,85**	**2402,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,96	101,87	
		Накладные расходы	%	--		33,96	101,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,78	200,35	
43	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**1833,65**	**1833,65**	**62,1 556,52**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,9	0,9	986,23	887,61	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	856,40	8,56	
		Итого оплата труда:				**896,17**	**896,17**	
		Итого прямые затраты:				**1072,24**	**1072,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1628,76	1628,76	
		НР второго уровня	%	4,24		69,06	69,06	
		Накладные расходы	%	--		625,58	625,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,83	135,83	
44	**С123-020103-8007 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**3964,08**	**3964,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3521,15**	**3521,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		149,30	149,30	
		Накладные расходы	%	--		149,30	149,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,64	293,64	
45	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**629,68**	**629,68**	**62,1 195,98**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,32	0,32	986,23	315,59	
		Итого оплата труда:				**315,59**	**315,59**	
		Итого прямые затраты:				**363,34**	**363,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,32	559,32	
		НР второго уровня	%	4,24		23,72	23,72	
		Накладные расходы	%	--		219,70	219,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	46,64	
46	**С123-020103-0307 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоуглеродистой стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1324,76**	**1324,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1176,74**	**1176,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,89	49,89	
		Накладные расходы	%	--		49,89	49,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98,13	
47	**Е11-221101-0104**	**Штуцеры (патрубки) , диаметр 160 мм. Врезка в существующие сети**	**врезка**	**1,0000**		**11263,83**	**11263,83**	**62,1 2535,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	2,81	2,81	960,01	2697,63	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	1,44	961,89	1385,12	
		Итого оплата труда:				**4082,75**	**4082,75**	
		Итого прямые затраты:				**7469,86**	**7469,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10005,25	10005,25	
		НР второго уровня	%	4,24		424,22	424,22	
		Накладные расходы	%	--		2959,61	2959,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		834,36	834,36	
48	**С123-010501-1316 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,4000**		**3499,21**	**1399,68**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3108,22**	**1243,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		131,79	52,72	
		Накладные расходы	%	--		131,79	52,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,20	103,68	
49	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1318,21**	**2636,43**	**62,1 628,68**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	0,828	807,79	668,85	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	759,98	343,51	
		Итого оплата труда:				**506,18**	**1012,36**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**1713,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,92	2341,84	
		НР второго уровня	%	4,24		49,65	99,29	
		Накладные расходы	%	--		363,99	727,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	195,29	
50	**С123-020303-1709 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3704,73**	**3704,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3290,78**	**3290,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		139,53	139,53	
		Накладные расходы	%	--		139,53	139,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,42	274,42	
51	**С123-020303-1709 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**782,55**	**782,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**695,11**	**695,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		29,47	29,47	
		Накладные расходы	%	--		29,47	29,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,97	59,97	
						Футляры для пересечения стенок колодцев L=200 мм		
52	Е11-220501-0107 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопрово	0,0020		618359,73	1236,72	62,1 354,66
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	296	0,592	817,38	483,89	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	0,11298	772,05	87,23	
		Итого оплата труда:				285557,74	571,12	
		Итого прямые затраты:				371935,05	743,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				549266,41	1098,53	
		НР второго уровня	%	4,24		23288,90	46,58	
		Накладные расходы	%	--		200620,25	401,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45804,42	91,61	
53	С123-010501-1017 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0200		5639,78	11392,35	
		Итого прямые затраты:	м			5009,61	10119,41	
		НР второго уровня	%	4,24		212,41	429,06	
		Накладные расходы	%	--		212,41	429,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,76	843,88	
54	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопрово да	0,0020		583835,20	116,77	62,1 33,81
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	286	0,0572	817,38	46,75	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,009978	770,11	7,68	
		Итого оплата труда:				272191,74	54,44	
		Итого прямые затраты:				349568,46	69,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51859953,00	103,72	
		НР второго уровня	%	4,24		21988,62	4,40	
		Накладные расходы	%	--		191019,69	38,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43247,05	8,65	
55	С123-010501-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9	м	0,2020		2914,78	588,78	
		Итого прямые затраты:	м			2589,09	523,00	
		НР второго уровня	%	4,24		109,78	22,18	
		Накладные расходы	%	--		109,78	22,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,91	43,61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3051341,70	157209,25
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2988814,86	
Материалы -			Тенге				132253,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				241933,65	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2544498,66	
		Накладные расходы -	Тенге				283336,76	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				150240,80	150240,80
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				133095,96	
		Сметная прибыль -	Тенге				261772,13	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3533923,75	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				290,17	
		Сметная заработная плата -	Тенге				241933,65	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				62526,84	
		Материалы -	Тенге				18693,07	
		Всего заработная плата -	Тенге				11537,19	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32258,93	
		Накладные расходы -	Тенге				9915,06	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6968,46	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2946,60	
		Сметная прибыль -	Тенге				5795,35	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				78237,25	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11537,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3612161,00	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				304,45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				253470,84	
		РАЗДЕЛ 3.Установка колодцев д.2,0 м (1 шт)						
		Земляные работы						
56	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	46,2000		191,54	8849,25	59,1 1547,56
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	0,50358	693,95	349,46	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	2,301	986,23	2269,08	
		Итого оплата труда:				56,68	2618,54	
		Итого прямые затраты:				136,64	6312,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				170,14	7860,47	
		НР второго уровня	%	4,24		7,21	333,28	
		Накладные расходы	%	--		40,71	1880,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,19	655,50	
57	Е11-010205-0302 ТЧ 01	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	1,3860		2468,45	3421,27	59,1 1128,88
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	2,561	745,75	1910,11	
		Итого оплата труда:				1378,15	1910,11	
		Итого прямые затраты:				1378,15	1910,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2192,63	3038,99	
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	128,85	
		Накладные расходы	%	--		907,45	1257,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	253,43	
58	**Е11-010203-0105**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**8,4100**		**167,11**	**1405,43**	**59,1 463,73**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,123	1,034	758,54	784,66	
		Итого оплата труда:				**93,30**	**784,66**	
		Итого прямые затраты:				**93,30**	**784,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,44	1248,39	
		НР второго уровня	%	4,24		6,29	52,93	
		Накладные расходы	%	--		61,43	516,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	104,11	
59	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**2,1025**		**196,28**	**412,67**	**59,1 113,76**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,22707	639,58	145,23	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,055191	856,40	47,27	
		Итого оплата труда:				**91,56**	**192,49**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**252,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	366,56	
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	15,54	
		Накладные расходы	%	--		61,50	129,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	30,57	
60	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,1980**		**1180,32**	**8495,92**	**59,1 2803,3**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	6,996	677,96	4743,32	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**4743,32**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**4743,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	7546,62	
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	319,98	
		Накладные расходы	%	--		433,91	3123,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	629,33	
61	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,7920**		**18,25**	**525,32**	**59,1 74,28**
61. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,10941	1148,69	125,68	
		Итого оплата труда:				**4,37**	**125,68**	
		Итого прямые затраты:				**13,63**	**392,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,21	466,62	
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	19,78	
		Накладные расходы	%	--		3,27	94,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	38,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	**С341-310104-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	**т**	**17,3570**		**219,53**	**3810,37**	
		Итого прямые затраты:				**195,00**	**3384,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,27	143,51	
		Накладные расходы	%	--		8,27	143,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	282,25	
63	**С341-020103-1010 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**17,3570**		**239,35**	**4154,48**	
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**3690,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	156,47	
		Накладные расходы	%	--		9,01	156,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	307,74	
				Устройство колодцев				
64	**Е11-221301-0102 Изм. и**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**2,6160**		**60504,52**	**158279,82**	**62,1 22442,73**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	36,362	826,98	30070,98	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	5,836	1039,82	6068,69	
		Итого оплата труда:				**13814,86**	**36139,66**	
		Итого прямые затраты:				**45164,93**	**118151,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53743,96	140594,19	
		НР второго уровня	%	4,24		2278,74	5961,19	
		Накладные расходы	%	--		10857,77	28403,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4481,82	11724,43	
65	**С121-040302-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**31418,33**	**31418,33**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27907,76**	**27907,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		1183,29	1183,29	
		Накладные расходы	%	--		1183,29	1183,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2327,28	2327,28	
66	**С121-040301-0115 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**21427,58**	**21427,58**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19033,34**	**19033,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		807,01	807,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		807,01	807,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1587,23	1587,23	
67	С121-040301-0117 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,0000		25557,94	51115,89	
		Итого прямые затраты:	шт.			22702,19	45404,38	
		НР второго уровня	%	4,24		962,57	1925,15	
		Накладные расходы	%	--		962,57	1925,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,18	3786,36	
68	С121-040302-0114 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,0000		36423,30	36423,30	
		Итого прямые затраты:	шт.			32353,49	32353,49	
		НР второго уровня	%	4,24		1371,79	1371,79	
		Накладные расходы	%	--		1371,79	1371,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2698,02	2698,02	
69	С121-040301-0201 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000		3630,90	3630,90	
		Итого прямые затраты:	шт.			3225,20	3225,20	
		НР второго уровня	%	4,24		136,75	136,75	
		Накладные расходы	%	--		136,75	136,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,96	268,96	
70	С121-130814-2208 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	9,0000		636,16	5725,46	
		Итого прямые затраты:	шт.			565,08	5085,72	
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	215,63	
		Накладные расходы	%	--		23,96	215,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	424,11	
71	С123-030101-0503 в ценах III квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000		7743,43	7743,43	
		Итого прямые затраты:	комплект			6878,21	6878,21	
		НР второго уровня	%	4,24		291,64	291,64	
		Накладные расходы	%	--		291,64	291,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,59	573,59	
72	Е11-080201-0109 Изм. и	**Горловина колодца. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**0,0220**		**32034,11**	**704,75**	**50,8** 57,53
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,545	0,14399	739,36	106,46	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00792	856,40	6,78	
		Итого оплата труда:				**5147,42**	**113,24**	
		Итого прямые затраты:				**25839,85**	**568,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28454,74	626,00	
		НР второго уровня	%	4,24		1206,48	26,54	
		Накладные расходы	%	--		3821,37	84,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2372,90	52,20	
				Устройство отмостки				
73	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,5500**		**10522,30**	**5787,27**	**60,9** 946,26
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	1,782	726,56	1294,73	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,3025	856,40	259,06	
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**1553,79**	
		Итого прямые затраты:				**7626,11**	**4194,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9346,58	5140,62	
		НР второго уровня	%	4,24		396,29	217,96	
		Накладные расходы	%	--		2116,77	1164,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,43	428,69	
74	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,7400**		**25645,25**	**18977,48**	**60,9** 1198,4
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	2,708	726,56	1967,82	
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**1967,82**	
		Итого прямые затраты:				**21160,28**	**15658,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22779,74	16857,01	
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	714,74	
		Накладные расходы	%	--		2585,32	1913,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1869,09	1405,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**299932,03**	**30776,43**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**299932,03**	
Материалы -			**Тенге**				**88802,27**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**50149,31**	
Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**139888,10**	
Транспортные расходы -			**Тенге**				**7074,89**	
Накладные расходы -			**Тенге**				**44798,46**	
в т.ч. накладные первого уровня -			**Тенге**				**30776,42**	**30776,42**
в т.ч. накладные второго уровня -			**Тенге**				**14022,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				27578,44	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				372308,93	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60,93	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50149,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				372308,93	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60,93	
		Сметная заработная плата -	Тенге				50149,31	
		РАЗДЕЛ 4.Установка колодцев д.1,5 м (3 шт)						
				Земляные работы				
75	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	91,5000		191,54	17526,12	59,1 3064,96
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	0,99735	693,95	692,11	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	4,557	986,23	4493,95	
		Итого оплата труда:				56,68	5186,07	
		Итого прямые затраты:				136,64	12502,85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				170,14	15567,81	
		НР второго уровня	%	4,24		7,21	660,08	
		Накладные расходы	%	--		40,71	3725,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,19	1298,23	
76	Е11-010205-0302 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	м3 грунта	2,7450		2468,45	6775,88	59,1 2235,76
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	5,073	745,75	3783,01	
		Итого оплата труда:				1378,15	3783,01	
		Итого прямые затраты:				1378,15	3783,01	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2192,63	6018,77	
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	255,20	
		Накладные расходы	%	--		907,45	2490,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	501,92	
77	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланиров	10,8300		167,11	1809,84	59,1 597,17
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,123	1,332	758,54	1010,44	
		Итого оплата труда:				93,30	1010,44	
		Итого прямые затраты:				93,30	1010,44	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,44	1607,62	
		НР второго уровня	%	4,24		6,29	68,16	
		Накладные расходы	%	--		61,43	665,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	134,06	
78	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненн	2,7075		196,28	531,42	59,1 146,5
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,29241	639,58	187,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,071072	856,40	60,87	
		Итого оплата труда:				**91,56**	**247,89**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**325,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	472,04	
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	20,01	
		Накладные расходы	%	--		61,50	166,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	39,36	
79	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,4600**		**1180,32**	**17067,38**	**59,1 5631,53**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	14,055	677,96	9528,81	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**9528,81**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**9528,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	15160,34	
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	642,80	
		Накладные расходы	%	--		433,91	6274,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	1264,25	
80	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,8400**		**18,25**	**1055,31**	**59,1 149,21**
80. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,219792	1148,69	252,47	
		Итого оплата труда:				**4,37**	**252,47**	
		Итого прямые затраты:				**13,63**	**788,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,21	937,40	
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	39,75	
		Накладные расходы	%	--		3,27	188,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	78,17	
81	**С341-310104-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	**т**	**32,6400**		**219,53**	**7165,44**	
		Итого прямые затраты:				**195,00**	**6364,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,27	269,87	
		Накладные расходы	%	--		8,27	269,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,26	530,77	
82	**С341-020103-1010 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**32,6400**		**239,35**	**7812,54**	
		Итого прямые затраты:				**212,61**	**6939,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	294,24	
		Накладные расходы	%	--		9,01	294,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,73	578,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Устройство колодцев				
83	**Е11-221301-0102 Изм. и**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**5,1900**		**60504,52**	**314018,44**	**62,1 44525,14**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,9	72,141	826,98	59659,16	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	11,579	1039,82	12039,94	
		Итого оплата труда:				**13814,86**	**71699,10**	
		Итого прямые затраты:				**45164,93**	**234405,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53743,96	278931,14	
		НР второго уровня	%	4,24		2278,74	11826,68	
		Накладные расходы	%	--		10857,77	56351,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4481,82	23260,63	
84	**С121-040302-0102 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**20434,42**	**61303,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18151,15**	**54453,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		769,61	2308,83	
		Накладные расходы	%	--		769,61	2308,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1513,66	4540,98	
85	**С121-040301-0110 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**13842,66**	**27685,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12295,93**	**24591,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		521,35	1042,69	
		Накладные расходы	%	--		521,35	1042,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1025,38	2050,76	
86	**С121-040301-0112 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**17122,58**	**119858,03**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15209,36**	**106465,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		644,88	4514,14	
		Накладные расходы	%	--		644,88	4514,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,34	8878,37	
87	**С121-040302-0110 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**3,0000**		**23245,31**	**69735,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20647,96**	**61943,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		875,47	2626,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		875,47	2626,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,87	5165,62	
88	**С121-040301-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**3630,90**	**10892,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,20**	**9675,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		136,75	410,25	
		Накладные расходы	%	--		136,75	410,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,96	806,87	
89	**С121-130814-2208 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**27,0000**		**636,16**	**17176,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**565,08**	**15257,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	646,90	
		Накладные расходы	%	--		23,96	646,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	1272,33	
90	**С123-030101-0503 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,0000**		**7743,43**	**23230,30**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,21**	**20634,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,64	874,91	
		Накладные расходы	%	--		291,64	874,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,59	1720,76	
				Устройство отмостки				
91	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,6500**		**10522,30**	**17361,80**	**60,9 2838,78**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	5,346	726,56	3884,19	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,9075	856,40	777,18	
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**4661,37**	
		Итого прямые затраты:				**7626,11**	**12583,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9346,58	15421,85	
		НР второго уровня	%	4,24		396,29	653,89	
		Накладные расходы	%	--		2116,77	3492,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		779,43	1286,06	
92	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,2200**		**25645,25**	**56932,45**	**60,9 3595,2**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	8,125	726,56	5903,45	
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**5903,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**21160,28**	**46975,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22779,74	50571,02	
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	2144,21	
		Накладные расходы	%	--		2585,32	5739,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,65	4217,22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**628230,22**	**62784,25**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**628230,22**	
	Материалы -		Тенге				**191504,70**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**102272,61**	
	Местные материалы -		Тенге				**293022,10**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**13304,39**	
		Накладные расходы -	Тенге				**92083,27**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62784,25**	**62784,25**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29299,02**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57625,08**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**777938,56**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124,70**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102272,61**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**777938,56**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124,70**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102272,61**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**5139390,41**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5076863,57**	
	Материалы -		Тенге				**412560,51**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1191858,63**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2977408,86**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**46780,18**	
		Накладные расходы -	Тенге				**960706,13**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**715125,78**	**715125,78**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**245580,35**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**483005,58**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6520575,27**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1552,25**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1191858,63**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**62526,84**	
	Материалы -		Тенге				**18693,07**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**11537,19**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32258,93**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9915,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т. ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6 968,46**	**6 968,46**
		в т. ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2 946,60**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5 795,35**	
ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**78 237,25**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,28**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11 537,19**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ I	Тенге				**6 598 812,52**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 566,53**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 203 395,81**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5 139 390,41**	
	в том числе:							
		зарплата рабочих - строителей	Тенге				**866 616,24**	
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**785 072,63**	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				**336 779,58**	
		материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3 440 921,37**	
		перевозка грузов	Тенге				**46 780,18**	
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**722 094,24**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**586 484,65**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**248 526,95**	
	ИТОГО:		Тенге				**6 110 011,59**	
	Сметная прибыль		Тенге				**488 800,93**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6 598 812,52**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**				**98 982,19**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,079%		**Тенге**				**139 247,15**	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 г.		**Тенге**				**6 837 041,86**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1		**Тенге**				**6 837 041,86**	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (с учетом К =0,8 договорной стоимости		**Тенге**				**5 469 633,49**	
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%		**Тенге**				**656 356,02**	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		**Тенге**				**6 125 989,51**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"
_____ **Б. Курмангалиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Alliance Construction"
_____ **А. Калюх**