Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Т.Е.- Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство ПНС 2го подъема, со строительством внутриплощадочных сетей водоснабжения для микрорайонов №1,2,5,6,7,8 жилого массива Батыс-1, г. Актобе**
наименование, адрес

Объект: **Внеплощадочные сети водопровода**

Договор №7 от 30.04.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(по лок. смете №2-2-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы					
1	**Е11-010101-0316 11-010101-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3.**	**м3 грунта**	**7125,6000**		**146,69**	**1045254,26**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2=693,95)	чел-ч	0,0182	129,69	693,95	89995,54
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0396	282,174	1148,69	324130,18
		Итого оплата труда:				**58,12**	**9755,75**
		Итого эксплуатация машин:				**134,07**	**23519,7**
		НР первого уровня	%	59,1		34,35	29285,36
		НР второго уровня	%	4		7,24	1241,7
		Накладные расходы	%	-		41,59	7007,35
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		15,06	2442,16
		Сметная стоимость:				**203,35**	**1448930,88**
2	**Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**220,6000**		**3240,48**	**714849,89**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=758,54)	чел-ч	4,272	942,4032	758,54	714850,52
		Итого оплата труда:				**3240,48**	**714850,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1915,13	422476,66
		НР второго уровня	%	4		206,22	45493,06
		Накладные расходы	%	--		2121,35	467969,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,95	94625,57
		Сметная стоимость:				**5790,78**	**1277445,18**
3	**Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими инженерными сетями**	**м3 грунта**	**4,4000**		**2700,40**	**11881,76**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	3,56	15,664	758,54	11881,77
		Итого оплата труда:				**2700,40**	**11881,77**
		НР первого уровня	%	59,1		1595,94	7022,13
		НР второго уровня	%	4		171,85	756,16
		Накладные расходы	%	--		1767,79	7778,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,46	1572,80
		Сметная стоимость:				**4825,65**	**21232,85**
4	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**7346,2000**		**37,42**	**274894,80**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	99,90832	986,23	98532,58
		Итого оплата труда:				**13,41**	**98532,58**
		Итого эксплуатация машин:				**37,42**	**274929,71**
		НР первого уровня	%	59,1		7,93	58232,76
		НР второго уровня	%	4		1,81	13325,10
		Накладные расходы	%	--		9,74	71557,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	27716,21
		Сметная стоимость:				**50,94**	**374168,88**
5	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Основание под сети-уплотнение грунта,трамбование на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**	**564,8000**		**143,41**	**80997,97**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,129	72,8592	639,58	46599,29
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	17,65	856,40	15115,46
		Итого оплата труда:				**109,27**	**61714,75**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**34399,32**
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	36473,42
		НР второго уровня	%	4		8,32	4698,86
		Накладные расходы	%	--		72,90	41172,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,30	9773,62
		Сметная стоимость:				**233,61**	**131943,86**
6	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**6732,2000**		**37,42**	**251918,92**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	91,55792	986,23	90297,17
		Итого оплата труда:				**13,41**	**90297,17**
		Итого эксплуатация машин:				**37,42**	**251950,92**
		НР первого уровня	%	59,1		7,93	53365,63
		НР второго уровня	%	4		1,81	12211,38
		Накладные расходы	%	--		9,74	65577,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	25399,67
		Сметная стоимость:				**50,94**	**342895,61**
7	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6058,9800**		**25,92**	**157048,76**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	57,0755916	986,23	56289,66
		Итого оплата труда:				**9,29**	**56289,66**
		Итого эксплуатация машин:				**25,92**	**157061,75**
		НР первого уровня	%	59,1		5,49	33267,19
		НР второго уровня	%	4		1,26	7612,64
		Накладные расходы	%	--		6,75	40879,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	15834,29
		Сметная стоимость:				**35,28**	**213762,88**
8	**Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**673,2200**		**1141,23**	**768298,86**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,38	929,0436	826,98	768300,48
		Итого оплата труда:				**1141,23**	**768300,48**
		НР первого уровня	%	59,1		674,47	454065,58
		НР второго уровня	%	4		72,63	48894,58
		Накладные расходы	%	--		747,10	502960,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,07	101700,72
		Сметная стоимость:				**2039,40**	**1372959,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6058,9800**		**143,41**	**868918,32**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,129	781,60842	639,58	499901,11
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	189,343125	856,40	162153,45
		Итого оплата труда:				**109,27**	**662054,57**
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**369024,07**
		ПР первого уровня	%	59,1		64,58	391274,25
		ПР второго уровня	%	4		8,32	50407,70
		Накладные расходы	%	--		72,90	441681,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,30	104848,02
		Сметная стоимость:				**233,61**	**1415448,29**
10	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 несжимаемого грунта для обратной засыпки под автодорогами**	**м3 грунта**	**12,8000**		**112,69**	**1442,43**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	0,13568	639,58	86,78
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,39424	1148,69	452,86
		Итого оплата труда:				**42,16**	**539,64**
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**1354,46**
		Итого материалов:				**0,09**	**1,21**
		ПР первого уровня	%	59,1		24,92	318,93
		ПР второго уровня	%	4		5,50	70,45
		Накладные расходы	%	--		30,42	389,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,45	146,54
		Сметная стоимость:				**154,56**	**1978,36**
11	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**20,4800**		**412,41**	**8446,16**
		ПР второго уровня	%	4		16,50	337,85
		Накладные расходы	%	--		16,50	337,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,31	702,72
		Сметная стоимость:				**463,22**	**9486,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,8000**		**19,02**	**243,46**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,088448	986,23	87,23
		Итого оплата труда:				**6,81**	**87,23**
		Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**243,39**
		НР первого уровня	%	59,1		4,03	51,55
		НР второго уровня	%	4		0,92	11,80
		Накладные расходы	%	--		4,95	63,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	24,54
		Сметная стоимость:				**25,88**	**331,35**
13	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,8000**		**120,24**	**1539,07**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	1,3824	639,58	884,16
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,336	856,40	287,75
		Итого оплата труда:				**91,56**	**1171,91**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**654,85**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	692,60
		НР второго уровня	%	4		6,97	89,27
		Накладные расходы	%	--		61,08	781,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	185,67
		Сметная стоимость:				**195,82**	**2506,61**
14	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**605,6000**		**176,02**	**106597,71**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0166	10,05296	639,58	6429,67
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	29,12936	1148,69	33460,60
		Итого оплата труда:				**65,87**	**39890,28**
		Итого эксплуатация машин:				**165,25**	**100074,45**
		Итого материалов:				**0,16**	**95,24**
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	23575,15
		НР второго уровня	%	4		8,60	5206,91
		Накладные расходы	%	--		47,53	28782,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,88	10830,38
		Сметная стоимость:				**241,43**	**146210,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1132,4720**		**412,41**	**467042,78**
		НР второго уровня	%	4		16,50	18681,71
		Накладные расходы	%	--		16,50	18681,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,31	38857,96
		Сметная стоимость:				**463,22**	**524582,45**
16	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**605,6000**		**15,53**	**9404,97**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	2,010592	693,95	1395,25
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,234664	1142,35	2552,77
		Итого оплата труда:				**6,52**	**3948,02**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**7935,04**
		Итого материалов:				**0,13**	**76,20**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	2333,28
		НР второго уровня	%	4		0,78	469,53
		Накладные расходы	%	--		4,63	2802,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	976,62
		Сметная стоимость:				**21,77**	**13184,40**
17	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка и засыпка гравийно-песчаной смесью трубопроводов.Устройство**	**м3 основания**	**303,6000**		**2703,31**	**820724,92**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	309,672	726,56	224995,29
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	10,626	856,40	9100,11
		Итого оплата труда:				**771,07**	**234095,39**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**36162,08**
		Итого материалов:				**1843,11**	**559566,68**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	145373,24
		НР второго уровня	%	4		127,29	38643,93
		Накладные расходы	%	--		606,12	184017,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,75	80379,37
		Сметная стоимость:				**3574,18**	**1085121,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2660**		**2678,27**	**3390,69**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	1,29132	726,56	938,22
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,04431	856,40	37,95
		Итого оплата труда:				**771,07**	**4880,84**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**150,79**
		Итого материалов:				**1818,07**	**2301,68**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	3031,00
		НР второго уровня	%	4		126,28	256,87
		Накладные расходы	%	--		605,12	3287,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,67	534,28
		Сметная стоимость:				**3546,06**	**7212,84**
22	**Е11-221601-0102 11-221601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2000**		**526541,50**	**631849,80**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	343,18	411,816	817,38	336610,16
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	52,04	62,448	1137,06	71007,12
		Итого оплата труда:				**339681,26**	**407617,28**
		Итого эксплуатация машин:				**216409,01**	**259690,82**
		Итого материалов:				**29624,02**	**35548,82**
		НР первого уровня	%	62,1		210942,06	253130,33
		НР второго уровня	%	4		29499,34	35399,21
		Накладные расходы	%	--		240441,40	288529,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61358,63	73630,35
		Сметная стоимость:				**828341,53**	**994009,69**
24	**Е11-221601-0103 11-221601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,8000**		**621305,39**	**1118349,70**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	398,14	716,652	817,38	585777,01
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	60,44	108,792	1133,36	123300,50
		Итого оплата труда:				**393931,94**	**709077,51**
		Итого эксплуатация машин:				**249574,40**	**449233,92**
		Итого материалов:				**46299,32**	**83338,77**
		НР первого уровня	%	62,1		244631,73	440337,14
		НР второго уровня	%	4		34637,49	62347,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		279269,22	502684,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72045,97	129682,74
		Сметная стоимость:				**972620,58**	**1750717,06**
26	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**226626,61**	**2719,52**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	2,328	826,98	1925,21
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,32196	768,22	247,34
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**2172,55**
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**742,23**
		Итого материалов:				**4340,18**	**52,08**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	1349,15
		НР второго уровня	%	4		13562,24	162,75
		Накладные расходы	%	--		125991,50	1511,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28209,45	338,51
		Сметная стоимость:				**380827,56**	**4569,93**
27	**С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**1065,75**	**12916,89**
		НР второго уровня	%	4		42,63	516,68
		Накладные расходы	%	--		42,63	516,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,67	1074,69
		Сметная стоимость:				**1197,05**	**14508,25**
28	**Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0766**		**1288854,91**	**98726,29**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	662	50,709	921,64	46735,63
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	14,886	982,66	14628,36
		Итого оплата труда:				**801096,49**	**61363,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**556485,61**	**42626,80**
		Итого материалов:				**122243,62**	**9363,86**
		НР первого уровня	%	62,1		497480,92	38107,04
		НР второго уровня	%	4		71453,43	5473,33
		Накладные расходы	%	--		568934,35	43580,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148623,14	11384,53
		Сметная стоимость:				**2006412,40**	**153691,19**
29	**С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**76,9064**		**13904,05**	**1069310,43**
		НР второго уровня	%	4		556,16	42772,42
		Накладные расходы	%	--		556,16	42772,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1156,82	88966,63
		Сметная стоимость:				**15617,03**	**1201049,48**
30	**Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием футляр**	**км трубопровода**	**0,0250**		**1599557,90**	**39988,95**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	857	21,425	921,64	19746,14
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	241,28	6,032	989,82	5970,62
		Итого оплата труда:				**1028670,26**	**25716,76**
		Итого эксплуатация машин:				**744436,68**	**18610,92**
		Итого материалов:				**65275,74**	**1631,89**
		НР первого уровня	%	62,1		638804,23	15970,11
		НР второго уровня	%	4		89534,49	2238,36
		Накладные расходы	%	--		728338,72	18208,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186231,73	4655,79
		Сметная стоимость:				**2514128,34**	**62853,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр**	**м**	**25,1000**		**22665,51**	**568904,30**
		НР второго уровня	%	4		906,62	22756,17
		Накладные расходы	%	--		906,62	22756,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,77	47332,84
		Сметная стоимость:				**25457,90**	**638993,31**
32	**Е11-221401-0305 11-221401-0305 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стеклопластиковых трубопроводов диаметрои 300мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**25,0000**		**1263,05**	**31576,15**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,907	22,675	856,40	19418,87
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,075	856,40	64,23
		Итого оплата труда:				**779,32**	**19483,10**
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**460,84**
		Итого материалов:				**467,86**	**11696,44**
		НР первого уровня	%	62,1		483,96	12099,01
		НР второго уровня	%	4		69,88	1747,01
		Накладные расходы	%	--		553,84	13846,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,35	3633,77
		Сметная стоимость:				**1962,24**	**49055,93**
33	**С123-010906-0301 23-010906-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 300 СТ РК 1128-2002**	**м**	**25,0000**		**14592,18**	**364804,50**
		НР второго уровня	%	4		583,69	14592,18
		Накладные расходы	%	--		583,69	14592,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1214,07	30351,73
		Сметная стоимость:				**16389,94**	**409748,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-220301-0113 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием футляр**	**км трубопровода**	**0,0680**		**2330284,53**	**158459,35**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	1190	80,92	921,64	74579,11
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	376	25,568	987,96	25260,18
		Итого оплата труда:				**1468224,77**	**99839,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1157382,28**	**78701,99**
		Итого материалов:				**76150,65**	**5178,24**
		НР первого уровня	%	62,1		911767,58	62000,20
		НР второго уровня	%	4		129682,08	8818,38
		Накладные расходы	%	--		1041449,66	70818,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269738,74	18342,23
		Сметная стоимость:				**3641472,93**	**247620,16**
35	**С123-010201-0302 23-010201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 футляр**	**м**	**68,2720**		**44858,20**	**3062559,00**
		НР второго уровня	%	4		1794,33	122502,36
		Накладные расходы	%	--		1794,33	122502,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3732,20	254804,91
		Сметная стоимость:				**50384,73**	**3439866,30**
36	**Е11-221401-0307 11-221401-0307 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стеклопластиковых трубопроводов диаметрон 400мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**47,0000**		**1458,13**	**68531,93**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1	47	856,40	40250,80
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1786	856,40	152,95
		Итого оплата труда:				**859,65**	**40403,75**
		Итого эксплуатация машин:				**17,55**	**824,85**
		Итого материалов:				**584,18**	**27456,28**
		НР первого уровня	%	62,1		533,85	25090,73
		НР второго уровня	%	4		79,68	3744,91
		Накладные расходы	%	--		613,52	28835,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,73	7789,41
		Сметная стоимость:				**2237,38**	**105156,97**
37	**С123-010906-0303 23-010906-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**47,0000**		**17840,91**	**838522,77**
		НР второго уровня	%	4		713,64	33540,91
		Накладные расходы	%	--		713,64	33540,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484,36	69765,09
		Сметная стоимость:				**20038,91**	**941828,78**
38	**Е11-221401-0309 11-221401-0309 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стеклопластиковых трубопроводов диаметром 500мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**21,0000**		**1845,44**	**38754,21**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,12	23,52	856,40	20142,53
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,1113	856,40	95,32
		Итого оплата труда:				**963,71**	**20237,85**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**461,68**
		Итого материалов:				**864,29**	**18150,01**
		НР первого уровня	%	62,1		598,46	12567,70
		НР второго уровня	%	4		97,76	2052,88
		Накладные расходы	%	--		696,22	14620,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,33	4269,98
		Сметная стоимость:				**2744,99**	**57644,78**
39	**С123-010906-0305 23-010906-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 500 СТ РК 1128-2002**	**м**	**21,0000**		**22464,63**	**471757,23**
		НР второго уровня	%	4		898,59	18870,29
		Накладные расходы	%	--		898,59	18870,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1869,06	39250,20
		Сметная стоимость:				**25232,27**	**529877,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-250109-0103 11-250109-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**145,0000**		**74876,41**	**10857079,52**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	9,12	1322,4	826,98	1093598,35
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,125	453,08	1057,83	479282,19
		Итого оплата труда:				**10847,45**	**1572880,54**
		Итого эксплуатация машин:				**13219,29**	**1916796,64**
		Итого материалов:				**54115,07**	**7846684,53**
		НР первого уровня	%	58,7		6367,45	923280,88
		НР второго уровня	%	4		3249,75	471214,42
		Накладные расходы	%	--		9617,21	1394495,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6759,49	980125,99
		Сметная стоимость:				**91253,11**	**13231700,80**
41	**Е11-250110-0102 11-250110-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**25,0000**		**4543,74**	**113593,58**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,03	25,75	826,98	21294,74
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8725	21,813	1070,52	23350,75
		Итого оплата труда:				**1785,82**	**44645,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3399,35**	**84983,69**
		Итого материалов:				**292,61**	**7315,15**
		НР первого уровня	%	58,7		1048,28	26206,90
		НР второго уровня	%	4		223,68	5592,02
		Накладные расходы	%	--		1271,96	31798,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,26	11631,40
		Сметная стоимость:				**6280,96**	**157023,89**
42	**С123-010906-0303 23-010906-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**25,0000**		**17840,91**	**446022,75**
		НР второго уровня	%	4		713,64	17840,91
		Накладные расходы	%	--		713,64	17840,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484,36	37109,09
		Сметная стоимость:				**20038,91**	**500972,75**
43	**Е11-250110-0102 11-250110-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух**	**м кожуха**	**120,0000**		**4543,74**	**545249,16**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,03	123,6	826,98	102214,73
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8725	104,7	1070,52	112083,59
		Итого оплата труда:				**1785,82**	**214298,32**
		Итого эксплуатация машин:				**3399,35**	**407921,70**
		Итого материалов:				**292,61**	**35112,73**
		НР первого уровня	%	58,7		1048,28	125793,12
		НР второго уровня	%	4		223,68	26841,69
		Накладные расходы	%	--		1271,96	152634,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,26	55830,72
		Сметная стоимость:				**6280,96**	**753714,69**
44	**С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**120,0000**		**13904,05**	**1668486,00**
		НР второго уровня	%	4		556,16	66739,44
		Накладные расходы	%	--		556,16	66739,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1156,82	138818,04
		Сметная стоимость:				**15617,03**	**1874043,48**
45	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 325х7мм**	**км трубопровода**	**0,0020**		**926166,90**	**1852,33**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	504	1,008	921,64	929,01
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,29066	973,89	283,07
		Итого оплата труда:				**606042,45**	**1212,08**
		Итого эксплуатация машин:				**405257,07**	**810,51**
		Итого материалов:				**56403,26**	**112,81**
		НР первого уровня	%	62,1		376352,36	752,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		52100,77	104,20
		Накладные расходы	%	--		428453,13	856,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108369,60	216,74
		Сметная стоимость:				**1462989,63**	**2925,98**
46	**С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 гильза**	**м**	**2,0080**		**11533,99**	**23160,25**
		НР второго уровня	%	4		461,36	926,41
		Накладные расходы	%	--		461,36	926,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		959,63	1926,93
		Сметная стоимость:				**12954,98**	**26013,59**
47	**Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 530х8мм**	**км трубопровода**	**0,0170**		**1599557,90**	**27192,48**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	857	14,569	921,64	13427,37
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	241,28	4,102	989,82	4060,02
		Итого оплата труда:				**1028670,26**	**17487,39**
		Итого эксплуатация машин:				**744436,68**	**12655,42**
		Итого материалов:				**65275,74**	**1109,69**
		НР первого уровня	%	62,1		638804,23	10859,67
		НР второго уровня	%	4		89534,49	1522,09
		Накладные расходы	%	--		728338,72	12381,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186231,73	3165,94
		Сметная стоимость:				**2514128,34**	**42740,18**
48	**С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 гильзы**	**м**	**17,0680**		**22665,51**	**386854,92**
		НР второго уровня	%	4		906,62	15474,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		906,62	15474,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,77	32186,33
		Сметная стоимость:				**25457,90**	**434515,45**
49	**Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 630х8мм**	**км трубопровода**	**0,0045**		**1964525,03**	**8840,36**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	997	4,486	921,64	4134,94
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	320,9	1,444	986,53	1424,59
		Итого оплата труда:				**1235451,61**	**5559,53**
		Итого эксплуатация машин:				**980141,02**	**4410,63**
		Итого материалов:				**65508,93**	**294,79**
		НР первого уровня	%	62,1		767215,45	3452,47
		НР второго уровня	%	4		109269,62	491,71
		Накладные расходы	%	--		876485,07	3944,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227280,81	1022,76
		Сметная стоимость:				**3068290,90**	**13807,31**
50	**С123-010201-0268 23-010201-0268 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 гильзы**	**м**	**4,5180**		**41933,96**	**189457,63**
		НР второго уровня	%	4		1677,36	7578,31
		Накладные расходы	%	--		1677,36	7578,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3488,91	15762,87
		Сметная стоимость:				**47100,22**	**212798,81**
51	**Е11-220301-0113 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 720х8мм**	**км трубопровода**	**0,0075**		**2330284,53**	**17477,13**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	1190	8,925	921,64	8225,64
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	376	2,82	987,96	2786,05
		Итого оплата труда:				**1468224,77**	**11011,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1157382,28**	**8680,37**
		Итого материалов:				**76150,65**	**571,13**
		НР первого уровня	%	62,1		911767,58	6838,26
		НР второго уровня	%	4		129682,08	972,62
		Накладные расходы	%	--		1041449,66	7810,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269738,74	2023,04
		Сметная стоимость:				**3641472,93**	**27311,05**
52	**С123-010201-0415 23-010201-0415 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74 гильзы**	**м**	**7,5300**		**38710,12**	**291487,20**
		НР второго уровня	%	4		1548,40	11659,49
		Накладные расходы	%	--		1548,40	11659,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3220,68	24251,74
		Сметная стоимость:				**43479,21**	**327398,43**
53	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**30,0000**		**90747,07**	**2722412,00**
		НР второго уровня	%	4		3629,88	108896,48
		Накладные расходы	%	--		3629,88	108896,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7550,16	226504,68
		Сметная стоимость:				**101927,11**	**3057813,17**
54	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой PN10 диаметром 400мм**	**шт**	**8,0000**		**126693,41**	**1013547,27**
		НР второго уровня	%	4		5067,74	40541,89
		Накладные расходы	%	--		5067,74	40541,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10540,89	84327,13
		Сметная стоимость:				**142302,04**	**1138416,30**
55	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой PN10 диаметром 500мм**	**шт**	**19,0000**		**160075,91**	**3041442,37**
		НР второго уровня	%	4		6403,04	121657,69
		Накладные расходы	%	--		6403,04	121657,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13318,32	253048,01
		Сметная стоимость:				**179797,27**	**3416148,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Переход стеклопластиковый PN10 диаметром 400x300мм**	**шт**	**1,0000**		**78630,09**	**78630,09**
		НР второго уровня	%	4		3145,20	3145,20
		Накладные расходы	%	--		3145,20	3145,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6542,02	6542,02
		Сметная стоимость:				**88317,32**	**88317,32**
57	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0204**		**943330,44**	**19243,94**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=986,23)	чел-ч	312,7	6,379	986,23	6291,24
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,924	983,21	1891,43
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**8182,67**
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**5980,63**
		Итого материалов:				**341768,15**	**6972,07**
		НР первого уровня	%	62,1		249090,11	5081,44
		НР второго уровня	%	4		47696,82	973,02
		Накладные расходы	%	--		296786,93	6054,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99209,39	2023,87
		Сметная стоимость:				**1339326,76**	**27322,27**
58	**Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,2445**		**742157,58**	**923615,11**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=986,23)	чел-ч	147,7	183,813	986,23	181281,55
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	92,777	1014,09	94084,96
		Итого оплата труда:				**221266,78**	**275366,51**
		Итого эксплуатация машин:				**260638,52**	**324364,64**
		Итого материалов:				**335852,89**	**417968,92**
		НР первого уровня	%	62,1		137406,67	171002,61
		НР второго уровня	%	4		35182,57	43784,71
		Накладные расходы	%	--		172589,24	214787,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73179,75	91072,19
		Сметная стоимость:				**987926,57**	**1229474,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Тройник стальной переходной 500х400мм**	**т фасонных частей**	**0,7120**		**742157,58**	**528416,20**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=986,23)	чел-ч	147,7	105,162	986,23	103714,31
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	53,08	1014,09	53827,64
		Итого оплата труда:				**221266,78**	**157541,95**
		Итого эксплуатация машин:				**260638,52**	**185574,63**
		Итого материалов:				**335852,89**	**239127,26**
		НР первого уровня	%	62,1		137406,67	97833,55
		НР второго уровня	%	4		35182,57	25049,99
		Накладные расходы	%	--		172589,24	122883,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73179,75	52103,98
		Сметная стоимость:				**987926,57**	**703403,72**
60	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1468,75**	**4406,25**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	1,4	4,2	787,96	3309,43
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	856,40	77,08
		Итого оплата труда:				**1128,84**	**3386,51**
		Итого эксплуатация машин:				**53,93**	**161,80**
		Итого материалов:				**311,67**	**935,01**
		НР первого уровня	%	62,1		701,01	2103,02
		НР второго уровня	%	4		86,79	260,37
		Накладные расходы	%	--		787,80	2363,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,52	541,57
		Сметная стоимость:				**2437,07**	**7311,21**
63	**51-010102-0101 51-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**216635,00**	**1083175,00**
		НР второго уровня	%	4		8665,40	43327,00
		Накладные расходы	%	--		8665,40	43327,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18024,03	90120,16
		Сметная стоимость:				243324,43	1216622,16
65	51-010102-0103 51-010102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,0000		652426,00	4566982,00
		НР второго уровня	%	4		26097,04	182679,28
		Накладные расходы	%	--		26097,04	182679,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54281,84	379972,90
		Сметная стоимость:				732804,88	5129634,18
67	51-010102-0104 51-010102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11,0000		1335790,00	14693690,00
		НР второго уровня	%	4		53431,60	587747,60
		Накладные расходы	%	--		53431,60	587747,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111137,73	1222515,00
		Сметная стоимость:				1500359,33	16503952,61
68	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0000		1715,08	8575,40
		НР второго уровня	%	4		68,60	343,02
		Накладные расходы	%	--		68,60	343,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,69	713,47
		Сметная стоимость:				1926,38	9631,89

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**4277,21**	**42772,10**
		НР второго уровня	%	4		171,09	1710,88
		Накладные расходы	%	--		171,09	1710,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,86	3558,64
		Сметная стоимость:				**4804,16**	**48041,62**
70	**С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**7104,03**	**71040,30**
		НР второго уровня	%	4		284,16	2841,61
		Накладные расходы	%	--		284,16	2841,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		591,06	5910,55
		Сметная стоимость:				**7979,25**	**79792,46**
71	**С123-020103-0218 23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**11,0000**		**12547,40**	**138021,40**
		НР второго уровня	%	4		501,90	5520,86
		Накладные расходы	%	--		501,90	5520,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,94	11483,38
		Сметная стоимость:				**14093,24**	**155025,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**С123-020103-0220 23-020103-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**		**16121,95**	**451414,60**
		НР второго уровня	%	4		644,88	18056,58
		Накладные расходы	%	--		644,88	18056,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1341,35	37557,69
		Сметная стоимость:				**18108,17**	**507028,88**
74	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**911,47**	**1822,94**
		НР второго уровня	%	4		36,46	72,92
		Накладные расходы	%	--		36,46	72,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,83	151,67
		Сметная стоимость:				**1023,76**	**2047,53**
75	**С123-020302-8015 23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2735,13**	**10940,52**
		НР второго уровня	%	4		109,41	437,62
		Накладные расходы	%	--		109,41	437,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,56	910,25
		Сметная стоимость:				**3072,10**	**12288,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	С123-020302-8019 23-020302-8019 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		15306,14	107142,98
		НР второго уровня	%	4		612,25	4285,72
		Накладные расходы	%	--		612,25	4285,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1273,47	8914,30
		Сметная стоимость:				17191,86	120343,00
77	С123-020302-8021 23-020302-8021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		21869,46	153086,22
		НР второго уровня	%	4		874,78	6123,45
		Накладные расходы	%	--		874,78	6123,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,54	12736,77
		Сметная стоимость:				24563,78	171946,44
78	С123-020302-8023 23-020302-8023 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		35167,15	386838,65
		НР второго уровня	%	4		1406,69	15473,55
		Накладные расходы	%	--		1406,69	15473,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2925,91	32184,98
		Сметная стоимость:				39499,74	434497,17

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**С123-020103-2715 23-020103-2715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**5,0000**		**18180,78**	**90903,90**
		НР второго уровня	%	4		727,23	3636,16
		Накладные расходы	%	--		727,23	3636,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,64	7563,20
		Сметная стоимость:				**20420,65**	**102103,26**
80	**Е11-221001-0102 11-221001-0102 РСНБ РК 2015**	**Вантузы двойные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2333,61**	**2333,61**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	2,21	2,21	869,19	1920,91
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	981,67	68,72
		Итого оплата труда:				**1989,63**	**1989,63**
		Итого эксплуатация машин:				**166,63**	**166,63**
		Итого материалов:				**246,07**	**246,07**
		НР первого уровня	%	62,1		1235,56	1235,56
		НР второго уровня	%	4		142,77	142,77
		Накладные расходы	%	--		1378,32	1378,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,95	296,95
		Сметная стоимость:				**4008,89**	**4008,89**
81	**С123-041011-0105 23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**1,0000**		**107927,04**	**107927,04**
		НР второго уровня	%	4		4317,08	4317,08
		Накладные расходы	%	--		4317,08	4317,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8979,53	8979,53
		Сметная стоимость:				**121223,65**	**121223,65**
84	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 85" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**1,0000**		**105311,42**	**105311,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		4212,46	4212,46
		Накладные расходы	%	--		4212,46	4212,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	8761,91
		Сметная стоимость:				118285,79	118285,79
85	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 86" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		105311,42	105311,42
		НР второго уровня	%	4		4212,46	4212,46
		Накладные расходы	%	--		4212,46	4212,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	8761,91
		Сметная стоимость:				118285,79	118285,79
86	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 87" PN10 диаметром 300мм	шт	2,0000		105311,42	210622,84
		НР второго уровня	%	4		4212,46	8424,91
		Накладные расходы	%	--		4212,46	8424,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	17523,82
		Сметная стоимость:				118285,79	236571,58
87	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 88" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		105311,42	105311,42
		НР второго уровня	%	4		4212,46	4212,46
		Накладные расходы	%	--		4212,46	4212,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	8761,91
		Сметная стоимость:				118285,79	118285,79
88	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 90" PN10 диаметром 300мм	шт	8,0000		105311,42	842491,37
		НР второго уровня	%	4		4212,46	33699,65
		Накладные расходы	%	--		4212,46	33699,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	70095,28
		Сметная стоимость:				118285,79	946286,31
89	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 94" PN10 диаметром 300мм	шт	3,0000		105311,42	315934,27
		НР второго уровня	%	4		4212,46	12637,37
		Накладные расходы	%	--		4212,46	12637,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	26285,73
		Сметная стоимость:				118285,79	354857,37

1	2	3	4	5	6	7	8
90	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 95" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		105311,42	105311,42
		НР второго уровня	%	4		4212,46	4212,46
		Накладные расходы	%	--		4212,46	4212,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	8761,91
		Сметная стоимость:				118285,79	118285,79
91	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 112" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		105311,42	105311,42
		НР второго уровня	%	4		4212,46	4212,46
		Накладные расходы	%	--		4212,46	4212,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8761,91	8761,91
		Сметная стоимость:				118285,79	118285,79
92	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 131" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		78366,98	78366,98
		НР второго уровня	%	4		3134,68	3134,68
		Накладные расходы	%	--		3134,68	3134,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6520,13	6520,13
		Сметная стоимость:				88021,79	88021,79
93	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 135" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		78366,98	78366,98
		НР второго уровня	%	4		3134,68	3134,68
		Накладные расходы	%	--		3134,68	3134,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6520,13	6520,13
		Сметная стоимость:				88021,79	88021,79
94	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 163" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		53693,06	53693,06
		НР второго уровня	%	4		2147,72	2147,72
		Накладные расходы	%	--		2147,72	2147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	4467,26
		Сметная стоимость:				60308,05	60308,05
95	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 172" PN10 диаметром 300мм	шт	1,0000		53693,06	53693,06
		НР второго уровня	%	4		2147,72	2147,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2147,72	2147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	4467,26
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**60308,05**
96	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 174" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**2,0000**		**53693,06**	**107386,13**
		НР второго уровня	%	4		2147,72	4295,45
		Накладные расходы	%	--		2147,72	4295,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	8934,53
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**120616,10**
97	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 175" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**2,0000**		**53693,06**	**107386,13**
		НР второго уровня	%	4		2147,72	4295,45
		Накладные расходы	%	--		2147,72	4295,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	8934,53
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**120616,10**
98	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 176" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**1,0000**		**53693,06**	**53693,06**
		НР второго уровня	%	4		2147,72	2147,72
		Накладные расходы	%	--		2147,72	2147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	4467,26
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**60308,05**
99	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 178" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**1,0000**		**53693,06**	**53693,06**
		НР второго уровня	%	4		2147,72	2147,72
		Накладные расходы	%	--		2147,72	2147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	4467,26
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**60308,05**
100	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 179" PN10 диаметром 300мм**	**шт**	**1,0000**		**53693,06**	**53693,06**
		НР второго уровня	%	4		2147,72	2147,72
		Накладные расходы	%	--		2147,72	2147,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4467,26	4467,26
		Сметная стоимость:				**60308,05**	**60308,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 86" PN10 диаметром 500мм	шт	1,0000		175929,95	175929,95
		НР второго уровня	%	4		7037,20	7037,20
		Накладные расходы	%	--		7037,20	7037,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14637,37	14637,37
		Сметная стоимость:				197604,52	197604,52
102	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 90" PN10 диаметром 500мм	шт	3,0000		175929,95	527789,86
		НР второго уровня	%	4		7037,20	21111,59
		Накладные расходы	%	--		7037,20	21111,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14637,37	43912,12
		Сметная стоимость:				197604,52	592813,57
103	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 93" PN10 диаметром 500мм	шт	1,0000		175929,95	175929,95
		НР второго уровня	%	4		7037,20	7037,20
		Накладные расходы	%	--		7037,20	7037,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14637,37	14637,37
		Сметная стоимость:				197604,52	197604,52
104	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 127" PN10 диаметром 500мм	шт	1,0000		132196,34	132196,34
		НР второго уровня	%	4		5287,85	5287,85
		Накладные расходы	%	--		5287,85	5287,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10998,74	10998,74
		Сметная стоимость:				148482,93	148482,93
105	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 131" PN10 диаметром 500мм	шт	1,0000		132196,34	132196,34
		НР второго уровня	%	4		5287,85	5287,85
		Накладные расходы	%	--		5287,85	5287,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10998,74	10998,74
		Сметная стоимость:				148482,93	148482,93
106	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 91" PN10 диаметром 400мм	шт	3,0000		142632,85	427898,55
		НР второго уровня	%	4		5705,31	17115,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5705,31	17115,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11867,05	35601,16
		Сметная стоимость:				**160205,22**	**480615,65**
107	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 92" PN10 диаметром 400мм**	**шт**	**1,0000**		**142632,85**	**142632,85**
		НР второго уровня	%	4		5705,31	5705,31
		Накладные расходы	%	--		5705,31	5705,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11867,05	11867,05
		Сметная стоимость:				**160205,22**	**160205,22**
108	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 173" PN10 диаметром 400мм**	**шт**	**1,0000**		**74482,40**	**74482,40**
		НР второго уровня	%	4		2979,30	2979,30
		Накладные расходы	%	--		2979,30	2979,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6196,94	6196,94
		Сметная стоимость:				**83658,63**	**83658,63**
109	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод стеклопластиковый 177" PN10 диаметром 400мм**	**шт**	**1,0000**		**74482,40**	**74482,40**
		НР второго уровня	%	4		2979,30	2979,30
		Накладные расходы	%	--		2979,30	2979,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6196,94	6196,94
		Сметная стоимость:				**83658,63**	**83658,63**
114	**Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1966**		**5100703,20**	**1002798,25**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	368	72,349	826,98	59831,01
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	23,721	1089,39	25841,84
		Итого оплата труда:				**435772,38**	**85672,85**
		Итого эксплуатация машин:				**469408,36**	**92285,68**
		Итого материалов:				**4326966,20**	**850681,55**
		НР первого уровня	%	62,1		270614,65	53202,84
		НР второго уровня	%	4		214852,71	42240,04
		Накладные расходы	%	--		485467,36	95442,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446893,64	87859,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6033064,20**	**1186100,42**
115	**E11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	**км трубопровода**	**0,0250**		**6366805,67**	**159170,14**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	388	9,7	817,38	7928,59
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	159,537	3,988	1093,28	4360,46
		Итого оплата труда:				**491561,93**	**12289,05**
		Итого эксплуатация машин:				**701191,59**	**17529,79**
		Итого материалов:				**5348470,64**	**133711,77**
		НР первого уровня	%	62,1		305259,96	7631,50
		НР второго уровня	%	4		266882,63	6672,07
		Накладные расходы	%	--		572142,59	14303,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555115,86	13877,90
		Сметная стоимость:				**7494064,12**	**187351,60**
116	**E11-220601-0313 11-220601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра**	**км трубопровода**	**0,2130**		**8327914,13**	**1773845,71**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	544	115,872	817,38	94711,46
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	196,241	41,799	1094,88	45765,15
		Итого оплата труда:				**659514,56**	**140476,60**
		Итого эксплуатация машин:				**889636,91**	**189492,66**
		Итого материалов:				**6993622,50**	**1489641,59**
		НР первого уровня	%	62,1		409558,54	87235,97
		НР второго уровня	%	4		349498,91	74443,27
		Накладные расходы	%	--		759057,45	161679,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726957,73	154842,00
		Сметная стоимость:				**9813929,31**	**2090366,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**66330689,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**7083069,73**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4259463,55**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2823606,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5873100,72**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**79286860,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				79 286 860,25
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				66 330 689,79
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4 259 463,55
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				70 590 153,35
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2 823 606,17
		ИТОГО:	Тенге				73 413 759,52
		Сметная прибыль	Тенге				5 873 100,72
		ИТОГО по смете:	Тенге				79 286 860,25
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:							
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				1 585 737,20
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	Тенге				2 523 225,04
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 г.	**Тенге**				**83 395 822,49**
		в том числе в текущих ценах на 2017 год -41%	Тенге				34 192 287,22
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -59%	Тенге				49 203 535,27
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**				**86 344 998,75**
		в том числе в текущих ценах на 2017 год -41%, К=1	Тенге				34 192 287,22
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -59%, К=1,0599383	Тенге				52 152 711,53
		Итого по акту в текущих ценах с учетом К =0,8 договорной стоимости	Тенге				69 075 999,00
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	**Тенге**				**8 289 119,88**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**				**77 365 118,88**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**				**77 365 118,88**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"
_____ **Б. Курмангалиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"
_____ **Д. Абдильденов**