Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А.Т.Е.- Жол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство ПНС 2го подъема, со строительством внутриплощадочных сетей водоснабжения для микрорайонов №1,2,5,6,7,8 жилого массива Батыс-1, г. Актобе**
наименование, адрес

Объект: **Наружное освещение**

Договор №19 от 03.09.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
(по лок. смете №4-4-1)

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж					
1	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**9,0000**		**5969,87**	**53728,80**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=778,37)	чел-ч	3,06	27,54	778,37	21436,31
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	7,83	1084,86	8494,43
		Итого оплата труда:				**3325,64**	**29930,74**
		Итого эксплуатация машин:				**3010,39**	**27093,74**
		Итого материалов:				**577,66**	**5198,97**
		НР первого уровня	%	59,1		2051,92	18467,26
		НР второго уровня	%	4		320,87	2887,84
		Накладные расходы	%	-		2372,92	21355,11
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		667,41	6006,71
		Сметная стоимость:				**9010,07**	**81090,62**
2	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**м3 грунта**	**4,0000**		**12230,98**	**48923,94**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=778,37)	чел-ч	5,98	23,92	778,37	18618,61

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8	1090,23	8721,86
		Итого оплата труда:				**6835,12**	**27340,47**
		Итого эксплуатация машин:				**6998,67**	**27994,67**
		Итого материалов:				**577,66**	**2310,65**
		НР первого уровня	%	61,7		4217,27	16869,07
		НР второго уровня	%	4		657,93	2631,72
		Накладные расходы	%	–		4875,20	19500,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1368,49	5473,98
		Сметная стоимость:				**18474,68**	**73898,70**
3	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**33484,66**	**334846,60**
		НР второго уровня	%	4		1339,39	13393,86
		Накладные расходы	%	–		1339,39	13393,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2785,92	27859,24
		Сметная стоимость:				**37609,97**	**376099,70**
4	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**7,0000**		**21935,69**	**153549,83**
		НР второго уровня	%	4		877,43	6141,99
		Накладные расходы	%	–		877,43	6141,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1825,05	12775,35
		Сметная стоимость:				**24638,17**	**172467,17**
5	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**34,0000**		**728,23**	**24759,83**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	7,208	846,81	6103,81

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,068	856,40	58,24
		Итого оплата труда:				**181,24**	**6162,04**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**413,28**
		Итого материалов:				**536,55**	**18242,75**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	3130,32
		НР второго уровня	%	4		32,81	1115,61
		Накладные расходы	%	–		124,88	4245,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,25	2320,46
		Сметная стоимость:				**921,36**	**31326,21**
6	**Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плита П-3и.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4523,19**	**36185,55**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	2,06	16,48	807,79	13312,38
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	1,982	980,10	1942,16
		Итого оплата труда:				**1906,82**	**15254,54**
		Итого эксплуатация машин:				**984,23**	**7873,88**
		Итого материалов:				**1874,91**	**14999,29**
		НР первого уровня	%	62,1		1184,13	9473,07
		НР второго уровня	%	4		228,29	1826,34
		Накладные расходы	%	–		1412,43	11299,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,85	3798,80
		Сметная стоимость:				**6410,47**	**51283,76**
7	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плиты П-3и**	**м3**	**0,4000**		**–**	**–**
8	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,8200**		**24068,65**	**19736,29**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	16,1	13,202	817,38	10791,05
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	3,641	856,40	3117,98
		Итого оплата труда:				**16962,23**	**13909,03**
		Итого эксплуатация машин:				**9718,85**	**7969,46**
		Итого материалов:				**1189,98**	**975,78**
		НР первого уровня	%	61,7		10465,70	8581,87
		НР второго уровня	%	4		1381,37	1132,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11847,07	9714,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873,26	2356,07
		Сметная стоимость:				**38788,98**	**31806,96**
9	**С123-061004-0103 23-061004-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0762**		**822372,95**	**62689,49**
		НР второго уровня	%	4		32894,92	2507,58
		Накладные расходы	%	--		32894,92	2507,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68421,43	5215,77
		Сметная стоимость:				**923689,30**	**70412,84**
10	**С123-061601-0501 23-061601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2**	**1000 м**	**0,0600**		**48997,74**	**2939,86**
		НР второго уровня	%	4		1959,91	117,59
		Накладные расходы	%	--		1959,91	117,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4076,61	244,60
		Сметная стоимость:				**55034,26**	**3302,06**
11	**С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**34,0000**		**1536,11**	**52227,74**
		НР второго уровня	%	4		61,44	2089,11
		Накладные расходы	%	--		61,44	2089,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,80	4345,35
		Сметная стоимость:				**1725,36**	**58662,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	34,0000		39,24	1334,16
		НР второго уровня	%	4		1,57	53,37
		Накладные расходы	%	--		1,57	53,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,26	111,00
		Сметная стоимость:				44,07	1498,53
13	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,0000		144,90	5940,90
		НР второго уровня	%	4		5,80	237,64
		Накладные расходы	%	--		5,80	237,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,06	494,28
		Сметная стоимость:				162,75	6672,82
14	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,0000		410,15	5331,95
		НР второго уровня	%	4		16,41	213,28
		Накладные расходы	%	--		16,41	213,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,12	443,62
		Сметная стоимость:				460,68	5988,85

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сжим плашечный У867	100 шт.	0,2600		4010,64	1042,77
		НР второго уровня	%	4		160,43	41,71
		Накладные расходы	%	--		160,43	41,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,69	86,76
		Сметная стоимость:				4504,75	1171,24
16	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13,0000		3637,65	47289,42
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	2,01	26,13	787,96	20589,39
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	10,53	856,40	9017,89
		Итого оплата труда:				2277,48	29607,29
		Итого эксплуатация машин:				2037,24	26484,06
		Итого материалов:				16,61	215,97
		НР первого уровня	%	61,7		1405,21	18267,70
		НР второго уровня	%	4		201,71	2622,28
		Накладные расходы	%	--		1606,92	20889,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,57	5454,35
		Сметная стоимость:				5664,14	73633,76
17	С123-070103-0410 23-070103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 08С-250-102 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	13,0000		14230,51	184996,63
		НР второго уровня	%	4		569,22	7399,87
		Накладные расходы	%	--		569,22	7399,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1183,98	15391,72
		Сметная стоимость:				15983,71	207788,21
18	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лампа ДНаТ-250	шт	13,0000		1621,81	21083,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		64,87	843,34
		Накладные расходы	%	–		64,87	843,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,93	1754,15
		Сметная стоимость:				**1821,61**	**23680,99**
19	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1018**		**208886,22**	**21254,17**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	52	5,291	856,40	4531,21
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,35409	1002,55	354,99
		Итого оплата труда:				**48021,66**	**4886,20**
		Итого эксплуатация машин:				**12137,36**	**1234,98**
		Итого материалов:				**152216,06**	**15487,98**
		НР первого уровня	%	42,8		20553,27	2091,30
		НР второго уровня	%	4		9177,58	933,82
		Накладные расходы	%	–		29730,85	3025,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19089,37	1942,34
		Сметная стоимость:				**257706,44**	**26221,63**
20	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска металлоконструкций за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,1018**		**19030,08**	**1936,31**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	14,61	1,487	807,79	1200,83
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,026455	856,40	22,66
		Итого оплата труда:				**12024,48**	**1223,49**
		Итого эксплуатация машин:				**875,75**	**89,11**
		Итого материалов:				**6352,52**	**646,37**
		НР первого уровня	%	62,1		7467,20	759,79
		НР второго уровня	%	4		1059,89	107,84
		Накладные расходы	%	–		8527,09	867,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,57	224,32
		Сметная стоимость:				**29761,75**	**3028,26**
21	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**31,2000**		**176,15**	**5495,93**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	0,18	5,616	752,15	4224,07

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,312	856,40	267,20
		Итого оплата труда:				**143,95**	**4491,27**
		Итого эксплуатация машин:				**38,36**	**1196,89**
		Итого материалов:				**2,40**	**74,97**
		НР первого уровня	%	61,7		88,82	2771,11
		НР второго уровня	%	4		10,60	330,68
		Накладные расходы	%	--		99,42	3101,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,05	687,82
		Сметная стоимость:				**297,61**	**9285,55**
22	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0493**		**148173,19**	**7304,94**
		НР второго уровня	%	4		5926,93	292,20
		Накладные расходы	%	--		5926,93	292,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12328,01	607,77
		Сметная стоимость:				**166428,13**	**8204,91**
23	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лужение заземляющих устройств**	**т**	**0,0493**		**103445,17**	**5099,85**
		НР второго уровня	%	4		4137,81	203,99
		Накладные расходы	%	--		4137,81	203,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8606,64	424,31
		Сметная стоимость:				**116189,61**	**5728,15**
24	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**25,0000**		**265,19**	**6629,73**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,12	3	856,40	2569,20
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	1,39	861,23	1197,11
		Итого оплата труда:				**150,65**	**3766,31**
		Итого эксплуатация машин:				**138,28**	**3457,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24,14**	**603,52**
		НР первого уровня	%	42,8		64,48	1611,98
		НР второго уровня	%	4		13,19	329,67
		Накладные расходы	%	--		77,67	1941,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,43	685,71
		Сметная стоимость:				**370,28**	**9257,09**
25	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**24,0000**		**332,77**	**7986,45**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,06	1,44	856,40	1233,22
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	2,395	1002,55	2401,30
		Итого оплата труда:				**151,44**	**3634,51**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**6753,23**
		НР первого уровня	%	42,8		64,82	1555,57
		НР второго уровня	%	4		15,90	381,68
		Накладные расходы	%	--		80,72	1937,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,08	793,90
		Сметная стоимость:				**446,57**	**10717,59**
26	**Ц13-080201-0704 13-080201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**16,0000**		**801,49**	**12823,81**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,2	3,2	856,40	2740,48
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	2,386	906,83	2163,33
		Итого оплата труда:				**306,49**	**4903,81**
		Итого эксплуатация машин:				**438,91**	**7022,63**
		Итого материалов:				**191,29**	**3060,70**
		НР первого уровня	%	42,8		131,18	2098,83
		НР второго уровня	%	4		37,31	596,91
		Накладные расходы	%	--		168,48	2695,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,60	1241,56
		Сметная стоимость:				**1047,57**	**16761,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С123-060137-0204 23-060137-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**389044,31**	**15561,77**
		НР второго уровня	%	4		15561,77	622,47
		Накладные расходы	%	--		15561,77	622,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32368,49	1294,74
		Сметная стоимость:				**436974,57**	**17478,98**
28	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3120,92**	**3120,92**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,9	0,9	836,57	752,91
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,038	1002,54	38,10
		Итого оплата труда:				**791,01**	**791,01**
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**134,09**
		Итого материалов:				**2233,92**	**2233,92**
		НР первого уровня	%	42,8		338,55	338,55
		НР второго уровня	%	4		138,38	138,38
		Накладные расходы	%	--		476,93	476,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,83	287,83
		Сметная стоимость:				**3885,68**	**3885,68**
29	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0121**		**173445,36**	**2090,02**
		НР второго уровня	%	4		6937,81	83,60
		Накладные расходы	%	--		6937,81	83,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14430,65	173,89
		Сметная стоимость:				**194813,83**	**2347,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лужение заземляющих устройств	т	0,0121		103445,17	1246,51
		НР второго уровня	%	4		4137,81	49,86
		Накладные расходы	%	--		4137,81	49,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8606,64	103,71
		Сметная стоимость:				116189,61	1400,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1147157,68
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				394738,26
	Материалы -		Тенге				21386,11
	Всего заработная плата -		Тенге				17981,85
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				342923,18
		Накладные расходы -	Тенге				23793,61
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7696,23
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16097,38
		Сметная прибыль -	Тенге				33482,55
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				452014,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				17981,85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				752419,42
	Материалы -		Тенге				42664,77
	Всего заработная плата -		Тенге				127918,87
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25966,92
	Местные материалы -		Тенге				488396,43
		Накладные расходы -	Тенге				111549,77
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78320,19
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33229,58
		Сметная прибыль -	Тенге				69117,54
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				933086,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				127918,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1385101,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				145900,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
31	**Е11-010106-0104 11-010106-0104 РСНБ РК 2015**	**Разработка и обратная засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	**км траншеи**	**0,0240**		**710522,54**	**17052,54**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	379	9,096	739,36	6725,22
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	96,9	2,326	1093,40	2542,80
		Итого оплата труда:				**386167,57**	**9268,02**
		Итого эксплуатация машин:				**430305,10**	**10327,32**
		НР первого уровня	%	59,1		228225,03	5477,40
		НР второго уровня	%	4		37549,90	901,20
		Накладные расходы	%	--		265774,94	6378,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78103,80	1874,49
		Сметная стоимость:				**1054401,27**	**25305,63**
32	**Е11-010106-0108 11-010106-0108 РСНБ РК 2015**	**Исключать на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м**	**км траншеи**	**0,0960**		**-88833,03**	**-8527,97**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	72	6,912	-739,36	-5110,46
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8	0,768	-1101,98	-846,32
		Итого оплата труда:				**-62049,78**	**-5956,78**
		Итого эксплуатация машин:				**-35599,11**	**-3417,51**
		НР первого уровня	%	59,1		-36671,42	-3520,46
		НР второго уровня	%	4		-5020,18	-481,94
		Накладные расходы	%	--		-41691,60	-4002,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10441,97	-1002,43
		Сметная стоимость:				**-140966,60**	**-13532,79**
33	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,9600**		**1652,79**	**1586,68**
		НР второго уровня	%	4		66,11	63,47
		Накладные расходы	%	--		66,11	63,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,51	132,01
		Сметная стоимость:				**1856,41**	**1782,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10111,25
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10111,25
	Всего заработная плата -		Тенге				3311,24
	Местные материалы -		Тенге				1586,68
		Накладные расходы -	Тенге				2439,67
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1956,94
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				482,73
		Сметная прибыль -	Тенге				1004,07
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13554,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				3311,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13554,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				3311,24
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1157268,93
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				109718,24
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				124626,60
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				39493,71
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				922924,08
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				87973,37
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1245242,29
	Накладные расходы II уровня		Тенге				49809,69
	ИТОГО:		Тенге				1295051,99
	Сметная прибыль		Тенге				103604,16
	ИТОГО по смете:		Тенге				1398656,14

		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				27 973,12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	Тенге				44 510,83
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				1 471 140,10
		в том числе на 2017 год - 41%	Тенге				603 167,44
		в том числе на 2018 год - 59%	Тенге				867 972,66
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				1 523 164,90
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 49 %, К=1	Тенге				603 167,44
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 51 %, К=К=1,0599383	Тенге				919 997,46

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту в текущих ценах с учетом К =0,8 договорной стоимости			Тенге				1 218 532
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%			**Тенге**				**146 224**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %			**Тенге**				**1 364 756**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**Тенге**				**1 364 756**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"

Б. Курмангалиев

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

Д. Абдильденов