Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генеральный подрядчик: ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Субподрядчик ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Наименование стройки: Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Ваккановa на север до дома №136/а в Турксибском р-не г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
				наименован.	код	наименование	код
		№6	31.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Ваккановa на север до дома №136/а в Турксибском р-не г.Алматы	1 500 000	1 339 286							160 714	1 500 000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор
Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик:)

ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Директор по строительству
Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: **ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «СК Строй Компании ЛТД»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей**
Водопроводная сеть по ул.Фучика от ул.Вакжанова на север до дома №136/а в Турксибском р-не г.Алматы

Наименование объекта - **Водопроводная сеть, Восстановление покрытий**

Договор №6 от 31.08.2022 года

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	203,25	322,52	322,52	65552	65552	–	10121	81727
					–	69,16	–	14057		6054	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,25	3812,16	–	31450	–	–	22644	58422
					3812,16	–	31450	–		4328	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,5	1160,57	–	92265	–	–	66431	171392
					1160,57	–	92265	–		12696	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	127,25	39,11	39,11	4977	4977	–	1577	7078
					–	17,21	–	2190		524	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	225	39,11	39,11	8800	8800	–	2788	12515
					–	17,21	–	3872		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225	200,60	87,52	45135	19692	–	25918	76738
		НР - 72%; СП - 8%			113,08	46,91	25443	10555		5684	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	200,60	87,52	14042	6127	–	8063	23874
		НР - 72%; СП - 8%			113,08	46,91	7916	3284		1768	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,25	1588,90	189,46	28997	3457	–	26414	59844
		НР - 99%; СП - 8%			1399,44	62,54	25540	1141		4433	
		Монтажные работы									
9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	577707,84	164970,84	49033	14002	–	39596	95720
		НР - 99%; СП - 8%			412737,00	58500,24	35031	4965		7090	
10	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0095	2134527,78	929742,78	20278	8832	–	14724	37802
		НР - 99%; СП - 8%			1204785,00	360776,60	11445	3427		2800	
11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	16079,30	3191,43	32159	6383	–	25695	62482
		НР - 99%; СП - 8%			12887,87	89,35	25776	179		4628	
		Колодцы									
12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5	24515,62	10747,18	134836	59109	–	102382	256196
		НР - 99%; СП - 8%			13768,44	5034,57	75726	27690		18977	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,125	89638,72	7441,22	11205	930	–	12396	25489
		НР - 118%; СП - 8%			82197,50	1840,61	10275	230		1888	
14	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,0025	48,81	3,07	244	16	–	160	436
		НР - 69%; СП - 8%			45,74	0,54	229	3		32	
15	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	5,0025	24,95	1,96	125	10	–	81	222
		НР - 69%; СП - 8%			22,99	0,36	115	2		16	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,5	393,73	20,82	16734	885	–	14880	34143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	15849	152		2529	
		Восстановление покрытий									
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	87	318,73	273,45	27731	23791	–	13313	44328
		НР - 108%; СП - 8%			45,28	96,40	3940	8387		3284	
18	1127-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	м2 покрытия	87	201,43	41,31	17526	3594	–	16552	36804
		НР - 108%; СП - 8%			160,12	16,03	13931	1395		2726	
19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	348,2	248,38	3,44	86488	1197	–	92639	193458
		НР - 108%; СП - 8%			244,94	1,40	85290	487		14330	
20	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия из брусчатки с заполнением швовпеском**	м2	22,2	1290,44	283,93	28666	6307	–	27427	60581
		НР - 108%; СП - 8%			1006,51	136,71	22359	3037		4487	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1339286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				482580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85053			
		- Накладные расходы	Тенге							523801	
		- Сметная прибыль	Тенге							99201	

Всего	**1 339 286**
Итого в текущих ценах	**1 339 286**
НДС (12%)	160 714
Итого	**1 500 000**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор Сыдыкова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генеральный подрядчик:)

ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»
Директор по строительству Разимбеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)