Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Наименование объекта: Реконструкция котельной ГККП «Жанакорганского ЦРБ» переоборудованием на газовый котел в кенте Жанакорган, Кызылординской области,
Договор: № 40 от 24.04.2018 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№40	24.04.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		1					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчестном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	21 790 622,56	19 455 913,00		0				2 334 710,56	
За отчетный период	17 614 492,56	15 727 225,00		**0**				1 887 267,56	**17 614 492,56**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ **Жанабаев Е.М.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1»

_____ **Бижанов К**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ **Муратбаева Г.А**

Технический надзор:
директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____ **Нурмаханов А. Ж.**

Объект: **Реконструкция котельной ГККП «Жанакорганского ЦРБ» переоборудованием на газовый котел в кенте Жанакорган, Кызылординской области,**

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Жылу-XX1»**

Договору: **№ 40 от 24.04.2018 г.**

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
20	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка сигнальной ленты -Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	5,6	16	-	90	-	60	0,03	-						
				16	-	90	-	60,3	-	-						
		м2 повер														
		Накладные расходы -		10,73		60										
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		9,65				54								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,09				6								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,14		12										
		Сметная стоимость				162										
22	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	28	276,5	234,51	7742	6566	1874	0,06	2						
				41,99	81,76	1176	2289	42,8	0,1	3						
		м кабеля														
		Накладные расходы -		66,93		1874										
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		52,96				1483								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,97				391								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,47		769										
		Сметная стоимость				10385										
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.														
24	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	0,02271	657536,49	202652,17	14933	4602	3291	147,7	3						
				119031,43	61776,98	2703	1403	62,1	74,55	2						
		т фасонн														

1									
	Накладные расходы -		144922,33		3291				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		112282,02				2550		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32640,31				741		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64196,71		1458				
	Сметная стоимость				19682				
25 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02271	387448,49	-	8799	-	373	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		16427,82		373				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16427,82				373		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32310,10		734				
	Сметная стоимость				9906				
26 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0011	183854,33	50658,97	202	56	114	194	-
			131097,44	16842,57	144	19	62,1	26,83	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		103561,49		114				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91870,75				101		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11690,74				13		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22993,27		25				
	Сметная стоимость				341				
28 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	698,13	424,86	2094	1275	892	0,41	1
			273,27	140,35	820	421	62,1	0,23	1
	шт.								
	Накладные расходы -		297,35		892				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				771		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,49				121		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,64		239				
	Сметная стоимость				3225				
73 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	13,64	631,64	133,11	8616	1816	864	0,03	-
			19,59	38,58	267	526	60,3	0,04	1
	м2 основ								
	Накладные расходы -		63,35		864				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		35,08				478		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,27				386		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,60		758				
	Сметная стоимость				10238				
74 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	13,64	86,68	58,36	1182	796	382	0,03	-
			23,51	15,23	321	208	60,3	0,02	-

	Устройство								
	м2 покры								
	Накладные расходы -		28,03		382				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		23,36				319		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,67				64		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,18		125				
	Сметная стоимость				1690				
75 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	13,64	3,32	0,18	45	2	11	-	-
			1,01	-	14	-	60,3	-	-
	м2 покры								
	Накладные расходы -		0,77		11				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,61				8		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,17				2		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,33		4				
	Сметная стоимость				60				
76 21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	3,0008	13294,9	-	39895	-	1692	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		563,70		1692				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		563,70				1692		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1108,69		3327				
	Сметная стоимость				44914				
	РАЗДЕЛ 2. Врезка тройником								
77 11-240202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	11034,77	1855,98	11035	1856	4715	8,84	9
			6560,43	-	6560	-	62,1	-	-
	врезка								
	Накладные расходы -		4714,64		4715				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		4074,03				4074		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		640,61				641		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1259,95		1260				
	Сметная стоимость				17010				
78 21-010102-0401 РСНБ РК 2015	-Глина шамотная	5,4	210	-	1134	-	48	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		8,90		48				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,90				48		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,51		95				
	Сметная стоимость				1277				
79 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,008	324022,38	-	2592	-	110	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

2016 года

	Накладные расходы -		13738,55		110				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13738,55				110		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27020,87		216				
	Сметная стоимость				2918				
	Установка опознавательных знаков								
80 11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	2696,7	504,31	5393	1009	2888	3,2	6
			1983,49	131,58	3967	263	60,3	0,15	-
	шт.								
	Накладные расходы -		1443,80		2888				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1275,39				2551		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,42				337		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,24		662				
	Сметная стоимость				8943				
81 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,7	616,22	-	2280	-	97	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Накладные расходы -		26,13		97				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,13				97		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,39		190				
	Сметная стоимость				2567				
82 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	511,02	-	11753	-	498	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
	Накладные расходы -		21,67		498				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				498		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		980				
	Сметная стоимость				13231				
83 11-460101-0801 РСНБ РК 2015	-Колонны. Обетонирование	0,1	45034,82	692,42	4503	69	1131	26,5	3
	м3		17492,12	261,98	1749	26	50,8	0,33	-
	Накладные расходы -		11310,97		1131				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		9019,08				902		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2291,89				229		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4507,66		451				
	Сметная стоимость				6085				
84 24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	5285,03	-	10570	-	448	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								

		Накладные расходы -		224,09		448			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		224,09			448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,73		881			
		Сметная стоимость				11900			
Укладка сигнальной ленты									
104	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	14,4	16	-	230	-	155	0,03	-
				16	-	230	-	60,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		10,73		155				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		9,65				139		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,09				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,14		31				
		Сметная стоимость				415				
106	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	72	276,5	234,51	19908	16885	4819	0,06	4
				41,99	81,76	3023	5887	42,8	0,1	7
		м кабеля								
		Накладные расходы -		66,93		4819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		52,96				3813		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,97				1006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,47		1978				
		Сметная стоимость				26705				
107	23-060128-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,072	68044,87	-	4899	-	208	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2885,10		208				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2885,10				208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5674,40		409				
		Сметная стоимость				5515				
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду110 из грунта с переходом ПЭ/СТ.								
108	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	0,02687	657536,49	202652,17	17668	5445	3894	147,7	4
				119031,43	61776,98	3198	1660	62,1	74,55	2
		т фасонн								
		Накладные расходы -		144922,33		3894				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		112282,02				3017		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32640,31				877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64196,71		1725				
		Сметная стоимость				23287				
109	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02687	387448,49	-	10411	-	441	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

		Накладные расходы -		16427,82		441			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16427,82				441	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32310,10		868			
		Сметная стоимость				11721			
110	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,0011	221615,12	58813,65	244	65	138	236	-
				159479,36	19562,48	175	22	62,1	31,17	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		125295,70		138				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		111184,98				122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14110,72				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27752,87		31				
		Сметная стоимость				412				
111	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 ГОСТ 18599-2001	1,111	2030,57	-	2256	-	96	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		86,10		96				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,10				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,33		188				
		Сметная стоимость				2540				
112	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	698,13	424,86	2094	1275	892	0,41	1
				273,27	140,35	820	421	62,1	0,23	1
		шт.								
		Накладные расходы -		297,35		892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,49				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,64		239				
		Сметная стоимость				3225				
116	11-220601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0005	1028216,69	180,19	514	-	56	151	-
				104485,96	41,99	52	-	62,1	0,06	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		111260,51		56				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		64911,86				32		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46348,65				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91158,18		46				
		Сметная стоимость				615				
117	21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Герметик марки 51-Г-10	0,3	561,18	-	168	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		23,79		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,79				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,80		14				
		Сметная стоимость				189				

118	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Прокладки уплотнительные (паронит)	0,005	22505,28	-	113	-	5	-	-
		100 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		954,22		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		954,22				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1876,76		9				
		Сметная стоимость				127				
119	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2	1,9	538,48	-	1023	-	674	0,97	2
		м3 грунт		538,48	-	1023	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		354,57		674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		136				
		Сметная стоимость				1832				
120	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	1,9	1742,56	-	3311	-	140	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		73,88		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,88				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,32		276				
		Сметная стоимость				3727				
121	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство отмостка	0,005	19067,49	563,19	95	3	6	1,35	-
		м3		765,52	126,87	4	1	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1259,62		6				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		432,81				2		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		826,81				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1626,17		8				
		Сметная стоимость				109				
122	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,18	50,19	1,02	9	-	3	0,03	-
		м2		22,83	0,14	4	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		15,11		3				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,45				2		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,66				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,22		1				
		Сметная стоимость				13				
123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	0,18	38,09	0,78	7	-	2	0,02	-
		м2		14,06	0,14	3	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		9,64		2				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		7,70				1		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,94				0		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,82		1				
		Сметная стоимость				9				
		Футляр								
124	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,012	294580,03	94581,25	3535	1135	1878	286	3
				191025,12	31395,69	2292	377	62,1	49,89	1
		км трубо								
		Накладные расходы -		156469,94		1878				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		138123,32				1657		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18346,62				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36084,00		433				
		Сметная стоимость				5846				
125	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 ГОСТ 18599-2001	12,12	5707,69	-	69177	-	2933	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		242,01		2933				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		242,01				2933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,98		5769				
		Сметная стоимость				77879				
126	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	-Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,0036	221615,12	58813,65	798	212	451	236	1
				159479,36	19562,48	574	70	62,1	31,17	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		125295,70		451				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		111184,98				400		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14110,72				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27752,87		100				
		Сметная стоимость				1349				
127	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,636	1204,1	-	4378	-	186	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		51,05		186				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,05				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,41		365				
		Сметная стоимость				4929				
128	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	747,43	10,74	8969	129	4978	0,84	10
				590,63	1,19	7088	14	62,1	-	-
		м трубы,								
		Накладные расходы -		414,79		4978				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		367,52				4410		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,27				567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,98		1116				
		Сметная стоимость				15062				
129	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков футляра. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей	0,36	218,8	103,29	79	37	41	0,18	-
				115,51	47,1	42	17	62,1	0,07	-

		нетвердеющей мастикой							
		м шва							
		Накладные расходы -		114,54		41			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		100,98				36	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,56				5	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,67		10			
		Сметная стоимость				130			
130	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	585,9	-	586	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -			24,84		25			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,84				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,86		49				
		Сметная стоимость				660				
		Монтаж контрольной трубки в ковере								
131	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	1	4578,8	1153,13	4579	1153	1663	2,74	3
				1873,06	395,61	1873	396	62,1	0,48	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1662,73		1663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1408,85				1409		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		253,88				254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		499,32		499				
		Сметная стоимость				6741				
132	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	1	248,21	-	248	-	11	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,52		11				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,52				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,70		21				
		Сметная стоимость				279				
133	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Подушка железобетонная	0,4	20561,13	-	8224	-	349	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		871,79		349				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		871,79				349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1714,63		686				
		Сметная стоимость				9259				
134	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0001	494991,09	225240,39	49	23	23	312,7	-
				252004,93	75764,01	25	8	62,1	94,3	-
		т фасонн								
		Накладные расходы -		233162,42		23				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		203544,51				20		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29617,91				3	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58252,28		6			
		Сметная стоимость				78			
135	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	164,29	-	164	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,97		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,97				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,70		14				
		Сметная стоимость				185				
136	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостка	2,3	86,68	58,36	199	134	64	0,03	-
				23,51	15,23	54	35	60,3	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		28,03		64				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		23,36				54		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,67				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,18		21				
		Сметная стоимость				285				
137	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,506	14389,36	-	7281	-	309	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		610,11		309				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		610,11				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1199,96		607				
		Сметная стоимость				8197				
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями								
138	11-250203-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 150 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	1	68800,43	34099,25	68800	34099	30108	52,5	53
				32953,2	11484,97	32953	11485	58,7	12,94	13
		пересече								
		Накладные расходы -		30108,35		30108				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		26085,20				26085		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4023,15				4023		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7912,70		7913				
		Сметная стоимость				106821				
		Контроль стыков								
139	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	3	615,17	28,09	1846	84	775	0,7	2
				549,13	-	1647	-	40,6	-	-

		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
		стык								
		Накладные расходы -		258,48		775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		222,95				669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,54				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,89		210				
		Сметная стоимость				2831				
		Испытание								
140	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	0,068	200617,14	162339,25	13642	11039	3440	43,5	3
		км трубо		31828,08	36944,07	2164	2512	58,7	43,04	3
		Накладные расходы -		50587,07		3440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		40369,25				2745		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10217,82				695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20096,34		1367				
		Сметная стоимость				18448				
141	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,068	488658,32	410026,08	33229	27882	7366	97	7
		км трубо		70972,96	72198,73	4826	4910	58,7	91,05	6
		Накладные расходы -		108324,26		7366				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		84041,78				5715		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24282,48				1651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47758,61		3248				
		Сметная стоимость				43843				
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги								
142	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	14,52	1599,99	663,54	23232	9635	12043	1,55	23
		м3 конст		936,45	275,19	13597	3996	60,3	0,39	6
		Накладные расходы -		829,44		12043				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		730,62				10609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,82				1435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,35		2822				
		Сметная стоимость				38097				
143	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Мусор строительный. Погрузка	27,588	64	-	1766	-	75	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,71		75				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,71				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,34		147				
		Сметная стоимость				1988				
144	41-020103-	-Перевозка строительных грузов	27,588	114,99	-	3172	-	135	-	-

	1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Тенге за							
		Накладные расходы -		4,88		135			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,88			135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,59		265			
		Сметная стоимость				3571			
145	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	72,6	631,64	133,11	45857	9664	4599	0,03	2
				--- 19,59	--- 38,58	--- 1422	--- 2801	--- 60,3	--- 0,04	--- 3
		м2 основ								
		Накладные расходы -		63,35		4599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		35,08			2547			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,27			2052			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,60		4037				
		Сметная стоимость				54493				
146	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	72,6	86,68	58,36	6293	4237	2035	0,03	2
				--- 23,51	--- 15,23	--- 1707	--- 1106	--- 60,3	--- 0,02	--- 1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		28,03		2035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		23,36			1696			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,67			339			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,18		666				
		Сметная стоимость				8994				
147	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	72,6	3,32	0,18	241	13	56	-	-
				--- 1,01	--- -	--- 73	--- -	--- 60,3	--- -	--- -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		0,77		56				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,61			44			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,17			12			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,33		24				
		Сметная стоимость				321				
148	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	15,972	13294,9	-	212346	-	9003	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		т								
		Накладные расходы -		563,70		9003				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		563,70			9003			

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1108,69		17708				
	Сметная стоимость				239057				
	РАЗДЕЛ 4. Врезка ШГРП								
149 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	5116,86	663,8	5117	664	2673	5,26	5
			3793,67	-	3794	-	62,1	-	-
	врезка								
	Накладные расходы -		2672,71		2673				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2355,87				2356		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		316,84				317		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		623,17		623				
	Сметная стоимость				8413				
150 21-010102-0401 РСНБ РК 2015	-Глина шамотная	0,6	210	-	126	-	5	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		8,90		5				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,90				5		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,51		11				
	Сметная стоимость				142				
151 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,008	324022,38	-	2592	-	110	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		13738,55		110				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13738,55				110		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27020,87		216				
	Сметная стоимость				2918				
152 11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	4	2696,7	504,31	10787	2017	5775	3,2	13
			1983,49	131,58	7934	526	60,3	0,15	1
	шт.								
	Накладные расходы -		1443,80		5775				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1275,39				5102		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,42				674		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,24		1325				
	Сметная стоимость				17887				
153 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7,4	616,22	-	4560	-	193	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		26,13		193				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,13				193		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,39		380				
	Сметная стоимость				5134				

154	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	46	511,02	-	23507	-	997	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		997				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				997		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		1960				
		Сметная стоимость				26464				
155	11-460101-0801 РСНБ РК 2015	-Колонны. Обетонирование	0,2	45034,82	692,42	9007	138	2262	26,5	5
		м3		17492,12	261,98	3498	52	50,8	0,33	-
		Накладные расходы -		11310,97		2262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		9019,08				1804		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2291,89				458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4507,66		902				
		Сметная стоимость				12171				
156	24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	5285,03	-	21140	-	896	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		224,09		896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		224,09				896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,73		1763				
		Сметная стоимость				23799				

РАЗДЕЛ 6. Площадка ГРПШ

Монтаж оборудование

173	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	0,41	16667,73	8590,47	6834	3522	2644	10	4
				6998	2385,65	2869	978	58,7	3,09	1
		т блок-б								
		Накладные расходы -		6448,46		2644				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		5508,20				2258		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		940,26				386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,30		758				
		Сметная стоимость				10236				
174	Прайс-лист	-Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У-50Г-2Н с регуляторами РДГ-50Н/30, с обогревом	1	2991071,43	-	2991071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		Накладные расходы -		138193,00		138193				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		138193,00				138193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271796,95		271797				
		Сметная стоимость				3401061				

НА Внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж и монтаж оборудование

1	11-190201-0109 РСНБ РК 2015	-Демонтаж дизель горелочных устройств	4	9640,19	90,27	38561	361	25750	23,7	95
				9549,92	25,45	38200	102	60,4	0,2	1
		устройст								
		Накладные расходы -		6437,49		25750				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5783,52				23134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		653,97				2616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1286,21		5145				
		Сметная стоимость				69456				
2	11-190201-0109 РСНБ РК 2015	-Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 350 м3/ч	4	62683,71	564,21	250735	2257	59134	23,7	95
				19099,83	159,07	76399	636	60,4	0,2	1
		устройст								
		Накладные расходы -		14783,38		59134				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		11632,37				46529		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3151,00				12604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6197,37		24789				
		Сметная стоимость				334658				
3	Прайс-лист	-Горелка дизельная "Baltur TBG-120P" (газ)	4	2598980,36	-	10395921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		120077,67		480311				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		120077,67				480311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236167,86		944671				
		Сметная стоимость				11820903				
19	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вставок гибких к горелке	1,2	3966,49	16,08	4760	19	3109	6,04	7
				3840,09	7,35	4608	9	60,4	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		2590,56		3109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		2323,85				2789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		266,71				320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		524,56		629				
		Сметная стоимость				8498				
20	23-050307-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вставки гибкие	4	2744,96	-	10980	-	466	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		116,39		466				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		116,39				466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		228,91		916				
		Сметная стоимость				12361				
26	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	-Установка манометров с трехходовым краном	3	2255,47	-	6766	-	596	0,23	1
				163,43	-	490	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		198,53		596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		98,71				296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,82				299		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,32		589					
	Сметная стоимость				7951					
	Футляр									
	РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
40	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	117,62	774,44	2,78	91089	327	32591	0,61	72
				427,58	-	50292	-	54,8	-	-
		м2 оштук								
	Накладные расходы -			277,08		32591				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			234,31				27560		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			42,77				5031		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			84,12		9894				
	Сметная стоимость					133574				
41	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	117,62	31,88	0,43	3749	50	1928	0,04	5
				26,12	0,2	3073	24	54,8	-	-
		м2 окраш								
	Накладные расходы -			16,39		1928				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8			14,43				1697		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			1,96				231		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3,86		454				
	Сметная стоимость					6131				
	РАЗДЕЛ 9. Восстановление конструкций пола									
42	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	30	575,94	16,19	17278	486	4798	0,36	11
				205,59	7,87	6168	236	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
	Накладные расходы -			159,93		4798				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9			130,00				3900		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			29,93				898		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			58,87		1766				
	Сметная стоимость					23842				
	НА Тепломеханическая часть									
1	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	8	3768,75	149,17	30150	1193	9139	2,17	17
				1518,57	41,99	12149	336	60,4	0,06	-
		клапан								
	Накладные расходы -			1142,33		9139				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			942,57				7541		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			199,76				1598		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			392,89		3143				
	Сметная стоимость					42432				
2	23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	8	25009,42	-	200075	-	8483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	Накладные расходы -			1060,40		8483				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			1060,40				8483		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2085,59		16685				

	Сметная стоимость				225243				
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Газоходы. Монтаж	0,1327	54471,24	2610,68	7228	346	4675	82,1	11
		т констр		50888,86	970,79	6753	129	60,9	1,22	-
		Накладные расходы -		35231,21		4675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		31582,53				4191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3648,68				484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7176,20		952				
		Сметная стоимость				12855				
4	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5	5097,12	-	25486	-	1081	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		216,12		1081				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		216,12				1081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		425,06		2125				
		Сметная стоимость				28692				
5	11-260101-1601 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	0,3	82977,05	2394,35	24893	718	7258	48,45	15
				34943,59	923,74	10483	277	55,3	1,32	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		24193,85		7258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		19834,63				5950		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4359,22				1308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8573,67		2572				
		Сметная стоимость				34723				
6	21-110202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	0,3	17055,81	-	5117	-	217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		723,17		217				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		723,17				217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1422,32		427				
		Сметная стоимость				5761				
7	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2255,47	-	9022	-	794	0,23	1
				163,43	-	654	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		198,53		794				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		98,71				395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,82				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,32		785				
		Сметная стоимость				10601				
8	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	254,27	-	1017	-	593	0,32	1
				218,27	-	873	-	60,4	-	-
		комплект								

	Накладные расходы -		148,21		593				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		131,84				527		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,37				65		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,20		129				
	Сметная стоимость				1739				
9 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Термометр угловой технический жидкостный , Т от +0°С до +100°С	4	452,15	-	1809	-	77	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		19,17		77				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,17				77		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,71		151				
	Сметная стоимость				2037				
	НА Вентиляция								
1 11-200101-0405 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	3	4292,38	24,37	12877	73	2341	1,48	4
			941,66	8,79	2825	26	60,4	0,01	-
	м2 повер								
	Накладные расходы -		780,41		2341				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		574,07				1722		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		206,34				619		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		405,82		1217				
	Сметная стоимость				16436				
2 11-200301-0209 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 400х600 мм. Установка	2	3253,59	35,22	6507	70	1207	1,12	2
			732,21	7,35	1464	15	60,4	0,01	-
	решетка								
	Накладные расходы -		603,58		1207				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		446,69				893		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,89				314		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,57		617				
	Сметная стоимость				8331				
3 11-200801-0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 350 мм. Установка	4	9335,19	50,71	37341	203	6748	3,3	13
			2043,61	7,35	8174	29	60,4	0,01	-
	дефлекто								
	Накладные расходы -		1687,12		6748				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1238,78				4955		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		448,34				1793		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		881,78		3527				
	Сметная стоимость				47617				
4 21-050308-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	1	597,61	-	598	-	25	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		25,34		25				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,34				25		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,84		50				

Всего по акту,	**Тенге**			**17257057**
в том числе:				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**834737**
Стоимость оборудования	Тенге			16422320
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			179473
Итого с временными	**Тенге**			**17436530**
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			360936
Дополата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1382075
ИТОГО с зимними удорожаниями	**Тенге**			**19179541**
ИТОГО в ценах 2017г.	**Тенге**			**19179541**
В том числе текущий ценах 2016 г. 100% К=1	Тенге			19179541
Итого сметному расчету	**Тенге**			**19179541**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,82000010958	**Тенге**			**15727225**
НДС 12%:	Тенге			1887267,56
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	**Тенге**			**17614492,56**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" — **Жанабаев Е.М.**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства — **Муратбаева Г.А.**

Технадзор:
директор ТОО «Қаймар Инжиниринг» — **Нурмаханов А. Ж.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1» — **Бижанов К.**