Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Жылу-XX1»
Наименование объекта: Реконструкция котельной ГККП «Жанакорганского ЦРБ» переоборудованием на газовый котел в кенте Жанакорган, Кызылординской области,
Договор: № 40 от 24.04.2018 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№40	24.04.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		1					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчестном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	4 176 130	3 728 688						447 443	
За отчетный период	645 146	576 023						69 123	**645 146,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____**Жоламанов Е.Е.**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____**Кожахметова З. И.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1»

_____**Бижанов К**

Технический надзор:
директор ТОО «Каймар Инжиниринг»

_____**Нурмаханов А. Ж.**

Объект: **Реконструкция котельной ГККП «Жанакорганского ЦРБ» переоборудованием на газовый котел в кенте Жанакорган, Кызылординской области,**

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Жылу-XX1»**

Договору: **№ 40 от 24.04.2018 г.**

АКТ ВЫПОЛНЫХ РАБОТ №1
за июнь месяц 2018 г.
Локальная смета №2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления Р=0,3МПа												
		Земляные работы												
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	32,8	72,59	68,48	2381	2246	697	0,01	-				
				4,11	25,39	135	833	59,1	0,03	1				
		м3 грунт												
		Накладные расходы -		21,25		697								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,43				572						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				125						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		246								
		Сметная стоимость				3324								
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,2	1126,15	-	1351	-	890	1,85	2				
				1126,15	-	1351	-	59,1	-	-				
		м3 грунт												
		Накладные расходы -		741,52		890								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		665,56				799						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,97				91						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,41		179								
		Сметная стоимость				2420								

3	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6,8	1324,51	-	9007	-	5931	2,17	15
				1324,51	-	9007	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		872,13		5931				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		782,78				5323		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,35				608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,73		1195				
		Сметная стоимость				16132				
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	40,8	24,81	24,81	1012	1012	276	-	-
				-	9,27	-	378	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,76		276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,48				223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,28				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,53		103				
		Сметная стоимость				1391				
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	35,2	17,39	17,39	612	612	167	-	-
				-	6,5	-	229	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,74		167				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,84				135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,90				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,77		62				
		Сметная стоимость				841				
6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	35,2	8,58	8,58	302	302	82	-	-
				-	3,21	-	113	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,34		82				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,90				67		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,44				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,87		31				
		Сметная стоимость				415				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,5	538,48	-	1346	-	886	0,97	2
				538,48	-	1346	-	59,1	-	-
		м3 грунт								

	Накладные расходы -		354,57		886				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				796		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				91		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		179				
	Сметная стоимость				2411				
8 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35,2	98	41,56	3450	1463	1769	0,11	4
			56,44	18,37	1987	647	59,1	0,03	1
	м3 уплот								
	Накладные расходы -		50,24		1769				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		44,21				1556		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,03				212		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,86		417				
	Сметная стоимость				5636				
	Устроиство основания под трубопроводы								
9 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное.	4,2	2627,51	105,11	11036	441	2181	1,02	4
	Устройство(присыпка)		605,58	24,49	2543	103	62,1	0,04	-
	м3 основ								
	Накладные расходы -		519,27		2181				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		391,28				1643		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,00				538		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,74		1057				
	Сметная стоимость				14274				
10 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93(подсыпка)	1,1	1742,56	-	1917	-	81	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	Накладные расходы -		73,88		81				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,88				81		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,32		160				
	Сметная стоимость				2158				
	Монтаж трубопроводов								
11 11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	183854,33	50658,97	1839	507	1036	194	2
			131097,44	16842,57	1311	168	62,1	26,83	-
	км								
	Накладные расходы -		103561,49		1036				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91870,75				919		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11690,74				117		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22993,27		230				
	Сметная стоимость				3105				
32 11-220601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0005	1028216,69	180,19	514	-	56	151	-
			104485,96	41,99	52	-	62,1	0,06	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		111260,51		56				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		64911,86				32		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46348,65				23		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91158,18		46				
	Сметная стоимость				615				

33	21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Герметик марки 51-Г-10	0,3	561,18	-	168	-	7	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		23,79		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,79				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,80		14				
		Сметная стоимость				189				
34	21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Прокладки уплотнительные (паронит)	0,005	22505,28	-	113	-	5	-	-
		100 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		954,22		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		954,22				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1876,76		9				
		Сметная стоимость				127				
35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2	1,9	538,48	-	1023	-	674	0,97	2
		м3 грунт		538,48	-	1023	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		354,57		674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		136				
		Сметная стоимость				1832				
36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	1,9	1742,56	-	3311	-	140	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		73,88		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,88				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,32		276				
		Сметная стоимость				3727				
37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство отмостка	0,005	19067,49	563,19	95	3	6	1,35	-
		м3		765,52	126,87	4	1	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1259,62		6				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		432,81				2		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		826,81				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1626,17		8				
		Сметная стоимость				109				
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,14	50,19	1,02	7	-	2	0,03	-
		м2		22,83	0,14	3	-	54,2	-	-

	Накладные расходы -		15,11		2				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,45				2		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,66				0		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,22		1				
	Сметная стоимость				10				
39 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	0,14	38,09	0,78	5	-	1	0,02	-
			14,06	0,14	2	-	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		9,64		1				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		7,70				1		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,94				0		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,82		1				
	Сметная стоимость				7				
	Шаровый кран Ду90 в подземном исполнении								
40 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	1	698,13	424,86	698	425	297	0,41	-
			273,27	140,35	273	140	62,1	0,23	-
	шт.								
	Накладные расходы -		297,35		297				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				257		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,49				40		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,64		80				
	Сметная стоимость				1075				
41 ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISHER"	-Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	1	73430,36	-	73430	-	3113	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	Накладные расходы -		3113,45		3113				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3113,45				3113		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6123,50		6124				
	Сметная стоимость				82667				
42 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	1	4578,8	1153,13	4579	1153	1663	2,74	3
			1873,06	395,61	1873	396	62,1	0,48	-
	шт.								
	Накладные расходы -		1662,73		1663				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1408,85				1409		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		253,88				254		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		499,32		499				
	Сметная стоимость				6741				
43 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Песчаная подушка	0,033	2936,54	553,23	97	18	16	0,78	-
	м3		463,09	211,43	15	7	50,8	0,29	-
	Накладные расходы -		481,70		16				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		342,66				11		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		139,04				5		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,46		9				
	Сметная стоимость				122				
44 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки	0,07	19067,49	563,19	1335	39	88	1,35	-
			765,52	126,87	54	9	48,5	0,18	-
	м3								
	Накладные расходы -		1259,62		88				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		432,81				30		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		826,81				58		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1626,17		114				

		Сметная стоимость				1537			
45	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	0,0015	183854,33	50658,97	276	76	155	194	-
				131097,44	16842,57	197	25	62,1	26,83	-
		км								
		Накладные расходы -		103561,49		155				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		91870,75				138		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11690,74				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22993,27		34				
		Сметная стоимость				466				
46	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	1,515	1435,36	-	2175	-	92	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		60,86		92				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		60,86				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,70		181				
		Сметная стоимость				2449				
47	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	4	1393,91	847,37	5576	3389	2376	0,83	3
				546,55	279,89	2186	1120	62,1	0,45	2
		шт.								
		Накладные расходы -		594,08		2376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		513,22				2053		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,86				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,04		636				
		Сметная стоимость				8588				
48	ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISHER"	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	1	2057,14	-	2057	-	87	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		87,22		87				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,22				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,55		172				
		Сметная стоимость				2316				
49	ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISHER"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	2	3315,18	-	6630	-	281	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		140,56		281				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		140,56				281		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		276,46		553				
		Сметная стоимость				7464				
50	ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISHER"	-Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	1	31082,14	-	31082	-	1318	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1317,88		1318				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1317,88				1318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2592,00		2592				

	Сметная стоимость				34992				
51	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,014	294580,03 --- 191025,12	94581,25 --- 31395,69	4124 --- 2674	1324 --- 440	2191 --- 62,1	286 --- 49,89	4 --- 1
		км трубо								
		Накладные расходы -		156469,94		2191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		138123,32				1934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18346,62				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36084,00		505				
		Сметная стоимость				6820				
52	23-010502-0818 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 ГОСТ 18599-2001	14,14	5707,69 --- -	- --- -	80707 --- -	- --- -	3422 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		242,01		3422				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		242,01				3422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,98		6730				
		Сметная стоимость				90859				
53	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	-Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,0042	221615,12 --- 159479,36	58813,65 --- 19562,48	931 --- 670	247 --- 82	526 --- 62,1	236 --- 31,17	1 --- -
		км трубо								
		Накладные расходы -		125295,70		526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		111184,98				467		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14110,72				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27752,87		117				
		Сметная стоимость				1574				
54	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,242	1204,1 --- -	- --- -	5108 --- -	- --- -	217 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		51,05		217				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,05				217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,41		426				
		Сметная стоимость				5751				
55	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	14	747,43 --- 590,63	10,74 --- 1,19	10464 --- 8269	150 --- 17	5807 --- 62,1	0,84 --- -	12 --- -
		м трубы,								
		Накладные расходы -		414,79		5807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		367,52				5145		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,27				662		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,98		1302				
		Сметная стоимость				17573				
56	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков футляра. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	0,72	218,8 --- 115,51	103,29 --- 47,1	158 --- 83	74 --- 34	82 --- 62,1	0,18 --- 0,07	- --- -

		м шва							
	Накладные расходы -			114,54		82			
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			100,98				73	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			13,56				10	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			26,67		19			
	Сметная стоимость					260			
57 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2	585,9	-	1172	-	50	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
	Накладные расходы -			24,84		50			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			24,84				50	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			48,86		98			
	Сметная стоимость					1319			
	Монтаж контрольной трубки в ковере								
58 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	1	4578,8	1153,13	4579	1153	1663	2,74	3
			1873,06	395,61	1873	396	62,1	0,48	-
		шт.							
	Накладные расходы -			1662,73		1663			
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			1408,85				1409	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			253,88				254	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			499,32		499			
	Сметная стоимость					6741			
59 21-040305-0101 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	1	248,21	-	248	-	11	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -			10,52		11			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			10,52				11	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			20,70		21			
	Сметная стоимость					279			
60 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Подушка железобетонная	0,4	20561,13	-	8224	-	349	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -			871,79		349			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			871,79				349	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1714,63		686			
	Сметная стоимость					9259			
61 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0001	494991,09	225240,39	49	23	23	312,7	-
			252004,93	75764,01	25	8	62,1	94,3	-
		т фасонн							
	Накладные расходы -			233162,42		23			
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			203544,51				20	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			29617,91				3	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			58252,28		6			
	Сметная стоимость					78			

62	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	164,29	-	164	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,97		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,97				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,70		14				
		Сметная стоимость				185				
63	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостка	2,3	86,68	58,36	199	134	64	0,03	-
				23,51	15,23	54	35	60,3	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		28,03		64				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		23,36				54		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,67				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,18		21				
		Сметная стоимость				285				
64	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,22034	14389,36	-	3171	-	134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		610,11		134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		610,11				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1199,96		264				
		Сметная стоимость				3570				
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями								
65	11-250203-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 150 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	1	68800,43	34099,25	68800	34099	30108	52,5	53
				32953,2	11484,97	32953	11485	58,7	12,94	13
		пересече								
		Накладные расходы -		30108,35		30108				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		26085,20				26085		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4023,15				4023		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7912,70		7913				
		Сметная стоимость				106821				
		Контроль стыков								
66	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	3	615,17	28,09	1846	84	775	0,7	2
				549,13	-	1647	-	40,6	-	-

		стык							
	Накладные расходы -		258,48		775				
	в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		222,95				669		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,54				107		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,89		210				
	Сметная стоимость				2831				
67 13-390201-0512 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	1684,56	60,74	1685	61	735	2	2
			1568,94	-	1569	-	40,6	-	-
		стык							
	Накладные расходы -		735,42		735				
	в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		636,99				637		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,43				98		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,60		194				
	Сметная стоимость				2614				
	Испытание								
68 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	0,024	200617,14	162339,25	4815	3896	1214	43,5	1
		км трубо	31828,08	36944,07	764	887	58,7	43,04	1
	Накладные расходы -		50587,07		1214				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		40369,25				969		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10217,82				245		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20096,34		482				
	Сметная стоимость				6511				
69 11-250210-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,024	488658,32	410026,08	11728	9841	2600	97	2
		км трубо	70972,96	72198,73	1703	1733	58,7	91,05	2
	Накладные расходы -		108324,26		2600				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		84041,78				2017		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24282,48				583		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47758,61		1146				
	Сметная стоимость				15474				
	Разборка и восстановление асфальтовой дороги								
70 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2,73	1599,99	663,54	4368	1811	2264	1,55	4
		м3 конст	936,45	275,19	2557	751	60,3	0,39	1
	Накладные расходы -		829,44		2264				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		730,62				1995		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,82				270		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,35		531				
	Сметная стоимость				7163				
71 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	5,187	64	-	332	-	14	-	-
		Тенге за	-	-	-	-	-	-	-

	в ценах								
	Накладные расходы -		2,71		14				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,71				14		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,34		28				
	Сметная стоимость				374				
72	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	5,187	114,99	-	596	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
	Накладные расходы -		4,88		25				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,88				25		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,59		50				
	Сметная стоимость				671				

РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления Р=0,03МПа

		Земляные работы							
85	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	105,3	72,59	68,48	7643	7211	2237	0,01	1
				4,11	25,39	432	2673	59,1	0,03	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		21,25		2237				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		17,43				1835		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,82				402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,51		790				
		Сметная стоимость				10671				
86	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	3,5	1126,15	-	3942	-	2595	1,85	6
				1126,15	-	3942	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		741,52		2595				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		665,56				2329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,97				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,41		523				
		Сметная стоимость				7060				
87	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб,	6,8	1324,51	-	9007	-	5931	2,17	15
				1324,51	-	9007	-	59,1	-	-

	применен коэффициент к затратам труда - 1,15								
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		872,13		5931				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		782,78				5323		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,35				608		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,73		1195				
	Сметная стоимость				16132				
88 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	115,6	24,81	24,81	2867	2867	782	-	-
			-	9,27	-	1071	59,1	0,01	1
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		6,76		782				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,48				633		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,28				148		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,53		292				
	Сметная стоимость				3941				
89 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	100,3	17,39	17,39	1744	1744	475	-	-
			-	6,5	-	652	59,1	0,01	1
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		4,74		475				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,84				385		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,90				90		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,77		178				
	Сметная стоимость				2397				
90 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	100,3	8,58	8,58	861	861	235	-	-
			-	3,21	-	322	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		2,34		235				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,90				190		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,44				45		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,87		88				
	Сметная стоимость				1183				
91 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,02	538,48	-	3780	-	2489	0,97	7
			538,48	-	3780	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		354,57		2489				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				2234		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				255		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		502				
	Сметная стоимость				6771				
92 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100,3	98	41,56	9829	4168	5040	0,11	11
			56,44	18,37	5661	1842	59,1	0,03	3
	м3 уплот								
	Накладные расходы -		50,24		5040				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		44,21				4435		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,03				605		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,86		1190				
	Сметная стоимость				16058				

		Устройство основания под трубопроводы							
93	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное.	12	2627,51	105,11	31530	1261	6231	1,02	12
		Устройство(присыпка)		605,58	24,49	7267	294	62,1	0,04	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		519,27		6231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		391,28				4695		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,00				1536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		251,74		3021				
		Сметная стоимость				40782				
94	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93(подсыпка)	3,1	1742,56	-	5402	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		73,88		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,88				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,32		450				
		Сметная стоимость				6082				
		Монтаж трубопроводов								
95	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,056	221615,12	58813,65	12410	3294	7017	236	13
				159479,36	19562,48	8931	1095	62,1	31,17	2
		км трубо								
		Накладные расходы -		125295,70		7017				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		111184,98				6226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14110,72				790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27752,87		1554				
		Сметная стоимость				20981				

Всего по акту,	**Тенге**			**638836**
в том числе:				
Без стоимости оборудования	**Тенге**			**638836**
Стоимость оборудования	Тенге			0
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			6644
Итого с временными	**Тенге**			**645480**
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			13361
Дополата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			43626
ИТОГО с зимними удорожаниями	**Тенге**			**702467**
ИТОГО в ценах 2017г.	**Тенге**			**702467**
В том числе текущий ценах 2016 г. 100% К=1	Тенге			702467
Итого сметному расчету	**Тенге**			**702467**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,82000010958	**Тенге**			**576023**
НДС 12%:	Тенге			69123
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС:	**Тенге**			**645146**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" — **Жоламанов Е. Е.**

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства — **Кожахметова З. И.**

Технадзор:
директор ТОО «Қаймар Инжиниринг» — **Нурмаханов А. Ж.**

Подрядчик:
директор ТОО «Жылу-XX1» — **Бижанов К**