**Инвестор:** Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

**Застройщик** Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

**Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"**

**Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106**

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

## Акт № 5 от 25.04.2017г.
## приемки выполненных работ за апрель 2017 года (период с 28.03. 2017 г. по 25.04. 2017 года)

(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы,Подземная часть.

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | | машинистов | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ №1. Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | -4532,400 | 32,57 | 30,98 | -147620 | -140414 | -46339 | 0,01060 | -48 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | -6935 | -40837 | 97 | 0,03080 | -140 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | -317,300 | 218,93 | 0,00 | -69466 | 0 | -78497 | 1,54000 | -489 |
| | | | | 218,93 | 0,00 | -69466 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 3 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | -7478,460 | 76,60 | 76,60 | -572850 | -572850 | -114587 | 0,00000 | 0 |
| | | | | 0,00 | 15,32 | 0 | -114587 | 100 | 0,28959 | -2166 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 4 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | -4532,400 | 3,80 | 3,24 | -17223 | -14685 | -7034 | 0,00332 | -15 |
| | | 1м3 грунта | | 0,48 | 1,12 | -2176 | -5076 | 97 | 0,00371 | -17 |
| 5 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | -2592,990 | 32,57 | 30,98 | -84454 | -80331 | -26510 | 0,01060 | -27 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | -3967 | -23363 | 97 | 0,03080 | -80 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | -4278,434 | 76,60 | 76,60 | -327728 | -327728 | -65555 | 0,00000 | 0 |
| | 1т | | 0,00 | 15,32 | 0 | -65555 | 100 | 0,28959 | -1239 |
| 7 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (песчаный грунт) | -290,208 | 76,60 | 76,60 | -22230 | -22230 | -4447 | 0,00000 | 0 |
| | 1т | | 0,00 | 15,32 | 0 | -4447 | 100 | 0,28959 | -84 |
| 8 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | -1085,520 | 6,48 | 6,48 | -7034 | -7034 | -2212 | 0,00000 | 0 |
| | 1м3 грунта | | 0,00 | 2,10 | 0 | -2280 | 97 | 0,00806 | -9 |
| 9 Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (подсыпка под полы) | -859,220 | 32,57 | 30,98 | -27985 | -26619 | -8785 | 0,01060 | -9 |
| | 1м3 грунта | | 1,53 | 9,01 | -1315 | -7742 | 97 | 0,03080 | -26 |
| 10 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | -602,900 | 134,10 | 0,00 | -80849 | 0 | -91359 | 0,97200 | -586 |
| | 1м3 грунта | | 134,10 | 0,00 | -80849 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| 11 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | -45,350 | 122,18 | 0,00 | -5541 | 0 | -6261 | 0,88500 | -40 |
| | 1м3 грунта | | 122,18 | 0,00 | -5541 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| 12 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | -1944,740 | 21,55 | 4,52 | -41909 | -8790 | -32125 | 0,10800 | -210 |
| | 1м3 уплотненного грунта | | 17,03 | 0,00 | -33119 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| | Итого дополнительный транспорт по разделу | | | | - 922 808 | - 922 808 | | | |
| | | | | | | - 184 589 | | | - 3 489 |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | - 1 404 889 | - 1 200 681 | | | - 1 424 |
| | | | | | - 203 368 | - 263 887 | | | - 3 761 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | - 840 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | - 483 711 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | - 72 557 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | - 242 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | - 113 316 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | - 2 001 916 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата, тенге | | | - 539 812 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | - 5 427 | | | | |
| | РАЗДЕЛ №2. Фундаменты и стены подвала | | | | | | | |
| 13 | Е8-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты | -660,600 | 1840,27 | 100,89 | -1215682 | -66648 | -126280 | 0,85000 | -562 |
| | 1м3 основания | | 123,75 | 38,25 | -81749 | -25268 | 118 | 0,18000 | -119 |
| 14 | Е6-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитная плита) | -95,100 | 7269,51 | 196,62 | -691330 | -18699 | -34602 | 1,79000 | -170 |
| | 1м3 | | 272,25 | 74,27 | -25891 | -7063 | 105 | 0,36280 | -35 |
| 15 | 30-1-64 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | -95,100 | 620,00 | 0,00 | -58962 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 16 | 30-1-56 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | -95,100 | 192,00 | 0,00 | -18259 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 17 | 4-1-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | -3,410 | 52400,00 | 0,00 | -178680 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 18 | 4-1-28 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм | -4,453 | 45800,00 | 0,00 | -203929 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 19 | 4-1-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | -0,819 | 52400,00 | 0,00 | -42925 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 20 | 4-1-5 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | -0,487 | 52102,00 | 0,00 | -25378 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 21 | Е7-1-1 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м | -14,000 | 302,09 | 197,24 | -4229 | -2761 | -3378 | 0,65200 | -9 |
| | 1шт сборных конструкций | | 104,85 | 67,51 | -1468 | -945 | 140 | 0,24990 | -3 |
| 22 | Е7-1-2 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м | -88,000 | 408,67 | 272,99 | -35963 | -24023 | -28356 | 0,82500 | -73 |
| | 1шт сборных конструкций | | 135,68 | 94,48 | -11940 | -8314 | 140 | 0,36330 | -32 |
| 23 | Е7-1-3 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | -112,000 | 626,36 | 424,53 | -70152 | -47547 | -55087 | 1,21000 | -136 |
| | 1шт сборных конструкций | | 201,83 | 149,49 | -22605 | -16743 | 140 | 0,60670 | -68 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е7-1-4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | -90,000 | 952,52 | 669,02 | -85727 | -60212 | -61806 | 1,68000 | -151 |
| | | 1шт сборных конструкций | | 283,50 | 207,02 | -25515 | -18632 | 140 | 0,86320 | -78 |
| 25 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | -334,480 | 21100,00 | 0,00 | -7057528 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | -334,480 | 192,00 | 0,00 | -64220 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки | -58,400 | 7907,04 | 283,24 | -461771 | -16541 | -50848 | 4,15000 | -242 |
| | | 1м3 | | 722,25 | 106,99 | -42179 | -6248 | 105 | 0,52260 | -31 |
| 28 | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | -0,920 | 50900,00 | 0,00 | -46828 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | 4-1-5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | -0,120 | 52102,00 | 0,00 | -6252 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки (монолитные заделки) | -6,800 | 1320,70 | 283,24 | -8981 | -1926 | -5921 | 4,15000 | -28 |
| | | 1м3 | | 722,25 | 106,99 | -4911 | -728 | 105 | 0,52260 | -4 |
| 31 | 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | -6,902 | 5693,00 | 0,00 | -39293 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | -665,000 | 361,29 | 172,69 | -240258 | -114839 | -127072 | 0,47600 | -317 |
| | | 1шт сборных конструкций | | 76,28 | 60,21 | -50726 | -40040 | 140 | 0,23710 | -158 |
| 33 | Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | -897,000 | 513,72 | 243,37 | -460807 | -218303 | -241063 | 0,66800 | -599 |
| | | 1шт сборных конструкций | | 106,88 | 85,08 | -95871 | -76317 | 140 | 0,33750 | -303 |
| 34 | Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | -151,000 | 785,88 | 389,08 | -118668 | -58751 | -61480 | 0,93700 | -141 |
| | | 1шт сборных конструкций | | 153,90 | 136,92 | -23239 | -20675 | 140 | 0,55420 | -84 |
| 35 | Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | -327,000 | 1140,10 | 598,40 | -372813 | -195677 | -187555 | 1,18000 | -386 |
| | | 1шт сборных конструкций | | 195,53 | 214,16 | -63938 | -70030 | 140 | 0,91100 | -298 |
| 36 | 30-3-491 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | -124,000 | 1747,00 | 0,00 | -216628 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 | -114,047 | 5649,00 | 0,00 | -644252 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (М-100) | | | | | | | | |
| | м3 | | | | | | | | |
| 38 30-3-495 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | -152,000 | 2144,00 | 0,00 | -325888 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 39 30-3-501 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | -202,000 | 1849,00 | 0,00 | -373498 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 40 30-3-503 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | -182,000 | 2024,00 | 0,00 | -368368 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 41 30-3-505 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | -246,000 | 2335,00 | 0,00 | -574410 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 42 30-3-511 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | -151,000 | 3676,00 | 0,00 | -555076 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 43 30-3-513 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 | -140,000 | 4055,00 | 0,00 | -567700 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 44 30-3-515 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | -187,000 | 4676,00 | 0,00 | -874412 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | шт | | | | | | | | |
| 45 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | -723,901 | 192,00 | 0,00 | -138989 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 46 Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки (монолитные заделки) | -20,580 | 1320,70 | 283,24 | -27180 | -5829 | -17919 | 4,15000 | -85 |
| | 1м3 | | 722,25 | 106,99 | -14864 | -2202 | 105 | 0,52260 | -11 |
| 47 30-1-4 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) | -20,889 | 5693,00 | 0,00 | -118919 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 48 Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитный пояс) | -56,530 | 683,17 | 196,62 | -38620 | -11115 | -20567 | 1,79000 | -101 |
| | 1м3 | | 272,25 | 74,27 | -15390 | -4198 | 105 | 0,36280 | -21 |
| 49 30-1-6 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) | -57,378 | 6175,00 | 0,00 | -354309 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 50 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I | -0,274 | 55620,00 | 0,00 | -15249 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | |
| | т | | | | | | | |
| 51 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм | -1,792 | 53000,00 | 0,00 | -94951 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | |
| 52 Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (фундамент под перегородки) | -3,360 | 7269,51 | 196,62 | -24426 | -661 | -1223 | 1,79000 | -6 |
| | | | 272,25 | 74,27 | -915 | -250 | 105 | 0,36280 | -1 |
| | 1м3 | | | | | | | |
| 53 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | -0,006 | 55620,00 | 0,00 | -356 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | |
| 54 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм | -0,111 | 50900,00 | 0,00 | -5638 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | |
| 55 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (сетки СТ и СУ) | -0,992 | 72779,65 | 422,15 | -72195 | -419 | -9849 | 56,40000 | -56 |
| | | | 8257,50 | 157,50 | -8191 | -156 | 118 | 0,77000 | -1 |
| | 1т металлических изделий | | | | | | | |
| 56 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=4 мм | -0,069 | 50800,00 | 0,00 | -3497 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | |
| 57 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм | -0,923 | 62000,00 | 0,00 | -57233 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | |
| 58 Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | -635,550 | 245,44 | 3,82 | -155989 | -2428 | -29091 | 0,21200 | -135 |
| | | | 37,35 | 1,44 | -23738 | -915 | 118 | 0,00700 | -4 |
| | 1м2 поверхности | | | | | | | |
| 59 Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | -256,560 | 556,61 | 11,21 | -142804 | -2876 | -10811 | 0,20100 | -52 |
| | | | 31,50 | 4,21 | -8082 | -1080 | 118 | 0,02050 | -5 |
| | 1м2 поверхности | | | | | | | |
| 60 1-1-103 | Гидроизол | -564,432 | 104,00 | 0,00 | -58701 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м2 | | | | | | | |
| 61 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | -322,000 | 108,41 | 66,43 | -34908 | -21390 | -21504 | 0,14800 | -48 |
| | 1шт сборных конструкций | | 23,85 | 23,85 | -7680 | -7680 | 140 | 0,10510 | -34 |
| 62 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 948-84) | -7,580 | 21759,00 | 0,00 | -164933 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | |
| 63 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | -9,400 | 1137,00 | 97,07 | -10688 | -912 | -1647 | 0,78000 | -7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (лифтовая шахта) | | 112,50 | 36,00 | -1058 | -338 | 118 | 0,18000 | -2 |
| | 1м3 основания | | | | | | | | |
| 64 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | -9,400 | 1840,27 | 100,89 | -17299 | -948 | -1797 | 0,85000 | -8 |
| | (лифтовая шахта) | | 123,75 | 38,25 | -1163 | -360 | 118 | 0,18000 | -2 |
| | 1м3 основания | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | - 17 545 751 | - 872 505 | | | - 3 312 |
| | | | | | - 531 113 | - 308 182 | | | - 1 294 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | - 16 142 133 | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | - 1 097 856 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | - 164 678 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | - 549 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | - 1 118 616 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | - 19 762 223 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | - 1 003 973 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | - 5 155 | | | | |
| | РАЗДЕЛ №4. Перекрытие | | | | | | | | |
| 80 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | -84,000 | 951,48 | 200,77 | -79924 | -16865 | -43560 | 1,74000 | -146 |
| | 1шт сборных конструкций | | 299,25 | 71,15 | -25137 | -5977 | 140 | 0,30520 | -26 |
| 81 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | -140,000 | 1539,78 | 373,54 | -215569 | -52296 | -117761 | 2,66000 | -372 |
| | 1шт сборных конструкций | | 465,75 | 135,07 | -65205 | -18910 | 140 | 0,60520 | -85 |
| 82 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | -1358,910 | 2940,00 | 0,00 | -3995195 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м2 | | | | | | | | |
| 83 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | -0,212 | 93997,62 | 304,24 | -19897 | -64 | -7376 | 198,00000 | -42 |
| | 1т | | 33075,00 | 114,75 | -7001 | -24 | 105 | 0,56000 | 0 |
| 84 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | -0,175 | 13010,10 | 1826,10 | -2276 | -319 | -2153 | 42,70000 | -7 |
| | 1т стальных элементов | | 8100,00 | 690,75 | -1417 | -121 | 140 | 3,37000 | -1 |
| 85 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | -0,175 | 52400,00 | 0,00 | -9168 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | -0,175 | 18000,00 | 0,00 | -3149 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | т | | | | | | | | |
| 87 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | -4,000 | 108,41 | 66,43 | -434 | -266 | -266 | 0,14800 | -1 |
| | 1шт сборных конструкций | | 23,85 | 23,85 | -95 | -95 | 140 | 0,10510 | 0 |
| 88 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | -0,784 | 21759,00 | 0,00 | -17059 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 89 Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | -1,880 | 14994,11 | 367,45 | -28189 | -691 | -3545 | 10,12000 | -19 |
| | | | 1748,25 | 137,25 | -3287 | -258 | 100 | 0,67000 | -1 |
| | 1м3 изоляции | | | | | | | | |
| 90 1-3-169 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50, к=0,97 | -1,824 | 4500,00 | 0,00 | -8206 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 91 Е8-4-5 | Оборачивание утеплителя пленкой | -142,600 | 44,96 | 4,12 | -6411 | -588 | -7132 | 0,23400 | -33 |
| | 1м2 поверхности | | 40,84 | 1,54 | -5824 | -220 | 118 | 0,00755 | -1 |
| 92 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм, к=1,15/1000 | -0,164 | 30400,00 | 0,00 | -4985 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | 1000м2 | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты по разделу | | | | - 4 390 462 | - 71 089 | | | - 620 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | - 107 966 | - 25 605 | | | - 114 |
| | Оборудование, тенге | | | | - 4 211 407 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | - 181 793 | | | | |
| | - заработная плата, тенге (в накладных) | | | | - 27 269 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-час (в накладных) | | | | - 91 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге | | | | - 274 335 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | - 4 846 590 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | - 160 840 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | - 825 | | | | |
| | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | - 922 808 | - 922 808 | | | |
| | | | | | | - 184 589 | | | - 3 489 |
| | Всего прямые затраты | | | | **- 23 341 103** | **- 2 144 275** | | | **- 5 356** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **- 842 447** | **- 597 674** | | | **- 5 169** |
| | Оборудование, тенге | | | | **- 20 354 380** | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | - **1 763 360** |
| - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | - 264 504 |
| - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | - 882 |
| | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | - **1 506 268** |
| Всего по смете, тенге | - **26 610 730** |
| Сметная заработная плата, тенге | - **1 704 625** |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | - **11 407** |
| Временные здания и сооружения, 1.1% | - 292 718 |
| Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | - 41 273 |
| Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | - 234 |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | - 43 908 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | - 26 903 448 |
| Дополнительные затраты на строительство: | |
| Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.87% | - 503 094 |
| Сметная зарплата в зимних, 46% | - 231 423 |
| Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | - 1 409 |
| Выслуга лет, 1% | - 269 034 |
| Дополнительные отпуска, .4% | - 107 614 |
| Итого дополнительные затраты на строительство | - 879 742 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство: | - 27 783 190 |
| Итого в базовых ценах 2001г. | - 27 783 190 |
| В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | - 2 353 969 |
| В том числе материалы в ценах 2001г. | - 20 354 380 |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | - 13 050 |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | - 43 908 |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982 ) | - **71 052 751** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | - **6 020 040** |
| В том числе материалы в текущих ценах | - **52 054 291** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | |

| | | |
|---|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | **- 1 421 055** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | **- 72 473 806** |
| Итого в текущих ценах | | **- 72 473 806** |
| Коэфициент скидки К=0,93435473747 | | -67716244 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | **- 8 125 949** |
| Сметная стоимость строительства | | **- 75 842 193** |
| В том числе возвратные суммы | | **- 112 290** |

**ДОБАВИТЬ**

**Раздел 1 Землянные работы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 4532,4 | 32,53 | 30,98 | 147439 | 140414 | 46339 | 0,0106 | 48 |
| | | *м3 грунта* | | 1,53 | 9,01 | 6935 | 40837 | 97 | 0,0308 | 140 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 317,3 | 262,72 | – | 83361 | – | 94198 | 1,848 | 586 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 83361 | – | 113 | – | – |
| 3 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650; | 7478,46 | 84,26 | 84,26 | 630135 | 630135 | – | – | – |
| | | *т* | | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 4 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 4532,4 | 3,75 | 3,24 | 16997 | 14685 | 7034 | 0,00332 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 2176 | 5076 | 97 | 0,00371 | 17 |
| 5 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 2592,99 | 32,53 | 30,98 | 84350 | 80331 | 26510 | 0,0106 | 27 |
| | | *м3 грунта* | | 1,53 | 9,01 | 3967 | 23363 | 97 | 0,0308 | 80 |
| 6 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650; | 4278,4335 | 84,26 | 84,26 | 360501 | 360501 | – | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 7 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза-песчаный грунт | 290,208 | 84,26 | 84,26 | 24453 | 24453 | – | – | – |
| | | *т* | | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 8 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 1085,52 | 6,48 | 6,48 | 7034 | 7034 | 2212 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 2280 | 97 | 0,00806 | 9 |
| 9 | Е1-17-13 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 859,22 | 32,53 | 30,98 | 27950 | 26619 | 8785 | 0,0106 | 9 |
| | | *м3 грунта* | | 1,53 | 9,01 | 1315 | 7742 | 97 | 0,0308 | 26 |
| 10 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 602,9 | 134,1 | – | 80849 | – | 91359 | 0,972 | 586 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 80849 | – | 113 | – | – |
| 11 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 45,35 | 122,18 | – | 5541 | – | 6261 | 0,885 | 40 |
| | | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 5541 | – | 113 | – | – |
| 12 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 1944,74 | 21,55 | 4,52 | 41909 | 8790 | 32125 | 0,108 | 210 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 33119 | – | 97 | – | – |

**Раздел 2 Фундаменты и стены подвала**

**2.1 Фундаменты и стены подвала**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 660,6 | 1107,72 | 100,89 | 731760 | 66648 | 126280 | 0,85 | 562 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 81749 | 25268 | 118 | 0,18 | 119 |
| 14 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитная плита) | 95,1 | 6214,79 | 196,62 | 591027 | 18699 | 34602 | 1,79 | 170 |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 272,25 | 74,27 | 25891 | 7063 | 105 | 0,3628 | 35 |
| 15 | 30-1-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 95,1 | 620 | | 58962 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 16 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 95,1 | 192 | | 18259 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | 4-1-24 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 3,41 | 52241 | | 178142 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 18 | 4-1-28 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | 4,453 | 52154 | | 232242 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 19 | 4-1-24 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,819 | 52241 | | 42785 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | 4-1-5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,487 | 53577 | | 26092 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 21 | Е7-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м | 14 | 302,09 | 197,24 | 4229 | 2761 | 3378 | 0,652 | 9 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 104,85 | 67,51 | 1468 | 945 | 140 | 0,2499 | 3 |
| 22 | Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м | 88 | 408,67 | 272,99 | 35963 | 24023 | 28356 | 0,825 | 73 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 135,68 | 94,48 | 11940 | 8314 | 140 | 0,3633 | 32 |
| 23 | Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | 112 | 626,36 | 424,53 | 70152 | 47547 | 55087 | 1,21 | 136 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 201,83 | 149,49 | 22605 | 16743 | 140 | 0,6067 | 68 |
| 24 | Е7-1-4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | 90 | 952,52 | 669,02 | 85727 | 60212 | 61806 | 1,68 | 151 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 283,5 | 207,02 | 25515 | 18632 | 140 | 0,8632 | 78 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 334,48 | 12473 | | 4171969 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 26 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 334,48 | 192 | | 64220 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 27 | Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки | 58,4 | 6853,47 | 283,24 | 400243 | 16541 | 50848 | 4,15 | 242 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 722,25 | 106,99 | 42179 | 6248 | 105 | 0,5226 | 31 |
| 28 | 4-1-26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,92 | 52154 | | 47982 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 29 | 4-1-5 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,12 | 53577 | | 6429 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 30 | Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки (монолитные заделки), бетон В7,5 | 6,8 | 6323,64 | 283,24 | 43001 | 1926 | 5921 | 4,15 | 28 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 722,25 | 106,99 | 4911 | 728 | 105 | 0,5226 | 4 |
| 31 | Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 665 | 318,74 | 172,69 | 211962 | 114839 | 127072 | 0,476 | 317 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 76,28 | 60,21 | 50726 | 40040 | 140 | 0,2371 | 158 |
| 32 | Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 897 | 453,88 | 243,37 | 407130 | 218303 | 241063 | 0,668 | 599 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 106,88 | 85,08 | 95871 | 76317 | 140 | 0,3375 | 303 |
| 33 | Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 151 | 686,13 | 389,08 | 103606 | 58751 | 61480 | 0,937 | 141 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 153,9 | 136,92 | 23239 | 20675 | 140 | 0,5542 | 84 |
| 34 | Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 327 | 998,69 | 598,4 | 326572 | 195677 | 187555 | 1,18 | 386 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 195,53 | 214,16 | 63938 | 70030 | 140 | 0,911 | 298 |
| 35 | 30-3-13 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 122,246 | 5991 | | 732376 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30-3-17 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 158,15 | 5250 | | 830288 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 37 | 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 443,505 | 5152 | | 2284938 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 38 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 723,901 | 192 | | 138989 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 39 | Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки (монолитные заделки), бетон В7,5 | 20,889 | 6323,64 | 283,24 | 132095 | 5917 | 18188 | 4,15 | 87 |
| | | *м3* | | 722,25 | 106,99 | 15087 | 2235 | 105 | 0,5226 | 11 |
| 40 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (монолитный пояс), бетон В12,5 | 56,53 | 6032,09 | 196,62 | 340994 | 11115 | 20567 | 1,79 | 101 |
| | | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 15390 | 4198 | 105 | 0,3628 | 21 |
| 41 | 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,274 | 53577 | | 14680 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 42 | 4-1-23 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 1,792 | 53999 | | 96766 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 43 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 3,36 | 6214,79 | 196,62 | 20882 | 661 | 1223 | 1,79 | 6 |
| | | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 915 | 250 | 105 | 0,3628 | 1 |
| 44 | 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006 | 53577 | | 321 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 45 | 4-1-26 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,111 | 52154 | | 5789 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 46 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,992 | 8679,65 | 422,15 | 8610 | 419 | 9849 | 56,4 | 56 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 8191 | 156 | 118 | 0,77 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,069 | 50800 | | 3505 | | | |
| 48 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм<br>*т* | 0,923 | 62000 | | 57226 | | | |
| 49 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>*м2 поверхности* | 635,55 | 245,44 | 3,82 | 155989 | 2428 | 29091 | 0,212 | 135 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 23738 | 915 | 118 | 0,007 | 4 |
| 50 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)<br>*м2 поверхности* | 256,56 | 711,54 | 11,21 | 182553 | 2876 | 10811 | 0,201 | 52 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 8082 | 1080 | 118 | 0,0205 | 5 |
| 51 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>*шт сборных конструкций* | 322 | 100,31 | 66,43 | 32300 | 21390 | 21504 | 0,148 | 48 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 7680 | 7680 | 140 | 0,1051 | 34 |
| 52 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84<br>*м3* | 7,58 | 15661 | | 118710 | | | | |
| **2.2 Лифтовая шахта - 4 шт** | | | | | | | | | | |
| 53 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты<br>*м3 основания* | 9,4 | 821,3 | 97,07 | 7720 | 912 | 1647 | 0,78 | 7 |
| | | | | 112,5 | 36 | 1058 | 338 | 118 | 0,18 | 2 |
| 54 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты<br>*м3 основания* | 9,4 | 1107,72 | 100,89 | 10413 | 948 | 1797 | 0,85 | 8 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 1163 | 360 | 118 | 0,18 | 2 |
| 55 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг<br>*т стальных элементов* | 0,457 | 13010,1 | 1826,1 | 5946 | 835 | 5625 | 42,7 | 20 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 3702 | 316 | 140 | 3,37 | 2 |
| 56 | 2-1-254 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012<br>*т* | 0,457 | 101301 | | 46295 | | | | |
| 57 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*м2* | 11,7 | 16,36 | 0,05 | 191 | 1 | 61 | 0,0295 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,81 | 0,02 | 68 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 58 | E13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 11,7 | 16,58 | 0,02 | 194 | – | 44 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 49 | – | 90 | – | – |
| 59 | E7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,352 | 13010,1 | 1826,1 | 4580 | 643 | 4332 | 42,7 | 15 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 2851 | 243 | 140 | 3,37 | 1 |
| 60 | 1-1-867 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80 | 0,352 | 72677 | | 25582 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **2.3 Утепление стен техподполья** | | | | | | | | |
| 61 | E34-56-1 | Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен | 376,18 | 961,41 | 7,35 | 361663 | 2765 | 88264 | 1,43 | 538 |
| | | *м2 площади* | | | | | | | | |
| | | | | 229,5 | 2,81 | 86333 | 1057 | 101 | 0,0137 | 5 |
| 62 | E34-57-2 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм | 376,18 | 112,12 | 2,32 | 42177 | 873 | 42052 | 0,689 | 259 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 109,8 | 0,88 | 41305 | 331 | 101 | 0,0043 | 2 |
| 63 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,100; | 37,618 | 14600 | | 549223 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 64 | E15-70-1 | | | | | | | | | |
| | | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 376,18 | 914,32 | 4,92 | 343949 | 1851 | 76991 | 1,15 | 433 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 72622 | 703 | 105 | 0,0091 | 3 |
| | | **Раздел 3 Перегородки** | | | | | | | | |
| 65 | E8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 3,29 | 166,56 | 4,19 | 548 | 14 | 231 | 0,382 | 1 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 58,05 | 1,58 | 191 | 5 | 118 | 0,0076 | – |
| 66 | E8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического утолщенного М 100 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: | 38,5 | 333,61 | 34,37 | 12844 | 1323 | 9171 | 1,21 | 47 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 189 | 12,87 | 7277 | 495 | 118 | 0,0629 | 2 |
| 67 | 99-3-1(пл) | Кирпич пустотелый керамический марки М125 | 1,925 | 21346 | | 41091 | | | | |
| | | *тыс.шт* | | | | | | | | |
| 68 | 4-1-39 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 | 0,026 | 66787 | | 1736 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 69 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,066 | 147939,1 | 1826,1 | 9764 | 121 | 813 | 42,7 | 3 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 535 | 46 | 140 | 3,37 | – |
| | **Раздел 4 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 70 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 | 84 | 844,47 | 200,77 | 70935 | 16865 | 43560 | 1,74 | 146 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 299,25 | 71,15 | 25137 | 5977 | 140 | 0,3052 | 26 |
| 71 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 | 140 | 1375,03 | 373,54 | 192504 | 52296 | 117761 | 2,66 | 372 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 65205 | 18910 | 140 | 0,6052 | 85 |
| 72 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см | 1358,91 | 2940 | | 3995195 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 73 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,212 | 93997,62 | 304,24 | 19927 | 64 | 7388 | 198 | 42 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 114,75 | 7012 | 24 | 105 | 0,56 | – |
| 74 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,175 | 13010,1 | 1826,1 | 2277 | 320 | 2155 | 42,7 | 7 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1418 | 121 | 140 | 3,37 | 1 |
| 75 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,175 | 52241 | | 9142 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 76 | 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,175 | 18000 | | 3150 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 77 | Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 4 | 389,77 | 250,96 | 1559 | 1004 | 1226 | 0,813 | 3 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 130,73 | 88,22 | 523 | 353 | 140 | 0,3715 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 0,784 | 15661 | | 12278 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 79 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 1,88 | 2316,35 | 367,45 | 4355 | 691 | 3545 | 10,12 | 19 |
| | | *м3 изоляции* | | | | | | | | |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 3287 | 258 | 100 | 0,67 | 1 |
| 80 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970; | 1,8236 | 8390 | | 15300 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 81 | Е8-4-5 | Оборачивание утеплителя пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 142,6 | 44,96 | 4,12 | 6411 | 588 | 7132 | 0,234 | 33 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 5824 | 220 | 118 | 0,00755 | 1 |
| 82 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150; | 0,16399 | 30400 | | 4985 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | |
| | | **5.1 Деталь 740 (28,72+188,56)** | | | | | | | | |
| 83 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 217,28 | 51,49 | 2,62 | 11188 | 569 | 3074 | 0,0681 | 15 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | | | | | | | |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 2284 | 215 | 123 | 0,0048 | 1 |
| 84 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80 мм,бетон В3,5К=0,080; | 17,3824 | 5415,79 | – | 94139 | – | 12123 | 3,66 | 64 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 567 | – | 9856 | – | 123 | – | – |
| 85 | Е11-5-1 | Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее | 217,28 | 407,62 | 2,07 | 88568 | 450 | 69363 | 1,38 | 300 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 258,75 | 0,79 | 56221 | 172 | 123 | 0,0038 | 1 |
| 86 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,120; | 0,24335 | 30400 | | 7398 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 87 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,бетон В15 | 217,28 | 251,89 | 14,76 | 54731 | 3207 | 15493 | 0,361 | 78 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20ммК=-2,000; | | 52,43 | 5,54 | 11392 | 1204 | 123 | 0,027 | 6 |
| | | *м2 покрытия* | -434,56 | 30,16 | 0,67 | -13106 | -291 | -1037 | 0,0104 | -5 |
| | | | | 1,69 | 0,25 | -734 | -109 | 123 | 0,0012 | -1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **20570836** | **2249744** | | | **7225** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **1150957**<br>17170144 | **418054** | | | **1703** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1922315 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 288347 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 961 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1349589 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **23842740** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 262270 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 36980 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 210 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 450764 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 207351 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1262 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 241050 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 96420 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **24893244** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | | | | **72887418** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 50274182 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7141858 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 11361 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 1457748 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **74345166** | | | | |

| | |
|---|---|
| Коэфициент скидки К=0,914726057 | |
| НДС (12 %) | 68005461 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | 8160655<br>**76166116** |
| Итого по разделу **ИСКЛЮЧИТЬ** | **-75842193** |
| Итого по разделу **ДОБАВИТЬ** | **76166116** |
| Всего: | **323923** |

**Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"**

**Ильясов Т.А.**

**Представитель АО "Байтерек девелопмент"**

**Кажимуратов К.А.**

**Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

**Культуманов И.М.**

**Технический надзор:**
**Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"**

**Турсунов Т.Т.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

**ИНВЕСТОР: Акционарное общество "Байтерек девелопмент"**
**ЗАСТРОЙЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого дома,расположенного по адресу г.Экибастуз,улица Энергетиков,106"**

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2017 г.**
**(за период с 28 марта 2017 г. по 25 апреля 2017г.)**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 07-252 | 15.11.2016г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС (по графе1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовой уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу обору-дования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 260973506,00 | | | | | | | | | |
| За отчетный период | | 58678801,00 | | | | | | | 7041456,00 | 65720257,00 |

**Инвестор: АО "Байтерек девелопмент"** Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент" _____

**Технадзор**
**ТОО "Best Garant KAZ"** Эксперт технического надзора _____ Турсунов Т.

**Застройщик**
**ТОО "ГИДРОПРОМ"** Директор _____ Культуманов И.М.

**Представить**
**АО "Байтерек девелопмент"** _____ Кажимуратов К.А.