"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Инвесто Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование объекта:"Строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106"

Адрес:г.Экибастуз,ул.Энергетиков,106

Договор № 07-252 от 15 ноября 2016 года.

Акт № 7 от 27.06.2017г.

приемки выполненных работ за май 2017 года (период с 30.05. 2017 г. по 27.06. 2017 года)

Общестроительные работы.Надземная часть

(Локальная смета 2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Многослойные стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100 (1-6 этажи)	248,5	2180,96	335,84	541969	83456	242135	4,54	1128
		м3 кладки		699,75	126	173888	31311	118	0,61	152
2	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	94,42	21346		2015489				
		тыс.шт								
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи,чердак)	270,7	2090,48	335,84	565893	90912	263765	4,54	1229
		м3 кладки		699,75	126	189422	34108	118	0,61	165
4	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	102,8	21346		2194369				
		тыс.шт								

5 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе толщ.130 мм	168,99	2316,35	367,45	391440	62095	318631	10,12	1710
	м3 изоляции		1748,25	137,25	295437	23194	100	0,67	113
6 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970;	159,0024	8390		1334030				
	м3								
7 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1299,9	44,96	4,12	58444	5356	65006	0,234	304
	м2 поверхности		40,84	1,54	53088	2002	118	0,00755	10
8 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	1,49489	30400		45445				
	1000м2								
9 1-1-2161	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х80 мм	1450	2,64		3828				
	шт								
10 1-1-135	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	138,27	368		50883				
	кг								
11 1-1-2200	Фиксатор арматуры пластиковый	0,2	4368		874				
	1000шт								
12 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом на растворе М100 (1-6 этажи)	767,6	378,64	34,73	290644	26659	215581	1,43	1098
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	172710	9986	118	0,0635	49
13 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом на растворе М50 (7-9 этажи)	746	369,97	34,73	275998	25909	209515	1,43	1067
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	167850	9705	118	0,0635	47
15 99-3-3(пл)	Кирпич силикатный белый	19,5	41167		802757				
	тыс.шт								
17 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции (арматурный пояс)	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39

	т металлических изделий		8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
19 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5	53999		27000				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (основные стены)	2,2	8679,65	422,15	19095	929	21847	56,4	124
	т металлических изделий		8257,5	157,5	18167	347	118	0,77	2
21 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,9	53577		48219				
	т								
22 1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	5140	9,34		48008				
	шт								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (защитно-декоративных стенок)	0,68	8679,65	422,15	5902	287	6752	56,4	38
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5615	107	118	0,77	1
25 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,65	69217		44991				
	т								
26 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (позиция 25, костыль К1)	0,09	8679,65	422,15	781	38	893	56,4	5
	т металлических изделий		8257,5	157,5	743	14	118	0,77	–
27 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,09	64059		5765				
	т								
28 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1...С-16, д-4, Вр1)	1,98	8679,65	422,15	17186	836	19661	56,4	112
	т металлических изделий		8257,5	157,5	16350	312	118	0,77	2

29	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,98	50800		100584				
	т								
33	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100	17,27	2180,96	335,84	37665	5800	16828	4,54	78
	м3 кладки								
				699,75	126	12085	2176	118	0,61	11
34	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	6,56	21346		140030				
	тыс.шт								
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,17	13010,1	1826,1	2212	310	2092	42,7	7
	т стальных элементов								
				8100	690,75	1377	117	140	3,37	1
36	2-1-256								
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,17	128303		21812				
	т								
	1.2 Внутренние стены								
37	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М100 (1-6 этажи)	381,97	2139,78	337,41	817332	128880	359002	4,38	1673
	м3 кладки								
				670,5	126	256111	48128	118	0,62	237
38	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	145,16	21346		3098585				
	тыс.шт								
39	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М50 (7-9 этажи)	364,5	2049,3	337,41	746970	122986	342582	4,38	1597
	м3 кладки								
				670,5	126	244397	45927	118	0,62	226
40	99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	138,52	21346		2956848				
	тыс.шт								
	1.3 Перемычки								
43	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	873	100,31	66,43	87571	57993	58299	0,148	129
	шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	20821	20821	140	0,1051	92
44	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	389,77	250,96	1559	1004	1226	0,813	3

		шт сборных конструкций		130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
45	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	20,42	15661		319798				
46	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	3,15	5255,26	2020,02	16554	6363	8511	15,51	49
				2499,75	502,43	7874	1583	90	1,79	6
47	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	3,15	83907		264307				
48	99-1-1(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8, табл. 3) *т*	3,15	1860		5859				
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	82,7	16,58	0,02	1371	2	310	0,0213	2
				4,16	–	344	–	90	–	–

1.4 Устройство ж/б балок

50	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	14,02	6933,85	407,3	97213	5710	37375	14,4	202
				2385	153,86	33438	2157	105	0,7515	11
51	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	14,02	5271		73899				
52	4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,26	53410		13887				
53	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,39	53999		21060				
54	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	1,01	50800		51308				

55 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,07	53299		3731				
	т								
56 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	3,16	2316,35	367,45	7320	1161	5958	10,12	32
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	5524	434	100	0,67	2
57 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	3,0652	14600		44752				
	м3								
58 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	108,7	44,96	4,12	4887	448	5435	0,234	25
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	4439	167	118	0,00755	1
59 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	0,12501	30400		3800				
	1000м2								
60 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (пластина 140х140 мм б=10 мм, МС-12)	0,19	147939,1	1826,1	28108	347	2338	42,7	8
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1539	131	140	3,37	1
61 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (уголок 100х8 мм)	2,05	9469,94	1216,94	19413	2495	18365	31,4	64
	т стальных элементов								
			5940	459	12177	941	140	2,25	5
62 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,05	58380		119679				
	т								
63 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	51,14	92,93	0,07	4752	4	3239	0,369	19
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	3084	1	105	0,0001	–
1.5 Утепление стен по контуру проемов									
64 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,84	22656,35	316,57	245595	3432	46918	22,5	244
	м3 древесины в конструкции								

			3487,5	119,25	37805	1293	120	0,58	6
65 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в один слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	588,76	44,96	4,12	26471	2426	29443	0,234	138
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	24045	907	118	0,00755	4
66 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	647,636	71		45982				
	м2								
67 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	44,5	2316,35	367,45	103078	16352	83905	10,12	450
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	77797	6108	100	0,67	30
68 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	43,165	14600		630209				
	м3								
69 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	1122,7	44,96	4,12	50477	4626	56144	0,234	263
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	45851	1729	118	0,00755	8
70 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150;	1,29111	30400		39250				
	1000м2								
71 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	5,1	13010,1	1826,1	66352	9313	62766	42,7	218
	т стальных элементов								
			8100	690,75	41310	3523	140	3,37	17
72 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,6	119700		71820				
	т								

Раздел 2 Перегородки.

84 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной 90 мм при высоте этажа до 4 м, кирпича на растворе М50	1580	369,97	34,73	584553	54873	443746	1,43	2259
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	355500	20556	118	0,0635	100
85 99-3-1(пл)	Кирпич пустотелый керамический марки М125	79	21346		1686334				
	тыс.шт								

86	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,37	66787		24711			
		т							

Раздел 3 Перекрытие и покрытие.

87	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	180	844,47	200,77	152005	36139	93341	1,74	313
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	53865	12807	140	0,3052	55
88	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	280	1375,03	373,54	385008	104591	235522	2,66	745
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	130410	37820	140	0,6052	169
89	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	2900	2940		8526000				
		м2								
90	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,7	67553		47287				
		т								
92	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,42	13010,1	1826,1	5464	767	5169	42,7	18
		т стальных элементов		8100	690,75	3402	290	140	3,37	1
93	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,38	53299		20254				
		т								
94	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,02	43925		879				
		т								
108	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе (утепление торцов плит)	4,71	2316,35	367,45	10910	1731	8880	10,12	48
		м3 изоляции		1748,25	137,25	8234	646	100	0,67	3
109	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,970;	4,5687	8390		38331				

	м3								
110 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	265,0364	301,3	2,07	79855	549	84608	1,38	366
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	68578	209	123	0,0038	1
111 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	70	328,48	24,15	22994	1691	17711	1,03	72
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	12033	618	140	0,0405	3

Раздел 5 Ограждение лоджий.

176 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом лицевым декоративным на растворе М100 (1-6 этажи)	139,12	378,64	34,73	52676	4832	39072	1,43	199
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	31302	1810	118	0,0635	9
177 99-3-2(пл)	Кирпич силикатный лицевой одинарный марки М125	4,64	41167		191015				
	тыс.шт								
178 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка кирпичом лицевым декоративным на растворе М50 (7-9 этажи)	69,56	369,97	34,73	25735	2416	19536	1,43	99
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	15651	905	118	0,0635	4
179 99-3-2(пл)	Кирпич керамический лицевой одинарный марки М125	3,47	41167		142849				
	тыс.шт								
180 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,46	41200		18952				
	т								
181 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	278,2	38,93	–	10830	–	12779	0,219	61
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	10830	–	118	–	–

Раздел 6 Лестница (4 шт)

193	E7-45-5								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	18,6	844,47	200,77	15707	3734	9645	1,74	32
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	5566	1323	140	0,3052	6
194	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной больше 12,5 см	72	2940		211680			
	м2								
200	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м - (балка Б-1,опорная пластина) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,5	5255,26	2020,02	7883	3030	4054	15,51	23
	т конструкций		2499,75	502,43	3750	754	90	1,79	3
201	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,5	128055		192083			
	т								
206	E9-29-1	Монтаж косоуров из швеллера	1,59	13686,56	5475,86	21762	8707	9435	28,9	46
	т конструкций		5040	1552,87	8014	2469	90	5,46	9
207	2-1-146	Косоуры	1,59	90036		143157			
	т								
212	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	192	201,35	12,56	38659	2412	49661	1,08	207
	м ступеней		180	4,75	34560	912	140	0,0232	4
213	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	192	644		123648			
	м								

<u>Раздел 12 Внутренняя отделка.</u>

12.2 Стены

318	E15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	6182	261	4,07	1613502	25161	887010	0,74	4575
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	838774	5997	105	0,0517	320

319	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	568	209,49	3,39	118990	1926	70208	0,65	369
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	66456	409	105	0,0505	29
321	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	5906,7	147,12	3,43	868994	20260	465401	0,4552	2689
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	435501	7738	105	0,0063	37
	Всего прямые затраты				**34569893**	**939244**			**24176**
					4012017	**342955**			**1954**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				29618635				
	Накладные расходы, тенге				4967250				
	- заработная плата, тенге				745088				
	- трудоемкость, чел-ч				2484				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2372229				
	Всего				**41909372**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				461003				
	- сметная заработная плата, тенге				65001				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				369				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				792326				
	- сметная заработная плата, тенге				364470				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2219				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				423704				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				169482				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43755887**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**128117237**				
	- материалы, тенге				86723363				
	- сметная заработная плата, тенге				17927315				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				31202				

Налог (2 %)	2562345
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**130679582**
Коэфициент скидки К=0,916556344	119775200
НДС (12 %)	14373024
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**134148224**

Инвестор:Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент"

_____**Ильясов Т.А.**

Застройщик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Представитель АО "Байтерек девелопмент"

_____**Кажимуратов К.А.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Best Garant KAZ"

_____**Турсунов Т.Т.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ИНВЕСТОР: Акционарное общество "Байтерек девелопмент"
ЗАСТРОЙЩИК: Товарищество с ограниченной отвественностью "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого дома,расположенного по адресу г.Экибастуз,улица Энергетиков,106"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.
(за период с 30 мая 2017 г. по 27 июня 2017г.)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор № 07-252	15.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства	563371207,80									
Строительно-монтажные работы	560368641,00	119775200							14373024	134148224
Технический надзор	3002566,80									

Инвестор: АО "Байтерек девелопмент" Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек девелопмент" _____ Ильясов Т.А.

Технадзор
ТОО "Best Garant KAZ" Эксперт технического надзора _____ Турсунов Т.Т.

Застройщик
ТОО "ГИДРОПРОМ" Директор _____ Культуманов И.М.

Представить
АО "Байтерек девелопмент" _____ Кажимуратов К.А.